



Nové sítě pro tělocvičnu (viz původní PD)

- Připojení vody
- Drenážní vody
- Splásková kanalizace
- Dešťová kanalizace
- Areálová přípojka NN
- Úprava stávajícího rozvodu plynu + přípojka pro tělocvičnu

Nové sítě pro dočasnou provizorní školu

- PRODLOUŽENÍ VODOVODU - PRO PROVIZORNÍ MODULÁRNÍ ZŠ
- NEPROVEDENÉ ROZVODY, PROVÉST AŽ V SO.03
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI
- NOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - ÚPRAVY VIZ PROJEKT ZTI
- NOVÁ AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA NN - KABEL 3x125 A

STAVBA BUDE PROVEDENA NA POZEMCÍCH : P.Č. 86, 89, 3254/1, 3254/3, 3254/9
PRO ZAŘÍZENÍ STAVENISŤE BUDOU DOČASNĚ VYUŽITY ČÁSTI POZEMKŮ : P.Č. 89, 3254/3
PŘÍJEZD NA STAVENISŤE BUDE PO AREÁLOVÉ KOMUNIKACI ZŠ (ZÁMKOVÁ DLAŽBA)

LEGENDA :

- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- HRANICE STAVENISŤE - PROVIZORNÍ OPLOČENÍ S VJEZDOVOU BRÁNOU
- STAVEBNÍ BUŇKY - KONTEJNERY PRO STAVBYVEDOUČÍHO, ŠATNU A SKLAD NÁŘADÍ
- MOBILNÍ WC
- SKLADOVÁNÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- PŘEDMĚTNÁ STAVBA
- POLOHA AUTOJEŘÁBU - NOSNOST 50 TUN

STAVENISŤE BUDE NAPOJENO NA ENERGIE - VODA + ELEKTŘINA - ZE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SMV (STRAVOVÁNÍ)

DOČASNÁ MODULÁRNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PRUŠÁNKÁCH

INVESTOR
MÍSTO STAVBY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
DATUM

OBC PRUŠÁNKY
AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PRUŠÁNKY
ING. KAREL PELIKÁN
ING. ARCH. JIŘÍ PELIKÁN
11/2023

atelier pelikán

Elplova 22, Brno 28, 628 00
mobil : +420 732 732 950
e-mail : pelikan@atelierpelikan.cz
www.atelierpelikan.cz



JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DUR + DSP + DPS

C. SITUÁČNÍ VÝKRESY

SITUACE POV

MĚŘÍTKO 1 : 500

C.03

ÚROVNĚ PODLAH 1. NP JSOU VZTAŽENY K $\pm 0,00$ NOVÉ TĚLOCVIČNÝ :
STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA = $\pm 1,650 = 184,42$ m.n.m.
NOVÁ TĚLOCVIČNA = $\pm 0,000 = 182,77$ m.n.m.
PROVIZORNÍ MODULÁRNÍ ŠKOLA = $\pm 0,140 = 182,91$ m.n.m.