



POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE DODÁNO V NÁVINU.
POTRUBÍ BUDE PO DOBU STAVBY ULOŽENO VOLNĚ NA TERÉNU, V MÍSTĚ VJEZDŮ BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO
PROTI POŠKOZENÍ POJEZDEM NAPŘ. OBSYPÁNÍM ŠTĚRKODRTÍ .
PŘI STAVBĚ BUDE OVĚŘEN MATERIÁL A PROFIL STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK.

VÝPIS MATERIÁLU:

POPIS ŘEŠENÍ PROVIZORNÍHO ZÁSOBNÍ VODOU PŘI RELIZACI STAVBY:

Stávající potrubí bude při realizaci pokládky nového potrubí vodovodního řadu v provozu. Po dokončení pokládky potrubí a propojení na trase bude na začátku a konci nového potrubí provedeno zajištění konců.

Na spodním konci bude potrubí zaslepeno a připraveno pro napojení tlakové soupravy. Na horním konci bude nové potrubí vizovorně napojeno na stávající rozvod přes stávající podzemní hydrant (uvážujeme s použitím hydrantového nástavce).

Po provedení proplachu potrubí bude provedena tlaková a bakteriologická zkouška. Po úspěšném splnění zkoušek vodovodního potrubí budou postupně přepojovány vodovodní přípojky na nové potrubí řadu.

Po přepojení přípojek bude na začátku a konci provedeno dopojení na stávající potrubí a zprovoznění nově položeného potrubí.

VYPRACOVAL : S. Krejčí		ODP. PROJEKTANT : S. Krejčí	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2026-03	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
STAVEBNÍK:		Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště			
AKCE: POPOVICE – OPRAVA ČÁSTI ŘADU A-2 OD Č.P. 299 PO Č.P. 284				DATUM	04 / 2026
				FORMÁT	2 A4
				STUPEŇ	DSP+DPS
				MĚŘÍTKO:	1 : 250
PŘÍLOHA: SCHÉMA PROVIZORNÍHO NAPOJENÍ POTRUBÍ				PŘÍLOHA Č. D.6	PARÉ Č.