

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ ZŠ KAMENAČKY

REVIZE ROZPOČTU NA ZÁKLADĚ UZNANÝCH NÁKLADŮ ZA PROVEDENÉ
NÁKLADŮ ZA ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU

PRÁCE A

STAV EBNÍ OBJE KT	Rekapitulace nákladů stavby	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
----------------------------	-----------------------------	--------------	---------	------------

SO 01	SO 01 – Přístavba nářad'oven u tělocvičny			
SO 02	SO 02 - Rekonstrukce stávající tělocvičny			
	Architektonicko stavební řešení 01	757 630,00	159 102,30	916 732,30
	Architektonicko stavební řešení 02	1 601 345,00	336 282,45	1 937 627,45
	Ústřední topení	120 647,00	25 335,87	145 982,87
	Elektroinstalace a hromosvod	182 153,20	38 252,17	220 405,37

SO 03	Obnova izolací stávající budovy školy podél dvora			
	Architektonicko stavební řešení	82 909,13	17 410,92	100 320,05

SO 04	Nové šatny			
	Architektonicko stavební řešení	1 227 098,00	257 690,58	1 484 788,58
	Zdravotechnika - kanalizace a voda	131 692,00	27 655,32	159 347,32
	Elektroinstalace vč. el. vytápění	223 137,50	46 858,88	269 996,38

SO 05	Nové oplocení dvora			
	Architektonicko stavební řešení	466 475,60	97 959,88	564 435,48

SO 06	Nové venkovní hřiště			
	Architektonicko stavební řešení	1 922 060,14	403 632,63	2 325 692,77

SO 07	Dešť'ová kanalizace s retencí			
	Architektonicko stavební řešení	355 747,00	74 706,87	430 453,87
	Zdravotechnika - kanalizace	141 336,00	29 680,56	171 016,56

	Vedlejší a ostatní náklady			
	Vedlejší náklady	169 925,00	35 684,25	205 609,25
	Ostatní náklady	53 678,00	11 272,38	64 950,38
	DEMONTÁŽ OPATŘENÍ ZE ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJ	57 996,29	12 179,22	70 175,51

Cena celkem v Kč	7 493 829,86	1 573 704,27	9 067 534,13
------------------	--------------	--------------	--------------

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01R	Přístavba nářad'oven u tělocvičny	JKSO	801.3
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Přístavba nářad'oven u tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
35-8-2014	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Miroslav Rozehnal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Miroslav Rozehnal			
Objednatel	Statutární město Brno, Měst.část Brno Židenice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	35-8-2014
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	484 094		
Z	PSV celkem	273 536		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	757 630		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	757 630	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	757 630	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Marek Bainer		Jméno :
Datum :		Datum :17.2.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %		757 630 Kč
DPH		21,0 %		159 102 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				916 732 Kč

Poznámka :

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet : 01R
Objekt :	01 Přístavba nářadoven u tělocvičny	Přístavba nářadoven u tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 479	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	57 876	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	89 530	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	107 389	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	34 221	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	116 133	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 533	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10 524	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 812	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 043	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 554	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 587	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	43 826	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	60 772	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	32 583	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	5 947	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	29 940	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	77 704	0	0	0
784 Malby	0	5 176	0	0	0
CELKEM OBJEKT	484 094	273 536	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenačky	Rozpočet: 01R
Objekt :	01 Přístavba nářadoven u tělocvičny	Přístavba nářadoven u tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	18040091	Ohumšení a zatravnění pozemku souseda 28*2,1	m2	58,80 58,80	90,00	5 292,00
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 0,4*0,4*1,15 (2,3+24)*0,3*0,75 -3,05	m3	3,05 0,18 5,92 -3,05	228,00	695,74
3	58337213	Štěrkopísek frakce 0-32 Z 0,6*3*0,25+0,6*(0,98+13,4)*0,75 0,23*14*0,7+12,8*1*0,1 8,6*1,1*0,1+0,4*0,4*1,15 (2,3+24)*0,3*0,75 -9	m3	8,50 6,92 3,53 1,13 5,92 -9,00	293,00	2 491,23
	Celkem za	1 Zemní práce				8 478,97
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 2,45*14*0,15 2,5*9,8*0,1	m3	7,60 5,15 2,45	2 099,00	15 941,91
5	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 0,6*3*1,605+0,6*(1+1,65)*2,165+0,6*(0,98+13,4)*1,105 0,23*14*1 0,6*9,8*1,135+0,6*(1,05+1,1)*0,915+0,825*9,8*0,915 -27,33	m3	20,00 28,86 3,22 15,25 -27,33	2 097,00	41 934,13
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				57 876,03
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	311271177R00	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 30 cm P4 3,75*(14*2+1,8)+1,9*3-2*2,1*3 3,4*(9,8*2+1,9)+1,9*2,75-1,835*2,035 -(0,25*73+0,15*22) -78,9454	m2	78,95 104,85 74,59 -21,55 -78,95	814,00	64 261,56
7	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm P02:12 P03:3 -3	kus	12,00 12,00 3,00 -3,00	609,00	7 308,00
8	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 13,41*1,88+9,2*1,93	m2	42,97 42,97	394,00	16 928,92
9	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm 13,41*1,88+9,2*1,93	m2	42,97 42,97	24,00	1 031,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				89 529,68
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	417320039	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 10 x 15 cm bednění, výztuž dle PD v.č. 103:14	m	14,00 14,00	270,00	3 780,00
11	417320040	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 15 cm bednění, výztuž dle PD v.č. 103:22	m	22,00 22,00	462,00	10 164,00
12	417320041	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 25 cm bednění, výztuž dle PD v.č. 103:73	m	73,00 73,00	532,00	38 836,00
13	411354262R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 60 mm tl. 1,0 mm v.č. 103:25,3+18,2	m2	43,50 43,50	581,00	25 273,50
14	413941198	M+D ocel. L 100/65/8, PÚ dle PD	kg	509,82	48,00	24 471,48

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenačky	Rozpočet: 01R
Objekt :	01 Přístavba nářadoven u tělocvičny	Přístavba nářadoven u tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č. 103:9,94*(13,2*2+9,1*2)*1,15		509,82		
15	413941199	M+D ocel. kotvy M14/150 do chem. malty, PÚ dle PD	kus	64,00	76,00	4 864,00
		v.č. 103:64		64,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				107 388,98
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	133,09	216,00	28 747,40
		1,9*(3,1+2,8)+13,41*(3,1+2,8)/2*2		90,33		
		-2*2,1*3		-12,60		
		1,95*(2,55+2,75)+9,2*(2,55+2,75)/2*2		59,10		
		-1,835*2,035		-3,73		
17	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	26,46	91,00	2 407,86
		0,5*(1,9+13,41+1,95+9,2)*2		26,46		
18	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	7,35	417,00	3 065,58
		0,3*(2*3+2,1*2*3)		5,58		
		0,3*(2,035*2+1,835)		1,77		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				34 220,83
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
19	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3,79	27,00	102,40
		1,85*2,05		3,79		
20	622311732RT5	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou silikon zrno 1,5mm, vč. doplňků, ostění	m2	82,22	942,00	77 455,67
		2,3*(3,75-0,75)+14,11*(3,54-0,535)+2,58*1,655		53,57		
		(9,93+2,66)*(1,885+0,765)-(0,75*1,3+1,835*2,035)		28,65		
21	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	18,41	216,00	3 975,91
		vnitřní atika:0,16*1,9+0,4*13,88*2		11,41		
		(0,15+0,3)*2,66+0,3*9,67*2		7,00		
22	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou, vč. doplňků, ostění	m2	36,89	889,00	32 798,05
		2,3*0,75+14,11*(1,515+2)/2		26,52		
		9,93*0,9+2,66*0,555+0,75*1,3-1,835*0,555		10,37		
23	622311511R00	Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PÚ pod terénem	m2	4,35	414,00	1 800,90
		2,3*0,75+14,11*0,75		12,31		
		9,93*0,75+2,66*0,75		9,44		
		-17,4		-17,40		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				116 132,93
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
24	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	3,66	2 567,00	9 383,16
		(13,41*1,88+0,3*2*3)*0,08		2,16		
		(9,2*1,95+0,4*1,85)*0,08		1,49		
25	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	23,50	197,00	4 628,71
		atika:0,4*(24,05*2+2,66*4)		23,50		
26	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,17	22 860,01	3 778,76
		(13,41*1,88+0,3*2*3)*3,014/1000*1,2		0,10		
		(9,2*1,95+0,4*1,85)*3,014/1000*1,2		0,07		
27	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,66	203,00	742,03
		(13,41*1,88+0,3*2*3)*0,08		2,16		
		(9,2*1,95+0,4*1,85)*0,08		1,49		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 532,65
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
28	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	30,20	33,00	996,60
29	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	136,10	25,00	3 402,38

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet: 01R
Objekt :	01 Přístavba nářadoven u tělocvičny	Přístavba nářadoven u tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,3+1,2)*3,75+14,11*5		83,68		
		(9,93+1,2)*3,6+(2,66+1,2)*3,2		52,42		
30	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	136,10	23,00	3 130,19
		(2,3+1,2)*3,75+14,11*5		83,68		
		(9,93+1,2)*3,6+(2,66+1,2)*3,2		52,42		
31	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	46,80	64,00	2 995,20
		27,5+19,3		46,80		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				10 524,36
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
32	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	63,97	60,00	3 838,38
		24,05*2,66		63,97		
33	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	62,88	95,00	5 973,98
		14,1*5+9,9*4,4+2,66*4,4		125,76		
		-62,88		-62,88		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 812,36
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
34	96_02	Přeložení stávajícího odvětrání kanalizace PVC KG 110, vč. kolen, drážky a stavebních úprav	m	4,70	222,00	1 043,40
		B6:4,7		4,70		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 043,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
35	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	229,73	133,00	30 554,04
		270,2696-40,54		229,73		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				30 554,04
Díl: 711	Izolace proti vodě					
36	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	61,57	14,00	861,95
		24,05*2,56		61,57		
37	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	36,45	23,00	838,30
		(2,66+9,9)*1,3+(2,66+9,9)*0,5		22,61		
		(2,3+14,1)*0,5+14,1*0,4		13,84		
38	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf. pásu typu S	m2	90,52	156,00	14 120,81
		24,05*2,56		61,57		
		pod stěnami:0,5*(24*2+2,3+2,5*2+2,6)		28,95		
39	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf. pásu typu S	m2	7,29	172,00	1 253,71
		(2,66+9,9)*1,3+(2,66+9,9)*0,5		22,61		
		(2,3+14,1)*0,5+14,1*0,4		13,84		
		-29,159		-29,16		
40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	170,75	3,00	512,24
Celkem za		711 Izolace proti vodě				17 587,02
Díl: 712	Živičné krytiny					
41	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty fólie tl. 1,5 mm, detaily, textilie	m2	82,38	532,00	43 826,16
		24,05*2,66		63,97		
		0,16*1,9+0,4*13,88*2		11,41		
		(0,15+0,3)*2,66+0,3*9,67*2		7,00		
Celkem za		712 Živičné krytiny				43 826,16
Díl: 713	Izolace tepelné					
42	713141111R00	Izolace tepelná střech lepená dle PD	m2	111,04	76,00	8 439,10
		1. vrstva:1,8*13,7+1,88*9,6		42,71		

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet: 01R
Objekt :	01 Přístavba nářadoven u tělocvičny	Přístavba nářadoven u tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2. vrstva:1,8*13,7+1,88*9,6		42,71		
		vlny trap. plechu:(1,8*13,7+1,88*9,6)*0,6		25,62		
43	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	46,80	31,00	1 450,80
		27,5+19,3		46,80		
44	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	46,80	24,00	1 123,20
		27,5+19,3		46,80		
45	713141221RS4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů vč. dodávky folie dle PD	m2	82,38	77,00	6 343,26
		24,05*2,66		63,97		
		0,16*1,9+0,4*13,88*2		11,41		
		(0,15+0,3)*2,66+0,3*9,67*2		7,00		
46	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	5,87	1 611,00	9 455,12
		46,58*0,12*1,05		5,87		
47	63140231	Deska střešní těžká tl. 60 mm	m2	30,75	144,00	4 427,97
		vlny trap. plechu:(1,8*13,7+1,88*9,6)*0,6*1,2		30,75		
48	63140233	Deska střešní těžká tl. 100 mm	m2	44,84	244,00	10 941,79
		1. vrstva:(1,8*13,7+1,88*9,6)*1,05		44,84		
49	63140236	Deska střešní těžká tl. 160 mm	m2	44,84	388,00	17 399,24
		2. vrstva:(1,8*13,7+1,88*9,6)*1,05		44,84		
50	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	595,80	2,00	1 191,61
	Celkem za	713 Izolace tepelné				60 772,09
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
51	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm 03/K	m	4,00	368,00	1 472,00
		03/K:2,7+1,3		4,00		
52	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm 04/K	m	4,15	281,00	1 166,15
		04/K:2,25+1,9		4,15		
53	764291991	Oplechování atiky z poplast. plechu 05/K	m	26,30	550,00	14 465,00
54	764291992	Oplechování atiky z poplast. plechu 06/K	m	3,82	651,00	2 486,82
55	764510470RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm nalepení - 07/K	m	9,78	527,00	5 154,06
56	764510481	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 650 mm nalepení - 07/K	m	9,00	531,00	4 779,00
57	764291410R00	Krycí lišta dle PD - 08/K	m	7,90	248,00	1 959,20
58	764291499	09/K - zkrácení odpadní trouby dn 120mm vč. kolena a potřebných úprav	kus	3,00	154,00	462,00
		B6:3		3,00		
59	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	319,44	2,00	638,88
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				32 583,11
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
60	7660002	02/T - D+M dřevěný obklad otopného tělesa, PÚ 1600/250/1200mm dle PD	kus	2,00	2 944,00	5 888,00
61	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	58,88	1,00	58,88
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				5 946,88
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
62	7670001	01/Z - D+M fasádní krycí mřížka 200/200mm nerez odvětrání nářadovny	kus	1,00	722,00	722,00
63	7670004	04/Z - D+M ocel. trubka 60/40/3mm dl. 1900-1950mm plech 50/40/3mm vč. kotvení a PÚ	kus	4,00	233,00	932,00
		2+2		4,00		
64	7670005	05/Z - D+M ochrana svodu z tahokovu, dl. 2900mm vč. objímek, kotvení, PÚ dle PD	kus	1,00	991,00	991,00
65	7670009	09/R - D+M krycí AL lišta dl. 3,2m dle PD	kus	1,00	406,00	406,00

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet: 01R
Objekt :	01 Přístavba nářadoven u tělocvičny	Přístavba nářadoven u tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	7670010	10/R - D+M záchytný systém na střeše dle PD nerez lano D 5mm - 17m, nerez tyče 500mm - 5ks	kus	1,00	9 482,00	9 482,00
67	7670904	04/P - D+M dvoukřídlé dveře z AL profilů 1835/2035mm, přerušeny TM, dle PD	kus	1,00	12 692,00	12 692,00
68	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	158,00	158,00
69	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	300,00	15,00	4 500,00
70	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	57,48	1,00	57,48
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				29 940,48
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
71	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel 297/297/10mm	m2	46,80	295,00	13 806,00
		27,5+19,3		46,80		
72	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	47,56	51,00	2 425,56
		13,41*2+9,2*2+1,88*3+1,935		52,80		
		-(2*3+1,835)+0,3*2*3+0,4*2		-5,24		
73	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	46,80	17,00	795,60
		27,5+19,3		46,80		
74	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	46,80	139,00	6 505,20
		27,5+19,3		46,80		
75	771_01	Dlažba dle výběru investora - dodávka 400Kč/m2	M2	49,14	398,00	19 557,72
		(27,5+19,3)*1,05		49,14		
76	771_02	Obklad soklíků keram.rovných, vč.dodávky mat	m	47,56	650,00	30 914,00
		13,41*2+9,2*2+1,88*3+1,935		52,80		
		-(2*3+1,835)+0,3*2*3+0,4*2		-5,24		
77	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	740,04	5,00	3 700,20
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				77 704,28
Díl:	784	Malby				
78	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	134,51	27,00	3 631,74
		2*2,65*(1,88+13,41)		81,04		
		2*2,4*(1,94+9,2)		53,47		
79	784195512R00	Malba tekutá na SDK, bílá, 2 x	m2	46,80	33,00	1 544,40
		27,5+19,3		46,80		
Celkem za		784 Malby				5 176,14

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02R	Rekonstrukce tělocvičny	JKSO	801.3
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Rekonstrukce tělocvičny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
35-8-2014	Školní hřiště ZŠ Kamenačky		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Miroslav Rozehnal		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Miroslav Rozehnal			
Objednatel	Statutární město Brno, Měst.část Brno Židenice			
Dodavatel			Zakázkové číslo	35-8-2014
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	574 903		
Z	PSV celkem	1 026 442		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 601 345		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 601 345	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 601 345	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Marek Binar	Jméno :
Datum :	Datum :17.2.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	1 601 345 Kč
DPH	21,0 %	336 282 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 937 627 Kč

Poznámka :

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet : 02R
Objekt :	02 Rekonstrukce tělocvičny	Rekonstrukce tělocvičny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 012	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	47 750	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	121 545	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 415	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	217 781	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 641	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	25 628	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	66 991	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 470	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	47 671	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	38 388	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	255 255	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	10 348	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	56 694	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	180 888	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	12 393	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	394 231	0	0	0
783 Nátěry	0	3 570	0	0	0
784 Malby	0	27 004	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	47 669	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	574 903	1 026 442	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet: 02R
Objekt :	02 Rekonstrukce tělocvičny	Rekonstrukce tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139600099	Obnova vegetační plochy v prostoru SÚ 10 vč. 20 kusů nových drobných keřů	m2	41,00	128,00	5 248,00
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním SÚ 10:1,1*1,1*17,5	m3	21,18 21,18	225,00	4 764,38
	Celkem za	1 Zemní práce				10 012,38
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	319300010R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem, fólie 0,64*17,95 -5,49	m2	6,00 11,49 -5,49	2 538,00	15 222,92
4	281606213R00	Nizkotlaková injektáž žb sloupů tl. do 80 cm 0,45*10	m	4,50 4,50	2 024,00	9 108,00
5	281606212R00	Nizkotlaková injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm 9,85+4,5	m	14,35 14,35	1 632,00	23 419,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				47 750,12
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	611421231R00	Rekonstrukce váp.omítek stropů do 10% plochy štukových 187+29,5+6,7	m2	223,20 223,20	62,00	13 838,40
7	612421231R00	Rekonstrukce vápen.omítek stěn do 10 % pl. štukových SÚ 06:33*5	m2	165,00 165,00	49,00	8 085,00
8	612421431R00	Rekonstrukce vápen.omítek stěn do 50 % pl. štukových (9,85+18,05)*2*5,61+0,81*9,85*2*4 (18,5+14)*3	m2	474,37 376,87 97,50	184,00	87 283,34
9	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,3*(2+1,2*2)*7+0,45*(2+2,1*2)*3+0,45*(2,68+2,1*2) SÚ 05:7 -15	m2	12,71 20,71 7,00 -15,00	384,00	4 879,10
10	622311519RV1	Zateplovací systém, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 2*1,2*7	m2	16,80 16,80	444,00	7 459,20
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				121 545,05
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 17,5*0,35	m2	6,13 6,13	884,00	5 414,50
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				5 414,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	631416221R00	Mazanina cement. samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm SÚ 02:29,5*0,065 SÚ 03:1,8*0,05	m3	2,01 1,92 0,09	9 105,00	18 278,29
13	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 187*0,1	m3	18,70 18,70	2 372,00	44 356,40
14	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 187*0,1	m3	18,70 18,70	2 508,00	46 899,60
15	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkého granulátu 1,4*1,2*(17,95+9,85-1,4)	m3	44,35 44,35	1 895,00	84 047,04
16	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 187*0,1	m3	18,70 18,70	100,00	1 870,00
17	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí 187*3,014*1,2/1000	t	0,68 0,68	23 392,00	15 820,01
18	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm vč. dodávky dlaždic	m2	8,75	424,00	3 710,00

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet: 02R
Objekt :	02 Rekonstrukce tělocvičny	Rekonstrukce tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,5*17,5		8,75		
19	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	17,50	160,00	2 800,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						217 781,34
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
20	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	89,00	112,00	9 968,00
		SÚ 01:187		187,00		
		-98		-98,00		
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	33,00	81,00	2 673,00
		SÚ 06:33		33,00		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						12 641,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
22	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	200,93	68,00	13 663,41
		10,95*18,35		200,93		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	106,00	59,00	6 254,00
		10,6*10		106,00		
24	952909999	SÚ 11 - odstranění části opěrné zídky a zpětné dozdění z bet. tvárnice dle PD	kpl	1,00	5 711,00	5 711,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						25 628,41
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
25	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	28,05	1 345,00	37 727,25
		187*0,15		28,05		
26	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	28,05	703,00	19 719,15
		187*0,15		28,05		
27	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	123,20	5,00	616,00
		187+29,5+6,7		223,20		
		-100		-100,00		
28	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	165,00	5,00	825,00
		SÚ 06:33*5		165,00		
29	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	224,37	23,00	5 160,42
		(9,85+18,05)*2*5,61+0,81*9,85*2*4		376,87		
		(18,5+14)*3		97,50		
		-250		-250,00		
30	96_02	Zakrytí podlah zádveří plachtami proti prachu a poškození	m2	56,60	52,00	2 943,20
		6,7+7,1+10,3+18,5+14		56,60		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						66 991,02
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	85,02	229,00	19 470,04
		174,4220-89,4		85,02		
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						19 470,04
Díl: 711	Izolace proti vodě					
32	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	187,00	14,00	2 618,00
33	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	25,57	23,00	588,11
		18,5*0,8		14,80		
		17,95*0,6		10,77		
34	711131101RZ3	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A 500/H	m2	187,00	26,00	4 862,00
35	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asfalt. pásu typu S	m2	187,00	158,00	29 546,00
36	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky asfalt. pásu typu S	m2	25,57	339,00	8 668,23

Slepý rozpočet

Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet: 02R
Objekt :	02 Rekonstrukce tělocvičny	Rekonstrukce tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		18,5*0,8		14,80		
		17,95*0,6		10,77		
37	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	462,82	3,00	1 388,47
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				47 670,81
Díl:	713	Izolace tepelné				
38	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	187,00	32,00	5 984,00
39	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	19,64	1 612,00	31 651,62
		187*0,1*1,05		19,64		
40	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	376,36	2,00	752,71
	Celkem za	713 Izolace tepelné				38 388,33
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
41	76200001	D+M dřevěná podlaha pod sportovní povrch hranoly, prkna, OSB desky - dle PD	m2	187,00	1 300,00	243 100,00
42	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 431,00	5,00	12 155,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				255 255,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
43	764521420RT2	Oplechování z Ti Zn plechu, rš 150 mm vč. TPT 02/K	m	19,25	232,00	4 466,00
44	764521440RT2	Oplechování z Ti Zn plechu, rš 250 mm vč. TPT 01/K	m	19,25	295,00	5 678,75
45	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	101,45	2,00	202,90
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				10 347,65
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
46	766_R1	01/T D+M obložení stěn prkna tl.25mm zkosení sloupky 60/40 po 900mm, kotvení, PÚ	m2	113,40	495,00	56 133,00
47	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	561,33	1,00	561,33
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				56 694,33
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
48	767000002	02/Z D+M úprava stáv. zábradlí u angl. dvorku, PÚ dle PD	kus	1,00	2 330,00	2 330,00
49	767000003	03/Z D+M obklad otopných těles 1920/1120mm, PÚ ocel. rám jakl 25/25mm, prkna 100/25mmdle PD	kus	7,00	3 104,00	21 728,00
50	767000801	01/R D+M čistící zóna 2100/3475mm plastová rohož 20mm dle PD	kus	1,00	1 719,00	1 719,00
51	767000802	02/R D+M čistící zóna 1995/3675mm polypropylén 10mm dle PD	kus	1,00	2 324,00	2 324,00
52	767000803	03/R D+M čistící zóna 2530/3860mm polypropylén 10mm dle PD	kus	1,00	3 286,00	3 286,00
53	767000804a	04/R D+M přenosný hasicí přístroj	kus	2,00	553,00	1 106,00
54	767000804b	04/R D+M fotoluminiscenční tabulka	kus	4,00	41,00	164,00
55	767000805	05/R D+M přechodová lišta nerez	m	2,70	574,00	1 549,80
56	767000806	06/R D+M přechodová lišta nerez	m	6,00	620,00	3 720,00
57	767000807	07/R D+M posuvná zábrana proti míčům 5 m2 polypropylén. síť, lanko, háčky dle PD	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
58	767000808	08/R D+M krycí lamino deska 500/3330/18mm ABS hrany dle PD	kus	1,00	2 847,00	2 847,00
59	767000901	01/P D+M stěna z AL profilů 3360/3330 mm PTM, bezp. 2 sklo dle PD	kus	1,00	52 194,00	52 194,00
60	767000902	02/P D+M stěna z AL profilů 3360/2250 mm PTM, bezp. 2 sklo dle PD	kus	1,00	36 624,00	36 624,00
61	767000903	03/P D+M stěna z AL profilů 1400/2175 mm PTM, bezp. 2 sklo dle PD	kus	2,00	16 404,00	32 808,00
62	767_R11	Dřevěné žebříny - úprava, montáž vč.kotvení	kus	8,00	605,00	4 840,00
63	768_R15	Konstrukce pro šplh - úprava, montáž vč.kotvení	kus	2,00	770,00	1 540,00
64	768_R16	Konstrukce pro gymnastiku - úprava, montáž vč. kotvení	kus	1,00	2 543,00	2 543,00
65	767_R30	D+M zemní pouzdra pro volejbalové sloupky	kus	2,00	660,00	1 320,00

Slepý rozpočet


Stavba :	35-8-2014 Školní hřiště ZŠ Kamenačky	Rozpočet: 02R
Objekt :	02 Rekonstrukce tělocvičny	Rekonstrukce tělocvičny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	768_R39	D+M krycí víčko pouzder volejbal.do podlahy/ocel galvanický zinek	kus	2,00	600,00	1 200,00
67	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 872,83	2,00	3 745,66
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				180 888,46
Díl:	773	Podlahy teracové				
68	773_01	Rekonstrukce teraco schodiště-odstran.,nové teraco nátěr zábradlí, oprava boků vč. pilíře pod schody	m2	18,00	662,00	11 916,00
69	998773202R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	%	119,16	4,00	476,64
	Celkem za	773 Podlahy teracové				12 392,64
Díl:	776	Podlahy povlakové				
70	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina zátěžová tloušťky 2,5 mm	m2	29,50	725,00	21 387,50
		SÚ 02:29,5		29,50		
71	776_R222	D+M sport. povrch tělocvičny - pryž. podložka 9mm samonivel. polyuretanová stěrka 2mm, lišty	m2	187,00	1 900,00	355 300,00
72	776_R250	Lajnování sportovního povrchu	m	250,00	60,00	15 000,00
73	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 543,50	1,00	2 543,50
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				394 231,00
Díl:	783	Nátěry				
74	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	30,00	119,00	3 570,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 570,00
Díl:	784	Malby				
75	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	964,42	28,00	27 003,76
		187+29,5+6,7+18,5+14		255,70		
		165+474,366+69,354		708,72		
	Celkem za	784 Malby				27 003,76
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,69	207,00	10 907,80
		147,6947-95		52,69		
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	867,73	12,00	10 412,71
		2067,7257-1200		867,73		
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,69	163,00	8 100,24
		147,6947-98		49,69		
79	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	240,78	18,00	4 334,02
		590,7788-350		240,78		
80	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,69	280,00	13 914,52
		147,6947-98		49,69		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				47 669,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Tělocvična a nářad'ovna	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ZŠ Kamenáčky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ing. Vlastimil Smolka - projekce vytápění	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem 0	Topná zkouška	0
Z	Montáž celkem 0		
R	HSV celkem 2 400		
N	PSV celkem 118 247		
	ZRN celkem 120 647		
	HZS 0		
	RN II. a III. hlavy 120 647	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS 120 647	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Marek Bainer Datum : 17.2.2016 Podpis:   SPOROVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5552, 760 01, Zlín IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	120 647 Kč	
Základ pro DPH	5 % činí :	0 Kč	
DPH	5 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	19 % činí :	0 Kč	
DPH	19 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		120 647 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ZS Kamenáčky
Objekt :	Tělocvična a nářad'ovna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	12 949	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	56 581	0	0	0
734 Armatury	0	16 466	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	30 657	0	0	0
783 Nátěry	0	1 594	0	0	0
800 Doplnkové konstrukce	2 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 400	118 247	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Topná zkouška		0,0	120 647	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : ZS Kamenáčky		Tělocvična a nářad'ovna							
Objekt :									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	ceník	umístění	
Díl:	713	Izolace tepelné							
1	713x-MP-09-15	Izolační trubice z lehčeného polyetylénu -tl. 9, D=15, povrch Al. fólie + sklorohož	m	8,00	65,00	520,00	EEC	výkres č. 1	
2	713x-MP-09-18	Izolační trubice z lehčeného polyetylénu -tl. 9, D=18, povrch Al. fólie + sklorohož	m	18,00	73,00	1 314,00	EEC	výkres č. 1	
3	713x-MP-13-22	Izolační trubice z lehčeného polyetylénu -tl. 13, D=22, povrch Al. fólie + sklorohož	m	17,00	91,00	1 547,00	EEC	výkres č. 1	
4	713x-MP-13-28	Izolační trubice z lehčeného polyetylénu -tl. 13, D=28, povrch Al. fólie + sklorohož	m	26,00	94,00	2 444,00	EEC	výkres č. 1	
5	713x-MP-13-35	Izolační trubice z lehčeného polyetylénu -tl. 13, D=35, povrch Al. fólie + sklorohož	m	62,00	103,00	6 386,00	EEC	výkres č. 1	
6	713x-MP-25-35	Izolační trubice z lehčeného polyetylénu -tl. 25, D=35, povrch Al. fólie + sklorohož	m	6,00	123,00	738,00	EEC	výkres č. 1	
	Celkem za	713 Izolace tepelné				12 949,00			
Díl:	733	Rozvod potrubí							
7	733 12-3110.xx	Příplatek za zhotovení přípojek otop. těles	kus	18,00	48,00	864,00	EEC	výkres č. 1	
8	73316-m15	Potrubí měděné 15 x 1 mm	m	10,00	229,00	2 290,00	EEC	výkres č. 1	
9	73316-m18	Potrubí měděné 18 x 1 mm	m	22,00	281,00	6 182,00	EEC	výkres č. 1	
10	73316-m22	Potrubí měděné 22 x 1 mm	m	17,00	319,00	5 423,00	EEC	výkres č. 1	
11	73316-m28	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm	m	26,00	488,00	12 688,00	EEC	výkres č. 1	
12	73316-m35	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm	m	48,00	565,00	27 120,00	EEC	výkres č. 1	
13	73319-xx1	Tlaková zkouška potrubí měděného	m	143,00	14,00	2 002,00	EEC	výkres č. 1	
14	99873-3101.R	Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. H do 6 m	t	0,22	53,01	11,89	EEC	výkres č. 1	
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				56 580,89			
Díl:	734	Armatury							
15	73422-HKVP15D	kompaktní šroubení, průmě G 1/2	kus	7,00	116,00	812,00	EEC	výkres č. 1	
16	73422-HKVR15D	kompaktní šroubení, rohové G 1/2	kus	2,00	132,00	264,00	EEC	výkres č. 1	
17	73422-HŠOP	Svěrné šroubení + opěrné pouzdro	kus	18,00	145,00	2 610,00	EEC	výkres č. 1	
18	73422-TH-B-VP	Termostatická hlavice pro veřejné prostory	kus	9,00	1 398,00	12 582,00	EEC	výkres č. 1	
19	73429-1113.R0	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	99,00	198,00	EEC	výkres č. 1	
20	99873-4101.R	Přesun hmot pro armatury v objektech H do 6 m	t	0,01	53,85	0,35	EEC	výkres č. 1	
	Celkem za	734 Armatury				16 466,35			
Díl:	735	Otopná tělesa							
21	735 15-2261206	Otopná tělesa VK 22-060120-60 VK	kus	2,00	3 138,00	6 276,00	EEC	výkres č. 1	
22	735 15-3391606	Otopná tělesa VK 33-090160-60 VK	kus	7,00	3 476,00	24 332,00	EEC	výkres č. 1	
23	99873-5101.R	Přesun hmot pro otopná tělesa v obj. H do 6 m	t	0,92	53,00	48,96	EEC	výkres č. 1	
	Celkem za	735 Otopná tělesa				30 656,96			
Díl:	783	Nátěry							
24	783 12-2210.R	Nátěr syntetický OK 'A' 1x + 2x email	m2	0,50	79,00	39,50	EEC	výkres č. 1	
25	783 42-4240.R0	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	5,00	90,00	450,00	EEC	výkres č. 1	
26	783 42-4740.R0	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	138,00	8,00	1 104,00	EEC	výkres č. 1	
	Celkem za	783 Nátěry				1 593,50			
Díl:	800	Doplňkové konstrukce							
27	80011	Uložení potrubí, zednické výpomoci		1,00	2 400,00	2 400,00	EEC	výkres č. 1	
	Celkem za	800 Doplnkové konstrukce				2 400,00			

Školní hřiště ZŠ Kamenačky
SO01, SO02 – D.1.4.b – Silnoproudá elektrotechnika

Soupis stavebních prací a dodávek

Rekapitulace	
HLAV/ ELEKTROINSTALACE	
Dodávky	
Svítilna	
Materiál	
Montážní práce	
Zemní, stavební a montážní práce	
Revize	
HZS	
Mimostaveništní doprava	ze základu:
Podružný materiál	ze základu:
PPV	ze základu:
Zařízení staveniště	SOUČÁST ODDÍLU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Celkem	
Celkem bez DPH	182 153,20 Kč
Daň z přidané hodnoty	
DPH celkem	38 252,17 Kč
Celkem s DPH	220 405,37 Kč

Soupis stavebních prací a dodávek								
1. Dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
1.1	Rozvaděč RT1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	10 889,00 Kč	1 334,00 Kč	10 889,00 Kč	1 334,00 Kč	12 223,00 Kč
1.2	Doplnění stávajícího rozvaděče školy o jistič 3/B/32A, včetně pomocného materiálu a montáže	1	ks	1 389,00 Kč	667,00 Kč	1 389,00 Kč	667,00 Kč	2 056,00 Kč
	Celkem							14 279,00 Kč
	Včetně DPH							
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
2.1	Veškerá dodávaná svítidla musí schválit investor A - Zářivkové svítidlo 1x28W, přisazené, elektronický předřadník, IP20, diffuser RE PC, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	7	ks	1 089,00 Kč	334,00 Kč	7 623,00 Kč	2 338,00 Kč	9 961,00 Kč
2.2	D - Zářivkové svítidlo 4x49W, přisazené, ocelové pozinkované lakované svítidlo pro sportoviště, hliníkový reflektor, pozinkovaný drátěný kryt, elektronický předřadník, IP23, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	5	ks	3 889,00 Kč	556,00 Kč	19 445,00 Kč	2 780,00 Kč	22 225,00 Kč
2.3	Dn - Zářivkové svítidlo 4x49W, přisazené, ocelové pozinkované lakované svítidlo pro sportoviště, hliníkový reflektor, pozinkovaný drátěný kryt, elektronický předřadník, IP23, kompletní, včetně nouzového modulu na 60 min., světelných zdrojů a montáže	5	ks	5 000,00 Kč	556,00 Kč	25 000,00 Kč	2 780,00 Kč	27 780,00 Kč
2.4	N - Nouzové zářivkové svítidlo 1x8W s piktogramem, nástěnné, IP65, kompletní, včetně světelných zdrojů, nouzového zdroje na 1 hodinu a montáže	1	ks	573,00 Kč	334,00 Kč	573,00 Kč	334,00 Kč	907,00 Kč
2.5								0,00 Kč
2.6	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	18	ks	8,40 Kč		151,20 Kč		151,20 Kč
2.7	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	48	ks	2,50 Kč		120,00 Kč		120,00 Kč
	Celkem							61 144,20 Kč
	Včetně DPH							
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál							
3.2	Přístroje - budou montovány do společných rámečků, zaoblené rohy, schváleno ČSÚ, standart dle výběru investora							
3.3								
3.4	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	5	ks	134,00 Kč	89,00 Kč	670,00 Kč	445,00 Kč	1 115,00 Kč
3.5	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, IP44, pod omítku, kompletní, včetně montáže	1	ks	162,00 Kč	89,00 Kč	162,00 Kč	89,00 Kč	251,00 Kč
3.6	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, IP44, pod omítku, kompletní, včetně montáže	2	ks	167,00 Kč	89,00 Kč	334,00 Kč	178,00 Kč	512,00 Kč
3.7	Tlačítkový ovladač č.10, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže	1	ks	167,00 Kč	89,00 Kč	167,00 Kč	89,00 Kč	256,00 Kč
3.8						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.9	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže	8	ks	178,00 Kč	112,00 Kč	1 424,00 Kč	896,00 Kč	2 320,00 Kč
3.10						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.11	Jednonásobný rámeček, barva bílá, včetně montáže	5	ks	14,00 Kč	5,00 Kč	70,00 Kč	25,00 Kč	95,00 Kč
3.12						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.13	Doběhové relé 230V/1P/8A v instalační krabici, kompletní, včetně montáže	1	ks	406,00 Kč	94,00 Kč	406,00 Kč	94,00 Kč	500,00 Kč
3.14	Odtahový ventilátor do kruhového potrubí D150, včetně montáže	1	ks	1 334,00 Kč	394,00 Kč	1 334,00 Kč	394,00 Kč	1 728,00 Kč
3.15						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.16	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	17	ks	8,00 Kč	40,00 Kč	136,00 Kč	680,00 Kč	816,00 Kč
3.17	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	20	ks	41,00 Kč	51,00 Kč	820,00 Kč	1 020,00 Kč	1 840,00 Kč
3.18						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.19	Kabely					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.20	Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	10,00 Kč	23,00 Kč	200,00 Kč	460,00 Kč	660,00 Kč
3.21	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	13,00 Kč	23,00 Kč	260,00 Kč	460,00 Kč	720,00 Kč
3.22	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	150	m	13,00 Kč	23,00 Kč	1 950,00 Kč	3 450,00 Kč	5 400,00 Kč
3.23	Kabel CYKY-J 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	160	m	17,00 Kč	23,00 Kč	2 720,00 Kč	3 680,00 Kč	6 400,00 Kč
3.24	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	140	m	18,00 Kč	23,00 Kč	2 520,00 Kč	3 220,00 Kč	5 740,00 Kč
3.25	Kabel CYKY-J 5x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	50	m	162,00 Kč	41,00 Kč	8 100,00 Kč	2 050,00 Kč	10 150,00 Kč
3.26						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.27	Trubky, lišty, kabelové žlaby					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.28	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	40	m	13,00 Kč	39,00 Kč	520,00 Kč	1 560,00 Kč	2 080,00 Kč
3.29	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	30	m	14,00 Kč	43,00 Kč	420,00 Kč	1 290,00 Kč	1 710,00 Kč
3.30						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.31	Hromosvod a uzemnění					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.32	Zemnicí drát FeZn D8, včetně montáže	60	m	28,00 Kč	46,00 Kč	1 680,00 Kč	2 760,00 Kč	4 440,00 Kč
3.33	Zemnicí drát FeZn D10, včetně montáže	0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.34	Zemnicí pásek FeZn 30/4, včetně montáže	0	m	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.35	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	50	m	88,00 Kč	23,00 Kč	4 400,00 Kč	1 150,00 Kč	5 550,00 Kč
3.36						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.37	Podpěra vedení do zdiva, včetně montáže	16	ks	29,00 Kč	41,00 Kč	464,00 Kč	656,00 Kč	1 120,00 Kč
3.38	Podpěra vedení na střechu, včetně montáže	40	ks	40,00 Kč	24,00 Kč	1 600,00 Kč	960,00 Kč	2 560,00 Kč
3.39	Stítky na vývody uzemnění	2	ks	6,00 Kč	6,00 Kč	12,00 Kč	12,00 Kč	24,00 Kč
3.40	Uzemňovací svorka SS, včetně montáže	15	ks	10,00 Kč	24,00 Kč	150,00 Kč	360,00 Kč	510,00 Kč
3.41	Zkušební svorka SZ, včetně montáže	2	ks	41,00 Kč	24,00 Kč	82,00 Kč	48,00 Kč	130,00 Kč
3.42	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.43	Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže	0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.44	Uzemňovací svorka SO, včetně montáže	2	ks	19,00 Kč	24,00 Kč	38,00 Kč	48,00 Kč	86,00 Kč
3.45	Ochranný úhelník	2	ks	188,00 Kč	74,00 Kč	376,00 Kč	148,00 Kč	524,00 Kč
3.46	Držák ochranného úhelníku	4	ks	30,00 Kč	24,00 Kč	120,00 Kč	96,00 Kč	216,00 Kč
3.47	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem	0	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.48	Protikoroziní ochrana vývodů uzemnění	2	ks	40,00 Kč	24,00 Kč	80,00 Kč	48,00 Kč	128,00 Kč
3.49	Propojení se stávající uzemňovací soustavou	2	ks	278,00 Kč	278,00 Kč	556,00 Kč	556,00 Kč	1 112,00 Kč
3.50						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.51	Podružný materiál					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.52	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	0,5	m2	1 334,00 Kč	406,00 Kč	667,00 Kč	203,00 Kč	870,00 Kč
3.53	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	4 056,00 Kč	0,00 Kč	4 056,00 Kč	0,00 Kč	4 056,00 Kč
	Celkem							63 619,00 Kč
	Včetně DPH							
4. Zemní, stavební a montážní práce								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
4.1	Průrazy zdivem	8	ks		51,00 Kč		408,00 Kč	408,00 Kč
4.2	Jádrové vrtání	1	ks		406,00 Kč		406,00 Kč	406,00 Kč
4.3	Drážky ve zdivu, včetně zapravení	190	m		51,00 Kč		9 690,00 Kč	9 690,00 Kč
4.4	Nika pro rozvaděč, včetně zapravení	1	ks		1 115,00 Kč		1 115,00 Kč	1 115,00 Kč
4.5	Demontáž stávajících svítidel	20	ks		112,00 Kč		2 240,00 Kč	2 240,00 Kč
4.6	Demontáž stávajících zásuvek	2	ks		60,00 Kč		120,00 Kč	120,00 Kč
4.7	Demontáž stávajících vypínačů	5	ks		60,00 Kč		300,00 Kč	300,00 Kč
4.8	Odvoz sutí	1	t		2 778,00 Kč		2 778,00 Kč	2 778,00 Kč
	Celkem							17 057,00 Kč
	Včetně DPH							
5. HZS								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	SOUČÁST ODDÍLU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1	ks		14 450,00 Kč		14 450,00 Kč	14 450,00 Kč
	Celkem							14 450,00 Kč
	Včetně DPH							

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
6. Revize								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	SOUČÁST ODDILU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	12	hod	578,00 Kč	389,00 Kč	6 936,00 Kč	4 668,00 Kč	11 604,00 Kč
	Celkem							11 604,00 Kč
	Včetně DPH							

Zpracoval: Miroslav Matuška

Dne:

01/2016

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201428** **Školní hřiště ZŠ Kamenáčky**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.** **IČ: 25560191**
Mostní 5552, 760 01 Zlín **DIČ: CZ25560191**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 909,13 CZK
Základní DPH	21 %	17 410,92 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **100 320,05 CZK**

v Zlíně dne 17.2.2016


Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Obnova izolací stávající budovy školy po	0	82 909	17 411	100 320	0
142803	Položkový rozpočet	0	82 909	17 411	100 320	0
05	Nové oplocení dvora	0	0	0	0	0
142805	Položkový rozpočet	0	0	0	0	0
06	Nové venkovní hřiště	0	0	0	0	0
142806	Položkový rozpočet	0	0	0	0	0
07	Dešťová kanalizace s retencí	0	0	0	0	0
142707A	Úprav retenční nádrže	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
799	Ostatní	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	

VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	201428	Školní hřiště ZŠ Kamenačky
O:	03	Obnova izolací stávající budovy školy podél dvora
R:	142803	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				2 677,29
1	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	43,89000	61,00	2 677,29
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				24 967,20
2	622311519	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	13,20000	669,00	8 830,80
3	622472182	nový sokl budovy po obnově izolací : 44*0,3 Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně PLOCHA MEZI NOVÝM OPLECHOVÁNÍM A PARAPETEM OKEN V 1.NP : 28,56	m2	13,20000 28,56000 28,56000	565,00	16 136,40
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				21 815,64
4	631571003	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	27,72000	787,00	21 815,64
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				28 688,00
5	767422112	Montáž opláštění - oplechování soklu	m	44,00000	31,00	1 364,00
6	01K	Oplechování a lemování ochranného obkladu spodní stavby objektu školy	m	44,00000	363,00	15 972,00
7	02K	Přítlačná lišta	m	44,00000	258,00	11 352,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				4 761,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kus	3,00000	1 587,00	4 761,00

Celkem

82 909,13

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba :	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
Objekt :	2	SO 03 Obnova izolacístavající budovy školy podél dvora JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **2**
SO 03 Obnova izolacístavající budovy školy podél dvora

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	SO 03 Obnova izolacístavající budovy školy podél dvora	5 006,74
	Celkem objekt 2	5 006,74

Rekapitulace soupisu 1 **SO 03 Obnova izolacístavající budovy školy podél dvora**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	660,00
764	Konstrukce klempířské	1 804,05
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 542,69
	Celkem soupis 1	5 006,74

Položkový soupis prací a dodávek


S:	37_1	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky - demontáž opatření zajištění havarijního stavu
O:	2	SO 03 Obnova izolacizstavající budovy školy podél dvora
R:	1	SO 03 Obnova izolacizstavající budovy školy podél dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Genik, kapitola						
Díl:	1	Poznámkas uchazeče				660,00		
		Zemní práce						
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	22,00000	30,00	660,00	822-1	RTS
		44*0,5		22,00000				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 804,05		
	764 21-12	Demontáž oplechování						
2	764321820R00	...římss pod nadřímsovým žlabem, řs 500 mm, sklonu do 30°	m	40,00000	18,00	720,00	800-764	RTS
		01K : 40		40,00000				
3	76439	Demontáž listů z Pz plechu, řs 250 mm	m	44,00000	22,00	968,00		Vlastní
		02K : 44		44,00000				
	998 76-4	Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
	50 m	vodorovně						
4	998764101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,11000	1 055,00	116,05	800-764	RTS
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 542,69		
	979 08	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot						
	979 08-7	nakládání na dopravní prostředky						
5	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,20640	84,00	269,34	821-1	RTS
	979 08-1	Odvos sutí a vybouraných hmot na skládku						
6	979081111R00	...do 1 km	t	3,20640	206,00	660,52	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		...příplatek za každý další 1 km						
7	979081121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	32,06400	12,00	384,77	801-3	RTS
	979 08-2	...do 10 m						
8	979082111R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,20640	164,00	525,85	801-3	RTS
9	979082121R00	979 08-4 Poplatek za skládku	t	3,20640	18,00	57,72	801-3	RTS
10	979999998R00	...sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	3,20640	201,00	644,49	801-3	RTS

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SO 04 Nové šatny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Nové šatny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	541 157		
Z	PSV celkem	680 390		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 221 548		
	HZS	5 550		
	ZRN+HZS	1 227 098	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 227 098	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : Marek Bainer		Jméno :
Datum :		Datum :17.2.2016		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 SPOROVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5532, 760 01, Zlín IČ: 25530171, DIČ: CZ25530171		
Základ pro DPH		21,0 %		1 227 098 Kč
DPH		21,0 %		257 690 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 484 788 Kč

Poznámka :

Stavba :	1 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 04 Nové šatny	SO 04 Nové šatny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 456	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	36 650	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	118 986	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	8 404	0	0	0	0
4 Vodovodné konstrukce	79 682	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	44 391	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	80 997	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	70 378	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 918	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	6 466	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	23 718	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 632	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 171	0	0	0	5 550
99 Staveništní přesun hmot	30 308	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	77 746	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	35 196	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	100 976	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	23 912	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	80 529	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	102 236	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 963	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	80 143	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	68 022	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	626	0	0	0
781 Obklady keramické	0	50 698	0	0	0
783 Nátěry	0	14 617	0	0	0
784 Malby	0	7 327	0	0	0
799 Ostatní	0	9 400	0	0	0
CELKEM OBJEKT	541 157	680 390	0	0	5 550

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1 Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Nové šatny	SO 04 Nové šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	71,54	128,00	9 157,12
		8*3*3		72,00		
		5,05*2*2		20,20		
		10		10,00		
		-30,66		-30,66		
2	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	71,54	21,00	1 502,34
		102,2		102,20		
		-30,66		-30,66		
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,67	282,00	1 598,94
		5,67		5,67		
4	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	5,67	166,00	941,22
		5,67		5,67		
5	1.1	Pronájem pažicích dílců	m2	102,20	71,00	7 256,20
		102,2		102,20		
	Celkem za	1 Zemní práce				20 455,82
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	2,33	2 116,00	4 922,45
		8*8*0,1		6,40		
		2,33*5,05*0,1		1,18		
		0,8*2,2*0,1		0,18		
		-5,4264		-5,43		
7	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	6,74	420,00	2 831,64
		8*3*0,2		4,80		
		2,33*0,2*2		0,93		
		5,05*0,2		1,01		
8	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	6,74	63,00	424,75
		6,742		6,74		
9	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25)	m3	11,60	2 080,00	24 131,12
		7,9*0,6*2,68		12,70		
		0,5*0,6*2,12*2		1,27		
		0,5*0,6*1,56*2		0,94		
		4,4*0,6*1*2		5,28		
		4,2*0,4*1*2		3,36		
		3,2*0,3*1		0,96		
		0,5*0,6*1,56*2		0,94		
		8*0,6*2,02		9,70		
		1,55*0,3*1*2		0,93		
		0,5*0,3*1,56*2		0,47		
		0,3*5,05*2,02		3,06		
		-28		-28,00		
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,72	308,00	2 685,76
		7,9*0,4*2		6,32		
		0,5*0,4*4		0,80		
		0,5*0,4*4		0,80		
		4,4*0,4*2*2		7,04		
		4,2*0,4*4		6,72		
		3,2*0,4*2		2,56		
		0,5*0,4*4		0,80		
		8*0,4*2		6,40		
		1,55*0,4*2		1,24		
		0,5*0,4*4		0,80		

		0,3*0,4*2		0,24		
		-25		-25,00		
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,72	63,00	549,36
		33,72		33,72		
		-25		-25,00		
12	60511081	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost II, L=4-6 m	m3	0,25	4 382,98	1 104,95
		6,742*0,2*0,025*1,2		0,04		
		33,72*0,025*1,2		1,01		
		-0,8		-0,80		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání			36 650,03	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
13	311238115R00	Zdivo keramické 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	59,35	719,00	42 672,65
		4,2*3*2		25,20		
		-0,9*2*2		-3,60		
		5,65*3		16,95		
		8*2,6/2*2		20,80		
14	311238215R00	Zdivo keramické 40 P+D P10 na MVC 5, tl. 400 mm	m2	14,64	936,00	13 698,36
		8*0,5*2		8,00		
		7,16*0,5*2		7,16		
		-1,05*0,5		-0,53		
15	311238217R00	Zdivo keramické 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm	m2	27,46	1 016,00	27 898,85
		8*2,5*2		40,00		
		7,16*2,5*2		35,80		
		-1,5*0,75*4		-4,50		
		-1,05*2,53		-2,66		
		-41,184		-41,18		
16	311271175R00	Zdivo z tvárnic hladkých tl. 20 cm - sokl	m2	6,16	548,00	3 375,68
		2,8*1,1*2		6,16		
17	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	5,00	185,00	925,00
		5		5,00		
18	317168113R00	Překlad plochý 115x71x1500 mm	kus	8,00	207,00	1 656,00
		8		8,00		
19	317168114R00	Překlad plochý 115x71x1750 mm	kus	14,00	238,00	3 332,00
		20		20,00		
		-6		-6,00		
20	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,06	6 487,05	375,60
		3,06*1,4*8/1000		0,03		
		2,09*1,100*8/1000		0,02		
		2,09*1,2*2,09/1000		0,01		
21	317998112R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm	m	6,60	54,00	356,40
		1,75*4		7,00		
		1,25		1,25		
		-1,65		-1,65		
22	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	8,00	81,00	648,00
		8		8,00		
23	342248109R00	Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	28,80	318,00	9 156,81
		1,9*2,85*3		16,25		
		1,62*2,85		4,62		
		0,8*2,85*2		4,56		
		1,88*2,85*2		10,72		
		-0,7*1,97		-1,38		
		-0,6*1,97*2		-2,36		
		-0,9*2*2		-3,60		
24	342248112R00	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	5,36	376,00	2 014,61
		1,88*2,85		5,36		
25	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,51	419,00	8 176,37
		19,514		19,51		
26	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	17,10	105,00	1 795,50

		2,85*6		17,10		
27	15411165	Profil L rovnoramenný 11343 35x35x3 mm	T	0,02	22 125,00	522,15
		2,09*1,100*8/1000		0,02		
		2,09*1,2*2,09/1000		0,01		
28	15411235	Profil L rovnoramenný 11343 50x50x3 mm	T	0,03	22 092,13	757,76
		3,06*1,4*8/1000		0,03		
29	1711564204	Jeřáb automobilní	Sh	4,00	406,00	1 624,00
		4		4,00		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce			118 985,74	
Díl:	34	Stěny a příčky				
30	34.1	Obezdivka předstěnového systému	kus	2,00	4 202,00	8 404,00
		2		2,00		
Celkem za		34 Stěny a příčky			8 404,00	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
31	411168246R00	Strop keramický, 62,5, tl.250, nosník 6,25-7 m vč. zmonolitnění	m2	57,28	1 126,00	64 497,28
		7,16*8		57,28		
32	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2	1,65	488,00	806,18
		8,26*0,2		1,65		
33	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1,65	77,00	127,20
		1,652		1,65		
34	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	44,45	110,00	4 889,06
		6,26*7,1		44,45		
35	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	44,45	28,00	1 244,49
		6,26*7,1		44,45		
36	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,13	24 639,06	3 084,81
		1,98*6,8*7,75/1000*1,2		0,13		
37	417238112R00	Obezdnění ztuž.věnce věncovkou 8/23,8, vč. EPS	m	30,32	166,00	5 033,12
		8*2		16,00		
		7,16*2		14,32		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce			79 682,14	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
38	610991111R00	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů	m2	7,16	27,00	193,23
		1,5*0,75*4		4,50		
		2,53*1,05		2,66		
39	611478111R00	Omítka vnitřní stropů tl.10mm	m2	21,18	240,00	5 082,72
		4,2*1,88*2		15,79		
		1,3*1,9		2,47		
		0,9*1,62*2		2,92		
40	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	85,00	42,00	3 570,00
		85		85,00		
41	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	26,00	137,00	3 562,00
		26		26,00		
42	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	163,82	15,00	2 457,24
		163,816		163,82		
43	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	48,60	48,00	2 332,80
		48,6		48,60		
44	612478111R00	Omítka vnitřní stěn tl. 10 mm	m2	163,82	166,00	27 193,46
		(4,2+1,88)*2,78*2*2		67,61		
		(1,9+2)*2,78*2		21,68		
		(1,3+1,9)*2*2,78		17,79		
		(0,9+1,62)*2*2,78*2		28,02		
		(2,8+3,55)*2*2,78		35,31		
		-0,6*2*4		-4,80		
		-0,7*2*2		-2,80		
		-0,9*2*9		-16,20		
		-1,5*0,75*4		-4,50		

		5,2*0,2*2		2,08		
		3*0,2*4		2,40		
		6,11*0,2		1,22		
		půda:8*2		16,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				44 391,44
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
45	620471831U00	Nátěr základní penetrační	m2	114,45	44,00	5 035,84
		7,16*2,9*2		41,53		
		-1,5*0,75*4		-4,50		
		3*0,2*4		2,40		
		-1,05*2,53		-2,66		
		6,11*0,2		1,22		
		8*2,9		23,20		
		8*1,83/2		7,32		
		(4,75+0,3+0,3+0,6+0,3)*4,95		30,94		
		15		15,00		
46	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	7,16	28,00	200,38
		1,5*0,75*4		4,50		
		2,53*1,05		2,66		
47	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	114,45	163,00	18 655,51
		7,16*2,9*2		41,53		
		-1,5*0,75*4		-4,50		
		3*0,2*4		2,40		
		-1,05*2,53		-2,66		
		6,11*0,2		1,22		
		8*2,9		23,20		
		8*1,83/2		7,32		
		(4,75+0,3+0,3+0,6+0,3)*4,95		30,94		
		15		15,00		
48	62231152	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	22,32	416,00	9 285,12
		7,16*1*2		14,32		
		8*1		8,00		
49	622412211R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 akrylátový	m2	8,00	105,00	840,00
		8		8,00		
50	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	8,00	218,00	1 744,00
		8		8,00		
51	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	114,45	24,00	2 746,82
		114,451		114,45		
52	622478112R00	Omítka vnější stěn tl. 20 mm	m2	114,45	227,00	25 980,38
		7,16*2,9*2		41,53		
		-1,5*0,75*4		-4,50		
		3*0,2*4		2,40		
		-1,05*2,53		-2,66		
		6,11*0,2		1,22		
		8*2,9		23,20		
		8*1,83/2		7,32		
		(4,75+0,3+0,3+0,6+0,3)*4,95		30,94		
		15		15,00		
53	622478121R00	Omítka uzavírací tl. 5 mm	m2	125,35	107,00	13 412,93
		163,816-38,4615		125,35		
54	62	Příplatek za tmavý odstín barvy	m2	10,35	24,00	248,40
		2,2*1,5*2		6,60		
		5,5*1,5		8,25		
		-1,5*0,75*4		-4,50		
55	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	T	8,50	335,00	2 847,50
		5*1,7		8,50		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				80 996,89

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
56	602011188RS6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná , zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	114,45	226,00	25 865,93
		7,16*2,9*2		41,53		
		-1,5*0,75*4		-4,50		
		3*0,2*4		2,40		
		-1,05*2,53		-2,66		
		6,11*0,2		1,22		
		8*2,9		23,20		
		8*1,83/2		7,32		
		(4,75+0,3+0,3+0,6+0,3)*4,95		30,94		
		15		15,00		
57	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm	t	0,10	23 762,04	2 397,59
		2*1,9*1,98*1,2/1000+1*0,3*2*1,98*1,2/1000		0,01		
		1,88*4,2*2*1,98*1,2/1000		0,04		
		1,9*1,3*1,98*1,2/1000		0,01		
		1,62*0,875*2*1,98*1,2/1000		0,01		
		2,8*2,08*2*1,98*1,2/1000		0,03		
		0,975*1,88*2*1,98*1,2/1000		0,01		
		2,2*0,75*1,2*1,98/1000		0,00		
58	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	1,80	790,00	1 422,00
		1,8		1,80		
59	632421190R00	Potěr ručně zpracovaný,tl.80 mm	m2	46,26	873,00	40 385,85
		(2*1,9+1*0,3)*2		8,20		
		1,88*4,2*2		15,79		
		1,9*1,3		2,47		
		1,62*0,875*2		2,84		
		2,8*2,08*2		11,65		
		0,975*1,88*2		3,67		
		2,2*0,75		1,65		
60	63.1	Příplatek za spádování betonu	m2	15,35	20,00	307,06
		3,055*2,8*2		17,11		
		-0,975*0,9*2		-1,76		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				70 378,43
Díl: 64	Výplně otvorů					
61	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00	977,00	1 954,00
		2		2,00		
62	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00	988,00	988,00
		1		1,00		
63	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	4,00	994,00	3 976,00
		4		4,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 918,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
64	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	68,07	95,00	6 466,41
		8*5,9		47,20		
		8*2,25/2		9,00		
		5,05*2,35		11,87		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				6 466,41
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
65	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	140,00	37,00	5 180,00
		7,5*4*2		60,00		
		8*5*2		80,00		
66	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	210,00	25,00	5 250,00
		140*1,5		210,00		
67	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	140,00	29,00	4 060,00
		140		140,00		

68	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	69,00	82,00	5 658,00
		44		44,00		
		25		25,00		
69	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	140,00	9,00	1 260,00
		140		140,00		
70	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	210,00	7,00	1 470,00
		210		210,00		
71	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	140,00	6,00	840,00
		140		140,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy			23 718,00	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
72	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	44,61	59,00	2 632,05
		44,611		44,61		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			2 632,05	
Díl:	97	Prorážení otvorů				
73	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	5,00	169,00	845,00
		5		5,00		
74	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00	45,00	45,00
		1		1,00		
75	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	1,00	160,00	160,00
		1		1,00		
76	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	85,00	59,00	5 015,00
		85		85,00		
77	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	26,00	127,00	3 302,00
		26		26,00		
78	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	8,00	35,00	280,00
		8		8,00		
79	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	8,00	38,00	304,00
		8		8,00		
80	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	208,00	312,00
81	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,00	12,00	180,00
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,50	163,00	244,50
83	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,50	322,00	483,00
84	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace - výpomoci pro řemesla	h	25,00	222,00	5 550,00
		25		25,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů			16 720,50	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
85	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	246,41	123,00	30 307,96
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			30 307,96	
Díl:	711	Izolace proti vodě				
86	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	77,53	20,00	1 550,53
		8*8		64,00		
		2,33*5,05		11,77		
		0,8*2,2		1,76		
87	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	19,12	23,00	439,70
		8*3*0,5		12,00		
		2,925*0,5		1,46		
		2,33*0,5*2		2,33		
		5,05*0,5		2,53		
		0,8*0,5*2		0,80		
88	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dodání pásů - dvojnásobná typ S	m2	77,53	338,00	26 203,96
		8*8		64,00		
		2,33*5,05		11,77		
		0,8*2,2		1,76		
89	711142559RZ2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky typ S	m2	19,12	283,00	5 410,25

		19,1175		19,12		
90	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	91,22	325,00	29 647,31
		38,4615		38,46		
		44,6110		44,61		
		6,5		6,50		
		2,2*0,75		1,65		
91	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	115,22	118,00	13 595,96
		3,9*2		7,80		
		6,08*2*2		24,32		
		3,2*2		6,40		
		5,855*2*2		23,42		
		2,52*2*2		10,08		
		43,2		43,20		
92	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,50	598,00	897,96
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				77 745,67
Díl: 713	Izolace tepelné					
93	713111111R	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky 100+100mm	m2	48,84	362,00	17 680,08
		6,6*7,4		48,84		
94	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů AL	m2	19,51	71,00	1 385,49
		1,9*2		3,80		
		0,2*1*2		0,40		
		2,8*2,08*2		11,65		
		1,88*0,975*2		3,67		
95	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	40,81	32,00	1 305,95
		2*1,9+1*0,3*2		4,40		
		1,88*4,2*2		15,79		
		1,9*1,3		2,47		
		1,62*0,875*2		2,84		
		2,8*2,08*2		11,65		
		0,975*1,88*2		3,67		
96	713131130	Izolace tepelná stropu vložení do konstrukce	m2	19,51	38,00	741,53
		19,514		19,51		
97	713191121R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H	m2	40,81	48,00	1 958,93
		2*1,9+1*0,3*2		4,40		
		1,88*4,2*2		15,79		
		1,9*1,3		2,47		
		1,62*0,875*2		2,84		
		2,8*2,08*2		11,65		
		0,975*1,88*2		3,67		
98	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	8,69	1 278,00	11 100,07
		2*1,9+1*0,3*2*1,1*0,12		3,88		
		1,88*4,2*2*1,1*0,12		2,08		
		1,9*1,3*1,1*0,12		0,33		
		1,62*0,875*2*1,1*0,12		0,37		
		2,8*2,08*2*1,1*0,12		1,54		
		0,975*1,88*2*1,1*0,12		0,48		
99	63150830.A	Plst' minerální 100/50 tl. 50mm	m2	21,47	33,00	708,36
		19,514*1,1		21,47		
100	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,58	543,00	315,21
	Celkem za	713 Izolace tepelné				35 195,62
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
101	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	10,00	58,00	580,00
		10		10,00		
102	76231110	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel vč. materiálu	kus	18,00	68,00	1 224,00
		18		18,00		

103	76233	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/18	m	111,45	303,00	33 769,35
		5,05*21		106,05		
		1,8*3		5,40		
104	76233211	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 4/14	m	41,80	170,00	7 106,00
		2,2*19		41,80		
105	76233212	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14	m	22,30	207,00	4 616,10
		7,3		7,30		
		2,4		2,40		
		9		9,00		
		1,8*2		3,60		
106	762332130RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18	m	8,90	346,00	3 079,40
		8,9		8,90		
107	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	90,04	65,00	5 852,50
		5,05*7,66*2		77,37		
		5,05*1,85		9,34		
		1,8*1,85		3,33		
108	762342451U00	Mříž kontralatě	m	111,45	52,00	5 795,40
		111,45		111,45		
109	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	3,57	644,00	2 297,99
		0,1*0,18*111,45		2,01		
		0,04*0,14*41,8		0,23		
		0,14*0,14*22,3		0,44		
		0,16*0,18*8,9		0,26		
		0,03*0,05*295		0,44		
		0,03*0,05*128,1675		0,19		
110	762810026U00	Základ deska dřevoštěpková 22 P+D na trám šroub	m2	44,40	353,00	15 673,20
		44,4		44,40		
111	762951004U00	Mříž podklad rošt plný podpěry 50cm-	m2	44,40	57,00	2 530,80
		44,4		44,40		
112	60510010	Lať střešní profil smrkový 30/50 mm dl = 3 - 5 m	m	128,17	8,00	1 025,34
		111,45*1,15		128,17		
113	60511100	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m	m3	2,40	5 479,00	13 149,60
		7,5*16*0,1*0,1*2		2,40		
114	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,40	971,00	4 276,48
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				100 976,16
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
115	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	21,00	250,00	5 250,00
		21		21,00		
		0				
116	764292651	Lemování TiZn, napojení na stěnu jednodíl	m	8,00	371,00	2 968,00
		8		8,00		
117	764530420R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	18,00	321,00	5 778,00
		1,5*12		18,00		
118	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	15,00	329,00	4 935,00
		15		15,00		
119	764.1	Oplechování parapetů hliníkové typové parapety vč. koncovek r.š. 200mm, barva stříbrná	m	6,00	284,00	1 704,00
		4*1,5		6,00		
120	764.2	Krycí lišta dilatační spáry mezi objekty, lakovaný plech, montáž ozn. 06/K, 07/K	m	14,70	208,00	3 057,60
		10		10,00		
		4,7		4,70		
121	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,20	1 079,98	219,56
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				23 912,16
Díl:	765	Krytiny tvrdé				

122	765312472R00	Hák protisněhový 30*3*2	kus	180,00 180,00	33,00	5 940,00
123	765313123RS2	Krytina keramická střešních z tašek engobovaných 90,0385	m2	90,04 90,04	465,00	41 867,90
124	765313163RS2	Zakončení štítu taškou keramickou taška okrajová z tašek engobovaných 5,05 1,8	m	6,85 5,05 1,80	442,00	3 027,70
125	765313181R00	Přířezání a uchycení tašek drážkových 14	m	14,00 14,00	93,00	1 302,00
126	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm 9,5*2	m	19,00 19,00	27,00	513,00
127	765313313U00	Hřeben drážka pás 9,5	m	9,50 9,50	1 135,00	10 782,50
128	765313331U00	Hřeben ukončovací vrchní - engoba 9,5	kus	9,50 9,50	339,00	3 220,50
129	765313621U00	Odvětr tašky 1	soubor	1,00 1,00	1 112,00	1 112,00
130	765313641U00	Prostup taška+komínek 1	soubor	1,00 1,00	1 242,00	1 242,00
131	765901105R00	Fólie podstřešní paropropust. 90,0385	m2	90,04 90,04	96,00	8 643,70
132	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	4,38	657,00	2 878,05
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				80 529,35
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
133	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m 3	kus	3,00 3,00	320,00	960,00
134	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m 4	kus	4,00 4,00	337,00	1 348,00
135	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm 4	kus	4,00 4,00	125,00	500,00
136	76642001	Obklad podhledu palubkami pero-drážka vč. pomocného roštu 7,66*0,9 9,5*0,9 1,8*1,85 4,05*1,85 2,9*1,3 2,5	m2	32,54 6,89 8,55 3,33 7,49 3,77 2,50	1 129,00	36 733,71
137	766.1	Dřevěná šatní stěna s nerez dvojnásáčky a spodní lavicí ozn. 01/T dl. 4125mm 2	kus	2,00 2,00	11 720,00	23 440,00
138	766.2	Deska plastová parapetní komůrková vč. koncovek dl. 1500mm 4	kus	4,00 4,00	485,00	1 940,00
139	766.3	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé vč. zámku s cylindr. vložkou CPL HQ ozn. 03/D 2	kus	2,00 2,00	3 039,00	6 078,00
140	766.4	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé vč. zámku s cylindr. vložkou CPL HQ ozn. 02/D 1	kus	1,00 1,00	3 554,00	3 554,00
141	766.5	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 bílé vč. zámku s cylindr. vložkou CPL HQ ozn. 01/D 4	kus	4,00 4,00	4 510,00	18 040,00
142	766.6	Zástěna mezi sprchová stání 975/1930 mm vysokotl. laminát vč. nerez dopl., montáž ozn. 05/R	kus	2,00	4 796,00	9 592,00
143	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,11	460,96	50,06
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				102 235,77
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

144	767.1	Dodávka a montáž branky ozn. 04/Z žárový zinek 800/1500	kus	1,00	7 861,00	7 861,00
		1		1,00		
145	767.2	Fasádní krycí mřížka 200/200 se sítkou , nerez	kus	5,00	634,00	3 170,00
		5		5,00		
146	767.3	Potrubí pro odvětrání vč. zavěšení, Pz	m	10,00	184,00	1 840,00
		10		10,00		
147	767.4	Čistící zóna s plastovou rohoží ozn. 02/R vč. mont	kus	1,00	2 065,00	2 065,00
		1		1,00		
148	767.5	Nezateplený výlez na střechu 450x550mm vč. montáže ozn. 04/R	kus	1,00	11 375,00	11 375,00
		1		1,00		
149	767.6	Revizní dvířka nerezová 200x200mm, montáž	kus	2,00	870,00	1 740,00
		2		2,00		
150	767.7	Ocelová kotvící botka pro sloupky krovu vč. osaz.	kus	2,00	456,00	912,00
		2		2,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				28 963,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
151	769.1	Okno plastové 1500x750 - ozn 01/P, Uw 1,1W/mK, pákový uzávěr vč. montáže	kus	4,00	8 614,00	34 456,00
		4		4,00		
152	769.2	Vchodové dveře s nadsvětlíkem 1050/2530 ozn. 02/P kování+ zámek vč. montáže	kus	1,00	32 791,00	32 791,00
		1		1,00		
153	769.3	Dveře plastové revizní 750x1000 - ozn.02/P Uw 1, 1W/mK, plná výplň, zámek vč. montáže	kus	1,00	12 896,00	12 896,00
		1		1,00		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				80 143,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
154	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	31,22	68,00	2 122,96
		(1,88+4,2)*2*2		24,32		
		-0,9*4		-3,60		
		(2+1,9)*2		7,80		
		-0,5*2		-1,00		
		3,7		3,70		
155	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	31,22	54,00	1 685,88
		31,22		31,22		
156	771575109RT5	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm	m2	46,26	284,00	13 138,12
		(2*1,9+1*0,3)*2		8,20		
		1,88*4,2*2		15,79		
		1,9*1,3		2,47		
		1,62*0,875*2		2,84		
		2,8*2,08*2		11,65		
		0,975*1,88*2		3,67		
		2,2*0,75		1,65		
157	771578011R00	Spára podlaha - sokl, silikonem	m	115,22	51,00	5 876,22
		3,9*2		7,80		
		6,08*2*2		24,32		
		3,2*2		6,40		
		5,855*2*2		23,42		
		2,52*2*2		10,08		
		43,2		43,20		
		0				
158	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	44,61	17,00	758,39
		44,611		44,61		
159	597630	Dlažba keramická 30x30cm	m2	56,00	792,00	44 352,00
		56		56,00		
160	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,28	318,01	88,09
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				68 021,66
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				


161	775981112R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin 3,6	m	3,60 3,60	174,00	626,40
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				626,40
Díl:	781	Obklady keramické				
162	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 38,4615 12,1561	m2	50,62 38,46 12,16	29,00	1 467,91
163	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem 0,43*12	m	5,16 5,16	54,00	278,64
164	781260111R00	Obkládání stěn obkl. kamenin. vel. 333x164x22 mm 6,56*0,43 7,16*0,43 8*0,43 (0,3+4,75+0,3+0,3+0,6+0,3)*0,43	m2	12,16 2,82 3,08 3,44 2,82	345,00	4 193,85
165	781415014RT7	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 25x33cm (1,3+1,9)*2*2,03 -0,7*1,97 (3,055+2,8)*2*2,03 -0,9*1,97*2 -0,6*1,97*4 (1,62+0,9)*2*2,03 0,2*2,8*2	m2	38,46 12,99 -1,38 23,77 -3,55 -4,73 10,23 1,12	371,00	14 269,22
166	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům vč. dodání rohových, koutových i dilatačních 25,2	m	25,20 25,20	31,00	781,20
167	596900010	Pásek obkladový pálený rovný červený 14	m2	14,00 14,00	467,00	6 538,00
168	59760111.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm 28	m	28,00 28,00	18,00	504,00
169	59781	Obkládačka dle výběru 43	m2	43,00 43,00	522,00	22 446,00
170	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,70	315,00	219,05
Celkem za		781 Obklady keramické				50 697,87
Díl:	783	Nátěry				
171	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 4 0,2*1,4*4 0,14*1,1*4 0,14*1,2*2	m2	6,07 4,00 1,12 0,62 0,34	119,00	722,57
172	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování 32,5365*2 10*0,45	m2	69,57 65,07 4,50	115,00	8 000,90
173	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x 0,56*111,45 0,36*41,8 0,56*22,3 0,68*8,9 0,16*295 0,16*128,1675	m2	163,71 62,41 15,05 12,49 6,05 47,20 20,51	36,00	5 893,44
Celkem za		783 Nátěry				14 616,91
Díl:	784	Malby				
174	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x 125,3545 21,178	m2	146,53 125,35 21,18	17,00	2 491,05
175	784195312R00	Malba tekutá omyvatelná, bílá, 2 x 146,5325	m2	146,53 146,53	33,00	4 835,57
Celkem za		784 Malby				7 326,63
Díl:	799	Ostatní				
176	799.1	Tabulky - značení směru úniku	kus	3,00	64,00	192,00

		3		3,00		
177	799.3	hasící přístroj vč. revize a montáže 04/R	kus	1,00	878,00	878,00
		1		1,00		
178	799.5	Zednická výpomoc pro přívod médií ze stávajícího objektu vč. zapravení vč. materiálu	hod	35,00	238,00	8 330,00
		35		35,00		
Celkem za		799 Ostatní				9 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky	ZTI
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SO 04 Šatny	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	STATUT.MĚSTO BRNO, MČ BRNO-ŽID	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	ING.F.KALANDRA	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	131 692	
	ZRN celkem	131 692	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	131 692	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	131 692	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	 SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5552, 760 01, Zlín IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191		
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	131 692 Kč	
DPH	21 % činí :	27 655 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM vč. DPH		159 347 Kč	

Poznámka :

Stavba :	SO 04 Šatny
Objekt :	Školní hřiště ZŠ Kamenačky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	41 355	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	28 068	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	54 509	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	7 760	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	131 692	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 04 Šatny
Objekt :	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721 17-1908.	Oprava potrubí plast.- vsazení odbočky do potrubí DN300	kus	1,00	563,00	563,00
2	72117-3401.	Potrubí KG DN100	m	11,00	322,00	3 542,00
3	72117-3402.	Potrubí KG DN 125	m	7,00	357,00	2 499,00
4	72117-3403.	Potrubí KG DN 150	m	20,00	383,00	7 660,00
5	72117-4042.	Potrubí z PP HT40 připojovací	m	3,00	221,00	663,00
6	72117-4043.	Potrubí z PP HT50 připojovací	m	12,00	243,00	2 916,00
7	72117-4025.	Potrubí z PP HT100 odpadní	m	10,00	472,00	4 720,00
8	72119-4104.	Vyvedení odpadních výpustek D 40	kus	6,00	98,00	588,00
9	72119-4105.	Vyvedení odpadních výpustek D 50	kus	4,00	123,00	492,00
10	72119-4109.	Vyvedení odpadních výpustek DN100	kus	3,00	150,00	450,00
11	72121-1422	Podlahová vpust se svislým odtokem nerez m. referenční .výrobek HL310NPr	sou	4,00	1 216,00	4 864,00
12	72122-HL902	Přívzdušňovací ventil referenční výrobek HL902T	kus	2,00	519,00	1 038,00
13	72124-2115.	Lapač střešních splavenin DN110 , koš na listí referenční výrobek HL600	kus	3,00	1 829,00	5 487,00
14	72129-0123.	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	25,00	19,00	475,00
15	72129-0113.	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	m	38,00	17,00	646,00
16	721 Zed. výp.1	Zednické výpomoci (vysekání drážek a zapravení)	hod	16,00	297,00	4 752,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				41 355,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
17	72213-1915	Oprava-vsazení odbočky do potrubí závit. DN 40	sou	1,00	368,00	368,00
18	722 17-3105.	Potrubí z PE trub 32x4,4	kus	5,00	81,00	405,00
19	722 17-4002.	Potrubí z PP 20x2,8 PN 16	m	16,00	57,00	912,00
20	722 17-4003.	Potrubí z PP 25x3,5 PN 16	m	33,00	73,00	2 409,00
21	722 17-4004.	Potrubí z PP 32x4,5 PN 16	m	19,00	78,00	1 482,00
22	722 18-Ž32	Ocel.pozink.žlab pro uložení potrubí DN 32	m	3,00	989,00	2 967,00
23	72218-1241.	Ochrana potrubí trubicemi z pěnového PE do DN.22mm tloušťka izolace 20mm	m	16,00	78,00	1 248,00
24	72218-1242.	Ochrana potrubí trubicemi z pěnového PE do DN42mm tloušťka izolace 20mm	m	68,00	96,00	6 528,00
25	72219-0401.	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	24,00	145,00	3 480,00
26	722 23-2044.	Kulový kohout G 3/4	kus	2,00	78,00	156,00
27	722 23-2045.	Kulový kohout G 1	kus	2,00	100,00	200,00
28	72226-2221s.	Vodoměry do 30°C, závitové G 1/2	kus	1,00	770,00	770,00
29	72229-0226	Zkouška těsnosti vodovod.potrubí do DN 50	m	73,00	15,00	1 095,00
30	72229-0234.	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	73,00	21,00	1 533,00
31	722 Zed. výp.2	Zednické výpomoci (vysekání drážek a zapravení, provrtání stěny pro přívod vody a ostatní)	hod	15,00	301,00	4 515,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				28 068,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
34	725 11-1131.	Splachovač nádržkový vysokopoložený	sou	1,00	1 639,00	1 639,00
35	725 11-2021.	Klozetová mísa závěsná, sedátko odpad vodorovný	kus	2,00	4 795,00	9 590,00
36	725 21-1602.	Umyvadlo na konzoly š=550mm-standart	soubor	6,00	2 052,00	12 312,00
37	725 33-1111.	Výlevka keramická	sou	1,00	1 818,00	1 818,00
38	725 82-2611.	Baterie umyvadlová stojánková páková	soubor	6,00	1 346,00	8 076,00
39	725 84-1311.	Baterie sprchová páková	kus	4,00	2 062,00	8 248,00
40	725 82-1316	Baterie dřezové nástěnné pákové s prodloužením pro výlevku s lékařskou pákou	kus	1,00	1 577,00	1 577,00
41	725 82-BV	Baterie nástěnná jednopáková pro výlevku včetně prodloužení 2xT216	kus	1,00	1 645,00	1 645,00
42	725 53-2126.	El.ohříváč zásobníkový obsahu 200 l včetně poji armatury, 2,2kW	soubor	2,00	4 448,00	8 896,00
43	72598-0121n	Dvířka 15/15	sou	4,00	177,00	708,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				54 509,00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
44	726 12-1031.	Předstěnový instal.systém pro zazdění pro závěsné klozety	sou	2,00	3 693,00	7 386,00
45	726tēs.manž.	Těsnící manžeta- prostup pro přívod vody ref.výr. HL800/160+HL801+HL801V/22-33	sou	1,00	374,00	374,00

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 04 Šatny
Objekt :	Školní hřiště ZŠ Kamenáčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				7 760,00

Školní hřiště ZŠ Kamenáčky
SO04 - D.1.4.b – Silnoproudá elektrotechnika

Soupis stavebních prací a dodávek

Rekapitulace				
HLAVÍ ELEKTROINSTALACE				
Dodávky				
Svítlidla				
Materiál				
Montážní práce				
Zemní, stavební a montážní práce				
Revize				
HZS				
Mimostaveništní doprava			ze základu:	
Podružný materiál			ze základu:	
PPV			ze základu:	
Zařízení staveniště			SOUČÁST ODDÍLU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
Celkem				
Celkem bez DPH				223 137,50 Kč
Daň z přidané hodnoty				
DPH celkem				46 858,88 Kč
Celkem s DPH				269 996,38 Kč

Soupis stavebních prací a dodávek								
1. Dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
1.1	Rozvaděč RS1, osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	10 889,00 Kč	1 334,00 Kč	10 889,00 Kč	1 334,00 Kč	12 223,00 Kč
1.2	Doplnění stávajícího rozvaděče školy a jistič 3/B/25A, 1 x bílá signálka 230V, 1 x červená blikající signálka 230V, 1 x výstražná tabulka pozor cizí napětí z rozvaděče šaten, včetně pomocného materiálu a montáže	1	ks	2 778,00 Kč	1 000,00 Kč	2 778,00 Kč	1 000,00 Kč	3 778,00 Kč
Celkem								16 001,00 Kč
Včetně DPH								
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
Veškerá dodávaná svítidla musí schválit investor								
2.1	A - Zářivkové svítidlo 1x28W, přisazené, elektronický předřadník, IP20, difuzer RE PC, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	5	ks	1 089,00 Kč	334,00 Kč	5 445,00 Kč	1 670,00 Kč	7 115,00 Kč
2.2	B - Zářivkové svítidlo 1x38W, přisazené, bílé, kruhové polykarbonátové, elektronický předřadník, IP65, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	3	ks	1 734,00 Kč	334,00 Kč	5 202,00 Kč	1 002,00 Kč	6 204,00 Kč
2.3	C - Zářivkové svítidlo 2x36W, přisazené, elektronický předřadník, IP44, ocelové lakované těleso, čirý prizmatický kryt, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	2	ks	978,00 Kč	334,00 Kč	1 956,00 Kč	668,00 Kč	2 624,00 Kč
2.4	E - Zářivkové svítidlo průmyslové 2x36W, přisazené, elektronický předřadník, IP65 kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	2	ks	867,00 Kč	334,00 Kč	1 734,00 Kč	668,00 Kč	2 402,00 Kč
2.5	F - Zářivkové svítidlo průmyslové 2x18W, přisazené, elektronický předřadník, IP65 kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	3	ks	800,00 Kč	334,00 Kč	2 400,00 Kč	1 002,00 Kč	3 402,00 Kč
2.6	N - Nouzové zářivkové svítidlo 1x8W s piktogramem, nástěnné, IP65, kompletní, včetně světelných zdrojů, nouzového zdroje na 1 hodinu a montáže	5	ks	612,00 Kč	334,00 Kč	3 060,00 Kč	1 670,00 Kč	4 730,00 Kč
2.7								
2.8	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	20	ks	8,40 Kč		168,00 Kč		168,00 Kč
2.9	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	27	ks	2,50 Kč		67,50 Kč		67,50 Kč
Celkem								26 712,50 Kč
Včetně DPH								
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál							
3.2	Přístroje - budou montovány do společných rámečků, zaoblené rohy, schváleno ČSU, standart dle výběru investora							
3.3								
3.4	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	2	ks	156,00 Kč	89,00 Kč	312,00 Kč	178,00 Kč	490,00 Kč
3.5	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, IP44, pod omítku, kompletní, včetně montáže	4	ks	167,00 Kč	89,00 Kč	668,00 Kč	356,00 Kč	1 024,00 Kč
3.6	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	2	ks	156,00 Kč	89,00 Kč	312,00 Kč	178,00 Kč	490,00 Kč
3.7	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, IP44, pod omítku, kompletní, včetně montáže	4	ks	167,00 Kč	89,00 Kč	668,00 Kč	356,00 Kč	1 024,00 Kč

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.8	Tlačítkový ovladač č.1/0, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	2	ks	162,00 Kč	89,00 Kč	324,00 Kč	178,00 Kč	502,00 Kč
3.9	Tlačítkový ovladač č.1/0, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže	5	ks	167,00 Kč	89,00 Kč	835,00 Kč	445,00 Kč	1 280,00 Kč
3.10								0,00 Kč
3.11	Pohybový spínač, spínací prvek relé, barva bílá, IP55, úhel pokrytí 220°, kompletní, včetně montáže	2	ks	1 112,00 Kč	167,00 Kč	2 224,00 Kč	334,00 Kč	2 558,00 Kč
3.12						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.13	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže	5	ks	167,00 Kč	97,00 Kč	835,00 Kč	485,00 Kč	1 320,00 Kč
3.14								0,00 Kč
3.15	Jednonásobný rámeček, barva bílá, včetně montáže	6	ks	14,00 Kč	0,00 Kč	84,00 Kč	0,00 Kč	84,00 Kč
3.16								0,00 Kč
3.17	Univerzální prostorový termostát v instalační krabici, prostorové a podlahové čidlo, kompletní, včetně montáže	5	ks	2 823,00 Kč	278,00 Kč	14 115,00 Kč	1 390,00 Kč	15 505,00 Kč
3.18	Doběhové relé 230V/1P/8A v instalační krabici, kompletní, včetně montáže	5	ks	394,00 Kč	134,00 Kč	1 970,00 Kč	670,00 Kč	2 640,00 Kč
3.19	Sporáková přípojka zapuštěná, 415V/16A, kompletní, včetně montáže	2	ks	356,00 Kč	134,00 Kč	712,00 Kč	268,00 Kč	980,00 Kč
3.20	Odtahový ventilátor do kruhového potrubí D150, včetně montáže	5	ks	1 389,00 Kč	278,00 Kč	6 945,00 Kč	1 390,00 Kč	8 335,00 Kč
3.21	Hladinový spínač 250V AC, kompletní, včetně montáže	1	ks	2 778,00 Kč	407,00 Kč	2 778,00 Kč	407,00 Kč	3 185,00 Kč
3.22								0,00 Kč
3.23	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	29	ks	8,00 Kč	28,00 Kč	232,00 Kč	812,00 Kč	1 044,00 Kč
3.24	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	20	ks	41,00 Kč	40,00 Kč	820,00 Kč	800,00 Kč	1 620,00 Kč
3.25								0,00 Kč
3.26	Kabely							0,00 Kč
3.27	Kabel CYKY 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	8,00 Kč	23,00 Kč	160,00 Kč	460,00 Kč	620,00 Kč
3.28	Kabel CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	110	m	13,00 Kč	23,00 Kč	1 430,00 Kč	2 530,00 Kč	3 960,00 Kč
3.29	Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	140	m	13,00 Kč	23,00 Kč	1 820,00 Kč	3 220,00 Kč	5 040,00 Kč
3.30	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	45	m	17,00 Kč	23,00 Kč	765,00 Kč	1 035,00 Kč	1 800,00 Kč
3.31	Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	120	m	18,00 Kč	23,00 Kč	2 160,00 Kč	2 760,00 Kč	4 920,00 Kč
3.32	Kabel CYKY 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	45	m	123,00 Kč	39,00 Kč	5 535,00 Kč	1 755,00 Kč	7 290,00 Kč
3.33						0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.34	Trubky, lišty, kabelové žlaby					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3.35	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	30	m	16,00 Kč	30,00 Kč	480,00 Kč	900,00 Kč	1 380,00 Kč
3.36	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	20	m	18,00 Kč	30,00 Kč	360,00 Kč	600,00 Kč	960,00 Kč
3.37	Trubka ohebná korugovaná D63, včetně montáže	40	m	21,00 Kč	30,00 Kč	840,00 Kč	1 200,00 Kč	2 040,00 Kč
3.38								0,00 Kč
3.39	Elektrické vytápění							0,00 Kč
3.40	Elektrická topná rohož 160W/m2 - 1,6m2 - 260W, kabel s ochranným opletením, kompletní, včetně instalačního materiálu a montáže	1	ks	2 945,00 Kč	556,00 Kč	2 945,00 Kč	556,00 Kč	3 501,00 Kč
3.41	Elektrická topná rohož 160W/m2 - 2,1m2 - 340W, kabel s ochranným opletením, kompletní, včetně instalačního materiálu a montáže	3	ks	3 000,00 Kč	556,00 Kč	9 000,00 Kč	1 668,00 Kč	10 668,00 Kč
3.42	Elektrická topná rohož 100W/m2 - 1,8m2 - 180W, kabel s ochranným opletením, kompletní, včetně instalačního materiálu a montáže	1	ks	2 334,00 Kč	334,00 Kč	2 334,00 Kč	334,00 Kč	2 668,00 Kč
3.43	Elektrická topná rohož 100W/m2 - 4,1m2 - 410W, kabel s ochranným opletením, kompletní, včetně instalačního materiálu a montáže	2	ks	2 723,00 Kč	334,00 Kč	5 446,00 Kč	668,00 Kč	6 114,00 Kč
3.44	Elektrická topná rohož 100W/m2 - 2,2m2 - 220W, kabel s ochranným opletením, kompletní, včetně instalačního materiálu a montáže	2	ks	2 489,00 Kč	334,00 Kč	4 978,00 Kč	668,00 Kč	5 646,00 Kč
3.45	Elektrická topná rohož 100W/m2 - 1,0m2 - 105W, kabel s ochranným opletením, kompletní, včetně instalačního materiálu a montáže	1	ks	2 200,00 Kč	334,00 Kč	2 200,00 Kč	334,00 Kč	2 534,00 Kč
3.46								0,00 Kč
3.47	Hromosvod a uzemnění							0,00 Kč
3.48	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	80	m	16,00 Kč	23,00 Kč	1 280,00 Kč	1 840,00 Kč	3 120,00 Kč
3.49	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	20	m	19,00 Kč	23,00 Kč	380,00 Kč	460,00 Kč	840,00 Kč
3.50								0,00 Kč
3.51	Zemnicí drát FeZn D8, včetně montáže	60	m	29,00 Kč	47,00 Kč	1 740,00 Kč	2 820,00 Kč	4 560,00 Kč
3.52	Zemnicí drát FeZn D10, včetně montáže	4	m	30,00 Kč	47,00 Kč	120,00 Kč	188,00 Kč	308,00 Kč
3.53	Zemnicí pásek FeZn 30/4, včetně montáže	10	m	35,00 Kč	47,00 Kč	350,00 Kč	470,00 Kč	820,00 Kč
3.54								0,00 Kč
3.55	Podpěra vedení do zdiva, včetně montáže	8	ks	30,00 Kč	24,00 Kč	240,00 Kč	192,00 Kč	432,00 Kč
3.56	Podpěra vedení na střechu, včetně montáže	30	ks	41,00 Kč	24,00 Kč	1 230,00 Kč	720,00 Kč	1 950,00 Kč
3.57	Štítky na vývody uzemnění	4	ks	6,00 Kč	6,00 Kč	24,00 Kč	24,00 Kč	48,00 Kč
3.58	Uzemňovací svorka SS, včetně montáže	20	ks	10,00 Kč	24,00 Kč	200,00 Kč	480,00 Kč	680,00 Kč
3.59	Zkušební svorka SZ, včetně montáže	5	ks	41,00 Kč	24,00 Kč	205,00 Kč	120,00 Kč	325,00 Kč
3.60	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	8	ks	24,00 Kč	24,00 Kč	192,00 Kč	192,00 Kč	384,00 Kč
3.61	Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže	10	ks	24,00 Kč	24,00 Kč	240,00 Kč	240,00 Kč	480,00 Kč
3.62	Uzemňovací svorka SJ2, včetně montáže	4	ks	37,00 Kč	24,00 Kč	148,00 Kč	96,00 Kč	244,00 Kč
3.63	Uzemňovací svorka SO, včetně montáže	4	ks	17,00 Kč	24,00 Kč	68,00 Kč	96,00 Kč	164,00 Kč
3.64	Zemnicí tyč	2	ks	320,00 Kč	134,00 Kč	640,00 Kč	268,00 Kč	908,00 Kč
3.65	Ochranný úhelník	4	ks	172,00 Kč	63,00 Kč	688,00 Kč	252,00 Kč	940,00 Kč
3.66	Držák ochranného úhelníku	8	ks	26,00 Kč	24,00 Kč	208,00 Kč	192,00 Kč	400,00 Kč

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.67	Pomocný jímec, včetně montáže	2	ks	30,00 Kč	51,00 Kč	60,00 Kč	102,00 Kč	162,00 Kč
3.68	Izolační tyč 530 mm pro uchycení vodiče, včetně montáže	2	ks	63,00 Kč	51,00 Kč	126,00 Kč	102,00 Kč	228,00 Kč
3.69	Svorka Bernard, včetně montáže	5	ks	13,00 Kč	24,00 Kč	65,00 Kč	120,00 Kč	185,00 Kč
3.70	Svorka zemnicí ZSA 16, včetně montáže	6	ks	14,00 Kč	24,00 Kč	84,00 Kč	144,00 Kč	228,00 Kč
3.71	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	6	ks	14,00 Kč	24,00 Kč	84,00 Kč	144,00 Kč	228,00 Kč
3.72	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	10	ks	41,00 Kč	24,00 Kč	410,00 Kč	240,00 Kč	650,00 Kč
3.73	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem	9	ks	40,00 Kč	24,00 Kč	360,00 Kč	216,00 Kč	576,00 Kč
3.74	Protikorozní ochrana vývodů uzemnění	5	ks	27,00 Kč	24,00 Kč	135,00 Kč	120,00 Kč	255,00 Kč
3.75	Propojení se stávající uzemňovací soustavou	2	ks	403,00 Kč	278,00 Kč	806,00 Kč	556,00 Kč	1 362,00 Kč
3.76	Připojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	2	ks	500,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3.77	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	1	sada	1 843,00 Kč	0,00 Kč	1 843,00 Kč	0,00 Kč	1 843,00 Kč
3.78								0,00 Kč
3.79	Podružný materiál							0,00 Kč
3.80	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	0,5	m2	1 334,00 Kč	500,00 Kč	667,00 Kč	250,00 Kč	917,00 Kč
3.81	Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	3 956,00 Kč	0,00 Kč	3 956,00 Kč	0,00 Kč	3 956,00 Kč
	Celkem							130 415,00 Kč
	Včetně DPH							
4. Zemní, stavební a montážní práce								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
4.1	Průrazy zdí	10	ks	0,00 Kč	51,00 Kč	0,00 Kč	510,00 Kč	510,00 Kč
4.2	Jádrové vrtání	1	ks	0,00 Kč	507,00 Kč	0,00 Kč	507,00 Kč	507,00 Kč
4.3	Drážky ve zdivu, včetně zapravení	115	m	0,00 Kč	54,00 Kč	0,00 Kč	6 210,00 Kč	6 210,00 Kč
4.4	Níka pro rozvaděč, včetně zapravení	1	ks	0,00 Kč	1 334,00 Kč	0,00 Kč	1 334,00 Kč	1 334,00 Kč
4.5	Prostup kabelů do budovy, včetně utěsnění proti vlhkosti	1	ks	295,00 Kč	544,00 Kč	295,00 Kč	544,00 Kč	839,00 Kč
4.6	Vytýčení trasy kabelů	20	m	0,00 Kč	234,00 Kč	0,00 Kč	4 680,00 Kč	4 680,00 Kč
4.7	Výkop kabelové rýhy 35x90cm v zemině tř. 3	20	m	0,00 Kč	82,00 Kč	0,00 Kč	1 640,00 Kč	1 640,00 Kč
4.8	Zához kabelové rýhy 35x90cm v zemině tř. 3	20	m	0,00 Kč	28,00 Kč	0,00 Kč	560,00 Kč	560,00 Kč
4.9	Pískové lože š. 35cm	20	m	0,00 Kč	61,00 Kč	0,00 Kč	1 220,00 Kč	1 220,00 Kč
4.10	Písek do výkopu	1,5	t	390,00 Kč	0,00 Kč	585,00 Kč	0,00 Kč	585,00 Kč
4.11	Výstražná fólie š. 33cm	20	m	3,00 Kč	3,00 Kč	60,00 Kč	60,00 Kč	120,00 Kč
4.12	Manipulace, uložení zeminy na deponii	6	m3	0,00 Kč	270,00 Kč	0,00 Kč	1 620,00 Kč	1 620,00 Kč
4.13	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	1,8	m3	0,00 Kč	490,00 Kč	0,00 Kč	882,00 Kč	882,00 Kč
4.14	Hutnění zeminy ve výkopu	5	m3	0,00 Kč	95,00 Kč	0,00 Kč	475,00 Kč	475,00 Kč
4.15	Odvoz sutí	1	t	0,00 Kč	2 778,00 Kč	0,00 Kč	2 778,00 Kč	2 778,00 Kč
	Celkem							23 960,00 Kč
	Včetně DPH							
5. HZS								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	SOUČÁST ODDÍLU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	1	ks	14 445,00 Kč		14 445,00 Kč		14 445,00 Kč
	Celkem							14 445,00 Kč
	Včetně DPH							
6. Revize								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
	SOUČÁST ODDÍLU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	12	hod	578,00 Kč	389,00 Kč	6 936,00 Kč	4 668,00 Kč	11 604,00 Kč
	Celkem							11 604,00 Kč
	Včetně DPH							

Zpracoval: Miroslav Matuška

Dne:

01/2016

