



Abras projektový ateliér s.r.o.

Dvorská 28, 678 01 Blansko – tel. 516 417531-2, fax 516 417 531
IČO 60751151

e-mail: abras@abras.cz

<http://www.abras.cz>

BLANSKO, p.č. 1053/2,1049/16 ZÁZEMÍ TENISOVÝCH KURTŮ Dokumentace bouracích prací

D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Vypracoval : Ing. Jaroslav Bránský
Blansko, březen 2024

Asanovaný objekt – zázemí tenisových kurtů - je jednopodlažní nepodsklepený. Z konstrukčního hlediska se jedná o 3 typové kontejnery, jejichž nosnou konstrukci tvoří ocelové rámy. Příčky jsou tvořeny deskovými materiály (překližky, sololit,...). V hygienickém zázemí byly provedeny keramické obklady. Podlahy jsou kryty PVC povlakovou krytinou nebo keramickou dlažbou. Dveře a okna jsou dřevěné. V objektu byly provedeny běžné rozvody (vodovod, kanalizace, elektroinstalace). Kontejnery jsou osazeny na betonovém základu (s jeho odstraněním se neuvažuje).

Objekt slouží jako zázemí tenisových kurtů – jsou v něm vytvořeny sprchy a WC pro muže a ženy a provozní místnosti (sklady,...). Před objektem byl proveden dřevěný přístřešek – bude odstraněn společně s kontejnery-

Objekt je napojen přípojkami na stávající inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, silnoproudé rozvody.

Před započítím bouracích prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděcích prací, zajistit vstupy do bouraného objektu i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.

Bourání bude probíhat postupným rozebíráním – pomocí mechanizace a ručně. Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací.

Bourací práce budou spočívat v kompletní asanaci objektu. Bourací práce budou probíhat v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. Při bourání je nutno zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí v blízkosti stavby. Pověřené fyzické osoby provádějící bourací práce mohou být ohroženy např. padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi. Bourací práce musí provádět jedině tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu.

Detailní technologický postup bouracích prací vypracuje konkrétní zhotovitel.

Při realizaci bude třeba likvidovat běžné odpady (stavební materiál), které budou odvezeny realizační firmou k recyklaci, k dalšímu využití, případně na schválenou skládku.

Demoliční práce budou prováděny až po odpojení jednotlivých přípojek.