

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO:26963329 DIČ:CZ26963329 PLYTOVOD s.r.o. U Jordánka 147/91 682 01 Vyškov Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Účet: 35-4356160257 / 0100 Registrační údaje: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 48293		Evidenční číslo: 216043 Konstantní symbol: 308 IČO odběratele: 00292249 Variabilní symbol: 216043 DIČ odběratele:	
Způsob dopravy:		Odběratel: Obec Račice - Pístovice Račice-Pístovice 72 683 05 Račice-Pístovice	
Konečný příjemce:		Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 19.08.2016 Datum splatnosti: 02.09.2016 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 18.08.2016	

Popis dodávky:
provedené práce

Provedené práce dle SOD ze dne 8.6.2016 na akci "Základní škola, račice 170 stavební úpravy školy pro ochranu před působením vlhkosti".

Název	Katalog. číslo	Mj	Množství	Cena/mj	Celkem bez DPH	DPH	Celkem
etapa 2		pol	1,000	95 866,00	95 866,00	21%	115 997,86
Sumarizace podle DPH				Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)	
Základní sazba:		21%		95 866,00	20 131,86		115 997,86
Celkem:				95 866,00	20 131,86		115 997,86
						Ostatní:	0,14

Cena k úhradě celkem (Kč) :

115 998,00

Firma je zapsána do obchodního rejstříku - Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 48293 ze dne 27.04.2005

Vystavil: Kupčíková
Telefon: 517341800

Fax: 517341800
Mobil:

E-mail:
www:

PLYTOVOD s.r.o.
 Montáž pláště, tepelné, vody,
 stavební a jiné dílny
 U Jordánka 147/91, Vyškov 682 01
 Tel: 517 341 800
 IČO: 269 63 329 DIČ: CZ 269 63 329

HRÁZENÍ Z DOTACE JMK 2016 VE VÝŠI
 49 731,40 Kč NA ZÁKLADĚ
 SMLOVY č. 036047/16/OKH

OBEČNÍ ÚŘAD RAČICE - PÍSTOVICE Račice 72	
Došlo: 19. 08. 2016	
Č.j.:	
Přijal:	Podpis:

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.08.2016 do 19.08.2016

Stavba : Základní škola Račice - Odstranění vlhkosti etapa 2
Račice

Zhotovitel : Plytovod s.r.o.
U Jordánka 91
682 01 Vyškov

IČO : 269 63 329
DIČ : CZ 269 63 329

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	136 276,00	40 410,00	95 866,00	0,00
DPH	21 %	28 618,00	8 486,00	20 132,00	0,00
Bez vztahu k DPH		0,00	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		164 894,00	48 896,00	115 998,00	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 19.08.2016

PLYTOVOD s.r.o.

montáž plynů, tepení, vody,
stavební a projekční činnost
U Jordánka 91, Vyškov 682 01

Tel./fax: 517 341 800

IČO: 269 63 329 DIČ: CZ 269 63 329

Za zhotovitele



Obec Račice-Pístovice
683 05 Račice-Pístovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Ido	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	19 165,00	0,00	19 165,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
8	Trubní vedení	12 542,00	0,00	12 542,00	0,00
9	Odvodňovací žlaby	51 345,00	20 810,00	30 535,00	0,00
M46	Zemní práce při montážích	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00
10	Dlažby	49 980,00	19 600,00	30 380,00	0,00

č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
1	Zemní práce			19 165,00	0,00	19 165,00	0,00
1	132 20-1211.R00	m3	170,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ			46,00000	0,00000	46,00000	0,00000
2	132 20-1219.R00	m3	20,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3			46,00000	0,00000	46,00000	0,00000
3	161 10-1101.R00	m3	30,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			46,00000	0,00000	46,00000	0,00000
4	162 20-1101.R00	m3	25,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m			46,00000	0,00000	46,00000	0,00000
5	167 10-1101.R00	m3	80,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			23,00000	0,00000	23,00000	0,00000
6	162 40-1102.RT3	m3	130,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, nosnost 12 t			23,00000	0,00000	23,00000	0,00000
7	1	m3	15,00	345,00	0,00	345,00	0,00
	Uložení na skládku - rozhrnutí na skládce			23,00000	0,00000	23,00000	0,00000
8	175 10-0020.RA0	m3	360,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
	Obsyp potrubí štěrkopískem, - potrubí KG SN 8 DN 250			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
9	174 10-1101.R00	m3	80,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
10	451 57-2111.R00	m3	360,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
8	Trubní vedení			12 542,00	0,00	12 542,00	0,00
11	812 26-1192.R00	m	398,00	11 542,00	0,00	11 542,00	0,00
	Potrubí plastové KG SN 8 DN 250			29,00000	0,00000	29,00000	0,00000
12	8	m	260,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	Potrubí KG SN 8 DN 125 dopojení Aco žlabu			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
13	9	kpl	160,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	Propojení potrubí s odvodňovacím žlabem DN 125			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
9	Odvodňovací žlaby			51 345,00	20 810,00	30 535,00	0,00
14	2	m	1 520,00	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00
	Odvodňovací žlab, litinový rošt, nosnost 25 t, Aco Drain			8,50000	8,50000	0,00000	0,00000
15	3	m3	2 800,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
	Obetónování žlabu - Aco Drain			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
16	4	m	290,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00
	Montáž žlabu -Aco Drain			8,50000	0,00000	8,50000	0,00000
17	5	m	290,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00
	Betonový žlab odvodňovací příkopový, 33x65x14 cm			21,00000	21,00000	0,00000	0,00000
18	7	m	270,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00
	Montáž žlabů - betonových			21,00000	0,00000	21,00000	0,00000
19	6	m3	2 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
	Obetónování žlabů - betonových			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
20	10	kpl	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Doprava odvodňovacích žlabů			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
M46	Zemní práce při montážích			2 164,00	0,00	2 164,00	0,00
21	460 03-0081.RT3	m	120,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00
	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm			8,50000	0,00000	8,50000	0,00000
22	113 10-8310.R00	m2	120,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
23	11	t	680,00	544,00	0,00	544,00	0,00
	Uložení asfaltu na skládku vč dopravy			0,80000	0,00000	0,80000	0,00000
10	Dlažby			49 980,00	19 600,00	30 380,00	0,00
24	592-45030R	m2	980,00	49 980,00	19 600,00	30 380,00	0,00
	Dlažba zámková přírodní vč. podkladu, obrubníku , a demontáže stávající			51,00000	20,00000	31,00000	0,00000