

S-BAU BOHEMIA spol. s r. o.Krajská 66/7
412 01 Litoměřice

IČO 25484478 DIČ CZ25484478

MĚSTO ÚSTĚK	
Došlo	23.6.2014
Č.j.	13344/2014/Fo
Přílohy:	

Faktura č. 614076

FAKTURA**Odběratel**

Jméno Město Ústěk
Adresa Mírové náměstí 83
PSČ 411 45 Město Ústěk
Telefon
IČO 264 571
DIČ

Datum

Vystavení 23.6.2014
Zdanitel. plnění 23.6.2014
Splatnosti 23.7.2014

Objednávka č.

Vystavil p. Tůmová

Množ.**Popis****Cena / ks****Sazba
DPH****DPH****Cena vč. DPH**

Na základě uzavřené SOD ze dne
19.5.2014 Vám za provedené sta-
vební práce na akci Kulturní dům v
Ústěku, fakturujeme částku

662 874 Kč

21%

139 204 Kč

802 078 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu 188284112
Kód banky 0300


Rozpis DPH:

sazba	základ	daň
15%		
21%	662 874 Kč	139 204 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		802 078 Kč

Pro vnitřní potřebu

Rejstřík OŽÚ Litoměřice č. j. : 441/04-ŽÚ-1

Sem vložte dovětek

Průběžná řídicí kontrola
dle Zák. č. 320/01 Sb.
provedena dne: 24.6.2014
podpis: 

S-BAU BOHEMIA spol. s r. o.

Krajská 66/7
412 01 Litoměřice
IČ: 25484478
DIČ: CZ25484478

- 7. 10. 2014 

CELKOVÝ KRYCÍ LIST provedených prací - REKAPITULACE
Příloha fa.č. 614076

Akce: "Kulturní dům v Úštěku"

Zhotovitel:

S-BAU BOHEMIA spol. s r. o.

Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 25484478, DIČ: CZ25484478

č.	název části	Cena celkem (Kč)
1	Rampa- bezbariérový přístup	157 131,11
2	Podium	72 993,79
3	Sociální zařízení	432 748,73
	CELKEM bez DPH	662 873,63
	DPH 21%	139 203,46
	CELKEM vč. DPH	802 077,09

V Litoměřicích dne 23.6.2014

Soupis provedených prací - příloha fa.č. 614076
Stavební úpravy KD v Úštěku - rampa

Kód kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem (Kč)
001	Zemní práce	1 165,55
002	Základy, zvláštní zakládání	7 185,73
003	Svislé a kompletní konstrukce	18 155,40
004	Vodorovné konstrukce	8 800,00
062	Úpravy povrchů vnitřních	5 918,40
062	Úpravy povrchů vnějších	13 090,00
009	Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 802,78
099	Přesun hmot	2 585,44
C e l k e m	Kapitoly HSV	66 703,30
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	667,50
769	Otvorové prvky z plastu	65 185,60
767	Práce zámečnické	13 928,00
784	Malby	780,00
C e l k e m	Kapitoly PSV	80 561,10
ZRN celkem		147 264,40
Ztížené výr. podm.	1,80%	2 650,76
GZS	2,40%	3 534,35
Provoz investora	2,50%	3 681,61
VRN celkem		9 866,71
Náklady ZRN + VRN bez DPH		157 131,11

Soupis provedených prací - příloha fa.č. 614076

Stavba : Objekt :		Stavební úpravy KD Úštěk rampa				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
Díl: 1		Práce HSV				
		Zemní práce				
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	2,67	364,50	973,22
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2,13	90,30	192,34
	Celkem za	Práce HSV				1 165,55
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
6	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,23	811,00	186,53
8	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,70	1 970,00	1 379,00
9	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,70	986,00	5 620,20
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				7 185,73
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	311231711RT2	Zdivo nosné Porotherm P+D na MVC 2,5, tl. 44 cm P15	m2	17,70	976,00	17 275,20
	342248312	Příčky HELUZ tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	1,80	489,00	880,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				18 155,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
39	411321313R00	Stropy deskové ze žebet. C16/20 s povrch. úpravou 2100 x 1400 x 100 mm - katalog. Výrobek	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
40	411351101R00	Rampa desková ze žebet. C16/20 s povrch. úpravou 8000 x 1550 x 100 mm - katalog výrobek	ks	1,00	6 300,00	6 300,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				8 800,00
Díl: 6		Úpravy povrchu vnitřní				
60	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	24,00	246,60	5 918,40
	Celkem za	6 Úpravy povrchu vnitřní				5 918,40
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
71	621474111T00	Natažení venkovních omítek směsí SP1 s armovací tkaninou	m2	22,00	143,00	3 146,00
72	622421132R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3	m2	22,00	328,00	7 216,00
74	622471317RP2	Nátěr stěn vnějších Fasádní barva Princ Color silikátová	m2	22,00	124,00	2 728,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				13 090,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, práce-bourání				
79	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	43,91	59,30	2 604,10
		Vybourání kovových rámu oken	m2	28,45	107,50	3 058,38
	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	1,11	3 730,00	4 140,30
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, práce-bourání				9 802,78
Díl: 99		Přesun hmot				
87	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	17,60	146,90	2 585,44
	Celkem za	99 Přesun hmot				2 585,44
		Práce PSV				
Díl: 711		Izolace proti vodě a vlhkosti				
	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	3,75	178	667,5
	Celkem za	Izolace proti vodě a vlhkosti				667,50
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
227	766641161	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových s nadsvětlikem včetně rámu do zdiva	m2	5,80	182,00	1 055,60
	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva				0,00
228		Dveře plastové dvoukřídlové 2000x2900	kus	1,00	36 450,00	36 450,00
229		Okno plastové 1250x600	kus	8,00	3 460,00	27 680,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				65 185,60
Díl: 767		Práce zámečnické				
		Montáž vodících tyčí	kus	4	792	3 168
		Vodící tyč rampy pr. 50 mm, dl. 10500 mm	kus	4	1 965,00	7 860
		Vodící tyč rampy pr. 50 mm, dl. 14500 mm	kus	1	2 900,00	2 900
	Celkem za	767 Práce zámečnické				13 928,00
Díl: 784		Malby				
247	784452471RT2	Malba směsí tekutou 2x.+strop, míst. do 3,8 m Primalex Plus	m2	24,00	32,50	780,00
	Celkem za	784 Malby				780,00

Soupisu provedených prací - příloha fa.č. 614076

Stavba: Pódium ke kulturnímu domu

Objekt:

Část:

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							59 306,53
1 Zemní práce							3 535,82
24	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,000	53,19	159,57
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,440	131,5	452,36
17,2*0,2					3,440		
2	001	132201201	Podpěrný stěn s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,676	185	865,06
(2,85+2,85+2,1)*0,9*0,555					3,896		
(2,85+2,85+2,1)*0,4*0,25					0,780		
Součet					4,676		
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,656	159	1 058,30
3,44+4,676-1,46					6,656		
9	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,656	66,4	441,96
7	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,046	534	558,56
4,676-0,312-0,468-2,85					1,046		
2 Zakládání							7 919,44
3	002	271571112	Polštář z hutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	0,312	811	253,03
(2,85+2,85+2,1)*0,4*0,1					0,312		
4	011	274313511	Beton tř. C 12/15 základových pásů prostý	m3	0,468	2320	1 085,76
(2,85+2,85+2,1)*0,4*0,15					0,468		
5	011	279321344	Základové zdi tl do 360 mm ze ŽB tř. C 16/20 do zabudovaného bednění z tvárnic tl jádra do 300 mm	m3	2,850	1206	3 437,10
(2,8+2,8+2)*0,3*1,25					2,850		
6	011	279355311	Zabudované bednění základových zdí do 300 mm z tvárnic BS Klatovy BD 30	m3	2,850	1103	3 143,55
(2,8+2,8+2)*0,3*1,25					2,850		
4 Vodorovné konstrukce							19 394,00
11	012	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus	16,000	308,5	4 936,00
12	593	593417270	deska stropní vylehčená PZD 375/29/14 V3 375x29x14 cm	kus	9,000	936	8 424,00
13	593	593417260	deska stropní vylehčená PZD 345/29/14 V3 345x29x14 cm	kus	7,000	862	6 034,00
5 Komunikace							20 084,90
21	221	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 120 mm	m2	14,840	86,9	1 289,60
(2,8*3,3)+(2*2,8)					14,840		
22	221	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	14,840	250	3 710,00
23	583	583801590	kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 15/17 třída I	t	4,946	3050	15 085,30
1,64866666666667 * 3					4,946		
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							2 322,00
25	011	632451031	Vyrovnávací potěr stropů tl do 20 mm z MC 15 hlazený dřevěným hladítkem	m2	17,200	135	2 322,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							6 050,37
10	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	10,403	50	520,15
6,656*1,563					10,403		
14	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	32,918	168	5 530,22
Práce a dodávky PSV							13 687,26
771 Podlahy z dlaždic							13 687,26
15	771	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	17,200	290	4 988,00

16	597	597612990	dlaždice keramické 40 x 40 x 0,9 cm l. j.	m2	17,716	300	5 314,80
17,2 * 1,03					17,716		
17	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	17,200	21,6	371,52
18	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	17,200	15,9	273,48
19	771	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	17,200	118	2 029,60
20	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470	129,774	709,86
Celkem							72 993,79

Soupis provedených prací - příloha fa.č. 614076

Stavba: Stavební úpravy WC v KD Úštěk

Objekt:

JKSO:

Část:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

104 355,62

3

Svislé a kompletní konstrukce

22 508,66

3	012	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	2,000	118,58	237,15
4	593	593218980	překlad nenosný Porfix 120x10x24,9 cm	kus	2,000	158,10	316,20
1	011	342254511	Příčky tl 75 mm z desek pórobetonových PORFIX	m2	37,155	335,00	12 446,93

(2,635+1,2+2+3,568+0,9+1,66+1,4+1,4)*3,1

45,765

-(0,7*2,05)*6

-8,610

Součet

37,155

2	011	342254611	Příčky tl 100 mm z desek pórobetonových PORFIX	m2	25,838	368,00	9 508,38
			(3,568+5,37)*3,1+1		28,708		
			-(0,7*2,05)*2		-2,870		
			Součet		25,838		

6

Úpravy povrchu, podlahy, osazení

56 719,48

32	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	3,540	316,20	1 119,35
			23,6*0,15		3,540		

33	014	612423521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká	m2	3,540	554,20	1 961,87
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

13	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	107,549	86,90	9 346,01
			(59,596+125,896)-77,943		107,549		

6	011	612473181	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	59,596	167,03	9 954,02
			(5,17+5,17+5,37+5,3)*3,1		65,131		
			-(0,9*2,05)*3		-5,535		
			Součet		59,596		

5	011	612474116	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi	m2	125,986	192,40	24 239,71
			(37,155+25,838)*2		125,986		

34	014	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,383	2 469,25	945,72
			8,5*0,3*0,15		0,383		

35	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	8,000	494,70	3 957,60
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

36	553	553311860	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 600 L/P	kus	8,000	649,40	5 195,20
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

25 127,48

15	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	38,395	70,30	2 698,98
			(5,37+1,25+1,25+1,9+1,2)*3,5		38,395		

16	013	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	1,000	90,95	90,95
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

17	013	968071125	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	15,98	143,82
----	-----	-----------	---	-----	-------	-------	--------

18	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200	213,78	256,53
			0,6*2		1,200		

23	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	18,000	28,90	520,20
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

22	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	23,600	101,58	2 397,17
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

24	013	972033371	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	251,60	251,60
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------

26	013	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	8,000	89,25	714,00
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

25	013	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	8,500	340,00	2 890,00
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	----------

21	013	978013191	Otloučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	55,297	36,20	2 001,75
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

(5,17+5,17+5,37+3,3)*3,2

60,832

-(0,9*2,05)*3

-5,535

Součet

55,297

20	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	9,756	112,50	1 097,55
(3,15+2,27)*1,8					9,756		
27	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	14,303	238,51	3 411,41
28	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,303	152,00	2 174,06
29	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	143,034	14,60	2 088,30
30	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,303	103,40	1 478,93
31	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	12,084	241,00	2 912,24

Práce a dodávky PSV**263 062,68****721****Zdravotechnika - vnitřní kanalizace****16 767,13**

89	721	721170957	Potrubí z PVC vsazení odbočky do hrdla D 160	kus	4,000	1 197,00	4 788,00
90	721	721170967	Potrubí z PVC propojení potrubí D 160	kus	4,000	308,75	1 235,00
92	286	286119960	přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUG-DN 160	kus	4,000	619,40	2 477,60
82	721	721174006	Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 125	m	7,000	390,45	2 733,15
86	721	721174027	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 150	m	7,000	347,70	2 433,90
80	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 40	m	2,000	133,00	266,00
81	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací DN 50	m	8,000	150,10	1 200,80
83	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40x1,8 mm	kus	1,000	47,50	47,50
84	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	9,000	52,25	470,25
85	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm	kus	6,000	78,85	473,10
87	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	24,000	15,20	364,80
88	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	164,90	277,03

722**Zdravotechnika - vnitřní vodovod****18 958,68**

93	721	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	3,000	424,65	1 273,95
94	721	722176011	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 16 mm	m	22,000	173,85	3 824,70
95	721	722176012	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 20 mm	m	16,000	183,35	2 933,60
96	721	722176013	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do D 25 mm	m	3,000	217,55	652,65
97	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	41,000	25,65	1 051,65
98	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	21,000	142,50	2 992,50
99	721	722220111	Nástěnka závitová K 247 pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	21,000	133,95	2 812,95
100	721	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1" červený voda	kus	4,000	270,75	1 083,00
101	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	41,000	32,30	1 324,30
102	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,000	19,95	817,95
103	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	187,67	191,43

725**Zdravotechnika - zařizovací předměty****96 601,28**

55	721	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	sou bor	6,000	332,50	1 995,00
61	721	725112171	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sou bor	6,000	2 992,50	17 955,00
63	721	725122002	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	5,000	522,50	2 612,50
64	642	642513280	pisoár automatický AUP3 DOMINO se senzorem	kus	5,000	7 239,00	36 195,00
56	721	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	sou bor	5,000	332,50	1 662,50
57	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	sou bor	2,000	142,50	285,00
65	721	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 600 mm	sou bor	3,000	1 522,85	4 568,55
66	721	725211701	Umyvátka keramické stěnové 400 mm	sou bor	1,000	1 092,50	1 092,50

67	721	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	sou bor	6,000	646,00	3 876,00
68	721	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	sou bor	2,000	935,75	1 871,50
69	721	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	sou bor	2,000	394,25	788,50
71	554	554311170	zrcadlo koupelnové ASTRA 101 x 62,5 cm	kus	2,000	2 137,50	4 275,00
72	554	554311190	koš odpadkový 60 l	kus	2,000	984,20	1 968,40
70	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	sou bor	1,000	4 185,70	4 185,70
58	721	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	sou bor	1,000	522,50	522,50
73	721	725539105	Montáž ohřívačů tlakových do 160 litrů	sou bor	1,000	2 375,00	2 375,00
74	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	sou bor	14,000	198,55	2 779,70
75	551	551899980	hadice flexibilní XT 1202 120 cm kovová	kus	14,000	94,05	1 316,70
59	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sou bor	2,000	52,25	104,50
76	721	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm	sou bor	1,000	945,25	945,25
77	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otírání odpadu	sou bor	4,000	912,00	3 648,00
60	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	142,50	285,00
78	721	725861211	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty umyvadlové chromované s otíráním odpadu	kus	4,000	271,70	1 086,80
79	721	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	0,210	984,20	206,68
733 Ústřední vytápění - potrubí							2 623,30
108	731	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,000	39,90	399,00
104	731	733223201	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 12x1	m	5,000	247,00	1 235,00
105	731	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	3,000	247,00	741,00
106	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	8,000	20,90	167,20
109	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	25,42	81,10
734 Ústřední vytápění - armatury							1 924,18
112	731	734211111	Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles V 4320 PN 6 do 120°C G 1/8	kus	2,000	114,95	229,90
113	731	734221531	Ventil závitový termostatický rohový bez hlavice ovládání jednoregulační R 401 GIACOMINI G 3/8	kus	2,000	285,95	571,90
114	731	734221683	Hlavice termostatická kapalinová R 456 GIACOMINI k ovládání termostatických ventilů	kus	2,000	348,65	697,30
115	731	734261411	Šroubení regulační radiátorové rohové R 14A GIACOMINI G 3/8 chromované bez vypouštění	kus	2,000	209,95	419,90
116	731	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,270	19,19	5,18
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							6 598,22
107	731	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	5,600	237,50	1 330,00
110	731	735151373	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 20 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	2 561,20	5 122,40
111	731	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,260	64,52	145,82
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony							14 742,65
42	763	763133030	SDK podhled RIGIPS zavěšená dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RBI tl 12,5 mm	m2	27,752	490,00	13 598,48
					5,37*5,168	27,752	
43	763	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,990	143,20	1 144,17
766 Konstrukce truhlářské							15 296,64
37	766	766661112	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových š do 0,8 m	kus	8,000	201,00	1 608,00
38	611	611640010	dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 60x197 cm Klasik	kus	8,000	1 250,00	10 000,00

39	766	766669111	Montáž dveřních křídel kompletizovaných 1křídlových dokování na universální zárubeň	kus	8,000	51,30	410,40
40	549	549136500	klika a knoflík se štíty pro klíč	sada	8,000	395,00	3 160,00
41	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	159,78	118,24
767 Konstrukce zámečnické							4 106,25
14	767	767132812	Demontáž příček svařovaných	m2	22,500	182,50	4 106,25
(1,8+1,2)*2,5*3					22,500		
771 Podlahy z dlaždic							23 623,98
44	771	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	14,100	69,40	978,54
45	597	597613500	sokl RAKO - podlahy ZIRCON (barevné) 40 x 8 x 0,9 cm l. j.	kus	37,000	49,00	1 813,00
19	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	27,763	28,00	777,36
5,17*5,37					27,763		
46	771	771573114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 19 ks/m2	m2	25,126	290,00	7 286,54
(1,4*1,4)+(2,25*1,4)+(1,4*1,5)					7,210		
(1,747*0,9)*2+(1,66*0,9)+(2,593*1,66)					8,943		
(2,635*1,618)+(0,9*1,2)*2+(1,36*1,875)					8,973		
Součet					25,126		
47	597	597611600	dlaždice keramické RAKO - koupelny COMPARISON (běžová) 30 x 30 x 0,9 cm l. j.	m2	26,382	300,00	7 914,60
25,126 * 1,05					26,382		
48	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	25,126	9,60	241,21
49	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	25,126	21,60	542,72
50	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	25,126	15,90	399,50
51	771	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	25,126	118,00	2 964,87
52	771	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	5,470	129,00	705,63
781 Dokončovací práce - obklady keramické							55 983,46
7	781	781443124	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných lepených do 35 ks/m2	m2	77,934	325,00	25 328,55
(1,747+0,9+0,9+1,047)*2*2+(1,66+0,9+0,9+0,96)*2					27,216		
(2,593*2)+(1,875*2)+(2,635+1,97+1,618+1,618)*2					24,618		
(1,2+1,2+0,9+0,2)*2*2+(1,5*1,8)					16,700		
(1,4+1,4+1,4+0,5)*2					9,400		
Součet					77,934		
8	597	597610390	obkládačky keramické RAKO - koupelny ELEGANCE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	81,831	295,00	24 140,15
77,934 * 1,05					81,831		
9	781	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	77,934	21,40	1 667,79
11	781	781493511	Plastový profil lepený ukončovací	m	41,200	28,20	1 161,84
10	781	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	77,934	36,40	2 836,80
12	781	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,800	302,98	848,34
783 Dokončovací práce - nátěry							1 790,32
53	783	783221129	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 3x antikorozi, 1x základní, 3x email	m2	12,880	139,00	1 790,32
"zárubně" (2+2+0,6)*0,35*8					12,880		
784 Dokončovací práce - malby							4 046,59
54	784	784453621	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	132,675	30,50	4 046,59
107,549+25,126					132,675		

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

65 330,43

22 135,20

124	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	11,000	40,25	442,75
125	345	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	11,000	10,35	113,85
126	921	210010321	Montáž rozvedek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	11,000	40,25	442,75
127	345	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	11,000	58,65	645,15
132	921	210112031	Montáž vypínačů vestavných kloubových VK 11-12, 100 A	kus	11,000	74,75	822,25
133	345	345354150	přístroj přepínače střídavého 10A TANGO 3558-A25342	kus	11,000	116,15	1 277,65
134	345	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	11,000	20,70	227,70
130	921	210200053	Montáž svítidel žárovkových bytových vestavných 3 zdroje	kus	13,000	143,75	1 868,75
131	348	348239400	svítidlo bytové vestavné 3327 BCW 1xZ36W	kus	13,000	690,00	8 970,00
128	921	210800135	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x1,5 mm2 uložených pod omítku stropu	m	113,000	37,95	4 288,35
129	341	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	120,000	25,30	3 036,00
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							43 195,23
117	924	240010034	Montáž ventilátor axiální přetlakový API uspořádání 3 vel 315	kus	7,000	1 064,43	7 451,03
118	429	429126041	Ventilátor MIXVEND 500/160	kus	7,000	3 548,11	24 836,75
122	924	240070818	Montáž mřížka krycí kruhová do zdi velikost 100	kus	9,000	105,24	947,13
123	592	592442560	mřížka ochranná větrací	kus	9,000	210,47	1 894,25
120	924	240080002	Montáž potrubí kruhové sk.I PK 120311 do D 140	m	6,000	153,62	921,69
121	429	429800010	trouba rovná potrubí kruhové skupiny 1 černý plech do obvodu D140 mm	kus	6,000	307,23	1 843,38
119	924	240080100	Montáž potrubí ocelové kruhové sk.II PA 120320 D 140	m	6,000	883,50	5 301,00

Celkem

432 748,73