

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz :

Vážení, tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace. Děkuji.

- Dotaz na vysvětlení ZD 5 – SO-01.1 pol. 198 a 199 se týká O01 a O06 – tj. 1ks a 4ks. Výpočet ve VV uvažuje s 1ks O01 a 3ks O06, proto je výpočet špatně nebo žádám o ujištění, že se neuvažuje u 1 ks O06 s parapetem.
- V SO- 01-4.1 -ZÁLOŽCE ELEKTRO – odpověď na položku pol. 37 Vysekání ve zdi a otvorů do zdi 18 hod. určená dle odpovědi i pro kabely je nedostačující s přihlédnutím na délku instalovaných kabelů. Žádáme o nápravu.

Odpověď:

3 ks parapetů budou dlouhé 2900 mm pro 3 okna O06, 1 ks okna O06 je součástí sestavy s vchodovými dveřmi a oknem O01, okno O01 v sestavě bude mít parapet délky 1800 mm

18 hodin je určeno pro prostupy, nenadálé přípomoci apod. položky pro kabel obsahují dodávku i montáž, tedy včetně vysekání drážek, na toto už bylo odpovídáno

Zodpověděl dne 19.6.2020: Ing. Jiří Sokol, Sonet Building