





Změnový list č. 4		10.9.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Objekt:	SO 01 - Chodník	
Popis změny	Ze situace na stavbě vyplynula nutnost oddělit chodník od svahu betonovými palisádami	
Specifikace změny	61 m betonových palisád	
Zdůvodnění změny	Úroveň svahu se nacházela nad venkovním ohrubníkem, proto vyplynula nutnost oddělit chodník od svahu betonovými palisádami, aby se zabránilo sesuvu zeminy ze svahu cca 1:2. Zároveň bylo potřeba zabránit sesuvu sněhu na chodník v zimním období.	
Vypracoval :	Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz	
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	10.9.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Miroslav Důbrava		10.9.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Miroslav Šulík		10.9.2018
projektant / AD		
Ing. Čestmír Kabátník		10.9.2018
zadavatel / objednatel		
Ladislav Turek		10.9.2018

Změnový list č. 4

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA

Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA										
Objekt:	SO 01 - Chodník										
Číslo a název objektu											
P.C.	Název položky	Jednotka	Množství	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/ měr. jednotka Kč	Cena po změně Kč	Cena ve smlouvě Kč	Cena po změně Kč	Rozdíl cen Kč	Cena Kč
1 Zemní práce											
1000	132201101	Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,49	5,49	609,00	0,00 Kč	0,00 Kč	3 343,41 Kč	3 343,41 Kč	
8	162701105R	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dle možnosti zhotovitele	m3	5,49	487,49	169,00	81 458,00 Kč	6 266,00 Kč	82 385,81 Kč	927,81 Kč	
10	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	5,49	487,49	13,00	6 266,00 Kč	6 337,37 Kč	71,37 Kč		
11	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné)	t	9,33	973,33	140,00	134 960,00 Kč	136 266,62 Kč	1 306,62 Kč		
3 Svislé a kompletní konstrukce											
1001	327265023	Zásyp za opěrnou zdí	m2	42,70	42,70	286,00	0,00 Kč	0,00 Kč	12 212,20 Kč	12 212,20 Kč	
1002	339921132	BEST-PALISÁDA KADENT betonová přírodní 12X18X120 cm	m	338,88	338,88	225,00	0,00 Kč	0,00 Kč	76 248,00 Kč	76 248,00 Kč	
1003	592284110	Oszazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	61,00	61,00	684,00	0,00 Kč	0,00 Kč	41 724,00 Kč	41 724,00 Kč	
998 Přesun hmot											
1004	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	56,65	56,65	418,00	0,00 Kč	0,00 Kč	23 681,37 Kč	23 681,37 Kč	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											
1005	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti novopov. fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl 0,45 mm TECHNODREN typ 0815 Z1	m2	73,20	73,20	166,54	0,00 Kč	0,00 Kč	12 190,73 Kč	12 190,73 Kč	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											
											171 705,51 Kč

Zhotovitel / dodavatel:

podpis

datum

Důbrava Miroslav

10.9.2018

Schválí:

Inženýr stavby / TDI

Ing. Miroslav Šulík

projektant / AD




Ing. Čestmír Kabáňník

zadávatel / objednatel

Ladislav Turek

10.9.2018




10.9.2018

Změnový list č. 5		10.9.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Objekt:	SO 03 - Dešťová kanalizace	
Popis změny	Projekt uvažoval s osazením prefabrikovaných betonových kanalizačních šachet s vnitřním průměrem 100 cm. Vnější průměr šachet činí 131 cm. Vzhledem k tomu, že kanalizační řad je umístěn převážně v chodníku a jsou místa, kde se betonová šachta díky svým rozměrům nebo trase stávajících inženýrských sítí, či výskytu skalního masivu nevejde, bylo nutno některé z šachet nahradit užšími plastovými DN400, resp. DN600 mm	
Specifikace změny	-5 ks kanalizační šachta betonová, -26 ks DN400, +11 ks DN600 (Skutečný počet kanalizačních šachet na stavbě je 17 ks betonových) (Skutečný počet kanalizačních šachet na stavbě je 9 ks plastových DN400 vč. obetonování) (Skutečný počet kanalizačních šachet na stavbě je 11 ks plastových DN600 vč. obetonování)	
Zdůvodnění změny	Z důvodu nedostatečného prostoru, výskytu skalního masivu či kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi	
Vypracoval : Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz		
Odevzdaná dokumentace:		
Datum : 10.9.2018		
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Miroslav Důbrava		10.9.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Miroslav Šulík		10.9.2018
projektant / AD		
Ing. Čestmír Kabátník		10.9.2018
zadavatel / objednatel		
Ladislav Turek		10.9.2018

Změnový list č. 6		24.9.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Objekt:	SO 03 - Dešťová kanalizace	
Popis změny	Projekt uvažoval s osazením 30-ti ks uličních vpustí, situace na stavbě si vyžádala umístění dalších 2 ks UV	
Specifikace změny		
Zdůvodnění změny	Projekt uvažoval s osazením 30-ti ks uličních vpustí, situace na stavbě si vyžádala umístění dalších 2 ks UV	
Vypracoval :	Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz	
Odevzdaná dokumentace:		
Datum :	24.9.2018	
Zhotovitel/dodavatel:		
jmeno	podpis	datum
Miroslav Důbrava		24.9.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Miroslav Šulík		25.9.2018
projektant / AD		
Ing. Čestmír Kabátník		24.9.2018
zadavatel / objednatel		
Ladislav Turek		24.9.2018

Změnový list č. 6									
Soupis změn k ocenění výkazu výměr									
Akce :		CHODNÍK V OBCI BOHUŤÍN, II. ETAPA							
Stavba :		CHODNÍK V OBCI BOHUŤÍN, II. ETAPA							
Objekt :		Dešťová kanalizace							
Číslo a název státní :									
P.Č.	Název položky	Spec. jednotka	Měrná jednotka	Množství na jednotku	Množství po změně	rozšíř. množství	celá část po změně Kč	celá část po změně Kč	rozšíř. část po změně Kč
8 Trubní věvod									
12	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových ořezů typ UV-50 normální	kus	30,000	32,00	2,00	950,00	19 500,00 Kč	20 000,00 Kč
13	892238520	úhlo betonová pro uliční vpust s kalvou protáhlou TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	30,000	32,00	2,00	278,50	8 305,00 Kč	8 544,00 Kč
14	892238540	skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým okrajem PVC TBV-Q 450/350/3a 45x30x5 cm	kus	30,000	32,00	2,00	349,70	10 491,00 Kč	11 190,40 Kč
15	892238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5a 45x30x5 cm	kus	30,000	32,00	2,00	301,60	9 048,00 Kč	9 051,20 Kč
16	892238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	30,000	32,00	2,00	253,50	7 605,00 Kč	8 112,00 Kč
17	892238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/80/10a 39x6x5 cm	kus	30,000	32,00	2,00	206,00	6 540,00 Kč	6 550,00 Kč
18	892238760	ram zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	23,000	32,00	9,00	1 352,00	31 088,00 Kč	43 284,00 Kč
19	892238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	7,000	32,00	25,00	1 300,00	9 100,00 Kč	41 600,00 Kč
Rozšířil oprávněná osobou :							48 732,00 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							1 300,00 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							589,00 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							689,40 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							803,20 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							507,00 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							416,00 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							12 108,00 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							32 500,00 Kč		
Rozšířil oprávněná osobou :							48 732,00 Kč		

Zhotovitel / dodavatel:		podpis	datum
Impr:		<i>[Podpis]</i>	24.7.2018
Schválil:	Miroslav Dobryna		
Inženýr stavby / TD:		<i>[Podpis]</i>	24.9.2018
Projekční / AO:	Ing. Miroslav Šulík	<i>[Podpis]</i>	24.7.18
Zodpovědný / vedoucí:	Ing. Čestmír Kadavík	<i>[Podpis]</i>	24.9.2018
	Ladislav Trnka		

Změnový list č. 7		24.9.2018
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr k SoD		
Akce :	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA	
Objekt:	SO 03 - Dešťová kanalizace	
Popis změny	Uvedení do souladu PD s výkazem výměr. Projekt s obetonováním počítal, nebylo však promítnuto do výkazu výměr.	
Specifikace změny	Obetonování potrubí mezi Š 1 - Š 4 na vybraných místech	
Zdůvodnění změny	Uvedení do souladu PD s výkazem výměr. Projekt s obetonováním počítal, nebylo však promítnuto do výkazu výměr.	
Vypracoval : Důbrava Miroslav tel.: +420 724 359 777 e-mail: m.dubrava@silnicenepomuk.cz Odevzdaná dokumentace: Datum : 24.9.2018		
Zhotovitel/dodavatel:		
jmeno	podpis	datum
Miroslav Důbrava		24.9.2018
Schválil:		
Inženýr stavby / TDI		
Ing. Miroslav Šulík		25.9.2018
projektant / AD		
Ing. Čestmír Kabátník		24.9.2018
zadavatel / objednatel		
Ladislav Turek		24.9.2018

Změnový list č. 7

Soupis změn k oceněnému výkazu výměř										
Akce :			CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA							
Stavba:	CHODNÍK V OBCI BOHUTÍN, II. ETAPA									
Objekt:	Dešťová kanalizace									
Číslo a název objektu:										
P.Č.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku po změně Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	8	Trubní vedení								26 075,34 Kč
1001	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,000	9,346	9,35	2 790,00	0,00 Kč	26 075,34 Kč	26 075,34 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										26 075,34 Kč

Zhotovitel / dodavatel:		podpis	datum
Jméno			24.9.2018
Miroslav Důbrava			
Schválil:			
Inženýr stavby / TDI			25.9.2018
Ing. Miroslav Šulík			
projektant / AD			24.9.2018
Ing. Čestmír Kabátník			
zadavatel / objednatel			24.9.2018
Ladislav Turek			

REKAPITULACE ZMĚN ROZSAHU A CENY DÍLA									
ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU									
Stavba : Chodník v obci Bohutín, II. Etapa					AKTUALIZACE STAV K : 24.9.2018		SILNICE NEPOMLUK s.r.o.		
ZMĚNY ROZSAHU DÍLA v PD oproti SoD									
Př. č.	DATUM změny	NÁZEV A POPIS ZMĚNY	Změnový list č.	ROZDÍL CENY Kč (bez DPH)	vícepráce	méněpráce	VYJÁDŘENÍ INVESTORA	DATUM PODPIS	
1	28.4.2018	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>záměna betonových šachet za plastové</u>	1	-15 700,50	116 910,00	-132 610,50			
2	28.4.2018	SO 01 - Chodník - <u>záměna silničních obrub výškv 25 cm za obruby výškv 30 cm</u>	2	0,00	tech.záměna	tech.záměna			
3	28.4.2018	SO 01 - Chodník - <u>záměna dlažby pro nevidomé z šedé na červenou</u>	3	3 259,92	54 363,96	-51 104,04			
4	10.9.2018	SO 01 - Chodník - <u>betonové palisády</u>	4	171 705,51	171 705,51				
5	10.9.2018	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>záměna betonových šachet za plastové</u>	5	-186 143,00	229 299,50	-415 442,50			
6	24.9.2018	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>navýšení počtu uličních vpustí</u>	6	48 752,60	48 752,60				
7	24.9.2018	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>obetonování potrubí</u>	7	26 075,34	26 075,34				
CELKOVÁ CENA POŽADOVANÝCH ZMĚN ROZSAHU DÍLA V Kč BEZ DPH dle TOHOTO ZL				47 950	647 107	-599 157			

LACE ZMĚN ROZSAHU A CENY DÍLA

ČÍSLO LISTU

odník v obci Bohutín, II. Etapa

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

AKTUALIZACE
STAV K :
24.9.2018

DATUM VZNIKU DOKUMENTU 28.4.2018

AHU DÍLA v PD oproti SoD

W y	NÁZEV A POPIS ZMĚNY	Změnový list č.	ROZDIL CENY Kč (bez DPH)	VYJÁDRĚNÍ INVESTORA	DATUM PODPIS
18	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>záměna betonových šachet za plastové</u>	1	-15 700,50		
18	SO 01 - Chodník - <u>záměna silničních obrub výšky 25 cm za obruby výšky 30 cm</u>	2	0,00		
18	SO 01 - Chodník - <u>záměna dlažby pro nevidomé z šedé na červenou</u>	3	3 259,92		
18	SO 01 - Chodník - <u>betonové palisády</u>	4	171 705,51		
18	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>záměna betonových šachet za plastové</u>	5	-186 143,00		
18	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>navýšení počtu uličních vpustí</u>	6	48 752,60		
18	SO 03 - Dešťová kanalizace - <u>obetonování potrubí</u>	7	26 075,34		
POŽADOVANÝCH ZMĚN ROZSAHU DÍLA V Kč BEZ DPH dle TOHOTO ZL			47 950		



SILNICE
NEPOMUK
s.r.o.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 513
IČ: 262 42 812; www.silnice-nepomuk.cz

DĚLOVÁ HROZOVÁ