



Ing. Stanislav Kluc
autorizovaný inženýr
pro vodohospodářské stavby



Velké Přítočno, Nová 184, 273 51

ČKAIT 0002032 IČO 11276002 DIČ CZ411027028

Reg.OÚ Kladno č.i. 0/00681/F/PO/93

investor	Město Stochov	datum:	08/2011
stavba	Zasíťování lokality „ Zahradní ul. “ Stochov		
obsah	Zásady organizace výstavby	příloha č.	E

Zásady organizace výstavby

Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Vzhledem k tomu, že se jedná o vodohospodářské dílo, nevztahuje se na tuto stavbu vyhl.č. 137/1998 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Projekt je řešen v souladu s §§ 76 , 82 , 84 a 85 zák.č. 183/2006 Sb v platném znění, dále pak podle přílohy č.4 vyhl.č. 503/2006 Sb § 3 a §§ 3 , 13 , 20 a 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Projekt je dále řešen podle ust. §§ 8 , 15 , 38 , 55 a hl. IX.

Zák.č.254/2001 Sb. A v souladu s navazující vyhl.č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.

V projektu jsou respektována příslušná nařízení, předpisy a ČSN, zejména

- Zák.č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny
- Zák.č. 185/2001 Sb o odpadech
- Zák.č. 334/1992 Sb o ochraně ZPF
- Zák.č. 65/1961 Sb o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- Nař.vl.č. 591/2006 Sb o bezpečnosti práce na staveništích
- ČSN 73 3050 Zemní práce
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb.Požární vodovody
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN EN 124(13 6301) Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy
- ČSN 75 5401 Vodárenství. Navrhování vodovodních potrubí
- ČSN 75 5402 Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí
- ČSN 75 5411 Vodárenství. Vodovodní přípojky
- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

Vzhledem k tomu, že splašková kanalizace v lokalitě se navrhuje s ohledem na spádové poměry jako tlaková, je možné uvedené předpisy použít i pro její stavbu.

Před zahájením stavebních prací budou o termínu zahájení v dostatečném předstihu informovány dotčené orgány a organizace .

Bude s orgány Policie ČR projednáno dopravní značení včetně případného dílčího omezení dopravy v prostoru styku s veřejnou komunikací.

Po vytyčení průběhu stávajících podzemních sítí a vytyčení trasy nového vodovodního řadu budou v místech styku provedeny ručně kopané sondy pro ověření průběhu stávajících vedení.

V době provádění připojení na veřejnou vodovodní síť bude investorem zajištěno nouzové zásobování.

Při stavbě bude zachován nejnutnější provoz po přilehlé komunikaci.

Realizační dokumentace bude konzultována s následným provozovatelem z důvodů použitých materiálů

Práce spojené s pracemi na stávajícím potrubí je třeba objednat u provozovatele vodovodu a veřejné kanalizace v obci

Následný provozovatel bude zván ke kontrole provedených prací (na př uložení potrubí, zkoušky vodotěsnosti atd).

Při realizaci stavby je třeba zajistit všechna bezpečnostní opatření jak pracujících na stavbě, tak i občanů, kteří se pohybují v okolí stavby (jedná se především o zajištění výkopu jejich ohražením, osvětlením, bezpečnými přechody atd).