

Tomáš Hlaváček

2016 1198

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 170100028

Dodavatel:



Tomáš Hlaváček
Křížová 73/21
412 01 Litoměřice 1

IČ: 11452072
DIČ: CZ6711251899

Variabilní symbol: 170100028
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00264571
DIČ: CZ00264571

Město Ústěk
Mírové náměstí 83
411 45 Ústěk

Číslo účtu: 670100-2212744545 6210

Datum vystavení: 30.11.2016
Datum splatnosti: 14.12.2016
Datum uskutečnění plnění: 30.11.2016
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturuje Vám stavební práce dle přiloženého rozpočtu na akci: Oprava fasády jižní část radnice Mírové náměstí čp.83 Ústěk včetně barevného nátěru, výměna vnějších oken (jižní část).

-0,16	0%		-0,16
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
640 796,00	21%	134 567,16	775 363,16

Součet	640 795,84	134 567,16	775 363,00
CELKEM K ÚHRADĚ			775 363,00

Vystavil:

Průběžná řídicí kontrola
dle Zák. č. 320/01 Sb.
provedena dne: 8. 12. 2016
podpis:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,16	0%		-0,16
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
640 796,00	21%	134 567,16	775 363,16

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

TOMÁŠ HLAVÁČEK

Křížová 73
412 01 Litoměřice

DIČ: CZ6711251899 IČ: 11452072

TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Úštěk	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Oprava fasády - jižní strana		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013138	Městský úřad Úštěk - oprava fasády		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2013138
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	311 713	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	303 914	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	3 500	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	619 126	Zařízení staveniště	21 669
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	619 126	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	640 796	Ostatní náklady celkem	21 669

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Tomáš Hlaváček	Jméno : Pavel Kunderát - starosta města
Datum :	Datum : 30.11.18	Datum :
Podpis :	Podpis:  TOMÁŠ HLAVÁČEK Křížová 73 412 01 Litoměřice DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072 TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	640 796 Kč
DPH	21,0 %	134 567 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	775 363 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	2013138 Městský úřad Ústěk - oprava fasády	Rozpočet :
Objekt :	03 Oprava fasády - jižní strana	Ústěk

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	17 843	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	178 863	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	26 363	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	71 780	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 863	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 082	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	280 100	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 100	0	0	0
783 Nátěry	0	2 095	0	0	0
784 Malby	0	537	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 500	0
CELKEM OBJEKT	311 713	303 914	0	3 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			615 626	0
Oborová přírážka			615 626	0
Přesun stavebních kapacit			615 626	0
Mimostaveništní doprava			615 626	0
Zařízení staveniště		3,5	619 126	21 669
Provoz investora			619 126	0
Kompletační činnost (IČD)			619 126	0
Rezerva rozpočtu			619 126	0
CELKEM VRN				21 669

Slepý rozpočet

Stavba :	2013138 Městský úřad Úštěk - oprava fasády	Rozpočet:
Objekt :	03 Oprava fasády - jižní strana	Úštěk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	54,35	35,00	1 902,34
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	156,90	53,10	8 331,39
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	15,69	485,00	7 609,65
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				17 843,38
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
4	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	64,35	35,00	2 252,34
5	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	32,76	365,50	11 973,78
6	622422422R00	Oprava vněj. omítek II, do 40%, štuk na 100% plochy	m2	270,96	259,00	70 177,97
7	622425222R00	Oprava vněj. omítek V, do 20%, štuk na 100% plochy	m2	37,68	384,50	14 487,96
8	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	303,72	183,00	55 580,28
9	622471319R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5	m2	37,68	244,00	9 193,92
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	303,72	41,70	12 665,02
11	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	37,68	67,20	2 532,10
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				178 863,36
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
12	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	8,40	34,00	285,60
13	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	7,50	21,30	159,75
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	99,00	6,70	663,30
15	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	54,35	106,50	5 788,55
16	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %	m2	270,96	17,80	4 823,04
17	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	32,76	44,50	1 457,82
18	978015331R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	37,68	11,10	418,25
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,48	172,00	1 802,73
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	199,14	15,20	3 026,90
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,48	209,50	2 195,76
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,48	23,30	244,21
23	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	10,48	124,50	1 304,88
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,48	400,00	4 192,38
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				26 363,17
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
25	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	351,00	54,70	19 199,70
26	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	702,00	38,20	26 816,40
27	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	351,00	37,40	13 127,40
28	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	351,00	12,00	4 212,00
29	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	702,00	8,40	5 896,80
30	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	351,00	7,20	2 527,20
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				71 779,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,13	762,00	16 863,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 863,16
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
32	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	27,60	435,50	12 019,80
33	764701234R00	Odpadní trouba PVC Marley kruhová, DN 105 mm	m	7,50	391,50	2 936,25
34	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,09	1 365,00	126,33
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				15 082,38
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
35	R1.1	D+M okno dřev.2kř.+2kř.poutec, vnější kř., jedn. smrk masiv, 113x190 vč. rámu, kování, povrch. úp.	kus	5,00	11 100,00	55 500,00
36	R1.2	D+M okno dřev.2kř.+2kř.poutec, vnější kř., jedn. smrk masiv, 113x200 vč. rámu, kování, povrch. úp.	kus	18,00	11 100,00	199 800,00
37	R1.3	D+M okno dřev.2kř., vnější kř., jedn., smrk masiv, 102/72 vč. rámu, kování, povrch. úp.	kus	4,00	6 200,00	24 800,00


Slepý rozpočet

Stavba :	2013138 Městský úřad Úštěk - oprava fasády	Rozpočet:
Objekt :	03 Oprava fasády - jižní strana	Úštěk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				280 100,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
38	R2.1	Nový kovový kryt sklep. okna, krycí nátěr 65x68 vč. rámu, kování	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
39	R2.2	Nový kovový kryt sklep. okna, krycí nátěr 62x38 vč. rámu, kování	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 100,00
Díl:	783	Nátěry				
40	783521000IND	Nátěr klempířských konstrukcí - parapetů, 2x	m2	6,90	263,00	1 814,70
41	R3	Očištění a nátěr gajgeru	kus	1,00	280,00	280,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 094,70
Díl:	784	Malby				
42	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	15,69	34,20	536,60
	Celkem za	784 Malby				536,60
Díl:	M21	Elektromontáže				
43	R4	Úprava hromosvodu	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 500,00

Protokol o předání a převzetí díla

Název díla- stavby: Oprava fasády jižní část (strana) včetně barevného nátěru, výměna vnějších oken (jižní část) stávajícího objektu občanské vybavenosti – radnice Mírové náměstí č.p. 83, Ústěk	
Objednatel – název a sídlo : Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk, IČO: 00264571 Zastoupené: starostou Pavlem Kunderátem	
Zhotovitel – název a sídlo: Tomáš Hlaváček, Křížová 73/21, 412 01 Litoměřice, tel. 736 649 329, e-mail: t.hlavacek@centrum.cz , IČ: 11452072, DIČ: CZ6711251899	
Odpovědný stavitel:	
Generální projektant:	
Technický dozor investora:	
Smlouva o dílo – číslo (včetně dodatků): SOD ze dne 30.3.2016 Dodatek č.1 ze dne 20.10.2016	
Datum zahájení prací dle smlouvy o dílo: Červen 2016	Datum ukončení prací dle smlouvy o dílo: 15.12.2016
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení díla: Upřesnění termínů: Práce zahájeny: Práce ukončeny: předáním stavby 30.11.2016	
Stavební povolení číslo: _____ ze dne: _____ Vydal: _____	
Souhlas se stavebním ohlášením:	
Popis díla stavby: Oprava fasády, výměna oken a s tím související práce.	
Datum zahájení přejímacího řízení: 30.11.2016	
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody:	
Dodatečné požadované práce a dodávky:	
Další ujednání, dohoda o vypořádání práv a nároků:	
Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací skutečného stavu provedení	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby	
Zhodnocení jakosti provedených prací Stavba byla provedena v dobré kvalitě, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých a zabudovaných materiálů, dle ohlášení stavebních prací a závazných stanovisek.	

Soupis nedodělků a vad zřejmých při převzetí díla	
Dohoda o opatření a lhůtách o odstranění nedodělků a vad	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele za účelem odstranění nedodělků a vad	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Záruční doba, konečné datum: Dle SOD sjednána záruka 60 měsíců, 30.11.2021	
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu:	
Cena díla dle smlouvy o dílo: Dle SOD: Cena bez DPH – 640.796,-Kč 21% DPH – 134.567,-Kč Cena včetně DPH – 775.363,-Kč	
Cena díla dle skutečnosti: Dle SOD.	
Vyjádření účastníků řízení:	
Datum ukončení přejímacího řízení: 30.11.2016	
Zástupci zhotovitele předávají a zástupci objednatele přebírají dílo dle ustanovení obchodního (občanského) zákoníku:	
Zástupci zhotovitele: Tomáš Hlaváček	TOMÁŠ HLAVÁČEK Podpis:  -1- Křížová 73 412 01 Litoměřice DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072 TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151
Zástupci objednatele: Pavel Kunderát	Podpis:
Ostatní účastníci řízení:	Podpis: