

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO: 26963329 DIČ: CZ26963329 PLYTOVOD s.r.o. U Jordánka 147/91 682 01 Vyškov Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Účet: 35-4356160257 / 0100 Registrační údaje: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 48293 Způsob dopravy: Konečný příjemce:		Evidenční číslo: 216030 Konstantní symbol: 308 IČO odběratele: 00292249 Variabilní symbol: 216030 DIČ odběratele: Odběratel: Obec Račice - Pístovice Račice-Pístovice 72 683 05 Račice-Pístovice Forma úhrady: Převodem Datum vystavení: 24.06.2016 Datum splatnosti: 08.07.2016 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 24.06.2016
--	--	---

Popis dodávky:
provedené práce

Provedené práce dle SOD ze dne 8.6.2016 na akci "Základní škola, račice 170 stavební úpravy školy pro ochranu před působením vlhkosti".

Sumarizace podle DPH		Základ	DPH	Celkem (vč.DPH)
Základní sazba:	21%	271 371,98	56 988,12	328 360,10
Celkem:		271 371,98	56 988,12	328 360,10

Cena k úhradě celkem (Kč) : 328 360,10

Firma je zapsána do obchodního rejstříku - Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 48293 ze dne 27.04.2005

Vystavil: Kupčíková
Telefon: 517341800

Fax: 517341800
Mobil:

E-mail:
www:

PLYTOVOD s.r.o.
 montáž plynu, topení, vody,
 stavební a projektová činnost
 U Jordánka 91, Vyškov 682 01
 Tel./Fax: 517 341 800
 IČO: 269 63 329 DIČ: CZ 269 63 329

OBECNÍ ÚŘAD
 RAČICE - PISTOVICE, Račice 72
 Došlo: **27. 06. 2016**
 Č.j.:
 Přijal: Podpis:

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 15.06.2016 do 24.06.2016

Stavba : Základní škola Račice - Odstranění vlhkosti etapa 1
Račice 170, Račice-Pístovice

Zhotovitel : Plytovod s.r.o.
U Jordánka 91
682 01 Vyškov

IČO : 269 63 329
DIČ : CZ 269 63 329

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez vztahu k DPH		338 622,00	0,00	271 372,00	67 250,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		338 622,00	0,00	271 372,00	67 250,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.
Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 24.06.2016

PLYTOVOD s.r.o.
IČO: 269 63 329
DIČ: CZ 269 63 329
U Jordánka 91, 682 01 Vyškov
zhotovitel a poskytovatel činnosti
smluvní písemná zpráva
s podpisem zhotovitele

Za zhotovitele

Obec Račice-Pístovice
683 05 Račice-Pístovice

Za objednatele

of.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
1	Zemní práce			102 430,00	0,00	102 430,00	0,00
1	132 20-1112.R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	190,00	14 250,00 75,00000	0,00 0,00000	14 250,00 75,00000	0,00 0,00000
2	132 20-1119.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	25,00	1 875,00 75,00000	0,00 0,00000	1 875,00 75,00000	0,00 0,00000
3	132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	170,00	14 110,00 83,00000	0,00 0,00000	14 110,00 83,00000	0,00 0,00000
4	132 20-1219.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	20,00	1 660,00 83,00000	0,00 0,00000	1 660,00 83,00000	0,00 0,00000
5	161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,00	4 740,00 158,00000	0,00 0,00000	4 740,00 158,00000	0,00 0,00000
6	162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	25,00	3 950,00 158,00000	0,00 0,00000	3 950,00 158,00000	0,00 0,00000
7	133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	560,00	14 000,00 25,00000	0,00 0,00000	14 000,00 25,00000	0,00 0,00000
8	133 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	80,00	2 000,00 25,00000	0,00 0,00000	2 000,00 25,00000	0,00 0,00000
9	161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,00	750,00 25,00000	0,00 0,00000	750,00 25,00000	0,00 0,00000
10	162 20-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	25,00	625,00 25,00000	0,00 0,00000	625,00 25,00000	0,00 0,00000
11	162 40-1102.RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m, nosnost 12 t	m3	130,00	11 700,00 90,00000	0,00 0,00000	11 700,00 90,00000	0,00 0,00000
12	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,00	7 200,00 90,00000	0,00 0,00000	7 200,00 90,00000	0,00 0,00000
13	1 Uložení na skládku - rozhrnutí na skládce	m3	15,00	1 350,00 90,00000	0,00 0,00000	1 350,00 90,00000	0,00 0,00000
14	175 10-0020.RA0 Obsyp potrubí štěrkokáskem - potrubí KG	m3	360,00	9 720,00 27,00000	0,00 0,00000	9 720,00 27,00000	0,00 0,00000
15	175 10-0020.RA0 Obsyp potrubí štěrkokáskem - potrubí drenážní	m3	490,00	4 900,00 10,00000	0,00 0,00000	4 900,00 10,00000	0,00 0,00000
16	174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	80,00	9 600,00 120,00000	0,00 0,00000	9 600,00 120,00000	0,00 0,00000
4	Vodorovné konstrukce			10 600,00	0,00	10 600,00	0,00
17	451 57-2111.R00 Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	360,00	8 640,00 24,00000	0,00 0,00000	8 640,00 24,00000	0,00 0,00000
18	451 54-1111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	490,00	1 960,00 4,00000	0,00 0,00000	1 960,00 4,00000	0,00 0,00000
8	Trubní vedení			4 340,00	0,00	4 340,00	0,00
19	881 32-7111.R00 Potrubí drenážní z plastických hmot DN 150	m	75,00	1 500,00 20,00000	0,00 0,00000	1 500,00 20,00000	0,00 0,00000
20	10 Montáž drenážního potrubí	m	12,00	240,00 20,00000	0,00 0,00000	240,00 20,00000	0,00 0,00000
21	2 Geotextilie gramáž 200	m2	18,00	1 800,00 100,00000	0,00 0,00000	1 800,00 100,00000	0,00 0,00000
22	11 Montáž geotextilie	m2	8,00	800,00 100,00000	0,00 0,00000	800,00 100,00000	0,00 0,00000
721	Venkovní kanalizace			59 440,00	0,00	59 440,00	0,00
23	721 17-6224.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	290,00	42 920,00 148,00000	0,00 0,00000	42 920,00 148,00000	0,00 0,00000
24	721 24-2110.RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka,	kus	780,00	3 120,00 4,00000	0,00 0,00000	3 120,00 4,00000	0,00 0,00000
25	8 Montáž lapačů střešních splavenin	ks	120,00	480,00 4,00000	0,00 0,00000	480,00 4,00000	0,00 0,00000

1	21-1520.RT1	kus	3 900,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
	Vpust' dvorní HL605.1 litinový rám a mříž 260x260			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
	9	ks	160,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	Montáž dvorních vpustí			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
28	7	ks	1 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
	Propojení stávajících svodů do střešních lapačů			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
122	Drenážní jímky			60 262,00	0,00	60 262,00	0,00
29	3	ks	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00
	Drenážní jímka obsah 6,5 m3			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
30	4	m3	2 800,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
	Betonová deska 15 cm pod nádrž - beton			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
31	12	ks	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	Litínový poklop, zatížení 11t			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
32	13	ks	531,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00
	Kari síť 10x10 cm, průměr drátu 6 mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
33	6	kpl	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Doprava retenční nádrže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
34	5	kpl	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
	Montáž retenční nádrže -vč autojeřábu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
123	Dlažby			101 550,00	0,00	34 300,00	67 250,00
35	592-45030R	m2	980,00	67 620,00	0,00	34 300,00	33 320,00
	Dlažba zámková přírodní vč podkladu obrubníku a , demontaže stávajícího c			69,00000	0,00000	35,00000	34,00000
36	639 57-1215.R00	m2	870,00	33 930,00	0,00	0,00	33 930,00
	Okapový chodník betonové dlaždice 50x50 vč obrubní, podkladu a demontáž			39,00000	0,00000	0,00000	39,00000

Suma celkové ceny DPH

Ekvivalent slevy 21%

Celkem

Suma celkové ceny DPH

271 371,00

271 371,00

Suma celkové ceny DPH

34 300,00

34 300,00

Suma celkové ceny DPH

228 360,10

228 360,10

Cena k úhradě seřazená (M) :

328 360,10

Forma je zpracována na základě údajů poskytnutých v zadání

datum: 27.05.2016

Verze: 1.0


Telefon: 21234567

Fax: 21234567

Adresa

Strana

1/1



STAVOPROJEKT s.r.o.

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák

Ing. Petr Dvořák