

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4				ZL4
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích"			
Objekt:	Provedení vyrovnaní dřevěvé podlahy OSB deskou tl.15mm			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet			6
1) Zdůvodnění:				
- stávající dřevěné podlahy v I.NP a II.NP mají být dle SOD pouze přebroušeny a přetmeleny s následnou pokládkou konečné krytiny - vzhledem ke značné nerovnosti navrženo provést vyrovnaní podlahy položením nové vrstvy podlahy z desek OSB, čímž dojde k vyrovnaní plochy - odstranění prohnutí prken, spojů, prošlapání, děr po hřebech apod.				
2) Technický popis:				
- na stávající dřevěnou podlahu bude nově položena OSD deska tl. 15mm lepená ve spojích a šroubována k podkladu - nebude prováděno broušení podkladu a základní lakování				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	21 460,97 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	21 460,97 Kč			
DPH:	4 506,80 Kč			
Výsledná změna ceny včetně DPH:	25 967,77 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Syřed		
		Datum: 30.10.2024		