



ZMĚNOVÝ LIST Č. 7				ZL7
Stavba:		"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích"		
Objekt:		Doplnění střešního pláště - provětrávaná mezera střešního pláště, výměna části krytiny živice/plech Prefa		
Vydal:		Tomáš Valenta		
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):		poštou	e-mailem	osobně
Přílohy / počet listů		Položkový rozpočet		8
1) Zdůvodnění:				
Na základě doporučení zhotovitele střešního pláště a konzultací s AD bylo přistoupeno k provedení odvětrávací mezery dle doporučení výrobce AL plechu. Dále byla povlaková krytina horní části střešního pláště z důvodu životnosti nahrazena za AL plech dle oplechování mansard objektu, kdy dojde k prodloužení životnosti střešního pláště s osazenou FVE. Poslední změnou na střešním plášti je doplnění záchytného systému pro případné zajištění pracovníků provádějících údržbu FVE nebo střešního pláště.				
2) Technický popis:				
- provedení podkladní fólie, montáž kontralatí a nového bednění střešního pláště dle doporučení výrobce, čímž dojde k vytvoření provětrávané mezery mezi střešním pláštěm a zateplenou půdou - pokládka AL plechu dle doporučení výrobce - provedení jisticích bodů k zajištění proti pádu z výšky do hloubky				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:			0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:			399 171,92 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:			399 171,92 Kč	
DPH:			83 826,10 Kč	
Výsledná změna ceny včetně DPH:			482 998,02 Kč	
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2023
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Štefánek Datum: 30.10.2024		