

Dodavatel
MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 Nivnice
Česká republika
IČ: 04817711 DIČ: CZ04817711

Faktura - daňový doklad

202045



Kontaktní údaje
E-mail: flasar.miroslav@seznam.cz
Telefon: 602779084

Úřad městys Drnholec		Číslo dopor.
Došlo	22. 12. 2020	Zpracovatel
Č.j.:	Přílohy:	Ukl. znak

Odběratel
Městys Drnholec
Kostelní 368
691 83 Drnholec
Česká republika
IČ: 00283142 DIČ: CZ00283142

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet
219096406/0600
IBAN: CZ61 0600 0000 0002 1909 6406
SWIFT: AGBACZPP

Symbol
variabilní: **202045**
konstantní: **0308**

Datum
vystavení: **18.12.2020**
splatnosti: **18.01.2021**
DUZP: **18.12.2020**

Fakturujeme Vám za provedené práce dle SOD na akci Víceúčelové hřiště s umělým povrchem při ZŠ a MŠ Drnholec

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
provedené práce dle zjišťovacího protokolu č.1	1,00	kpl	305 757,00	21	305 757,00	64 208,97	369 965,97



QR Platba+F

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	305 757,00	64 208,97	369 965,97
CELKEM	305 757,00	64 208,97	369 965,97

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: **369 965,97 Kč**

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711

Městys DRNHOLEC
691 83 DRNHOLEC
okres Břeclav ②

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 25.11.2020 do 18.12.2020

Stavba : Víceúčelové hřiště s umělým povrchem při ZŠ a MŠ Drnholec

Zhotovitel : Merat, s.r.o.
Zahradní 1069
68751 Nivnice


IČO : 4817711
DIČ : CZ4817711

Objednatel : Městys Drnholec
Kostelní 368
691 83 Drnholec

IČO : 00283142
DIČ : CZ00283142

	V SOD	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	6 277 770,30	0,00	305 757,00	5 972 013,30
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	6 277 770,30	0,00	305 757,00	5 972 013,30

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711



Za zhotovitele

Městys DRNHOLEC
691 83 DRNHOLEC
okres Břeclav ②



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Sportoviště	5 816 485,30	0,00	305 757,00	5 510 728,30
2	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ	461 285,00	0,00	0,00	461 285,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rozpočet: DLE SOD Hřiště					ODDBOÍ OD ZAHÁJENÍ DO 18. 12. 2020		ZÚSTÁVÁ	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce								
1	01	Zátěžová zkouška kruhovou deskou	kus	4,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4,00	12 000,00
2	02	Demontáž oplocení v. 4 m (6 sloupků)	m	15,50	50,00	775,00	15,50	775,00	0,00	0,00
3	03	Ostranění sloupku volejbalu	kus	2,00	500,00	1 000,00	2,00	1 000,00	0,00	0,00
4	04	Ostranění basketbalového koše	kus	4,00	1 500,00	6 000,00	4,00	6 000,00	0,00	0,00
5	05	Ostranění konstrukce pro šplh	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	2,00	3 000,00	0,00	0,00
6	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	4,00	1 200,00	4 800,00	0,00	0,00	4,00	4 800,00
7	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	4,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4,00	8 000,00
8	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	4,00	740,00	2 960,00	0,00	0,00	4,00	2 960,00
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	252,00	61,00	15 372,00	252,00	15 372,00	0,00	0,00
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	874,00	65,00	56 810,00	874,00	56 810,00	0,00	0,00
11	113107130U00	Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm	m2	3,20	1 000,00	3 200,00	3,20	3 200,00	0,00	0,00
12	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	600,00	150,00	90 000,00	600,00	90 000,00	0,00	0,00
13	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	135,00	241,00	32 535,00	0,00	0,00	135,00	32 535,00
14	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	135,00	10,00	1 350,00	0,00	0,00	135,00	1 350,00
15	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	56,40	489,00	27 579,60	0,00	0,00	56,40	27 579,60
16	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	56,40	10,00	564,00	0,00	0,00	56,40	564,00
17	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	74,46	215,00	16 008,90	0,00	0,00	74,46	16 008,90
18	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	74,46	10,00	744,60	0,00	0,00	74,46	744,60
19	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	621,00	61,00	37 881,00	0,00	0,00	621,00	37 881,00
20	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	248,00	129,00	31 992,00	0,00	0,00	248,00	31 992,00
21	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	248,00	27,00	6 696,00	0,00	0,00	248,00	6 696,00
22	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	879,00	100,00	87 900,00	600,00	60 000,00	279,00	27 900,00
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	879,00	16,00	14 064,00	600,00	9 600,00	279,00	4 464,00
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	243,00	124,00	30 132,00	0,00	0,00	243,00	30 132,00
25	174203301R00	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, hl.do 1,10 m	m	621,00	10,00	6 210,00	0,00	0,00	621,00	6 210,00
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	56,20	900,00	50 580,00	0,00	0,00	56,20	50 580,00
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,50	900,00	9 450,00	0,00	0,00	10,50	9 450,00
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	312,00	24,00	7 488,00	0,00	0,00	312,00	7 488,00
29	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	9,50	150,00	1 425,00	0,00	0,00	9,50	1 425,00
30	181006113R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	312,00	13,00	4 056,00	0,00	0,00	312,00	4 056,00
31	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 000,00	13,00	39 000,00	0,00	0,00	3 000,00	39 000,00
32	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	312,00	5,00	1 560,00	0,00	0,00	312,00	1 560,00
33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	879,00	100,00	87 900,00	600,00	60 000,00	279,00	27 900,00
Celkem za 1 Zemní práce						699 033,10		305 757,00		393 276,10
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
34	01 T00	Revizní šachta plastová dia 400 mm vč. poklopu	ks	3,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3,00	15 000,00
35	02 T00	Revizní šachta plastová dia 600 mm vč. poklopu a se sedimentačním prostorem	ks	3,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3,00	30 000,00
36	03 T00	Napojení na stávající kanalizaci	ks	5,00	500,00	2 500,00	0,00	0,00	5,00	2 500,00
37	04 T00	Úprava výšky šachty	ks	7,00	500,00	3 500,00	0,00	0,00	7,00	3 500,00
38	871218111R00	Kladení dren, potrubí do rýhy, tvar. PVC,	m	621,00	20,00	12 420,00	0,00	0,00	621,00	12 420,00
39	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC	m	27,00	100,00	2 700,00	0,00	0,00	27,00	2 700,00
40	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m2	20,10	2 400,00	48 240,00	0,00	0,00	20,10	48 240,00
41	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	21,70	2 500,00	54 250,00	0,00	0,00	21,70	54 250,00
42	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	209,00	50,00	10 450,00	0,00	0,00	209,00	10 450,00
43	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	209,00	20,00	4 180,00	0,00	0,00	209,00	4 180,00
44	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	1 276,00	17,00	21 692,00	0,00	0,00	1 276,00	21 692,00
45	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 63 mm	m	456,00	34,00	15 504,00	0,00	0,00	456,00	15 504,00
46	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 150 mm	m	165,00	95,00	15 675,00	0,00	0,00	165,00	15 675,00
47	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	ks	6,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6,00	6 000,00
48	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16	T	115,50	400,00	46 200,00	0,00	0,00	115,50	46 200,00
49	583319002	Kamenivo těžené frakce 32/63	T	115,50	400,00	46 200,00	0,00	0,00	115,50	46 200,00
50	69365997	Textilie netk.vpich. 200g/m2	m2	1 242,00	17,00	21 114,00	0,00	0,00	1 242,00	21 114,00
51	69370522	Geotextilie 600g/m2	m2	34,00	60,00	2 040,00	0,00	0,00	34,00	2 040,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						357 665,00		0,00		357 665,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
52	01	Dobetonování otvorů pl.0,0225 m2, tl. stěny 0,2m	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1,00	2 500,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						2 500,00		0,00		2 500,00
Díl: 5		Komunikace								
53	564211111R00	Podklad ze šterkopiskou po zhutnění tloušťky pr. 14,5 cm	m2	2 173,00	120,00	260 760,00	0,00	0,00	2 173,00	260 760,00
54	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15,2 cm	m2	1 335,00	140,00	186 900,00	0,00	0,00	1 335,00	186 900,00
55	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	838,00	140,00	117 320,00	0,00	0,00	838,00	117 320,00
56	564782116T00	Podklad z kam.drceného 0-32mm tl.5 cm	m2	2 173,00	50,00	108 650,00	0,00	0,00	2 173,00	108 650,00
57	564782117T00	Asfaltový koberec AKDH tl 50 mm	m2	2 173,00	300,00	651 900,00	0,00	0,00	2 173,00	651 900,00
58	564782118T00	Asfaltový koberec AKDJ tl 40 mm	m2	2 173,00	240,00	521 520,00	0,00	0,00	2 173,00	521 520,00

59	564851111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm	m2	328,00	150,00	49 200,00	0,00	0,00	328,00	49 200,00
60	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	328,00	220,00	72 160,00	0,00	0,00	328,00	72 160,00
61	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	328,00	220,00	72 160,00	0,00	0,00	328,00	72 160,00
62	564211111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	22,00	50,00	1 100,00	0,00	0,00	22,00	1 100,00
63	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm	m2	22,00	200,00	4 400,00	0,00	0,00	22,00	4 400,00
64	564782116T00	Písek do doskočiště tl. 46 mm	m2	22,00	50,00	1 100,00	0,00	0,00	22,00	1 100,00
65	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 25 cm	m2	84,00	250,00	21 000,00	0,00	0,00	84,00	21 000,00
66	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	84,00	500,00	42 000,00	0,00	0,00	84,00	42 000,00
67	451315115U00	Betonová deska tl. 100 mm + kari síť 100/100/6 mm	m2	3,60	1 800,00	6 480,00	0,00	0,00	3,60	6 480,00
68	637121113U00	Okapový chodník kačírek tl 20cm	m2	6,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6,00	6 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				2 122 650,00		0,00		2 122 650,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
69	722221122R00	Kohout kulový zahradní, DN15 x DN20	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1,00	1 500,00
70	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2,00	4 000,00
71	722131912R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00
72	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	20 000,00	200,00	0,00	0,00	0,01	200,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 700,00		0,00		10 700,00
Díl:	8	Trubní vedení								
73	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	73,00	50,00	3 650,00	0,00	0,00	73,00	3 650,00
74	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	73,00	50,00	3 650,00	0,00	0,00	73,00	3 650,00
75	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 25 mm	m	73,00	100,00	7 300,00	0,00	0,00	73,00	7 300,00
76	28613839A	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 25 x 2,3 x 6000 mm	kus	13,00	150,00	1 950,00	0,00	0,00	13,00	1 950,00
77	893222111R00	Šachty armaturní beton, strop z dílců, do 2,50 m2	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				21 550,00		0,00		21 550,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
78	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	657,00	170,00	111 690,00	0,00	0,00	657,00	111 690,00
79	916561111R01	Osazení přířž.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	22,00	250,00	5 500,00	0,00	0,00	22,00	5 500,00
80	918101111R00	Lože pod obrubníky, obruby dlažeb a bet. žlab z B 12,5	m3	25,10	2 500,00	62 750,00	0,00	0,00	25,10	62 750,00
81	935113211U00	Osazení bet žlabu	m	52,00	300,00	15 600,00	0,00	0,00	52,00	15 600,00
82	59217422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/250	kus	657,00	80,00	52 560,00	0,00	0,00	657,00	52 560,00
83	59217476	Obrubník přířžový 1000/50/250	m	22,00	800,00	17 600,00	0,00	0,00	22,00	17 600,00
84	01	Odvodňovací žlab 1000/150/186 mm	m	52,00	220,00	11 440,00	0,00	0,00	52,00	11 440,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				277 140,00		0,00		277 140,00
Díl:	97	Prorážení otvorů								
85	971042251R00	Výbourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl.20 cm	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 000,00		0,00		5 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
86	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2 400,00	33,00	79 200,00	0,00	0,00	2 400,00	79 200,00
87	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	26,06	120,00	3 127,20	0,00	0,00	26,06	3 127,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				82 327,20		0,00		82 327,20
Díl:		Sportovní povrchy								
88	01	Tartan běžecká bráha tl. 13 mm	m2	838,00	650,00	544 700,00	0,00	0,00	838,00	544 700,00
89	02	Tartan hřiště tl. 11 mm	m2	1 335,00	900,00	1 201 500,00	0,00	0,00	1 335,00	1 201 500,00
90	03	Lajnování tartan	m	1 580,00	40,00	63 200,00	0,00	0,00	1 580,00	63 200,00
	Celkem za	Sportovní povrchy				1 809 400,00		0,00		1 809 400,00
Díl:		Zámečnické konstrukce-oplocení v. 6,0 m a 4,0m				0,00		0,00		0,00
101	01	Sloupek tr.76x3 mm L 6900, zavičkovany, komaxit	ks	18,00	3 000,00	54 000,00	0,00	0,00	18,00	54 000,00
102	02	Sloupek tr.76x3 mm L 4900, zavičkovany, komaxit	ks	47,00	2 500,00	117 500,00	0,00	0,00	47,00	117 500,00
103	03	Vzpěra tr. 48x3 mm L 6500, komaxit	ks	6,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6,00	12 000,00
104	04	Vzpěra tr. 48x3 mm L 4800, komaxit	ks	18,00	1 800,00	32 400,00	0,00	0,00	18,00	32 400,00
105	05	Překlad nad bránou tr. 48x3 mm L 2200, komaxit	ks	3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3,00	6 000,00
106	06	Překlad nad brankou tr. 48x3 mm L 1100, komaxit	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	2,00	3 000,00
107	07	Branka jednokřídlová 1,1x2,1 m z jeklů, včetně zámku, kliky	ks	2,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2,00	20 000,00
108	08	Brána dvoukřídlová 2,2x2,5 m z jeklů, včetně zámku, kliky, stavěče křídla	ks	3,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3,00	45 000,00
109	09	Ochr.síť PP 45/45/3 v.4,0 m se závažím	m2	20,00	300,00	6 000,00	0,00	0,00	20,00	6 000,00
110	10	Ochr.síť PP 45/45/3 v.4,0 m	m2	434,00	120,00	52 080,00	0,00	0,00	434,00	52 080,00
111	11	Ochr.síť PP 100/100/3 v.4,0 m	m2	206,00	110,00	22 660,00	0,00	0,00	206,00	22 660,00
112	12	Ochr.síť PP 100/100/3 v.2,0 m	m2	84,00	110,00	9 240,00	0,00	0,00	84,00	9 240,00
113	13	Osazení kovových sloupků do betonu (připravené patky)	ks	65,00	300,00	19 500,00	0,00	0,00	65,00	19 500,00
114	14	Montáž vzpěr a překladů svařováním	ks	29,00	300,00	8 700,00	0,00	0,00	29,00	8 700,00
115	15	Montáž branky na ocel.sloupky do 2m2	ks	2,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	2,00	1 000,00
116	16	Montáž branky na ocel.sloupky do 6m2	ks	3,00	1 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3,00	4 500,00
117		Režie, lešení	ks	1,00	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	1,00	14 940,00
	Celkem za	Zámečnické konstrukce-oplocení v. 6,0 m a 4,0m				428 520,00		0,00		428 520,00
						5 816 485,30		305 757,00		5 510 728,30