

Stadion Viktoria Žižkov – rekonstrukce zázemí a tribun – montované zázemí

Poř. č.	Žádost o vysvětlení ZD	Datum	Vysvětlení / změna ZD	Datum
		21.12.2022	Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 6. 1. 2023 do 10:00 hod.	21.12.2022
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 6. 1. 2023 do 10:00 hod. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.				
		06.01.2023	Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 27. 1. 2023 do 10:00 hod.	06.01.2023
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 27. 1. 2023 do 10:00 hod. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.				
	1. Odvodnění kontejnerů – ve Specifikaci buněk vestavěné okapy v čelních stěnách, v odstavci Střešní plášť jsou rámy vyspádované, v odstavci Klempířské prvky venkovní svody čtvercového tvaru. Prosím specifikovat odvodnění.	12.01.2023	Ad 1. Střešní plášť jsou vyspádované k vnitřní vpusti napojené na potrubí které pod stropem projde skrz po stěnu do venkovního svodu čtvercového tvaru RAL 7016 rozměru 100x100mm	13.01.2023
	2. Opláštění - hloubka profilu 10mm – používáme standardně profil 8/88 – lze použít?	12.01.2023	Ad 2. Ano.	13.01.2023
	3. Vnitřní obklad lamino a požadavek na požární odolnost stěn 30 min – na obklad lamino požadavek nesplníme. Lze navrhnout v SDK?	12.01.2023	Ad 3. Ano.	13.01.2023
	4. Spodní kryt podlahy – pozink pl.0,75mm – standardně používáme tl.05 – lze použít?	12.01.2023	Ad 4. Ano.	13.01.2023
	5. Propojení el.kabelu mezi jednotlivými kontejneru je řešeno kabelkanálem vedeným pod stropem. Standardně vedeme kabely ve stěnách a kontejnery propojujeme přes el.krabice – lze nabídnout v tomto provedení?	12.01.2023	Ad 5. Ano.	13.01.2023
	6. Vnitřní rozvody vody po vnitřních stěnách v hliníkoplastových trubkách bílé barvy. Standardně vedeme rozvody ve stěnách a kastlících – lze nabídnout v tomto provedení?	12.01.2023	Ad 6. Ano.	13.01.2023
	7. Okna a dveře v barvě RAL 7016 – z venkovní strany nebo oboustranně?	12.01.2023	Ad 7. RAL 7016- pouze ze strany venkovní, vnitřní strana bílá.	13.01.2023

1	8. V technické zprávě jsou všechny dveře hliníkové, ve výkrese dveře ZK. Co platí? Prosím o specifikaci.	12.01.2023	Ad 8. Venkovní dveře hliníkové, vnitřní interiérové dřevotřískové dutinkové. Dveře na sociální zařízení ze stejného materiálu jako jsou sanitární příčky - 10 mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná, bílá TZ: vnitřní dveře dutinková výplň. Dřevěné dveře v ocelové zárubni, HPL fólie - barva bílá, dutinková dřevotříska, 2 kusy pantů. Nerez rozeta, nerez klika / klika, cylindrický zámek s třemi klíči.	13.01.2023
	9. Výkres – půdorys 02 a pohledy 03 – liší se počty oken a dveří. Např. ZK dveře 750/2000 v půdorysu 3x v pohledech 4x, v pohledech okna jednoduchá (chybí rozměr) a v půdorysu nejsou, ... Prosím o soupis oken a dveří	12.01.2023	Ad 9. Dveře 750/2000 jsou opravdu 3ks viz půdorys. Pohledy opraveny. Vypracován soupis oken. Zadavatel nahrazuje původní soubory novými s názvy: "02 PŮDORYS R1_revize a "03 POHLEDY R1 RAL 7016_revize"	13.01.2023
	10. Okna 1780/1200 jsou v půdoryse jako dvoudílná a v pohledech trojdílná? Prosím upřesnit včetně kování otevíravé/sklpné...	12.01.2023	Ad 10. Okna dle pohledu – trojdílná s bočními okny ve variantě otevíravá + sklopná. Od půdorysu doplněn výpis oken, do výkresu pohledů otevíravost.	13.01.2023
	11. Elektroinstalace upřesnit – kabely budou bezhalogenové nebo standardní?	12.01.2023	Ad 11. Standardní.	13.01.2023
	12. Pokud budou kabely vedeny ve stěnách musí být v bez halogenních chráničkách?	12.01.2023	Ad 12. Nemusí.	13.01.2023
	13. Dle technické zprávy DUSR : Pokud budou v dalším stupni PD doplněny venkovní, nebo vnitřní žaluzie s elektrickým pohonem bude do rozvaděče RNZ doplněn samostatně jištěný obvod pro jejich napájení. Vlastní obvod bude proveden kabelem CYKY 7Jx 1,5, „volné“ žíly umožní zapojení větrného senzoru a dešťového senzoru, který při silném větru a dešti nadřazené žaluzie vytáhne, případně senzor oslnění žaluzie spustí. Lokální ovladač žaluzií bude umístěn společně s ovládáním osvětlení. – jsou požadovány el.žaluzie s čidlem? Pokud ano, na kterých oknech?	12.01.2023	Ad 13. Žaluzie ani příprava není požadována, pouze v rozvaděči prostorová rezerva.	13.01.2023
	14. Z jakého materiálu budou sluneční lamely v rámové konstrukci na terase?	12.01.2023	Ad 14. Stejný materiál jako rámy buněk a pergoly – ocel, lakovaná RAL 3020.	13.01.2023
	15. V zadání není gastro vybavení – Stánek 1 a Stánek 2 – jaká je požadována příprava? Prosím o specifikaci.	12.01.2023	Ad. 15. Pouze dotažení médií do jednoho místa (kanalizace, voda, elektrokrabice).	13.01.2023
	16. Žádné odvětrání ve stánku 1 a 2 ?	12.01.2023	Ad 16. Ne, bude řešeno provozovatelem gastro.	13.01.2023
	17. Ventilátor 630m3 /hod – bude 1ks ve všech sociálkách? Úklidové místnosti, do kterých je samostatný vstup zvenku, žádné odvětrání nemají? Prosím upřesnění.	12.01.2023	Ad 17. Ano pouze jeden ventilátor. Úklidové komora nevětraná.	13.01.2023
V souvislosti s vysvětlení ZD, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 31. 1. 2023 do 10:00 hod. Zadavatel dále nahrazuje původní soubory v PD novými s názvy: "02 PŮDORYS R1_revize a "03 POHLEDY R1 RAL 7016_revize." Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.				
2	1) V zadávací dokumentaci 6.5. Technická kvalifikace bod 2) je požadavek na hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na stupni autorizovaný technik. Tento požadavek při objemu 8-9 mil. Kč bez DPH nám připadá nepřiměřený a pro podání nabídky velmi limitující. Stavby tohoto objemu zajišťuje společnost běžně svými kmenovými zaměstnanci, techniky s dlouholetou praxí. Dotaz - sníží zadavatel požadavek na technickou kvalifikaci zrušením textu 6.5. Technická kvalifikace bod 2) ?	26.01.2023	Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je zhotovitel povinen dle § 160 odst. 1) tohoto zákona: "Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, ect. " Zadavatel tedy ponechává požadavek technické kvalifikace na osobu hlavního stavbyvedoucího. Zadavatel vypouští požadavek technické specifikace pro zástupce hlavního stavbyvedoucího. Zadavatel uveřejňuje nové dokumenty s názvy: "Zadávací dokumentace_změna 1" a "Výzva k podání nabídek_změna 1." Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 16. 2. 2023 do 10:00 hod. a stanovuje prohlídku místa plnění na 7. 2. 2023 v 10:00 hod. Změny v dokumentech jsou označeny červeně.	30.01.2023
	2) V zadávací dokumentaci 4.1. Termín plnění je uveden termín řádného dokončení nejpozději do 60 dnů od předání staveniště. Vzhledem k současné naplněnosti výroby a nutnosti zařadit do plánu výroby další případnou zakázku bychom potřebovali delší dobu na dokončení. Dotaz - je možno prodloužit termín na dokončení na 90 dnů?	26.01.2023	Zadavatel prodlužuje termín pro dokončení realizace díla z původních 60 kalednářních dnů na 90 kalednářních dnů. Zadavatel uveřejňuje nové dokumenty s názvy: "Zadávací dokumentace_změna 1," "Výzva k podání nabídek_změna 1," Příloha ZD - Závazný vzor smlouvy_změna 1." Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 16. 2. 2023 do 10:00 hod. a stanovuje prohlídku místa plnění na 7. 2. 2023 v 10:00 hod. Změny v dokumentech jsou označeny červeně.	30.01.2023
V souvislosti s vysvětlení ZD, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 16. 2. 2023 do 10:00 hod. Zadavatel dále nahrazuje původní soubory (Zadávací dokumentace, Výzva k podání nabídek, Příloha ZD - Závazný vzor smlouvy) novými s názvy: "Zadávací dokumentace_změna 1," "Výzva k podání nabídek_změna 1," Příloha ZD - Závazný vzor smlouvy_změna 1. Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.				

	1. ve výkazu výměr, SO02, pol.39 vykázáno 72 souborů D+M dvojice bytových vodoměrů Q=2,5. Je počet správný?		Ad 1. Jedná se o administrativní chybu. Správný počet ks: 2. Zadavatel nahrazuje rozpočet novým souborem s názvem: Příloha ZD Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr_změna 1. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 2. 2023 do 10:00 hod.	
	2. potrubí ve WC kontejnerech mají být obložena, nebo mohou být přiznaná? Přikládám fotografie variant. *			
3		08.02.2023	Ad 2. Potrubí vést ve stěnách nebo kastlících (obložení).	09.02.2023
	3. sanitární přípojky kontejnerů mají být vedeny přes podlahu, nebo zvenku?		Ad 3. Zvenku.	
V souvislosti s vysvětlení ZD, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 17. 2. 2023 do 10:00 hod. Zadavatel dále nahrazuje původní soubor (Příloha ZD Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr) novým s názvem: Příloha ZD Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr_změna 1." Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.				
4	1. Proším o radu s šifrováním nabídky. Klíč jsme dostali, ale kde je nástroj na šifrování? Proším nějaký návod.	14.02.2023	Dotaz byl obdržén po zákonem stanovené lhůtě. Zadavatel se rozhodl na dotaz reagovat. Ad 1) V elektronickém nástroji www.zadavatel.cz se certifikát pro šifrování nabídek vytváří automaticky systémově. Šifrování nabídek probíhá automatizovaně na pozadí elektronického nástroje. Pro zašifrování nabídky musí dodavatel pouze stisknout tlačítko podat nabídku ve formuláři nabídky, proces šifrování proběhne automatizovaně.	15.02.2023

Toto vysvětlení nemá za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek **zůstává, a to do 17. 2. 2023 do 10:00 hod.** Ostatní podmínky zadávací dokumentace zůstávají beze změny.



DPU REVIT s.r.o.
Běchovická 701/26

100 00 Praha 10 - Strašnice

Aktualizováno: 15. 2. 2023
za zadavatele: Ing. Sandra Fialová
DPU REVIT
s.r.o.



Městská část
Havlíčkovo nám.

130 00 Praha 3