

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Předmět jednání:	Projednání dokumentace DSP se SčVK
Místo konání:	ČOV Litoměřice
Datum:	1.prosince 2011
Počet stran:	3 str.

Seznam přítomných:	ing.Vaňková (SčVK), ing.Čámek (SčVK), Ing.Kolář (SčVK), Tupec (SčVK), ing.Líbal (SVS), Němcová (SVIS), Gúttner (SVIS), ing.Müller (SVIS)
--------------------	--

V souvislosti se jmenovanou akcí a ve smyslu předmětu jednání projektant seznámil zúčastněné s rozsahem navrhovaného řešení lokality, kdy v rámci této etapy stavby je navrženo vybudování místních komunikací a inženýrských (vodovod, kanalizace, přeložka vodovodního přivaděče, přeložka závlah) ve vazbě na regulační plán pro první skupinu 38 stavebních parcel. Předložil toto technické řešení v komplexu a dále informoval o řešení inženýrských sítí:

- vodovod – navržen je jako okružový s odbočnými řady s napojením na stávající vodovodní síť v ulici „Na Průhonu“ a místní komunikaci u areálu Školního statku Roudnice nad Labem. Vodovodní síť je navržena z polyethylenového potrubí Ø90 až Ø160mm v délce 1294,4 m na které bude osazeno 5 ks podzemních hydrantů a jeden nadzemní; v rámci tohoto objektu jsou řešeny i vodovodní přípojky zakončené vodoměrnou šachtou v počtu 38ks,
- součástí inženýrského objektu „vodovod“ je také přeložka stávajícího vodovodního přivaděče HOBAS DN350, které bude nahrazeno litinového hrdlového potrubí DN350 s oboustrannou PU ochrannou vrstvou; trasa přeložky je vedena v zelených pružích, tak aby bylo dodrženo volné a přístupné ochranné pásmo v šíři 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí,
- kanalizace - je v rámci nové výstavby řešena jako jednotná s napojením na stávající kanalizační sběrač BET DN600; místa napojení na tento sběrač budou 1x ve stávající a 1x v nové kanalizační šachtě; celková délka navržených kanalizačních stok KAM DN300 – DN400 je 793,4m; v rámci tohoto objektu jsou řešeny i kanalizační přípojky zakončené domovní revizní šachtou v počtu 38ks (249,3 m) a přípojky UV (124,1 m).

Dále bylo ujednáno

- Z hlediska provozovatele vodovodní sítě bylo konstatováno, že technické řešení v koncepci je zpracováno v souladu s jednáními, která předcházela a bude vydáno samostatné písemné stanovisko.
- Zástupce SVS a.s. Teplice upozornil na skutečnost, že přeložka vodovodního přivaděče (IO 03.2) je vyvolaná investice a plně hrazená investorem stavby. Tato skutečnost je zapracována v dokumentaci.
- K návrhu jednotného kanalizačního systému v řešeném území konstatováno zástupcem SVS a.s. Teplice, že s tímto návrhem nesouhlasí, s ohledem na proces čištění odpadních vod na ČOV Roudnice nad Labem není možno navýšit objem nad stávající množství dešťových vod.

- Provozovatel ČOV Roudnice nad Labem (SčVK, a.s. Teplice) toto stanovisko potvrdil s připomínkou, že z hlediska hydraulického zatížení ČOV není možno dešťové vody na ČOV Roudnice přivádět.
- Projektant konstatoval, že tato stanoviska jsou diametrálně odlišné od projednaného a schváleného regulačního plánu (vydaného dne 22.9.2008 s nabytím právní účinnosti 8.10.2008), který byl podkladem pro zpracování navazující a projednávané dokumentace pro potřeby stavebního řízení. Současně upozornil na rozpor těchto stanovisek se chváleným PRVKUKem CZ042.3506.4211.0264 Vědomice, který jednoznačně řeší jak stávající tak i budoucí kanalizaci v obci Vědomice v odstavci „Odvedení a čištění odpadních vod“ (jehož zpracovatelem je SčVK, a.s. Teplice) jako jednotnou.
- Kompletní citace z PRVKUKu CZ042.3506.4211.0264 Vědomice:
 - V obci Vědomice je jednotná kanalizace (K-LT.013.2-J.C) vybudovaná v letech 1982 – 85 napojená na ČOV Roudnice nad Labem. Je z kameninových, PVC, betonových a sklolaminátových trub DN 250 – DN 800. Stoky mají malý spád, jsou v dobrém technickém stavu, mírně zanesené, plně funkční. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Na kanalizaci a ČOV Roudnice nad Labem je připojeno 91 % obyvatel Vědomic, na bezodtokové jímky vyvážené na pole jsou napojena 4 % obyvatel, na septiky s přepady odvedenými do podpovrchových vod je napojeno 5 % obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod před ČOV.
 - V obci Vědomice je stávající stav odvádění odpadních vod kanalizační sítí vyhovující. V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Roudnice nad Labem. S ohledem použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
- Na základě nesouhlasných stanovisek bylo jednání ukončeno se závěrem, že o těchto nových skutečnostech bude projektant informovat investora, kterým je obec Vědomice, s požadavkem na určení dalšího postupu projednání.

Záznam byl pořízen z poznámek činěných v průběhu jednání, pokud někdo ze zúčastněných má k záznamu připomínky necht' je uplatní u zpracovatele záznamu.

Zapsal:

Ing. Jiří Müller

SVIS s.r.o.
Zolova 6
400 07 Ústí nad Labem

tel: 475 500 933
e-mail: usti@svisul.cz


Severočeská vodárenská
inženýrská společnost s.r.o.
Zolova 6
400 07 Ústí nad Labem
DIČ: 214-250 19 996 (S)

Příloha:






- Prezenční listina ze dne 1.12.2011

PREZENČNÍ LISTINA

Z JEDNÁNÍ ze dne 1.12.2011

na akci

„Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice“

jméno	firma	podpis	pozn/tlf
ŠTNEK	SUS s.r.o.		733 537 447
HEDVÍKA	SPIC s.r.o.		739 026 898
MILAN	SPIC s.r.o.		603 006 509
ČERMÁK	S&V a.s. Teplice		724 112 582
ŠTNEK	SUS s.r.o.		643 014 610
PAČHRA	S&V a.s. Teplice		734 316 520
RUPEŠ	—		715 132 176
KOČKA	S&V a.s. Teplice		771 143 162