

Číslo	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod	Výška	Spodní okraj koruny	Šířka koruny/ Plocha	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Navrhovaná opatření	Zkratka technologie dle metodiky	Naléhavost	Poznámka k práci
2.	Acer pseudoplatanus	Javor klen	88	277	30	2,5	10	5	2	2	4	3	Bližší specializovaný průzkum stromu, dynamická vazba	PRUZ - Stromolezecká technika, příp VD	1	poškození a hniloba kmene , zvážit následnou péči
3.	Acer pseudoplatanus	Javor klen	86	270	30	3	8	5	2	3	2	4	Řez bezpečnostní - stromolezeckou technikou	S-RB	0	Odstranění suchých větví- možnost pádu, zajištění provozní bezpečnosti
9.	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	73	230	25	2,5	10	4	2	2	3	3	Plošina příp. stromolezecká technika, provedení bezpečnostního řezu,dle stromolezeckého průzkumu instalace dynamické vazby	S-RB, VD	5	Odstranění suchých větví- možnost pádu, ve 4m tlakové větvení - riziko rozlomení
14.	Acer pseudoplatanus	Javor klen, vícekmenný (2)	46,48	145, 151	20	4	8	4	2	1	4	3	instalace předepjaté vazby	VP	2	tlakové větvení cca1m nad zemí , houba v rozedlině, instalaci nové vazby
15.	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	158	495	30	7	10	5	2	2	4	3	revize vyšší vazby, bezpečnostní řez, případná lehká obvodová redukce, provzdušnění půdy a zamulčování	revize VP, S-RB, S-RO, PRUZ stromolezeckou technikou	0	Provést bližší specializovaný průzkum, stromolez. tech.,stálá kontrola provozní bezpečnosti, vazby, rozdělení, dutina stromu, obvod kmene bez narušení , RO max. 20%
21.	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	109	343	35	7	9	2	2	2	2	01.II	Bezpečnostní řez suchých větví především nad vozovkou, možný přístup z plošiny	S-RB, z plošiny	0	odstranění suchých větví (nad silnicí)
26.	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	79	248	25	7	10	4	1	1	3	2	Bezpečnostní řez, kontrola vazby, příp. výměna	S-RB, Revize stávající vazby VD	0	rozdvojení ve výšce 6 m, v 15m udělaná vazba (1lano)
27.	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	41	129	20	6	4	4	2	3	04.I	4	Bezpečnostní řez a stabilizační řez lokální	S-RB, S-RLLR	0	asymetrická koruna
28.	Sorbus aucuparia	Jeřáb ptačí											Výchov řez -poškozený terminál, ošetření ze žebříku	S-RV	0	horší koruna, poškození kmene, zlomení terminálu,zapěstování nového terminálu→ následná intenzivní péče každé 2-3roky
29.	Acer platanoides	Javor mléč	18	57	8	2	5	2	1	1	1	1	Zdravotní řez, odstranění křížících	S-RZ	1	řez zkřížených větví
30.	Gleditsia triacanthos	Dřezovec trojtrnný	11	35	6	3	1,5	2	1	0	0	0	Kontrola růstu koruny, příp. výchovný řez	S-RV	1	sympodiální větvení, nutná kontrola větvení v koruně , aby nevznikala tlaková větvení- odstranění v počátcích

Číslo	Taxon latinsky	Taxon česky	Průměr kmene	Obvod	Výška	Spodní okraj koruny	Šířka koruny/ Plocha	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita zlom	Zdravotní stav	Navrhovaná opatření	Zkratka technologie dle metodiky	Naléhavost	Poznámka k práci
33.	Tilia cordata	Lípa srdčitá	58	182	20	5	9	4	1	2	1	2	Bezpečnostní řez pro odstranění suchých větví	S-RB, z plošiny	1	odstranění suchých větví
35.	Acer pseudoplatanus	Javor klen	54	169	20	4	10	4	2	2	2	2	Zajištění provozní bezpečnosti	S-RB	1	odstranění suchých větví
36.	Acer platanoides	Javor mléč	48	150	15	3,5	9	4	2	2	2	2	Zajištění provozní bezpečnosti	S-RB	1	odstranění suchých větví
38.	Quercus robur	Dub letní (dvojkmen)	30,25	93, 79	10	3	8,5	4	1	1	1	1	Předepjatá vazba, bezpečnostní řez	S-RB, VP	5	Odstranění suchých větví, vazba kvůli tlakovému větvení, možnost pádu do parku nebo na hlavní silnici
40.	Betula pendula	Bříza bělokorá	61	192	30	10	9	4	2	1	1	2	Stabilizační řez	S-RLLR	2	malá dutina na bázi kmene
41.	Tilia cordata	Lípa srdčitá (malolistá)	118	370	30	9	17	4	1	1	4	2	instalace vazby, obvodová redukce	VD, RO		větvení ve výšce 8m, čtyři silné větve, houbová infekce na kmeni, doporučení stabilizační řez, příp. vazba
57.	Carpinus betulus	Habr obecný	13, 29	40, 90	15	4	9	4	1	1	0	1	Dvojkmen s tlakovým větvením	S-RLLR	1	dvojkmen, stabilizační řez- odstranění druhého kmene
58.	Carpinus betulus	Habr obecný	34	107	15	4	8	4					Stabilizace stromu sesazením	S-LR	1	Roste ze strouchnivělého dvojáku, prasklina na kmeni, možná dutina uvnitř, mírně nakloněný, je nutná stabilizace sesazením
67.	Carpinus betulus	Habr obecný	27, 30, 39, 20	86, 93, 121, 64	25	7	15	4	2	1	2	2	Zdravotní řez	S-RB, S-RZ	2	4kmeny, odstranit nejslabší silně nakloněný kmen a suché nejspodnější větve (cca 6 ks do 10 cm v průměru) Na bázi kmene zarostlé praskliny, pravděpodobně infekce kmene- dutina.
75.	Acer pseudoplatanus	Javor klen	95	294	30	8	18	4	2	2	3	3	Vazba dynamická,	VD		Vyšší dynamická vazba, tlakové větvení
78.	Sorbus aucuparia	Jeřáb ptačí	8	25	5	2,5	3	2	1	0	1	1	Zapěstování nového terminálu, možné oš. ze žebříku	S-RV	0	zlomený terminál, zapěstování nového terminálu, prevence vzniku tlakového větvení, kontrola 2-3 roky