

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

2 Město Šumperk - rekonstrukce a doplnění kanalizace - rekapitulace SO

Popis	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce	Vícepráce	Konečná cena bez DPH	Rozdíl
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice	24 662 417,70	-1 314 908,34	545 801,74	23 893 311,10	-769 106,60
SO 2.003 Lokalita 3 - Ulice Zábřežská	27 163 844,30	-50 656,49	40 870,04	27 154 057,85	-9 786,45
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť	18 026 730,04	-289 690,55	192 810,56	17 929 850,05	-96 879,99
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou	12 161 135,45	-57 695,18	318 010,99	12 421 451,26	260 315,81
SO 2.007 Lokalita 7 - Ulice Kosmonautů	2 759 106,62	-51,31	42 293,20	2 801 348,51	42 241,89
Celkem	84 773 234,11	-1 713 001,87	1 139 786,53	84 200 018,77	-573 215,34

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

2 Město Šumperk - rekonstrukce a doplnění kanalizace SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												

TEMENICKÁ 1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	41 529,60	41 529,60	1,00	41 529,60	41 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,31	159,90	849,07	5,35	159,90	854,85	0,04	5,78	5,78	0,00
3	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	36,75	278,80	10 244,56	37,00	278,80	10 314,26	0,25	69,70	69,70	0,00
4	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	20,09	1 098,30	22 070,01	20,09	1 098,30	22 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1076,12	221,80	238 682,60	1083,44	221,80	240 306,49	7,32	1 623,89	1 623,89	0,00
6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	904,00	133,90	121 045,60	910,15	133,90	121 869,15	6,15	823,55	823,55	0,00
7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m	m2	484,79	209,00	101 321,21	488,09	209,00	102 010,56	3,30	689,35	689,35	0,00
8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	904,00	27,60	24 950,40	910,15	27,60	25 120,15	6,15	169,75	169,75	0,00
9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m	m2	484,79	68,50	33 208,15	488,09	68,50	33 434,08	3,30	225,93	225,93	0,00
10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	591,86	38,70	22 905,14	595,89	38,70	23 060,97	4,03	155,83	155,83	0,00
11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	20,09	42,00	843,98	20,09	42,00	843,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	723,67	104,40	75 551,58	728,60	104,40	76 065,60	4,92	514,02	514,02	0,00
13	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	20,09	104,30	2 095,88	20,09	104,30	2 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	699,21	88,80	62 089,51	703,96	88,80	62 511,94	4,76	422,43	422,43	0,00
15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	182,63	306,40	55 957,31	183,87	306,40	56 338,02	1,24	380,71	380,71	0,00
16	Poplatek za skládku suti	t	44,21	323,60	14 305,81	44,21	323,60	14 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	723,67	112,60	81 485,70	728,60	112,60	82 040,10	4,92	554,40	554,40	0,00
18	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	52,92	520,80	27 559,85	53,28	520,80	27 747,36	0,36	187,51	187,51	0,00
19	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	262,70	520,80	136 813,80	264,49	520,80	137 744,62	1,79	930,82	930,82	0,00
20	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	338,84	268,30	90 911,60	341,15	268,30	91 530,13	2,31	618,53	618,53	0,00
Zemní práce celkem :					1 164 421,36	1 171 793,56			7 372,20		7 372,20	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
21	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	98,51	112,80	11 111,48	99,18	112,80	11 187,07	0,67	75,59	75,59	0,00
22	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	77,94	126,30	9 843,19	78,47	126,30	9 910,16	0,53	66,97	66,97	0,00
23	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	127,43	45,20	5 759,84	128,30	45,20	5 799,02	0,87	39,18	39,18	0,00
24	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	126,98	50,10	6 361,50	127,84	50,10	6 404,78	0,86	43,28	43,28	0,00
25	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	98,96	75,80	7 501,17	99,63	75,80	7 552,20	0,67	51,03	51,03	0,00
26	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	68,85	101,60	6 995,16	69,32	101,60	7 042,75	0,47	47,59	47,59	0,00
27	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	118,35	22,00	2 603,59	119,15	22,00	2 621,30	0,81	17,71	17,71	0,00
28	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	49,50	86,90	4 301,12	49,83	86,90	4 330,38	0,34	29,26	29,26	0,00
29	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	156,50	62,10	9 718,38	157,56	62,10	9 784,50	1,06	66,12	66,12	0,00
30	Poplatek za skládku stavební suti	t	156,50	78,60	12 300,56	157,56	78,60	12 384,25	1,06	83,69	83,69	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					76 495,99			77 016,41		520,42	520,42	0,00

	Základy a zvláštní zakládání											
31	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	153,30	175,60	26 919,48	154,34	175,60	27 102,63	1,04	183,15	183,15	0,00
32	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtý rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu)	m	153,30	1 720,90	263 813,97	154,34	1 720,90	265 608,85	1,04	1 794,88	1 794,88	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					290 733,45			292 711,48		1 978,03	1 978,03	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
33	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	40,70	762,70	31 042,81	40,98	762,70	31 254,01	0,28	211,20	211,20	0,00
34	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	9,70	762,70	7 398,95	9,77	762,70	7 449,29	0,07	50,34	50,34	0,00
35	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	124,00	45,80	5 679,20	124,84	45,80	5 717,84	0,84	38,64	38,64	0,00
36	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,76	2 724,50	7 530,52	2,78	2 724,50	7 581,75	0,02	51,23	51,23	0,00
37	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	80,50	2 724,50	219 324,43	81,05	2 724,50	220 816,62	0,55	1 492,19	1 492,19	0,00
38	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	5,34	290,00	1 548,60	5,38	290,00	1 559,14	0,04	10,54	10,54	0,00
39	Zláb kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	11,31	224,70	2 541,36	11,31	224,70	2 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Podkladní betonový pražec C 12/15 600/150/100	kus	125,24	86,80	10 870,83	126,09	86,80	10 944,79	0,85	73,96	73,96	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					285 936,70			287 864,80		1 928,10	1 928,10	0,00

	Komunikace											
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
41	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	106,41	511,60	54 436,80	107,13	511,60	54 807,16	0,72	370,36	370,36	0,00
42	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	21,03	511,60	10 756,39	21,17	511,60	10 829,57	0,14	73,18	73,18	0,00
Komunikace celkem :					65 193,19			65 636,73		443,54	443,54	0,00

Trubní vedení												
43	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	153,30	498,10	76 358,73	154,36	498,10	76 886,72	1,06	527,99	527,99	0,00
44	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	5,00	25,20	126,00	5,00	25,20	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	5,00	72,30	361,50	5,00	72,30	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,00	102,00	510,00	5,00	102,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	153,30	162,60	24 926,58	154,36	162,60	25 098,94	1,06	172,36	172,36	0,00
48	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	40 873,10	122 619,30	3,00	40 873,10	122 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	48 640,50	97 281,00	2,00	48 640,50	97 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půlžlabků DN 200 pro potrubí DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	95 353,30	95 353,30	1,00	95 353,30	95 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kamerové zkoušky potrubí	m	153,30	42,80	6 561,24	154,36	42,80	6 606,61	1,06	45,37	45,37	0,00
52	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	5,00	2 498,30	12 491,50	5,00	2 498,30	12 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	5,00	2 498,30	12 491,50	5,00	2 498,30	12 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Monolitická přechodová šachta Š1240 z potrubí DN600 na stávající potrubí DN1100/1500. Výška poklop - dno 4,4 m. Sv.rozměry monolitické části 2300x2300x2700 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	224 400,60	224 400,60	1,00	224 400,60	224 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	5,47	350,10	1 913,30	5,47	350,10	1 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,00	272,00	1 360,00	5,00	272,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Trouba železobet hrdlová 600/2500 CV 180st	m	154,83	5 907,80	914 722,40	155,90	5 907,80	921 047,29	1,07	6 324,89	6 324,89	0,00
Trubní vedení celkem :					1 591 476,95			1 598 547,56		7 070,61	7 070,61	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
58	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	118,92	82,00	9 751,44	119,73	82,00	9 817,78	0,81	66,34	66,34	0,00
59	Vyčištění potrubí stávající odstarvené kanalizace vč.šachet	m	150,00	89,50	13 425,00	150,00	89,50	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice											
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				23 176,44			23 242,78		66,34	66,34	0,00

	Bourání konstrukcí											
60	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7,00	572,60	4 008,20	7,00	572,60	4 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,17	62,10	10,43	0,17	62,10	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,17	78,60	13,20	0,17	78,60	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bourání konstrukcí celkem :				4 031,83			4 031,83		0,00	0,00	0,00
	TEMENICKÁ 1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :				3 501 465,91 Kč			3 520 845,15 Kč		19 379,24 Kč	19 379,24 Kč	0,00 Kč

	TEMENICKÁ 1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ											
	Přípravné a přidružené práce											
63	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,62	45,20	118,38	2,62	45,20	118,38	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	5,24	75,80	397,04	5,24	75,80	397,04	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,86	22,00	172,85	7,86	22,00	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	42,98	86,90	3 734,53	42,98	86,90	3 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,99	62,10	558,56	8,99	62,10	558,56	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,99	78,60	706,97	8,99	78,60	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				5 688,33			5 688,33		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
69	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,64	128,20	3 031,16	23,64	128,20	3 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Štěr částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	26,26	370,90	9 740,95	26,26	370,90	9 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	29,76	287,50	8 554,56	29,76	287,50	8 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	29,76	25,40	755,78	29,76	25,40	755,78	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	64,00	14,20	908,80	64,00	14,20	908,80	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	64,00	299,70	19 180,80	64,00	299,70	19 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				42 172,05			42 172,05		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
75	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,50	82,00	1 517,00	18,50	82,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 517,00			1 517,00		0,00	0,00	0,00
	TEMENICKÁ 1 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :				49 377,38 Kč			49 377,38 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	TEMENICKÁ 1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
	Přípravné a přidružené práce											
76	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	71,49	112,80	8 064,52	71,49	112,80	8 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	202,47	126,30	25 571,33	202,47	126,30	25 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	79,89	50,10	4 002,69	79,89	50,10	4 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	9,65	101,60	980,44	9,65	101,60	980,44	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,03	22,00	132,66	6,03	22,00	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	206,67	45,20	9 341,26	206,67	45,20	9 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	202,47	75,80	15 346,85	202,47	75,80	15 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	15,03	86,90	1 306,11	15,03	86,90	1 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	90,00	44,00	3 960,00	90,00	44,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	85,00	33,00	2 805,00	85,00	33,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	170,33	62,10	10 577,46	170,33	62,10	10 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Poplatek za skládku stavební suti	t	170,33	78,60	13 387,90	170,33	78,60	13 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					95 476,22			95 476,22		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
88	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	313,07	128,20	40 135,57	313,07	128,20	40 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	43,50	300,00	13 050,00	43,50	300,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Štěrč částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	280,40	370,90	104 000,36	280,40	370,90	104 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	170,00	128,20	21 794,00	170,00	128,20	21 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	85,00	171,80	14 603,00	85,00	171,80	14 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	34,50	287,50	9 918,75	34,50	287,50	9 918,75	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	85,00	249,00	21 165,00	85,00	249,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	34,50	25,40	876,30	34,50	25,40	876,30	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	43,50	14,20	617,70	43,50	14,20	617,70	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	43,50	299,70	13 036,95	43,50	299,70	13 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH do 3 m, tl. 4 cm	m2	85,00	239,60	20 366,00	85,00	239,60	20 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 4 cm	m2	280,40	369,20	103 523,68	280,40	369,20	103 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	170,00	222,70	37 859,00	170,00	222,70	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					400 946,31			400 946,31		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
101	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	85,00	243,50	20 697,50	85,00	243,50	20 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	90,00	243,50	21 915,00	90,00	243,50	21 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,00	82,00	2 296,00	28,00	82,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	175,00	22,00	3 850,00	175,00	22,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
105	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	170,00	18,30	3 111,00	170,00	18,30	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí	m2	280,40	45,20	12 674,08	280,40	45,20	12 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					64 543,58			64 543,58		0,00	0,00	0,00
TEMENICKÁ 1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					560 966,11 Kč			560 966,11 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

TEMENICKÁ 1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
	Zemní práce											
107	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	7,60	1 636,70	12 438,92	8,50	1 636,70	13 911,95	0,90	1 473,03	1 473,03	0,00
Zemní práce celkem :					12 438,92			13 911,95		1 473,03	1 473,03	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
108	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	7,60	101,60	772,16	8,50	101,60	863,60	0,90	91,44	91,44	0,00
109	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,60	22,00	167,20	8,50	22,00	187,00	0,90	19,80	19,80	0,00
110	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	5,00	62,10	310,55	5,59	62,10	347,33	0,59	36,78	36,78	0,00
111	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,00	78,60	393,06	5,59	78,60	439,61	0,59	46,55	46,55	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 642,97			1 837,54		194,57	194,57	0,00

	Trubní vedení											
112	Přeložka vodovodu z LT trub DN300 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	7,60	22 049,10	167 573,16	8,50	22 049,10	187 417,35	0,90	19 844,19	19 844,19	0,00
Trubní vedení celkem :					167 573,16			187 417,35		19 844,19	19 844,19	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
113	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 738,30	1 738,30	1,00	1 738,30	1 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 738,30			1 738,30		0,00	0,00	0,00
TEMENICKÁ 1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					183 393,35 Kč			204 905,14 Kč		21 511,79 Kč	21 511,79 Kč	0,00 Kč

TEMENICKÁ 2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
114	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	125 077,40	125 077,40	1,00	125 077,40	125 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Dočasné zajištění potrubí	m	31,92	210,70	6 725,54	30,77	210,70	6 483,03	-1,15	-242,51	0,00	-242,51
116	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	18,62	159,90	2 977,34	17,95	159,90	2 869,98	-0,67	-107,36	0,00	-107,36
117	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	54,02	144,90	7 827,50	52,07	144,90	7 545,25	-1,95	-282,25	0,00	-282,25

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
118	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	367,08	278,80	102 341,90	353,84	278,80	98 651,66	-13,24	-3 690,24	0,00	-3 690,24
119	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	109,32	1 098,30	120 069,23	109,32	1 098,30	120 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4689,56	221,80	1 040 145,23	4520,47	221,80	1 002 639,65	-169,10	-37 505,58	0,00	-37 505,58
121	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	455,80	133,90	61 031,62	439,36	133,90	58 830,94	-16,44	-2 200,68	0,00	-2 200,68
122	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m	m2	3708,81	209,00	775 141,12	3575,08	209,00	747 191,07	-133,73	-27 950,05	0,00	-27 950,05
123	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	455,80	27,60	12 580,08	439,36	27,60	12 126,47	-16,44	-453,61	0,00	-453,61
124	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m	m2	3708,81	68,50	254 053,43	3575,08	68,50	244 892,77	-133,73	-9 160,66	0,00	-9 160,66
125	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	2813,74	48,70	137 029,05	2712,28	48,70	132 088,05	-101,46	-4 941,00	0,00	-4 941,00
126	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	109,32	53,00	5 794,11	109,32	53,00	5 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	54,02	42,00	2 268,84	52,07	42,00	2 187,03	-1,95	-81,81	0,00	-81,81
128	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	3229,33	104,40	337 142,44	3112,89	104,40	324 985,75	-116,44	-12 156,69	0,00	-12 156,69
129	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	109,32	104,30	11 402,37	109,32	104,30	11 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2136,10	88,80	189 685,26	2059,07	88,80	182 845,59	-77,02	-6 839,67	0,00	-6 839,67
131	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1000,64	306,40	306 596,07	964,56	306,40	295 540,82	-36,08	-11 055,25	0,00	-11 055,25
132	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	540,20	11,00	5 942,20	520,72	11,00	5 727,94	-19,48	-214,26	0,00	-214,26
133	Rozproštění omice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	540,20	43,00	23 228,60	520,72	43,00	22 391,02	-19,48	-837,58	0,00	-837,58
134	Poplatek za skládku suti	t	240,51	323,60	77 829,10	240,51	323,60	77 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3229,33	112,60	363 622,97	3112,89	112,60	350 511,45	-116,44	-13 111,52	0,00	-13 111,52
136	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	229,16	520,80	119 348,77	220,90	520,80	115 045,29	-8,26	-4 303,48	0,00	-4 303,48
137	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	222,35	520,80	115 798,06	214,33	520,80	111 622,61	-8,02	-4 175,45	0,00	-4 175,45
138	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	1856,56	268,30	498 114,32	1789,61	268,30	480 153,31	-66,94	-17 961,01	0,00	-17 961,01
Zemní práce celkem :					4 701 772,55			4 544 501,89		-157 270,66	0,00	-157 270,66

	Přípravné a přidružené práce											
139	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	794,16	77,80	61 785,96	765,53	77,80	59 558,08	-28,64	-2 227,88	0,00	-2 227,88
140	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	35,00	126,30	4 420,50	33,74	126,30	4 261,11	-1,26	-159,39	0,00	-159,39
141	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	173,65	75,80	13 162,67	167,39	75,80	12 688,05	-6,26	-474,62	0,00	-474,62
142	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	272,75	45,20	12 328,12	262,91	45,20	11 883,59	-9,83	-444,53	0,00	-444,53
143	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	893,26	50,10	44 752,33	861,05	50,10	43 138,65	-32,21	-1 613,68	0,00	-1 613,68
144	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	237,75	22,00	5 230,41	229,17	22,00	5 041,81	-8,57	-188,60	0,00	-188,60
145	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	237,75	86,90	20 660,13	229,17	86,90	19 915,16	-8,57	-744,97	0,00	-744,97
146	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	398,57	62,10	24 750,93	384,19	62,10	23 858,46	-14,37	-892,47	0,00	-892,47
147	Poplatek za skládku stavební suti	t	398,57	78,60	31 327,27	384,19	78,60	30 197,67	-14,37	-1 129,60	0,00	-1 129,60
Přípravné a přidružené práce celkem :					218 418,32			210 542,58		-7 875,74	0,00	-7 875,74

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												

	Základy a zvláštní zakládání											
148	Opíštění travodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	577,50	34,80	20 097,00	556,68	34,80	19 372,34	-20,82	-724,66	0,00	-724,66
149	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	460,80	175,60	80 916,48	444,18	175,60	77 998,79	-16,62	-2 917,69	0,00	-2 917,69
150	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrty rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	408,30	1 720,90	702 643,47	393,58	1 720,90	677 307,53	-14,72	-25 335,94	0,00	-25 335,94
Základy a zvláštní zakládání celkem :					803 656,95			774 678,66		-28 978,29	0,00	-28 978,29

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
151	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	331,29	762,70	252 672,37	319,34	762,70	243 561,50	-11,95	-9 110,87	0,00	-9 110,87
152	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	41,53	762,70	31 674,17	40,03	762,70	30 532,06	-1,50	-1 142,11	0,00	-1 142,11
153	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	328,00	45,80	15 022,40	316,17	45,80	14 480,72	-11,83	-541,68	0,00	-541,68
154	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	10,63	2 724,50	28 958,71	10,25	2 724,50	27 914,52	-0,38	-1 044,19	0,00	-1 044,19
155	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	435,40	2 724,50	1 186 252,75	419,70	2 724,50	1 143 478,82	-15,70	-42 773,93	0,00	-42 773,93
156	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	16,43	290,00	4 764,70	15,84	290,00	4 592,89	-0,59	-171,81	0,00	-171,81
157	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	32,62	224,70	7 329,71	32,62	224,70	7 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	331,28	211,20	69 966,34	319,33	211,20	67 443,49	-11,95	-2 522,85	0,00	-2 522,85
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 596 641,15			1 539 333,71		-57 307,44	0,00	-57 307,44

	Komunikace											
159	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	134,10	511,60	68 603,51	129,26	511,60	66 129,81	-4,84	-2 473,70	0,00	-2 473,70
160	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	138,65	511,60	70 933,34	133,65	511,60	68 375,62	-5,00	-2 557,72	0,00	-2 557,72
Komunikace celkem :					139 536,85			134 505,43		-5 031,42	0,00	-5 031,42

	Trubní vedení											
161	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1200	m	408,30	743,60	303 611,88	411,64	743,60	306 095,50	3,34	2 483,62	2 483,62	0,00
162	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	12,00	25,20	302,40	12,00	25,20	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	45,00	41,30	1 858,50	26,00	41,30	1 073,80	-19,00	-784,70	0,00	-784,70
164	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	7,50	54,70	410,25	7,50	54,70	410,25	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	13,00	72,30	939,90	13,00	72,30	939,90	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Žkouska těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,00	102,00	1 224,00	12,00	102,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
167	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	45,00	110,90	4 990,50	26,00	110,90	2 883,40	-19,00	-2 107,10	0,00	-2 107,10
168	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,50	125,70	942,75	7,50	125,70	942,75	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	408,30	286,80	117 100,44	411,64	286,80	118 058,35	3,34	957,91	957,91	0,00
170	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,23	2 724,50	619,28	0,22	2 724,50	596,95	-0,01	-22,33	0,00	-22,33
171	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	1,00	16 265,60	16 265,60	1,00	16 265,60	16 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Kamerové zkoušky potrubí	m	460,80	42,80	19 722,24	445,14	42,80	19 051,99	-15,66	-670,25	0,00	-670,25
173	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	8,00	77 593,30	620 746,40	8,00	77 593,30	620 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN1200 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	81 348,60	162 697,20	2,00	81 348,60	162 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Šachta z betonových dílců pro DN 1200 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	96 057,00	192 114,00	2,00	96 057,00	192 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Šachta z betonových dílců pro DN 1200 výška vstupu 5,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	98 333,30	196 666,60	2,00	98 333,30	196 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	11,00	2 498,30	27 481,30	11,00	2 498,30	27 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	10,00	2 498,30	24 983,00	10,00	2 498,30	24 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Těsnící spojovací manžeta DN300	kus	5,00	3 248,10	16 240,50	2,00	3 248,10	6 496,20	-3,00	-9 744,30	0,00	-9 744,30
180	Monolitická přechodová šachta S1037 z potrubí DN1200 na stávající potrubí DN1600. Výška poklop - dno 4,2 m. Sv.rozměry monolitické části 2300x2500x3010 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	245 385,40	245 385,40	1,00	245 385,40	245 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Spadistní monolitická šachta S1193 na potrubí DN1200, spadistě na DN300. Výška poklop - dno 3,92 m. Sv.rozměry monolitické části 3200x2600x2520 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, betonový půlžlábek s čedičovým obkladem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	292 717,10	292 717,10	1,00	292 717,10	292 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Monolitická spojovací šachta Š1198 ze stávajících potrubí DN1100/1500 a DN400 na potrubí DN1200. Výška poklop - dno 4,0 m. Sv.rozměry monolitické části 2950x2800x2700 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	257 843,20	257 843,20	1,00	257 843,20	257 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
183	Spadištní monolitická šachta S690 na potrubí DN1200, spadiště na DN300. Výška poklop - dno 3,7 m. Sv.rozměry monolitické části 3200x2600x2270 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, betonový půlžlábek s čedičovým obkladem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	281 304,80	281 304,80	1,00	281 304,80	281 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42/S O 5.005 HPII- Jih, Loštic e	Bezvýkopová technologie sanace kanalizačního potrubí DN300 - vyčištění a monitoring stoky před sanací, odfrézování překážek v průtočném profilu, vyspravení narušených míst a nerovností robotem, vtažení bezešvé vložky tl.10 mm do původní stoky, její vytvrzení, odříznutí a zapravení konců rukávů v šachtách, provedení zkoušky vodotěsnosti, zapravení horních konců rukávu (po spádu) krátkou vložkou v úsecích s velkým spádem, monitoring stoky po sanaci vč. protokolů a záznamu na CD (DVD).	m	0,00	13 188,00	0,00	2,00	13 188,00	26 376,00	2,00	26 376,00	26 376,00	0,00
Obdo ba 42/S O 5.005 HPII- Jih, Loštic e	Bezvýkopová technologie sanace kanalizačního potrubí DN400 - vyčištění a monitoring stoky před sanací, odfrézování překážek v průtočném profilu, vyspravení narušených míst a nerovností robotem, vtažení bezešvé vložky tl.10 mm do původní stoky, její vytvrzení, odříznutí a zapravení konců rukávů v šachtách, provedení zkoušky vodotěsnosti, zapravení horních konců rukávu (po spádu) krátkou vložkou v úsecích s velkým spádem, monitoring stoky po sanaci vč. protokolů a záznamu na CD (DVD).	m	0,00	13 188,00	0,00	12,00	13 188,00	158 256,00	12,00	158 256,00	158 256,00	0,00
184	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	13,12	350,10	4 591,91	13,12	350,10	4 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	49,19	1 181,00	58 087,49	28,42	1 181,00	33 561,66	-20,77	-24 525,83	0,00	-24 525,83
186	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	8,20	1 986,10	16 281,05	8,20	1 986,10	16 281,05	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	11,17	272,00	3 036,88	11,17	272,00	3 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	1,02	308,40	313,03	1,02	308,40	313,03	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	1,02	308,40	313,03	1,02	308,40	313,03	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Trouba železobet hrdlová 1200/2500 CV 180°	m	412,38	12 309,00	5 076 022,35	415,76	12 309,00	5 117 545,53	3,37	41 523,18	41 523,18	0,00
	Trubní vedení celkem :				7 944 812,98			8 136 555,18		191 742,20	229 596,71	-37 854,51

	Ostatní konstrukce, bourání											
191	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	192,07	1 955,00	375 496,07	192,07	1 955,00	375 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	6,09	2 521,40	15 367,18	6,09	2 521,40	15 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	213,38	82,00	17 497,16	205,69	82,00	16 866,25	-7,69	-630,91	0,00	-630,91
194	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	459,00	89,50	41 080,50	459,00	89,50	41 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				449 440,91			448 810,00		-630,91	0,00	-630,91

	Bourání konstrukcí											
195	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	17,00	572,60	9 734,20	17,00	572,60	9 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
196	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,41	62,10	25,34	0,41	62,10	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41	78,60	32,07	0,41	78,60	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					9 791,61			9 791,61		0,00	0,00	0,00
TEMENICKÁ 2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					15 864 071,32 Kč			15 798 719,06 Kč		-65 352,26 Kč	229 596,71 Kč	-294 948,97 Kč

TEMENICKÁ 2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
	Přípravné a přidružené práce											
198	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,37	45,20	1 146,50	25,37	45,20	1 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	50,73	75,80	3 845,33	50,73	75,80	3 845,33	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	76,10	22,00	1 674,09	76,10	22,00	1 674,09	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	267,45	86,90	23 241,41	267,45	86,90	23 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	68,07	62,10	4 227,18	68,07	62,10	4 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Poplatek za skládku stavební suti	t	68,07	78,60	5 350,34	68,07	78,60	5 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					39 484,85			39 484,85		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
204	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	181,72	128,20	23 295,86	181,72	128,20	23 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	207,08	370,90	76 805,97	207,08	370,90	76 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	232,45	287,50	66 827,94	232,45	287,50	66 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	232,45	25,40	5 904,10	232,45	25,40	5 904,10	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	400,28	14,20	5 683,98	400,28	14,20	5 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	400,28	299,70	119 963,92	400,28	299,70	119 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					298 481,77			298 481,77		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
210	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	166,40	82,00	13 644,80	166,40	82,00	13 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					13 644,80			13 644,80		0,00	0,00	0,00
TEMENICKÁ 2 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					351 611,42 Kč			351 611,42 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

TEMENICKÁ 2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
	Přípravné a přidružené práce											
211	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,00	45,20	406,80	9,00	45,20	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,00	50,10	901,80	18,00	50,10	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	1,90	22,00	41,89	1,90	22,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
214	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	24,90	86,90	2 164,16	24,90	86,90	2 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	210,00	44,00	9 240,00	210,00	44,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,50	33,00	148,50	4,50	33,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	40,21	62,10	2 497,31	40,21	62,10	2 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Poplatek za skládku stavební sutí	t	40,21	78,60	3 160,84	40,21	78,60	3 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					18 561,30			18 561,30		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
219	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	130,00	128,20	16 666,00	130,00	128,20	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	101,00	300,00	30 300,00	101,00	300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Štěr částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	29,00	370,90	10 756,10	29,00	370,90	10 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	745,50	128,20	95 573,10	745,50	128,20	95 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	101,00	287,50	29 037,50	101,00	287,50	29 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	101,00	25,40	2 565,40	101,00	25,40	2 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	124,00	14,20	1 760,80	124,00	14,20	1 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	124,00	299,70	37 162,80	124,00	299,70	37 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 4 cm	m2	29,00	369,20	10 706,80	29,00	369,20	10 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	745,50	222,70	166 022,85	745,50	222,70	166 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					400 551,35			400 551,35		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
229	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	4,50	243,50	1 095,75	4,50	243,50	1 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	210,00	243,50	51 135,00	210,00	243,50	51 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	60,00	82,00	4 920,00	60,00	82,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	214,50	22,00	4 719,00	214,50	22,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	745,50	18,30	13 642,65	745,50	18,30	13 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	29,00	45,20	1 310,80	29,00	45,20	1 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					76 823,20			76 823,20		0,00	0,00	0,00
TEMENICKÁ 2 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					495 935,85 Kč			495 935,85 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

TEMENICKÁ 2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
235	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	24,95	1 636,70	40 835,67	27,15	1 636,70	44 436,41	2,20	3 600,74	3 600,74	0,00
Zemní práce celkem :					40 835,67			44 436,41		3 600,74	3 600,74	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
	Přípravné a přidružené práce											
236	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	24,95	45,20	1 127,74	27,15	45,20	1 227,18	2,20	99,44	99,44	0,00
237	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	24,95	75,80	1 891,21	27,15	75,80	2 057,97	2,20	166,76	166,76	0,00
238	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	24,95	22,00	548,90	27,15	22,00	597,30	2,20	48,40	48,40	0,00
239	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	24,95	86,90	2 168,16	27,15	86,90	2 359,34	2,20	191,18	191,18	0,00
240	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	21,61	62,10	1 341,78	23,51	62,10	1 460,09	1,91	118,31	118,31	0,00
241	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,61	78,60	1 698,29	23,51	78,60	1 848,04	1,91	149,75	149,75	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				8 776,08			9 549,92		773,84	773,84	0,00

	Komunikace											
242	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	24,95	511,60	12 764,42	27,15	511,60	13 889,94	2,20	1 125,52	1 125,52	0,00
	Komunikace celkem :				12 764,42			13 889,94		1 125,52	1 125,52	0,00

	Trubní vedení											
243	Přeložka vodovodu z LT trub DN150 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	24,95	13 277,50	331 273,63	27,15	13 277,50	360 484,13	2,20	29 210,50	29 210,50	0,00
	Trubní vedení celkem :				331 273,63			360 484,13		29 210,50	29 210,50	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
244	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	4 755,10	4 755,10	1,00	4 755,10	4 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				4 755,10			4 755,10		0,00	0,00	0,00
	TEMENICKÁ 2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :				398 404,90 Kč			433 115,50 Kč		34 710,60 Kč	34 710,60 Kč	0,00 Kč

TEMENICKÁ 2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
	Zemní práce											
245	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	75,70	1 636,70	123 898,19	0,00	1 636,70	0,00	-75,70	-123 898,19	0,00	-123 898,19
	Zemní práce celkem :				123 898,19			0,00		-123 898,19	0,00	-123 898,19

	Přípravné a přidružené práce											
246	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,00	45,20	1 130,00	0,00	45,20	0,00	-25,00	-1 130,00	0,00	-1 130,00
247	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	25,00	75,80	1 895,00	0,00	75,80	0,00	-25,00	-1 895,00	0,00	-1 895,00
248	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	25,00	22,00	550,00	0,00	22,00	0,00	-25,00	-550,00	0,00	-550,00
249	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	25,00	86,90	2 172,50	0,00	86,90	0,00	-25,00	-2 172,50	0,00	-2 172,50
250	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	21,65	62,10	1 344,46	0,00	62,10	0,00	-21,65	-1 344,46	0,00	-1 344,46
251	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,65	78,60	1 701,69	0,00	78,60	0,00	-21,65	-1 701,69	0,00	-1 701,69

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice											
	Přípravné a přidružené práce celkem :				8 793,65			0,00		-8 793,65	0,00	-8 793,65

	Komunikace											
252	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutný štěrť tl.35 cm + asfaltový recykát (prosívka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	25,00	511,60	12 790,00	0,00	511,60	0,00	-25,00	-12 790,00	0,00	-12 790,00
	Komunikace celkem :				12 790,00			0,00		-12 790,00	0,00	-12 790,00

	Trubní vedení											
253	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1 - vč.tvarovek, čištění a tlak.zkoušky	m	75,70	2 211,70	167 425,69	0,00	2 211,70	0,00	-75,70	-167 425,69	0,00	-167 425,69
	Trubní vedení celkem :				167 425,69			0,00		-167 425,69	0,00	-167 425,69

	Ostatní konstrukce, bourání											
254	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	20 611,70	20 611,70	0,00	20 611,70	0,00	-1,00	-20 611,70	0,00	-20 611,70
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				20 611,70			0,00		-20 611,70	0,00	-20 611,70
	TEMENICKÁ 2 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :				333 519,23 Kč			0,00 Kč		-333 519,23 Kč	0,00 Kč	-333 519,23 Kč

TEMENICKÁ 3 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
255	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	8 129,80	8 129,80	1,00	8 129,80	8 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Dočasná zajištění potrubí	m	2,40	210,70	505,68	2,36	210,70	497,91	-0,04	-7,77	0,00	-7,77
257	Dočasná zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	159,90	959,40	5,91	159,90	944,66	-0,09	-14,74	0,00	-14,74
258	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	59,30	278,80	16 533,96	58,39	278,80	16 280,01	-0,91	-253,95	0,00	-253,95
259	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	10,87	1 098,30	11 937,75	10,87	1 098,30	11 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	210,26	221,80	46 635,96	207,03	221,80	45 919,68	-3,23	-716,28	0,00	-716,28
261	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	243,15	133,90	32 558,19	239,42	133,90	32 058,13	-3,73	-500,06	0,00	-500,06
262	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m	m2	100,94	209,00	21 096,46	99,39	209,00	20 772,44	-1,55	-324,02	0,00	-324,02
263	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	243,15	27,60	6 711,02	239,42	27,60	6 607,95	-3,73	-103,07	0,00	-103,07
264	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m	m2	100,94	68,50	6 914,39	99,39	68,50	6 808,19	-1,55	-106,20	0,00	-106,20
265	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	115,64	38,70	4 475,41	113,87	38,70	4 406,67	-1,78	-68,74	0,00	-68,74
266	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	10,87	42,00	456,51	10,87	42,00	456,51	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	168,64	104,40	17 605,65	166,05	104,40	17 335,25	-2,59	-270,40	0,00	-270,40

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
268	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	10,87	104,30	1 133,67	10,87	104,30	1 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	155,28	88,80	13 789,11	152,90	88,80	13 577,33	-2,38	-211,78	0,00	-211,78
270	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	21,39	306,40	6 555,24	21,07	306,40	6 454,56	-0,33	-100,68	0,00	-100,68
271	Poplatek za skládku suti	t	23,91	323,60	7 738,09	23,91	323,60	7 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	168,64	112,60	18 988,47	166,05	112,60	18 696,83	-2,59	-291,64	0,00	-291,64
273	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	95,92	520,80	49 957,53	94,45	520,80	49 190,24	-1,47	-767,29	0,00	-767,29
274	Štěrkopísek frakce 8-16	t	39,69	268,30	10 650,03	39,08	268,30	10 486,46	-0,61	-163,57	0,00	-163,57
Zemní práce celkem :					283 332,32			279 432,13		-3 900,19	0,00	-3 900,19

Přípravné a přidružené práce												
275	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	25,39	112,80	2 863,43	25,00	112,80	2 819,45	-0,39	-43,98	0,00	-43,98
276	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	42,74	45,20	1 931,62	42,08	45,20	1 901,95	-0,66	-29,67	0,00	-29,67
277	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,39	50,10	1 271,79	25,00	50,10	1 252,26	-0,39	-19,53	0,00	-19,53
278	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	42,74	75,80	3 239,31	42,08	75,80	3 189,56	-0,66	-49,75	0,00	-49,75
279	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	42,74	22,00	940,17	42,08	22,00	925,73	-0,66	-14,44	0,00	-14,44
280	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	42,74	86,90	3 713,67	42,08	86,90	3 656,63	-0,66	-57,04	0,00	-57,04
281	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	42,97	62,10	2 668,68	42,31	62,10	2 627,70	-0,66	-40,98	0,00	-40,98
282	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,97	78,60	3 377,76	42,31	78,60	3 325,88	-0,66	-51,88	0,00	-51,88
Přípravné a přidružené práce celkem :					20 006,43			19 699,16		-307,27	0,00	-307,27

Základy a zvláštní zakládání												
283	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	35,94	34,80	1 250,71	35,39	34,80	1 231,50	-0,55	-19,21	0,00	-19,21
284	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	29,95	175,60	5 259,22	29,49	175,60	5 178,44	-0,46	-80,78	0,00	-80,78
285	Hloubkové odvodnění rýhy - hladinu podzemní vody nutno snížit odvodňovacími hydrovrtý rozmístěnými podél stoky a zahloubenými do podloží (úplné odvodňovací studny). Hloubka vrtů je 7,0-9,0 m, v závislosti na hloubce podloží. Včetně čerpání vody. (Viz Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu)	m	29,95	1 720,90	51 540,96	29,49	1 720,90	50 749,34	-0,46	-791,62	0,00	-791,62
Základy a zvláštní zakládání celkem :					58 050,89			57 159,28		-891,61	0,00	-891,61

Podkladní a vedlejší konstrukce												
286	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	5,39	762,70	4 111,72	5,31	762,70	4 048,56	-0,08	-63,16	0,00	-63,16
287	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,48	762,70	5 703,32	7,36	762,70	5 615,72	-0,11	-87,60	0,00	-87,60
288	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,76	2 724,50	4 800,57	1,73	2 724,50	4 726,84	-0,03	-73,73	0,00	-73,73
289	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	3,16	290,00	916,40	3,11	290,00	902,33	-0,05	-14,07	0,00	-14,07
290	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	16,00	224,70	3 595,20	16,00	224,70	3 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					19 127,21			18 888,65		-238,56	0,00	-238,56

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												

	Komunikace											
291	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prošívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	42,74	511,60	21 863,23	42,08	511,60	21 527,43	-0,66	-335,80	0,00	-335,80
Komunikace celkem :					21 863,23			21 527,43		-335,80	0,00	-335,80

	Trubní vedení											
292	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	29,95	54,70	1 638,27	29,49	54,70	1 613,10	-0,46	-25,17	0,00	-25,17
293	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	29,95	125,70	3 764,72	29,49	125,70	3 706,89	-0,46	-57,83	0,00	-57,83
294	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	34 229,60	68 459,20	2,00	34 229,60	68 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	60 608,50	60 608,50	1,00	60 608,50	60 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Kamerové zkoušky potrubí	m	29,95	42,80	1 281,86	29,49	42,80	1 262,17	-0,46	-19,69	0,00	-19,69
297	Monolitická šachta S1040 ze stávajícím potrubím DN1600 s dvěma přítoky DN400. Výška poklop - dno 4,4 m. Sv.rozměry monolitické části 2500x2300x3000 mm, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl.300 mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Napojení přítoků přes sek roury a hrdlovou objímku. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	246 701,30	246 701,30	1,00	246 701,30	246 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	32,74	1 986,10	65 015,58	32,23	1 986,10	64 017,01	-0,50	-998,57	0,00	-998,57
Trubní vedení celkem :					447 469,43			446 368,17		-1 101,26	0,00	-1 101,26

	Ostatní konstrukce, bourání											
299	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	26,63	2 521,40	67 153,45	26,63	2 521,40	67 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	50,70	82,00	4 157,40	49,92	82,00	4 093,55	-0,78	-63,85	0,00	-63,85
301	Vyčištění potrubí stávající odstarvené kanalizace vč.šachet	m	115,50	89,50	10 337,25	115,50	89,50	10 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					81 648,10			81 584,25		-63,85	0,00	-63,85

	Bourání konstrukcí											
302	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	5,00	572,60	2 863,00	5,00	572,60	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,12	62,10	7,45	0,12	62,10	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12	78,60	9,43	0,12	78,60	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 879,88			2 879,88		0,00	0,00	0,00
TEMENICKÁ 3 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					934 377,49 Kč			927 538,95 Kč		-6 838,54 Kč	0,00 Kč	-6 838,54 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
TEMENICKÁ 3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
	Přípravné a přidružené práce											
305	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,09	45,20	410,87	9,09	45,20	410,87	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	18,36	75,80	1 391,69	18,36	75,80	1 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	31,00	22,00	682,00	31,00	22,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	157,27	86,90	13 666,33	157,27	86,90	13 666,33	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	32,69	62,10	2 030,27	32,69	62,10	2 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Poplatek za skládku stavební suti	t	32,69	78,60	2 569,71	32,69	78,60	2 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					20 750,87					0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
311	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	51,83	128,20	6 643,97	51,83	128,20	6 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Šterk částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	61,10	370,90	22 660,14	61,10	370,90	22 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	73,34	287,50	21 083,81	73,34	287,50	21 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	73,34	25,40	1 862,71	73,34	25,40	1 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	200,00	14,20	2 840,00	200,00	14,20	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	200,00	299,70	59 940,00	200,00	299,70	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					115 030,63					0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
317	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	82,00	1 640,00	20,00	82,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 640,00					0,00	0,00	0,00
TEMENICKÁ 3 - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					137 421,50 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

TEMENICKÁ 3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
	Přípravné a přidružené práce											
318	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	9,12	112,80	1 028,17	9,12	112,80	1 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,12	50,10	456,66	9,12	50,10	456,66	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	10,00	44,00	440,00	10,00	44,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	13,00	33,00	429,00	13,00	33,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	3,59	62,10	223,06	3,59	62,10	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,59	78,60	282,33	3,59	78,60	282,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 859,22					0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
	Komunikace											
324	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	45,00	128,20	5 769,00	45,00	128,20	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	45,00	222,70	10 021,50	45,00	222,70	10 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				15 790,50			15 790,50		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
326	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	13,00	243,50	3 165,50	13,00	243,50	3 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	10,00	243,50	2 435,00	10,00	243,50	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	23,00	22,00	506,00	23,00	22,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	45,00	18,30	823,50	45,00	18,30	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				6 930,00			6 930,00		0,00	0,00	0,00
	TEMENICKÁ 3 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :				25 579,72 Kč			25 579,72 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

TEMENICKÁ 3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
	Zemní práce											
330	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	10,50	1 636,70	17 185,35	0,00	1 636,70	0,00	-10,50	-17 185,35	0,00	-17 185,35
	Zemní práce celkem :				17 185,35			0,00		-17 185,35	0,00	-17 185,35

	Přípravné a přidružené práce											
331	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	10,50	112,80	1 184,40	0,00	112,80	0,00	-10,50	-1 184,40	0,00	-1 184,40
332	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,50	50,10	526,05	0,00	50,10	0,00	-10,50	-526,05	0,00	-526,05
333	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	2,47	62,10	153,23	0,00	62,10	0,00	-2,47	-153,23	0,00	-153,23
334	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,47	78,60	193,95	0,00	78,60	0,00	-2,47	-193,95	0,00	-193,95
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 057,63			0,00		-2 057,63	0,00	-2 057,63

	Trubní vedení											
335	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1 - vč.tvarevek, čistění a tlak.zkoušky	m	10,50	8 497,40	89 222,70	0,00	8 497,40	0,00	-10,50	-89 222,70	0,00	-89 222,70
	Trubní vedení celkem :				89 222,70			0,00		-89 222,70	0,00	-89 222,70

	Ostatní konstrukce, bourání											
336	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	4 746,90	4 746,90	0,00	4 746,90	0,00	-1,00	-4 746,90	0,00	-4 746,90
	OSTATNÍ KONSTRUKCE, BOURÁNÍ CELKEM :				4 746,90			0,00		-4 746,90	0,00	-4 746,90
	TEMENICKÁ 3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :				113 212,58 Kč			0,00 Kč		-113 212,58 Kč	0,00 Kč	-113 212,58 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
TEMENICKÁ 3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ												
	Zemní práce											
337	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	34,00	8,90	302,60	34,00	8,90	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Rýha ve vozce litý asfalt 50/130	m	34,00	1 083,20	36 828,80	34,00	1 083,20	36 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	2,00	4 460,30	8 920,60	2,00	4 460,30	8 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2,00	1 529,20	3 058,40	2,00	1 529,20	3 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	17,00	58,60	996,20	17,00	58,60	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Pokládka žlabů ostatních	m	17,00	235,70	4 006,90	17,00	235,70	4 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Znovuosazení obručnicků chodníkových	m	10,00	110,90	1 109,00	10,00	110,90	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					55 222,50					0,00	0,00	0,00

	Montáž											
344	Montáž úložných kabelů "ikx", "nqx"	m	68,00	26,70	1 815,60	68,00	26,70	1 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Měření stejnosměrné	kus	4,00	4 332,80	17 331,20	4,00	4 332,80	17 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Měření střídavé	kus	4,00	4 332,80	17 331,20	4,00	4 332,80	17 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Měření útlumu	kus	4,00	9 175,40	36 701,60	4,00	9 175,40	36 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	4,00	3 083,90	12 335,60	4,00	3 083,90	12 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž celkem :					85 515,20					0,00	0,00	0,00

	Geodetické práce											
349	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	6 371,80	6 371,80	1,00	6 371,80	6 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	3 185,90	3 185,90	1,00	3 185,90	3 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce celkem :					9 557,70					0,00	0,00	0,00

	Matériál											
351	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	68,00	20,40	1 387,20	68,00	20,40	1 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	40,00	15,30	612,00	40,00	15,30	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Spojka plastová 110/94 mm	kus	2,00	198,80	397,60	2,00	198,80	397,60	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	m	17,00	219,20	3 726,40	17,00	219,20	3 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Víčko plastové trubky 110/100mm	kus	2,00	33,10	66,20	2,00	33,10	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	15,00	237,10	3 556,50	15,00	237,10	3 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériál celkem :					9 745,90					0,00	0,00	0,00
TEMENICKÁ 3 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ celkem :					160 041,30 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PRIEVIDZSKÁ 1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
	Zemní práce											
357	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	28 229,60	28 229,60	1,00	28 229,60	28 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Dočasné zajištění potrubí	m	6,60	210,70	1 390,62	6,35	210,70	1 337,27	-0,25	-53,35	0,00	-53,35
359	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	11,00	159,90	1 758,90	10,58	159,90	1 691,42	-0,42	-67,48	0,00	-67,48
360	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	90,00	144,90	13 041,00	86,55	144,90	12 540,68	-3,45	-500,32	0,00	-500,32
361	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	112,68	278,80	31 416,30	108,36	278,80	30 211,00	-4,32	-1 205,30	0,00	-1 205,30
362	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	13,19	1 098,30	14 487,68	13,19	1 098,30	14 487,68	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	403,04	221,80	89 395,31	387,58	221,80	85 965,63	-15,46	-3 429,68	0,00	-3 429,68
364	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	756,13	133,90	101 245,81	727,12	133,90	97 361,47	-29,01	-3 884,34	0,00	-3 884,34
365	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	756,13	27,60	20 869,19	727,12	27,60	20 068,53	-29,01	-800,66	0,00	-800,66
366	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	221,67	38,70	8 578,81	213,17	38,70	8 249,68	-8,50	-329,13	0,00	-329,13
367	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	13,19	42,00	554,02	13,19	42,00	554,02	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	90,00	42,00	3 780,00	86,55	42,00	3 634,98	-3,45	-145,02	0,00	-145,02
369	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	118,47	104,40	12 368,15	113,92	104,40	11 893,64	-4,55	-474,51	0,00	-474,51
370	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	13,19	104,30	1 375,82	13,19	104,30	1 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	314,90	88,80	27 962,80	302,82	88,80	26 890,00	-12,08	-1 072,80	0,00	-1 072,80
372	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	61,29	306,40	18 778,86	58,94	306,40	18 058,40	-2,35	-720,46	0,00	-720,46
373	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	900,00	11,00	9 900,00	865,47	11,00	9 520,18	-34,53	-379,82	0,00	-379,82
374	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	900,00	43,00	38 700,00	865,47	43,00	37 215,26	-34,53	-1 484,74	0,00	-1 484,74
375	Poplatek za skládku suti	t	29,02	323,60	9 390,94	29,02	323,60	9 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	118,47	112,60	13 339,60	113,92	112,60	12 827,82	-4,55	-511,78	0,00	-511,78
377	Štěrkopísek frakce 8-16	t	113,71	268,30	30 509,25	109,35	268,30	29 338,75	-4,36	-1 170,50	0,00	-1 170,50
	Zemní práce celkem :				477 072,66			460 842,77		-16 229,89	0,00	-16 229,89

	Přípravné a přidružené práce											
378	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	14,30	25,60	366,08	13,75	25,60	352,04	-0,55	-14,04	0,00	-14,04
379	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	14,30	66,00	943,80	13,75	66,00	907,59	-0,55	-36,21	0,00	-36,21
380	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,38	62,10	396,06	6,13	62,10	380,87	-0,24	-15,19	0,00	-15,19
381	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,38	78,60	501,30	6,13	78,60	482,06	-0,24	-19,24	0,00	-19,24
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 207,24			2 122,56		-84,68	0,00	-84,68

	Základy a zvláštní zakládání											
382	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	112,20	34,80	3 904,56	107,90	34,80	3 754,76	-4,30	-149,80	0,00	-149,80

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
383	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	102,00	175,60	17 911,20	98,09	175,60	17 224,03	-3,91	-687,17	0,00	-687,17
Základy a zvláštní zakládání celkem :					21 815,76			20 978,79		-836,97	0,00	-836,97

Podkladní a vedlejší konstrukce												
384	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	16,83	762,70	12 836,24	16,18	762,70	12 343,77	-0,65	-492,47	0,00	-492,47
385	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	18,78	762,70	14 323,05	18,06	762,70	13 773,54	-0,72	-549,51	0,00	-549,51
386	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,96	2 724,50	2 626,42	0,93	2 724,50	2 525,65	-0,04	-100,77	0,00	-100,77
387	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,48	290,00	719,20	2,38	290,00	691,61	-0,10	-27,59	0,00	-27,59
388	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	31,00	224,70	6 965,70	31,00	224,70	6 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					37 470,61			36 300,27		-1 170,34	0,00	-1 170,34

Trubní vedení												
389	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	104,00	41,30	4 295,20	100,01	41,30	4 130,41	-3,99	-164,79	0,00	-164,79
390	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	104,00	110,90	11 533,60	100,01	110,90	11 091,11	-3,99	-442,49	0,00	-442,49
391	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	29 675,20	29 675,20	1,00	29 675,20	29 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	31 667,70	63 335,40	2,00	31 667,70	63 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	44 778,10	44 778,10	1,00	44 778,10	44 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
394	Kamerové zkoušky potrubí	m	104,00	42,80	4 451,20	100,01	42,80	4 280,43	-3,99	-170,77	0,00	-170,77
395	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	113,67	1 181,00	134 246,63	109,31	1 181,00	129 096,21	-4,36	-5 150,42	0,00	-5 150,42
Trubní vedení celkem :					292 315,33			286 386,86		-5 928,47	0,00	-5 928,47

Ostatní konstrukce, bourání												
396	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	26,00	69,70	1 812,20	25,00	69,70	1 742,67	-1,00	-69,53	0,00	-69,53
397	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	109,00	89,50	9 755,50	109,00	89,50	9 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 567,70			11 498,17		-69,53	0,00	-69,53

Bourání konstrukcí												
398	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4,00	572,60	2 290,40	4,00	572,60	2 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,10	62,10	5,96	0,10	62,10	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10	78,60	7,55	0,10	78,60	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					2 303,91			2 303,91		0,00	0,00	0,00
PRIEVIDZSKÁ 1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					844 753,21 Kč			820 433,33 Kč		-24 319,88 Kč	0,00 Kč	-24 319,88 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
PRIEVIDZSKÁ 1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
	Přípravné a přidružené práce											
401	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	20,70	50,10	1 037,07	20,70	50,10	1 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	20,70	22,00	455,40	20,70	22,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	13,00	33,00	429,00	13,00	33,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	6,89	62,10	428,06	6,89	62,10	428,06	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,89	78,60	541,80	6,89	78,60	541,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 891,33				2 891,33	0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
406	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	35,00	85,90	3 006,50	35,00	85,90	3 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	35,00	574,00	20 090,00	35,00	574,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	35,00	498,50	17 447,50	35,00	498,50	17 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					40 544,00				40 544,00	0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
409	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	13,00	243,50	3 165,50	13,00	243,50	3 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	26,00	69,70	1 812,20	26,00	69,70	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	13,00	22,00	286,00	13,00	22,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 263,70				5 263,70	0,00	0,00	0,00
PRIEVIDZSKÁ 1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					48 699,03 Kč				48 699,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PRIEVIDZSKÁ 1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
	Zemní práce											
412	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	35,80	1 636,70	58 593,86	35,80	1 636,70	58 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	0,00	1 636,70	0,00	14,00	1 636,70	22 913,80	14,00	22 913,80	22 913,80	0,00
413	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	1,00	1 636,70	1 636,70	11,62	1 636,70	19 018,45	10,62	17 381,75	17 381,75	0,00
Zemní práce celkem :					60 230,56				100 526,11	40 295,55	40 295,55	0,00

	Trubní vedení											
414	Přeložka vodovodu z LTH trub DN400 vč.tvarevek tlak.zkoušky a desinfekce (zohledněn ZL-019-S-Š-SO 2.002)	m	35,80	13 873,30	496 664,14	0,00	13 873,30	0,00	-35,80	-496 664,14	0,00	-496 664,14

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice												
415	Hydrant podzemní s předsazeným šoupátkem (přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový, podzemní hydrant DN80 s jednoduchým uzávěrem + poklop hydrantový, přírubové koleno 90 st., přírubové patkové koleno, TP DN80, odláždění poklopů dvěma řadami kostek).	kus	1,00	41 660,10	41 660,10	1,00	41 660,10	41 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1N	Přeložka vodovodu z PE100 RC trub d225x20,5 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	0,00	9 372,30	0,00	14,00	9 372,30	131 212,20	14,00	131 212,20	131 212,20	0,00
416	Přepojení vodovodních přípojek z trub LTH DN80 vč.tlak.zkoušky a desinfekce (zohledněn ZL-019-S-Š-SO 2.002)	m	1,00	7 182,50	7 182,50	10,62	7 182,50	76 278,15	9,62	69 095,65	69 095,65	0,00
417	Napojení na řad - (navrtávací pas DN400/80, přípojkový uzávěr DN80, zemní teleskopická souprava, uliční ventilový poklop s podkladní deskou pod poklop vč.odláždění poklopu dvěma řadami kostek) (zohledněn ZL-019-S-Š-SO 2.002)	kus	1,00	45 405,00	45 405,00	0,00	45 405,00	0,00	-1,00	-45 405,00	0,00	-45 405,00
	Trubní vedení celkem :				590 911,74			249 150,45		-341 761,29	200 307,85	-542 069,14

Ostatní konstrukce, bourání												
418	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	8 445,10	8 445,10	1,00	8 445,10	8 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				8 445,10		8 445,10		0,00	0,00	0,00	
PRIEVIDZSKÁ 1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					659 587,40 Kč		358 121,66 Kč		-301 465,74 Kč	240 603,40 Kč	-542 069,14 Kč	

SO 2.002 Lokalita 2 - Sídliště Temenice celkem :					24 662 417,70 Kč			23 893 311,10 Kč			-769 106,60 Kč	545 801,74 Kč	-1 314 908,34 Kč
---	--	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	----------------	---------------	------------------

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“

CCI 2009CZ161PR002

2 Město Šumperk - rekonstrukce a doplnění kanalizace

SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												

STOKA VANČUROVA - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1	95 337,50	95 337,50	1	95 337,50	95 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	37,17	210,70	7 831,72	37,17	210,70	7 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,08	159,90	1 132,09	7,08	159,90	1 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	266,92	278,80	74 416,18	266,92	278,80	74 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	43,59	1 098,10	47 861,02	43,59	1 098,10	47 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 597,15	221,80	354 246,85	1 597,15	221,80	354 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	2 197,43	133,80	294 016,50	2 197,43	133,80	294 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	2 197,43	27,60	60 649,07	2 197,43	27,60	60 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	878,43	38,70	33 995,34	878,43	38,70	33 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	43,59	25,40	1 107,19	43,59	25,40	1 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 597,15	104,40	166 742,46	1 597,15	104,40	166 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	43,59	104,30	4 546,44	43,59	104,30	4 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	825,96	88,80	73 345,27	825,96	88,80	73 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	398,35	306,40	122 055,30	398,35	306,40	122 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Poplatek za skládku suti	t	95,90	323,50	31 023,00	95,90	323,50	31 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 597,15	112,60	179 839,09	1 597,15	112,60	179 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	917,64	520,70	477 815,98	917,64	520,70	477 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Štěrkopísek frakce 8-16	t	739,09	268,30	198 296,93	739,09	268,30	198 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					2 224 257,93					0,00	0,00	0,00

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
19	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	624,71	45,20	28 236,80	624,71	45,20	28 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	624,71	50,10	31 297,87	624,71	50,10	31 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	624,71	22,00	13 743,58	624,71	22,00	13 743,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	624,71	86,90	54 287,13	624,71	86,90	54 287,13	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	437,92	62,10	27 194,85	437,92	62,10	27 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Poplatek za skládku stavební suti	t	437,92	78,60	34 420,54	437,92	78,60	34 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					189 180,77					0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												

Základy a zvláštní zakládání												
25	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	334,30	175,60	58 703,08	334,30	175,60	58 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					58 703,08			58 703,08		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
26	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	88,76	762,60	67 685,86	88,76	762,60	67 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	13,18	762,60	10 051,07	13,18	762,60	10 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	268	45,80	12 274,40	268	45,80	12 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,99	2 723,90	8 152,63	2,99	2 723,90	8 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	178,85	2 723,90	487 170,88	178,85	2 723,90	487 170,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	16,00	224,70	3 595,20	16,00	224,70	3 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Podkladní betonový pražec C 12/15 600/100/150	kus	270,68	86,80	23 495,02	270,68	86,80	23 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					612 425,06			612 425,06		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
33	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : natřený šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení v nádobě)	m2	624,71	511,50	319 538,14	624,71	511,50	319 538,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					319 538,14			319 538,14		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
34	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	334,30	498,00	166 481,40	334,30	498,00	166 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	17,00	25,10	426,70	17,00	25,10	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	17,00	72,30	1 229,10	17,00	72,30	1 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	17,00	102,00	1 734,00	17,00	102,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	334,30	162,60	54 357,18	334,30	162,60	54 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	35 994,10	143 976,40	4,00	35 994,10	143 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 4,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	38 346,60	115 039,80	3,00	38 346,60	115 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	43 585,00	87 170,00	2,00	43 585,00	87 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kamerové zkoušky potrubí	m	334,30	42,80	14 308,04	334,30	42,80	14 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	336,00	89,50	30 072,00	336,00	89,50	30 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	17,00	2 497,80	42 462,60	17,00	2 497,80	42 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	17,00	2 497,80	42 462,60	17,00	2 497,80	42 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Atypická monolitická šachta S326 na potrubí DN600/900. Dno a stěny monolitické železobetonové z betonu C30/37 XA1, tl. 300mm. Vnější rozměry monolit. části 2600x2400x2400 mm. Vnitřní rozměry 2000x1800mm. Napojení potrubí vodotěsné. Stropní deska - staven.prefabrikát tl.250 mm. Na stropní desce bude spádový beton a izolace proti zemní vlhkosti. Výstupní komín z prefa dílů v.0,8 m, poklop D400. Stupadla s PE povlakem . Kyneta a nástupnice - čedičový obklad, dno z tvrzeného betonu s čedičovým kamenivem C30/37 XA1. Vnitřní povrch opatřen uzavíracím nátěrovým systémem.	kus	1,00	183 044,00	183 044,00	1,00	183 044,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
47	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	18,58	350,00	6 503,35	18,58	350,00	6 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	17,26	272,00	4 693,36	17,26	272,00	4 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Trouba železobet hrdlová 600/2500 CV 180st	m	337,64	5 906,70	1 994 355,91	337,64	5 906,70	1 994 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 888 316,44			2 888 316,44		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
50	Rezáni stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	696,37	82,00	57 102,34	696,37	82,00	57 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					57 102,34			57 102,34		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
51	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	9	572,50	5 152,50	9	572,50	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,216	62,10	13,41	0,216	62,10	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,216	78,60	16,98	0,216	78,60	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					5 182,89			5 182,89		0,00	0,00	0,00
STOKA VANČUROVA - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					6 354 706,65 Kč			6 354 706,65 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA VANČUROVA - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
54	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	185,37	278,80	51 679,76	185,37	278,80	51 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	370,73	221,80	82 227,36	370,73	221,80	82 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	846,00	72,90	61 673,40	846,00	72,90	61 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	846,00	16,60	14 043,60	846,00	16,60	14 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	370,73	23,20	8 600,94	370,73	23,20	8 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	312,63	104,40	32 638,57	312,63	104,40	32 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	231,75	88,80	20 579,25	231,75	88,80	20 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	103,44	306,40	31 695,21	103,44	306,40	31 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	312,63	112,60	35 202,14	312,63	112,60	35 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	192,93	520,70	100 456,15	192,93	520,70	100 456,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Štěrkopísek frakce 8-16	t	191,92	268,30	51 492,00	191,92	268,30	51 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					490 288,38			490 288,38		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
65	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	22,84	77,80	1 777,06	22,84	77,80	1 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těžném včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	32,36	112,80	3 650,05	32,36	112,80	3 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	182,05	45,20	8 228,66	182,05	45,20	8 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	182,05	22,00	4 005,10	182,05	22,00	4 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	237,25	50,10	11 886,23	237,25	50,10	11 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	182,05	86,90	15 820,15	182,05	86,90	15 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	140,59	62,10	8 730,58	140,59	62,10	8 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Poplatek za skládku stavební suti	t	140,59	78,60	11 050,30	140,59	78,60	11 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská											
	Přípravné a přidružené práce celkem :				65 148,13			65 148,13		0,00	0,00	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
73	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	33,56	2 723,90	91 427,16	33,56	2 723,90	91 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				91 427,16			91 427,16		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
74	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení.	m2	134,20	511,50	68 643,30	134,20	511,50	68 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				68 643,30			68 643,30		0,00	0,00	0,00

	Trubní vedení											
75	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	168,50	153,70	25 898,45	168,50	153,70	25 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	43,00	202,50	8 707,50	43,00	202,50	8 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	50,00	144,90	7 245,00	50,00	144,90	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	8,00	180,30	1 442,40	8,00	180,30	1 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	211,50	102,00	21 573,00	211,50	102,00	21 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	50,00	2 497,80	124 890,00	50,00	2 497,80	124 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	8,00	2 793,30	22 346,40	8,00	2 793,30	22 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	58,00	2 497,80	144 872,40	58,00	2 497,80	144 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	171,03	355,00	60 714,76	171,03	355,00	60 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	43,65	611,90	26 706,38	43,65	611,90	26 706,38	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	50,75	408,70	20 741,53	50,75	408,70	20 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60st	kus	8,12	408,70	3 318,64	8,12	408,70	3 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				468 456,46			468 456,46		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
87	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	331,00	82,00	27 142,00	331,00	82,00	27 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				27 142,00			27 142,00		0,00	0,00	0,00
	STOKA VANČUROVA - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :				1 211 105,43 Kč			1 211 105,43 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	STOKA VANČUROVA - OPRAVY MK PO VÝKOEPECH											
	Přípravné a přidružené práce											
88	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	13,16	77,80	1 023,74	13,16	77,80	1 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	18,64	103,70	1 933,11	18,64	103,70	1 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	38,12	45,20	1 722,80	38,12	45,20	1 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	221,79	50,10	11 111,68	221,79	50,10	11 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	372,24	22,00	8 189,28	372,24	22,00	8 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1 822,24	86,90	158 352,66	1 822,24	86,90	158 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	87,00	44,00	3 828,00	87,00	44,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	343,61	62,10	21 338,15	343,61	62,10	21 338,15	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Poplatek za skládku stavební suťi	t	343,61	78,60	27 007,71	343,61	78,60	27 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
Přípravné a přidružené práce celkem :					234 507,13					0,00	0,00	0,00

Komunikace												
97	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	880,88	128,20	112 928,18	880,88	128,20	112 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	1 032,75	299,90	309 721,73	1 032,75	299,90	309 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	87,00	128,20	11 153,40	87,00	128,20	11 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 215,00	287,50	349 312,50	1 215,00	287,50	349 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 215,00	25,40	30 861,00	1 215,00	25,40	30 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 665,00	14,20	37 843,00	2 665,00	14,20	37 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	2 665,00	299,60	798 434,00	2 665,00	299,60	798 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	51,00	222,60	11 352,60	51,00	222,60	11 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	36,00	222,60	8 013,60	36,00	222,60	8 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	3,64	242,00	879,91	3,64	242,00	879,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 670 499,92					0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
107	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	87,00	243,40	21 175,80	87,00	243,40	21 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	1 073,37	82,00	88 016,34	1 073,37	82,00	88 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	87,00	22,00	1 914,00	87,00	22,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	36,00	39,10	1 407,60	36,00	39,10	1 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Očištění vybour. zámk.dlažby s výplní kam. těž	m2	51,00	39,10	1 994,10	51,00	39,10	1 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					114 507,84					0,00	0,00	0,00
STOKA VANČUROVA - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					2 019 514,89 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA VANČUROVA - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
112	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	25,50	1 636,40	41 728,20	24,90	1 636,40	40 746,36	-0,60	-981,84	0,00	-981,84
Zemní práce celkem :					41 728,20					-981,84	0,00	-981,84

Přípravné a přidružené práce												
113	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	25,50	45,20	1 152,60	24,90	45,20	1 125,48	-0,60	-27,12	0,00	-27,12
114	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,50	50,10	1 277,55	24,90	50,10	1 247,49	-0,60	-30,06	0,00	-30,06
115	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	25,50	22,00	561,00	24,90	22,00	547,80	-0,60	-13,20	0,00	-13,20
116	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	25,50	86,90	2 215,95	24,90	86,90	2 163,81	-0,60	-52,14	0,00	-52,14
117	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	17,88	62,10	1 110,07	17,45	62,10	1 083,95	-0,42	-26,12	0,00	-26,12
118	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,88	78,60	1 405,01	17,45	78,60	1 371,96	-0,42	-33,05	0,00	-33,05
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 722,18					-181,69	0,00	-181,69

Komunikace												
119	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení,	m2	25,50	511,50	13 043,25	24,90	511,50	12 736,35	-0,60	-306,90	0,00	-306,90
Komunikace celkem :					13 043,25					-306,90	0,00	-306,90

Trubní vedení												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
120	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1 - vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	11,00	8 673,30	95 406,30	11,90	8 673,30	103 212,27	0,90	7 805,97	7 805,97	0,00
121	Přeložka plynovodu z PE100 d225/12,8 -vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	14,50	10 008,00	145 116,00	13,00	10 008,00	130 104,00	-1,50	-15 012,00	0,00	-15 012,00
Trubní vedení celkem :					240 522,30			233 316,27			7 805,97	-15 012,00

Ostatní konstrukce, bourání												
122	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	51,00	82,00	4 182,00	49,80	82,00	4 083,60	-1,20	-98,40	0,00	-98,40
123	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	3 775,90	3 775,90	1,00	3 775,90	3 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 957,90			7 859,50			-98,40	-98,40
STOKA VANČUROVA - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					310 973,83 Kč			302 198,97 Kč			-8 774,86 Kč	-16 580,83 Kč

STOKA VANČUROVA - REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÉHO POTOKA												
Zemní práce												
124	Práce spojené se zajištěním staveniště proti vodě z potoka (např. hrázkování, zapažení, převedení vody potrubím ...)	kpl	1,00	21 640,50	21 640,50	1,00	21 640,50	21 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	43 421,40	43 421,40	1,00	43 421,40	43 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,15	1 098,10	2 355,42	2,15	1 098,10	2 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,39	221,80	2 305,08	10,39	221,80	2 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	18,60	133,80	2 488,68	18,60	133,80	2 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	18,60	27,60	513,36	18,60	27,60	513,36	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,39	23,20	241,05	10,39	23,20	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,15	25,40	54,48	2,15	25,40	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,39	104,40	1 084,72	10,39	104,40	1 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	2,15	104,30	223,72	2,15	104,30	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,10	306,40	2 789,04	9,10	306,40	2 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Poplatek za skládku suti	t	4,72	323,50	1 526,60	4,72	323,50	1 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,39	112,60	1 169,91	10,39	112,60	1 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Štěrkopísek frakce 8-16	t	16,88	268,30	4 529,95	16,88	268,30	4 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					84 343,91			84 343,91			0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
138	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,50	45,20	474,60	10,50	45,20	474,60	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,50	50,10	526,05	10,50	50,10	526,05	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,50	22,00	231,00	10,50	22,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	10,50	86,90	912,45	10,50	86,90	912,45	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,36	62,10	457,09	7,36	62,10	457,09	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,36	78,60	578,54	7,36	78,60	578,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 179,73			3 179,73			0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
Podkladní a vedlejší konstrukce												
144	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	4,00	45,80	183,20	4,00	45,80	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,44	2 723,90	9 377,03	3,44	2 723,90	9 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	4,04	211,10	852,84	4,04	211,10	852,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					10 413,07			10 413,07		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
147	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení,	m2	10,50	511,50	5 370,75	10,50	511,50	5 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					5 370,75			5 370,75		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
148	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	5,00	567,60	2 838,00	5,00	567,60	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,00	195,10	975,50	5,00	195,10	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	6,95	2 723,90	18 938,19	6,95	2 723,90	18 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Kamerové zkoušky potrubí	m	5,00	42,80	214,00	5,00	42,80	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV180°	m	5,05	7 295,00	36 839,75	5,05	7 295,00	36 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					59 805,44			59 805,44		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
153	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	82,00	820,00	10,00	82,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					820,00			820,00		0,00	0,00	0,00
STOKA VANČUROVA - REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÉHO POTOKA celkem :					163 932,90 Kč			163 932,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
154	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	72 528,00	72 528,00	1,00	72 528,00	72 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Dočasné zajištění potrubí	m	10,58	210,70	2 229,21	10,58	210,70	2 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,08	159,90	1 132,09	7,08	159,90	1 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,20	144,90	28,98	0,20	144,90	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	93,49	278,80	26 065,57	93,49	278,80	26 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	14,72	1 098,10	16 161,07	14,72	1 098,10	16 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 075,28	221,80	238 496,39	1 075,28	221,80	238 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 507,69	133,80	201 729,19	1 507,69	133,80	201 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 507,69	27,60	41 612,24	1 507,69	27,60	41 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	591,40	38,70	22 887,33	591,40	38,70	22 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	14,72	42,00	618,24	14,72	42,00	618,24	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,20	42,00	8,40	0,20	42,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
166	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 075,28	104,40	112 259,23	1 075,28	104,40	112 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	14,72	104,30	1 535,30	14,72	104,30	1 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	484,51	88,80	43 024,30	484,51	88,80	43 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	296,46	306,40	90 834,88	296,46	306,40	90 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2,00	11,00	22,00	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	2,00	43,00	86,00	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Poplatek za skládku suti	t	32,38	323,50	10 476,22	32,38	323,50	10 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 075,28	112,60	121 076,53	1 075,28	112,60	121 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	538,29	520,70	280 287,92	538,29	520,70	280 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Štěrkopísek frakce 8-16	t	550,04	268,30	147 576,54	550,04	268,30	147 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					1 430 675,63			1 430 675,63		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
176	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	5,40	112,80	609,12	5,40	112,80	609,12	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	490,80	45,20	22 184,25	490,80	45,20	22 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	496,20	50,10	24 859,62	496,20	50,10	24 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	490,80	22,00	10 797,60	490,80	22,00	10 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	490,80	86,90	42 650,52	490,80	86,90	42 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	345,32	62,10	21 444,39	345,32	62,10	21 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Poplatek za skládku stavební suti	t	345,32	78,60	27 142,17	345,32	78,60	27 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					149 687,67			149 687,67		0,00	0,00	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
183	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	242,30	175,60	42 547,88	242,30	175,60	42 547,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					42 547,88			42 547,88		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
184	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	64,33	762,60	49 058,59	64,33	762,60	49 058,59	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	12,69	762,60	9 679,53	12,69	762,60	9 679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	194,00	45,80	8 885,20	194,00	45,80	8 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,22	2 723,90	6 038,89	2,22	2 723,90	6 038,89	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	129,63	2 723,90	353 100,52	129,63	2 723,90	353 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	15,08	224,70	3 388,48	15,08	224,70	3 388,48	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Podkladní betonový pražec C 12/15 600/100/150	kus	195,94	86,80	17 007,59	195,94	86,80	17 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					447 158,80			447 158,80		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
191	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení,	m2	490,80	511,50	251 044,20	490,80	511,50	251 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					251 044,20			251 044,20		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
192	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	242,30	498,00	120 665,40	242,30	498,00	120 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	13,00	25,10	326,30	13,00	25,10	326,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
194	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	5,50	41,30	227,15	5,50	41,30	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	6,45	54,70	352,82	6,45	54,70	352,82	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	12,00	72,30	867,60	12,00	72,30	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	13,00	102,00	1 326,00	13,00	102,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,50	110,80	609,40	5,50	110,80	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,45	125,70	810,77	6,45	125,70	810,77	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	242,30	162,60	39 397,98	242,30	162,60	39 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	0,68	2 723,90	1 857,43	0,68	2 723,90	1 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	39 981,60	79 963,20	2,00	39 981,60	79 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	36 189,70	217 138,20	6,00	36 189,70	217 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	44 892,10	44 892,10	1,00	44 892,10	44 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Prefabrikovaná uliční vpust' odtok DN150, mříž	kus	3,00	16 262,50	48 787,50	3,00	16 262,50	48 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Kamerové zkoušky potrubí	m	254,25	42,80	10 881,90	254,25	42,80	10 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	259,50	89,50	23 225,25	259,50	89,50	23 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	6,00	2 497,80	14 986,80	6,00	2 497,80	14 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	3,00	2 497,80	7 493,40	3,00	2 497,80	7 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	14,21	350,00	4 973,15	14,21	350,00	4 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	6,01	1 180,80	7 098,38	6,01	1 180,80	7 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	7,05	1 985,70	13 998,99	7,05	1 985,70	13 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	6,09	272,00	1 656,48	6,09	272,00	1 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	3,05	308,30	938,77	3,05	308,30	938,77	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	3,05	308,30	938,77	3,05	308,30	938,77	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Trouba železobet hrdlová 600/2500 CV 180st	m	244,72	5 906,70	1 445 505,34	244,72	5 906,70	1 445 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					2 088 919,08			2 088 919,08		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
217	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	28,76	1 954,60	56 223,68	28,76	1 954,60	56 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	580,72	82,00	47 619,04	580,72	82,00	47 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					103 842,72			103 842,72		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
219	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	9,00	572,50	5 152,50	9,00	572,50	5 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,22	62,10	13,41	0,22	62,10	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,22	78,60	16,98	0,22	78,60	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					5 182,89			5 182,89		0,00	0,00	0,00
STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					4 519 058,87 Kč			4 519 058,87 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
222	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,80	144,90	405,72	2,80	144,90	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	97,33	278,80	27 134,21	97,33	278,80	27 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	194,65	221,80	43 172,26	194,65	221,80	43 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	444,00	72,90	32 367,60	444,00	72,90	32 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	444,00	16,60	7 370,40	444,00	16,60	7 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	194,65	23,20	4 515,88	194,65	23,20	4 515,88	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,80	42,00	117,60	2,80	42,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	142,82	104,40	14 910,41	142,82	104,40	14 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	120,76	88,80	10 723,36	120,76	88,80	10 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	54,34	306,40	16 650,85	54,34	306,40	16 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	28,00	11,00	308,00	28,00	11,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	28,00	43,00	1 204,00	28,00	43,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	142,82	112,60	16 081,53	142,82	112,60	16 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	76,58	520,70	39 875,83	76,58	520,70	39 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Štěrkopísek frakce 8-16	t	100,82	268,30	27 050,22	100,82	268,30	27 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					241 887,87			241 887,87		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
237	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	106,70	45,20	4 822,84	106,70	45,20	4 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	106,70	50,10	5 345,67	106,70	50,10	5 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	106,70	22,00	2 347,40	106,70	22,00	2 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	106,70	86,90	9 272,23	106,70	86,90	9 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	74,80	62,10	4 644,88	74,80	62,10	4 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Poplatek za skládku stavební suti	t	74,80	78,60	5 879,02	74,80	78,60	5 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					32 312,04			32 312,04		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
243	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	17,80	2 723,90	48 479,16	18,58	2 723,90	50 604,27	0,78	2 125,11	2 125,11	0,00
27	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	762,60	0,00	-1,00	762,60	-765,75	-1,00	-765,75	0,00	-765,75
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					48 479,16			49 838,52		1 359,36	2 125,11	-765,75

Komunikace												
244	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : natřený šterk tl.50 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	106,70	511,50	54 577,05	106,70	511,50	54 577,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					54 577,05			54 577,05		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
245	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	73,00	153,70	11 220,10	76,20	153,70	11 711,94	3,20	491,84	491,84	0,00
246	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	38,00	202,50	7 695,00	46,74	202,50	9 464,85	8,74	1 769,85	1 769,85	0,00
247	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	22,00	144,90	3 187,80	23,00	144,90	3 332,70	1,00	144,90	144,90	0,00
248	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	6,00	180,30	1 081,80	6,00	180,30	1 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	25,10	0,00	-11,94	25,10	-299,69	-11,94	-299,69	0,00	-299,69
210	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	0,00	350,00	0,00	-8,68	350,00	-3 036,62	-8,68	-3 036,62	0,00	-3 036,62

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
249	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	111,00	102,00	11 322,00	111,00	102,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Univerzální spojka pro napojení přípojeky DN150	kus	22,00	2 497,80	54 951,60	23,00	2 497,80	57 449,40	1,00	2 497,80	2 497,80	0,00
251	Univerzální spojka pro napojení přípojeky DN200	kus	6,00	2 793,30	16 759,80	6,00	2 793,30	16 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	28,00	2 497,80	69 938,40	16,00	2 497,80	39 964,80	-12,00	-29 973,60	0,00	-29 973,60
253	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	74,10	355,00	26 303,73	77,34	355,00	27 456,77	3,25	1 153,04	1 153,04	0,00
254	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 200 mm	m	38,57	611,90	23 600,98	47,44	611,90	29 029,21	8,87	5 428,23	5 428,23	0,00
255	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	22,33	408,70	9 126,27	23,35	408,70	9 541,10	1,02	414,83	414,83	0,00
256	Oblouk kameninový s těsněním DN 200 mm - 15-60st	kus	6,09	408,70	2 488,98	6,09	408,70	2 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				237 676,46			216 267,04		-21 409,42	11 900,49	-33 309,91

Ostatní konstrukce, bourání												
257	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	194,00	82,00	15 908,00	194,00	82,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					15 908,00			15 908,00	0,00		0,00	0,00
STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					630 840,58 Kč			610 790,52 Kč	-20 050,06 Kč		14 025,60 Kč	-34 075,66 Kč

STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Přípravné a přidružené práce											
258	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	252,05	45,20	11 392,66	252,05	45,20	11 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	323,66	50,10	16 215,37	323,66	50,10	16 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	405,50	22,00	8 921,00	405,50	22,00	8 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	1 140,10	86,90	99 074,69	1 140,10	86,90	99 074,69	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	52,00	44,00	2 288,00	52,00	44,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	4,50	32,90	148,05	4,50	32,90	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	329,76	62,10	20 478,34	329,76	62,10	20 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Poplatek za skládku stavební suti	t	329,76	78,60	25 919,44	329,76	78,60	25 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				184 437,55	184 437,55			0,00	0,00	0,00	0,00

Komunikace												
266	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	869,55	128,20	111 476,31	869,55	128,20	111 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	941,16	299,90	282 253,88	941,16	299,90	282 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,40	128,20	692,28	5,40	128,20	692,28	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 023,00	287,50	294 112,50	1 023,00	287,50	294 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	1 023,00	25,40	25 984,20	1 023,00	25,40	25 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 755,60	14,20	24 929,52	1 755,60	14,20	24 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	1 755,60	299,60	525 977,76	1 755,60	299,60	525 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	5,40	222,60	1 202,04	5,40	222,60	1 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					1 266 628,49	1 266 628,49			0,00	0,00	0,00	

Ostatní konstrukce, bourání												
274	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	56,50	243,40	13 752,10	56,50	243,40	13 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	799,72	82,00	65 577,04	799,72	82,00	65 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	56,50	22,00	1 243,00	56,50	22,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Očištění vybour. zámk.dlažby s výplní kam. těž	m2	5,40	39,10	211,14	5,40	39,10	211,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská											
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				80 783,28			80 783,28		0,00	0,00	0,00
	STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :				1 531 849,32 Kč			1 531 849,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD											
	Zemní práce											
278	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	16,50	1 636,40	27 000,60	16,50	1 636,40	27 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				27 000,60			27 000,60		0,00	0,00	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
279	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,50	45,20	429,40	9,50	45,20	429,40	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,50	50,10	475,95	9,50	50,10	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,50	22,00	209,00	9,50	22,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	9,50	86,90	825,55	9,50	86,90	825,55	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	6,66	62,10	413,55	6,66	62,10	413,55	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,66	78,60	523,44	6,66	78,60	523,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				2 876,89			2 876,89		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
285	Provizorní oprava místní komunikace (skládka - nahrazení stěrky tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	9,50	511,50	4 859,25	9,50	511,50	4 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				4 859,25			4 859,25		0,00	0,00	0,00

	Trubní vedení											
286	Přeložka plynovodu z PE100 d160/9,1 - vč.tvarevek, čištění a tlak.zkoušky	m	16,50	9 515,40	157 004,10	16,50	9 515,40	157 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				157 004,10			157 004,10		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
287	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	19,00	82,00	1 558,00	19,00	82,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	6 160,50	6 160,50	1,00	6 160,50	6 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				7 718,50			7 718,50		0,00	0,00	0,00
	STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :				199 459,34 Kč			199 459,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

	STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÉHO POTOKA											
	Zemní práce											
289	Práce spojené se zajištěním staveniště proti vodě z potoka (např. hrázkování, zapažení, převedení vody potrubím ...)	kpl	1,00	21 640,50	21 640,50	1,00	21 640,50	21 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	43 421,40	43 421,40	1,00	43 421,40	43 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	2,15	1 098,10	2 355,42	2,15	1 098,10	2 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
292	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,39	221,80	2 305,08	10,39	221,80	2 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	18,60	133,80	2 488,68	18,60	133,80	2 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	18,60	27,60	513,36	18,60	27,60	513,36	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,39	23,20	241,05	10,39	23,20	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,15	25,40	54,48	2,15	25,40	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,39	104,40	1 084,72	10,39	104,40	1 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	2,15	104,30	223,72	2,15	104,30	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,10	306,40	2 789,04	9,10	306,40	2 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Poplatek za skládku suti	t	4,72	323,50	1 526,60	4,72	323,50	1 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,39	112,60	1 169,91	10,39	112,60	1 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Štěrkopísek frakce 8-16	t	16,88	268,30	4 529,95	16,88	268,30	4 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					84 343,91			84 343,91		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
303	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,50	45,20	474,60	10,50	45,20	474,60	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,50	50,10	526,05	10,50	50,10	526,05	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,50	22,00	231,00	10,50	22,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	10,50	86,90	912,45	10,50	86,90	912,45	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,36	62,10	457,09	7,36	62,10	457,09	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,36	78,60	578,54	7,36	78,60	578,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 179,73			3 179,73		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
309	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	4,00	45,80	183,20	4,00	45,80	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	3,44	2 723,90	9 377,03	3,44	2 723,90	9 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	4,04	211,10	852,84	4,04	211,10	852,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					10 413,07			10 413,07		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
312	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : natřený šterk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatek)	m2	10,50	511,50	5 370,75	10,50	511,50	5 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					5 370,75			5 370,75		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
313	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	5,00	567,60	2 838,00	5,00	567,60	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,00	195,10	975,50	5,00	195,10	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15	m3	6,95	2 723,90	18 938,19	6,95	2 723,90	18 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Kamerové zkoušky potrubí	m	5,00	42,80	214,00	5,00	42,80	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV180°	m	5,05	7 295,00	36 839,75	5,05	7 295,00	36 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					59 805,44			59 805,44		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
318	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00	82,00	820,00	10,00	82,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská											
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				820,00			820,00		0,00	0,00	0,00
	STOKA ZÁBŘEŽSKÁ - REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÉHO POTOKA celkem :				163 932,90 Kč			163 932,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ALŠOVA - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
319	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	38 618,70	38 618,70	1,00	38 618,70	38 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Dočasné zajištění potrubí	m	10,50	210,70	2 212,35	10,50	210,70	2 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,30	159,90	1 007,37	6,30	159,90	1 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	126,00	278,80	35 128,80	126,00	278,80	35 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	6,32	1 098,10	6 938,24	6,32	1 098,10	6 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	977,98	221,80	216 915,94	977,98	221,80	216 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 052,56	133,80	140 831,86	1 052,56	133,80	140 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 052,56	27,60	29 050,52	1 052,56	27,60	29 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	537,89	38,70	20 816,30	537,89	38,70	20 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	6,32	25,40	160,53	6,32	25,40	160,53	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	977,98	104,40	102 101,11	977,98	104,40	102 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	6,32	104,30	659,18	6,32	104,30	659,18	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	497,28	88,80	44 158,80	497,28	88,80	44 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	220,19	306,40	67 464,90	220,19	306,40	67 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Poplatek za skládku suti	t	13,90	323,50	4 497,94	13,90	323,50	4 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	977,98	112,60	110 120,55	977,98	112,60	110 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	552,48	520,70	287 675,35	552,48	520,70	287 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Štěrkopísek frakce 8-16	t	408,53	268,30	109 609,65	408,53	268,30	109 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				1 217 968,09			1 217 968,09		0,00	0,00	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
337	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	305,61	45,20	13 813,35	305,61	45,20	13 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	305,61	50,10	15 311,06	305,61	50,10	15 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	305,61	22,00	6 723,42	305,61	22,00	6 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	305,61	86,90	26 557,51	305,61	86,90	26 557,51	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	214,23	62,10	13 303,77	214,23	62,10	13 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Poplatek za skládku stavební suti	t	214,23	78,60	16 838,59	214,23	78,60	16 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				92 547,70			92 547,70		0,00	0,00	0,00

	Základy a zvláštní zakládání											
343	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokem, trubky d 100 mm	m	135,45	175,60	23 785,02	135,45	175,60	23 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základy a zvláštní zakládání celkem :				23 785,02			23 785,02		0,00	0,00	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
344	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	42,67	762,60	32 537,63	42,67	762,60	32 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,55	762,60	5 759,92	7,55	762,60	5 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	110,00	45,80	5 038,00	110,00	45,80	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,97	2 723,90	5 352,46	1,97	2 723,90	5 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	93,26	2 723,90	254 023,56	93,26	2 723,90	254 023,56	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	12,30	224,70	2 763,81	12,30	224,70	2 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	111,10	211,10	23 453,21	111,10	211,10	23 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					328 928,59			328 928,59		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
351	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení,	m2	305,61	511,50	156 319,52	305,61	511,50	156 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					156 319,52			156 319,52		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
352	Montáž trub ZB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	135,45	567,60	76 881,42	135,45	567,60	76 881,42	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	7,00	25,10	175,70	7,00	25,10	175,70	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	4,00	72,30	289,20	4,00	72,30	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	7,00	102,00	714,00	7,00	102,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	135,45	162,60	22 024,17	135,45	162,60	22 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	59 949,50	179 848,50	3,00	59 949,50	179 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Šachta z betonových dílců pro DN 700 a DN 800 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	64 044,10	64 044,10	1,00	64 044,10	64 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Šachta z betonových dílců pro DN 700 a DN 800 výška vstupu 5,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	69 851,90	69 851,90	1,00	69 851,90	69 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Kameryové zkoušky potrubí	m	135,45	42,80	5 797,26	135,45	42,80	5 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	125,50	89,50	11 232,25	125,50	89,50	11 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4,00	2 497,80	9 991,20	4,00	2 497,80	9 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	4,00	2 497,80	9 991,20	4,00	2 497,80	9 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	7,65	350,00	2 677,85	7,65	350,00	2 677,85	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	272,00	1 104,32	4,06	272,00	1 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV180°	m	136,80	7 295,00	997 988,83	136,80	7 295,00	997 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 452 611,90			1 452 611,90		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
367	Zalití potrubí poplínkocementovou suspenzí	m3	16,28	1 954,60	31 818,54	16,28	1 954,60	31 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	295,70	82,00	24 247,40	295,70	82,00	24 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					56 065,94			56 065,94		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
369	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	4,00	572,50	2 290,00	4,00	572,50	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,10	62,10	5,96	0,10	62,10	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10	78,60	7,55	0,10	78,60	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská											
	Bourání konstrukcí celkem :				2 303,51			2 303,51		0,00	0,00	0,00
	STOKA ALŠOVA - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :				3 330 530,27 Kč			3 330 530,27 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ALŠOVA - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce											
372	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,60	144,90	86,94	0,60	144,90	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,44	278,80	4 025,87	14,44	278,80	4 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	28,88	221,80	6 404,48	28,88	221,80	6 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	64,00	72,90	4 665,60	64,00	72,90	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	64,00	16,60	1 062,40	64,00	16,60	1 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	64,00	23,20	1 484,80	64,00	23,20	1 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,60	42,00	25,20	0,60	42,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	21,97	104,40	2 293,67	21,97	104,40	2 293,67	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,57	88,80	1 648,70	18,57	88,80	1 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,81	306,40	2 394,09	7,81	306,40	2 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	6,00	11,00	66,00	6,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	6,00	43,00	258,00	6,00	43,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,97	112,60	2 473,82	21,97	112,60	2 473,82	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	12,95	520,70	6 745,30	12,95	520,70	6 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Štěrkopísek frakce 8-16	t	14,51	268,30	3 892,76	14,51	268,30	3 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				37 527,63			37 527,63		0,00	0,00	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
387	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,50	77,80	194,50	2,50	77,80	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	12,10	45,20	546,92	12,10	45,20	546,92	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,60	50,10	731,46	14,60	50,10	731,46	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	12,10	22,00	266,20	12,10	22,00	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	12,10	86,90	1 051,49	12,10	86,90	1 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,07	62,10	563,22	9,07	62,10	563,22	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,07	78,60	712,87	9,07	78,60	712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				4 066,66			4 066,66		0,00	0,00	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
394	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,50	2 723,90	6 811,93	2,50	2 723,90	6 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				6 811,93			6 811,93		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
395	Provizorní oprava místní komunikace (skládka : natěrný štěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatek)	m2	12,10	511,50	6 189,15	12,10	511,50	6 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				6 189,15			6 189,15		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												

Trubní vedení												
396	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	16,00	153,70	2 459,20	16,00	153,70	2 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00
397	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	16,00	144,90	2 318,40	16,00	144,90	2 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
398	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	16,00	102,00	1 632,00	16,00	102,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4,00	2 497,80	9 991,20	4,00	2 497,80	9 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	4,00	2 497,80	9 991,20	4,00	2 497,80	9 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	16,24	355,00	5 765,20	16,24	355,00	5 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	4,06	408,70	1 659,32	4,06	408,70	1 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					33 816,52			33 816,52		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
403	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,00	82,00	1 804,00	22,00	82,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 804,00			1 804,00		0,00	0,00	0,00
STOKA ALŠOVA - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					90 215,89 Kč			90 215,89 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ALŠOVA - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
404	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	85,54	45,20	3 866,41	85,54	45,20	3 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	124,39	50,10	6 231,94	124,39	50,10	6 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00
406	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	168,79	22,00	3 713,38	168,79	22,00	3 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	191,79	86,90	16 666,55	191,79	86,90	16 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	12,00	44,00	528,00	12,00	44,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	5,00	32,90	164,50	5,00	32,90	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	92,59	62,10	5 749,95	92,59	62,10	5 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Poplatek za skládku stavební suti	t	92,59	78,60	7 277,71	92,59	78,60	7 277,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					44 198,44			44 198,44		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
412	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	471,75	128,20	60 478,35	471,75	128,20	60 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	510,60	299,90	153 128,94	510,60	299,90	153 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,50	85,90	214,75	2,50	85,90	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,50	128,20	320,50	2,50	128,20	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	555,00	287,50	159 562,50	555,00	287,50	159 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
417	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	2,50	573,90	1 434,75	2,50	573,90	1 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	2,50	498,40	1 246,00	2,50	498,40	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	555,00	25,40	14 097,00	555,00	25,40	14 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	578,00	14,20	8 207,60	578,00	14,20	8 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	578,00	299,60	173 168,80	578,00	299,60	173 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	2,50	222,60	556,50	2,50	222,60	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,25	242,00	61,11	0,25	242,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					572 476,80			572 476,80		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
Ostatní konstrukce, bourání												
424	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	17,00	243,40	4 137,80	17,00	243,40	4 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	452,70	82,00	37 121,40	452,70	82,00	37 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	17,00	22,00	374,00	17,00	22,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	2,50	39,10	97,75	2,50	39,10	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					41 730,95			41 730,95			0,00	0,00
STOKA ALŠOVA - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					658 406,19 Kč			658 406,19 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ALŠOVA - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - VODOVOD												
Zemní práce												
428	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	64,25	1 636,40	105 138,70	64,25	1 636,40	105 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 636,40	6 545,60	4,00	1 636,40	6 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					111 684,30			111 684,30			0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
430	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	62,00	45,20	2 802,40	62,00	45,20	2 802,40	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,50	25,60	64,00	2,50	25,60	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	62,00	50,10	3 106,20	62,00	50,10	3 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	62,00	22,00	1 364,00	62,00	22,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,50	66,00	165,00	2,50	66,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	62,00	86,90	5 387,80	62,00	86,90	5 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	44,58	62,10	2 768,23	44,58	62,10	2 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00
437	Poplatek za skládku stavební sutí	t	44,58	78,60	3 503,75	44,58	78,60	3 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					19 161,38			19 161,38			0,00	0,00

Komunikace												
438	Přeložka vodovodu z TL trub DN100 vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	64,25	1 853,10	119 061,68	64,25	1 853,10	119 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					31 713,00			31 713,00			0,00	0,00

Trubní vedení												
439	Přeložka vodovodu z TL trub DN100 vč.tvarevek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	64,25	1 853,10	119 061,68	64,25	1 853,10	119 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d40x3,7mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	467,20	1 868,80	4,00	467,20	1 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Navrtávací pas DN100 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	4,00	8 704,10	34 816,40	4,00	8 704,10	34 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					155 746,88			155 746,88			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
442	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 5 - 10 cm	m	124,00	82,00	10 168,00	124,00	82,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,00	113,80	569,00	5,00	113,80	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	11 955,20	11 955,20	1,00	11 955,20	11 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					22 692,20			22 692,20			0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
STOKA ALŠOVA - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - VODOVOD celkem :					340 997,76 Kč			340 997,76 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ALŠOVA - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD												
	Zemní práce											
445	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	6,50	1 636,40	10 636,60	7,30	1 636,40	11 945,72	0,80	1 309,12	1 309,12	0,00
Zemní práce celkem :					10 636,60			11 945,72		1 309,12	1 309,12	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
446	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,50	45,20	293,80	7,30	45,20	329,96	0,80	36,16	36,16	0,00
447	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6,50	50,10	325,65	7,30	50,10	365,73	0,80	40,08	40,08	0,00
448	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	6,50	22,00	143,00	7,30	22,00	160,60	0,80	17,60	17,60	0,00
449	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	6,50	86,90	564,85	7,30	86,90	634,37	0,80	69,52	69,52	0,00
450	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,56	62,10	282,96	5,12	62,10	317,78	0,56	34,82	34,82	0,00
451	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,56	78,60	358,14	5,12	78,60	402,22	0,56	44,08	44,08	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					1 968,40			2 210,66		242,26	242,26	0,00

	Komunikace											
452	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení,	m2	6,50	511,50	3 324,75	7,30	511,50	3 733,95	0,80	409,20	409,20	0,00
Komunikace celkem :					3 324,75			3 733,95		409,20	409,20	0,00

	Trubní vedení											
453	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek, čistění a tlak.zkoušky	m	6,50	11 678,50	75 910,25	7,30	11 678,50	85 253,05	0,80	9 342,80	9 342,80	0,00
Trubní vedení celkem :					75 910,25			85 253,05		9 342,80	9 342,80	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
454	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	13,00	82,00	1 066,00	14,60	82,00	1 197,20	1,60	131,20	131,20	0,00
455	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 155,90	1 155,90	1,00	1 155,90	1 155,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 221,90			2 353,10		131,20	131,20	0,00
STOKA ALŠOVA - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					94 061,90 Kč			105 496,48 Kč		11 434,58 Kč	11 434,58 Kč	0,00 Kč

STOKA DOBROVSKÉHO - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
456	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	39 676,80	39 676,80	1,00	39 676,80	39 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Dočasné zajištění potrubí	m	9,00	210,70	1 896,30	9,00	210,70	1 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,20	159,90	671,58	4,20	159,90	671,58	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	107,82	278,80	30 060,22	107,82	278,80	30 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	19,35	1 098,10	21 250,21	19,35	1 098,10	21 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
461	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	793,82	221,80	176 069,21	793,82	221,80	176 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	1 024,04	133,80	137 015,88	1 024,04	133,80	137 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 024,04	27,60	28 263,50	1 024,04	27,60	28 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	128,24	38,70	4 962,81	128,24	38,70	4 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	336,40	48,60	16 348,85	336,40	48,60	16 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	19,35	42,00	812,70	19,35	42,00	812,70	0,00	0,00	0,00	0,00
467	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	793,82	104,40	82 874,81	793,82	104,40	82 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	19,35	104,30	2 018,21	19,35	104,30	2 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	477,48	88,80	42 400,16	477,48	88,80	42 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	175,45	306,40	53 756,59	175,45	306,40	53 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Poplatek za skládku suti	t	42,57	323,50	13 771,40	42,57	323,50	13 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	807,63	112,60	90 939,14	807,63	112,60	90 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	530,48	520,70	276 221,09	530,48	520,70	276 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00
474	Štěrkopísek frakce 8-16	t	325,52	268,30	87 338,28	325,52	268,30	87 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					1 106 347,74					0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
475	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	252,16	45,20	11 397,41	252,16	45,20	11 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00
476	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	252,16	50,10	12 633,22	252,16	50,10	12 633,22	0,00	0,00	0,00	0,00
477	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	252,16	22,00	5 547,52	252,16	22,00	5 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00
478	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	252,16	86,90	21 912,70	252,16	86,90	21 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00
479	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	176,76	62,10	10 976,98	176,76	62,10	10 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00
480	Poplatek za skládku stavební suti	t	176,76	78,60	13 893,57	176,76	78,60	13 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					76 361,40					0,00	0,00	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
481	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoískem, trubky d 100 mm	m	69,20	175,60	12 151,52	69,20	175,60	12 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					12 151,52					0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
482	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	21,80	762,60	16 623,15	21,80	762,60	16 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00
483	Lože pod potrubí ze štěrkoísku do 63 mm	m3	18,58	762,60	14 166,06	18,58	762,60	14 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00
484	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	56,00	45,80	2 564,80	56,00	45,80	2 564,80	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,02	2 723,90	2 772,93	1,02	2 723,90	2 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
486	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	47,64	2 723,90	129 778,04	47,64	2 723,90	129 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
487	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	8,20	224,70	1 842,54	8,20	224,70	1 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	56,56	211,10	11 939,82	56,56	211,10	11 939,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					179 687,34					0,00	0,00	0,00

Komunikace												
489	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosilvka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení,	m2	252,16	511,50	128 979,84	252,16	511,50	128 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
Komunikace celkem :					128 979,84					0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
490	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	69,20	567,60	39 277,92	69,20	567,60	39 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	9,00	25,10	225,90	9,00	25,10	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 500	m	68,20	67,90	4 630,78	68,20	67,90	4 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	12,00	72,30	867,60	12,00	72,30	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 500	kus	3,00	241,00	723,00	3,00	241,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	9,00	102,00	918,00	9,00	102,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	68,20	162,60	11 089,32	68,20	162,60	11 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	69,20	195,10	13 500,92	69,20	195,10	13 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	31 343,80	31 343,80	1,00	31 343,80	31 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Šachta z betonových dílců pro DN 700 a DN 800 výška vstupu 5,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	77 995,10	77 995,10	1,00	77 995,10	77 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Spadiště prefabrikované kanalizační s monolitickým dnem se skluzem z půllžabků DN 200 pro potrubí DN 500 a DN 600 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	78 763,30	78 763,30	1,00	78 763,30	78 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Kamerové zkoušky potrubí	m	137,40	42,80	5 880,72	137,40	42,80	5 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	148,00	89,50	13 246,00	148,00	89,50	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	9,00	2 497,80	22 480,20	9,00	2 497,80	22 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	6,00	2 497,80	14 986,80	6,00	2 497,80	14 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	9,84	350,00	3 442,95	9,84	350,00	3 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Roura PP kanalizační DN500 SN8	m	74,54	3 139,60	234 033,95	74,54	3 139,60	234 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	9,14	272,00	2 484,72	9,14	272,00	2 484,72	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	308,30	938,77	3,05	308,30	938,77	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Odbočka kanalizační PP DN500/150	kus	3,05	13 002,60	39 592,92	3,05	13 002,60	39 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV180°	m	69,89	7 295,00	509 862,14	69,89	7 295,00	509 862,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 106 284,81					0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
511	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	284,80	82,00	23 353,60	284,80	82,00	23 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					23 353,60					0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
512	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3,00	572,50	1 717,50	3,00	572,50	1 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,07	62,10	4,47	0,07	62,10	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,07	78,60	5,66	0,07	78,60	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 727,63					0,00	0,00	0,00
STOKA DOBROVSKÉHO - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 634 893,88 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA DOBROVSKÉHO - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
515	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,80	144,90	115,92	0,83	144,90	120,48	0,03	4,56	4,56	0,00
516	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	42,23	278,80	11 772,33	43,88	278,80	12 235,09	1,66	462,76	462,76	0,00
517	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	84,45	221,80	18 730,34	87,77	221,80	19 466,62	3,32	736,28	736,28	0,00
518	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2m	m2	192,00	72,90	13 996,80	199,55	72,90	14 547,00	7,55	550,20	550,20	0,00
519	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 2 m	m2	192,00	16,60	3 187,20	199,55	16,60	3 312,49	7,55	125,29	125,29	0,00
520	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	84,45	23,20	1 959,24	87,77	23,20	2 036,26	3,32	77,02	77,02	0,00
521	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,80	42,00	33,60	0,83	42,00	34,92	0,03	1,32	1,32	0,00
522	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	71,14	104,40	7 427,02	73,94	104,40	7 718,97	2,80	291,95	291,95	0,00
523	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	53,94	88,80	4 789,57	56,06	88,80	4 977,84	2,12	188,27	188,27	0,00
524	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,56	306,40	7 219,76	24,49	306,40	7 503,57	0,93	283,81	283,81	0,00
525	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,00	11,00	88,00	8,31	11,00	91,46	0,31	3,46	3,46	0,00
526	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	8,00	43,00	344,00	8,31	43,00	357,52	0,31	13,52	13,52	0,00
527	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	71,14	112,60	8 010,36	73,94	112,60	8 325,24	2,80	314,88	314,88	0,00
528	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	43,55	520,70	22 677,11	45,26	520,70	23 568,53	1,71	891,42	891,42	0,00
529	Štěrkopísek frakce 8-16	t	43,71	268,30	11 728,06	45,43	268,30	12 189,08	1,72	461,02	461,02	0,00
Zemní práce celkem :					112 079,31			116 485,07		4 405,76	4 405,76	0,00

Přípravné a přidružené práce												
530	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	5,50	103,70	570,35	5,72	103,70	592,77	0,22	22,42	22,42	0,00
531	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	41,80	45,20	1 889,36	43,44	45,20	1 963,63	1,64	74,27	74,27	0,00
532	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	2,00	25,60	51,20	2,08	25,60	53,21	0,08	2,01	2,01	0,00
533	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	47,30	50,10	2 369,73	49,16	50,10	2 462,88	1,86	93,15	93,15	0,00
534	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	41,80	22,00	919,60	43,44	22,00	955,75	1,64	36,15	36,15	0,00
535	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	2,00	66,00	132,00	2,08	66,00	137,19	0,08	5,19	5,19	0,00
536	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	41,80	86,90	3 632,42	43,44	86,90	3 775,21	1,64	142,79	142,79	0,00
537	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	31,49	62,10	1 955,30	32,72	62,10	2 032,16	1,24	76,86	76,86	0,00
538	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,49	78,60	2 474,82	32,72	78,60	2 572,11	1,24	97,29	97,29	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					13 994,78			14 544,91		550,13	550,13	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
539	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,34	762,60	1 784,71	2,43	762,60	1 854,87	0,09	70,16	70,16	0,00
540	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	4,61	2 723,90	12 559,36	4,79	2 723,90	13 053,06	0,18	493,70	493,70	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					14 344,07			14 907,93		563,86	563,86	0,00

Komunikace												
541	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : natřený šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	41,80	511,50	21 380,70	43,44	511,50	22 221,16	1,64	840,46	840,46	0,00
Komunikace celkem :					21 380,70			22 221,16		840,46	840,46	0,00

Trubní vedení												
542	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	29,50	153,70	4 534,15	29,50	153,70	4 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	9,00	144,90	1 304,10	9,00	144,90	1 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	18,50	25,10	464,35	20,48	25,10	514,05	1,98	49,70	49,70	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
545	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	14,00	72,30	1 012,20	14,00	72,30	1 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 500	kus	7,00	241,00	1 687,00	7,00	241,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	48,00	102,00	4 896,00	49,98	102,00	5 097,96	1,98	201,96	201,96	0,00
548	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	16,00	2 497,80	39 964,80	16,00	2 497,80	39 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	9,00	2 497,80	22 480,20	9,00	2 497,80	22 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	20,22	350,00	7 077,18	22,38	350,00	7 834,62	2,16	757,44	757,44	0,00
551	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	7,11	272,00	1 932,56	7,11	272,00	1 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	7,11	308,30	2 190,47	7,11	308,30	2 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Odbočka kanalizační PP DN500/150	kus	7,11	13 002,60	92 383,47	7,11	13 002,60	92 383,47	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	29,94	355,00	10 629,59	29,94	355,00	10 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	9,14	408,70	3 733,47	9,14	408,70	3 733,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					194 289,54			195 298,64		1 009,10	1 009,10	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
556	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	70,00	82,00	5 740,00	72,75	82,00	5 965,63	2,75	225,63	225,63	0,00
557	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	113,80	227,60	2,08	113,80	236,55	0,08	8,95	8,95	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					5 967,60			6 202,18		234,58	234,58	0,00
STOKA DOBROVSKÉHO - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					362 056,00 Kč			369 659,89 Kč		7 603,89 Kč	7 603,89 Kč	0,00 Kč

STOKA DOBROVSKÉHO - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
558	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	3,50	103,70	362,95	3,50	103,70	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	118,94	45,20	5 376,09	118,94	45,20	5 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00
560	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	157,02	50,10	7 866,70	157,02	50,10	7 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	193,04	22,00	4 246,88	193,04	22,00	4 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	380,54	86,90	33 068,93	380,54	86,90	33 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	30,00	44,00	1 320,00	30,00	44,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	137,42	62,10	8 533,93	137,42	62,10	8 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poplatek za skládku stavební suti	t	137,42	78,60	10 801,40	137,42	78,60	10 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					71 576,88			71 576,88		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
566	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	419,90	128,20	53 831,18	419,90	128,20	53 831,18	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	454,48	299,90	136 298,55	454,48	299,90	136 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,00	85,90	171,80	2,00	85,90	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,00	128,20	1 153,80	9,00	128,20	1 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
570	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	494,00	287,50	142 025,00	494,00	287,50	142 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.10 cm	m2	2,00	573,90	1 147,80	2,00	573,90	1 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	2,00	498,40	996,80	2,00	498,40	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	494,00	25,40	12 547,60	494,00	25,40	12 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	681,50	14,20	9 677,30	681,50	14,20	9 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	681,50	299,60	204 177,40	681,50	299,60	204 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	9,00	369,20	3 322,80	9,00	369,20	3 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
Komunikace celkem :					565 350,03			565 350,03		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
577	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	30,00	243,40	7 302,00	30,00	243,40	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	375,80	82,00	30 815,60	375,80	82,00	30 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	30,00	22,00	660,00	30,00	22,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	9,00	18,30	164,70	9,00	18,30	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					38 942,30			38 942,30		0,00	0,00	0,00
STOKA DOBROVSKÉHO - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					675 869,21 Kč			675 869,21 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA DOBROVSKÉHO - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVODU												
Zemní práce												
581	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	7,00	1 636,40	11 454,80	7,00	1 636,40	11 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					11 454,80			11 454,80		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
582	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	7,00	45,20	316,40	7,00	45,20	316,40	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,00	50,10	350,70	7,00	50,10	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,00	22,00	154,00	7,00	22,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	7,00	86,90	608,30	7,00	86,90	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	4,91	62,10	304,72	4,91	62,10	304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,91	78,60	385,69	4,91	78,60	385,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 119,81			2 119,81		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
588	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutěný stěrk tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	7,00	511,50	3 580,50	7,00	511,50	3 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					3 580,50			3 580,50		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
589	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarevek, čištění a tlak.zkoušky	m	7,00	10 170,40	71 192,80	7,00	10 170,40	71 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					71 192,80			71 192,80		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
590	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00	82,00	1 148,00	14,00	82,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 278,30	1 278,30	1,00	1 278,30	1 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 426,30			2 426,30		0,00	0,00	0,00
STOKA DOBROVSKÉHO - PŘELOŽKY INŽ. SÍTÍ - PLYNOVODU celkem :					90 774,21 Kč			90 774,21 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA MAJAKOVSKÉHO - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
592	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	19 960,10	19 960,10	1,00	19 960,10	19 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Dočasné zajištění potrubí	m	3,30	210,70	695,31	3,30	210,70	695,31	0,00	0,00	0,00	0,00
594	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,20	159,90	351,78	2,20	159,90	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,00	144,90	579,60	4,00	144,90	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00
596	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	28,05	278,80	7 820,34	28,05	278,80	7 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,21	1 098,10	3 524,13	3,21	1 098,10	3 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
598	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	180,81	221,80	40 104,08	180,81	221,80	40 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
599	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	377,40	133,80	50 496,12	377,40	133,80	50 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	377,40	27,60	10 416,24	377,40	27,60	10 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	99,45	38,70	3 848,54	99,45	38,70	3 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	3,21	42,00	134,82	3,21	42,00	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,00	42,00	168,00	4,00	42,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	138,24	104,40	14 432,26	138,24	104,40	14 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	3,21	104,30	334,80	3,21	104,30	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	116,18	88,80	10 316,45	116,18	88,80	10 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,34	306,40	13 280,60	43,34	306,40	13 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	40,00	11,00	440,00	40,00	11,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	40,00	43,00	1 720,00	40,00	43,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Poplatek za skládku suti	t	7,06	323,50	2 284,56	7,06	323,50	2 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	138,24	112,60	15 565,82	138,24	112,60	15 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	81,78	520,70	42 583,21	81,78	520,70	42 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Štěrkopísek frakce 8-16	t	80,41	268,30	21 574,46	80,41	268,30	21 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					260 631,22			260 631,22		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
614	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	63,30	45,20	2 861,16	63,30	45,20	2 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	63,30	50,10	3 171,33	63,30	50,10	3 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	63,30	22,00	1 392,60	63,30	22,00	1 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	63,30	86,90	5 500,77	63,30	86,90	5 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	44,37	62,10	2 755,58	44,37	62,10	2 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,37	78,60	3 487,74	44,37	78,60	3 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					19 169,18			19 169,18		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
620	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	13,33	762,60	10 165,61	13,33	762,60	10 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 723,90	1 838,63	0,68	2 723,90	1 838,63	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	6,20	224,70	1 393,14	6,20	224,70	1 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					13 397,38			13 397,38		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
623	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : nutný sterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	63,30	511,50	32 377,95	63,30	511,50	32 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					32 377,95			32 377,95		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
624	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	73,55	41,30	3 037,62	73,55	41,30	3 037,62	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	73,55	110,80	8 149,34	73,55	110,80	8 149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	26 419,90	79 259,70	3,00	26 419,90	79 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Kamerové zkoušky potrubí	m	73,55	42,80	3 147,94	73,55	42,80	3 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	31,50	89,50	2 819,25	31,50	89,50	2 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	80,39	1 180,80	94 924,63	80,39	1 180,80	94 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					191 338,48			191 338,48		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
630	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	101,60	82,00	8 331,20	101,60	82,00	8 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 331,20			8 331,20		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
631	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	572,50	572,50	1,00	572,50	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	62,10	1,49	0,02	62,10	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02	78,60	1,89	0,02	78,60	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					575,88			575,88		0,00	0,00	0,00
STOKA MAJAKOVSKÉHO - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					525 821,29 Kč			525 821,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA MAJAKOVSKÉHO - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
634	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,40	144,90	57,96	0,40	144,90	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	14,45	278,80	4 028,66	14,45	278,80	4 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	28,90	221,80	6 409,35	28,90	221,80	6 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	64,00	72,90	4 665,60	64,00	72,90	4 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	64,00	16,60	1 062,40	64,00	16,60	1 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,90	23,20	670,48	28,90	23,20	670,48	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40	42,00	16,80	0,40	42,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	23,05	104,40	2 406,42	23,05	104,40	2 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,96	88,80	1 683,29	18,96	88,80	1 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,92	306,40	2 426,69	7,92	306,40	2 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,00	11,00	44,00	4,00	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	4,00	43,00	172,00	4,00	43,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,38	112,60	2 182,19	19,38	112,60	2 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
647	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	11,49	520,70	5 981,65	11,49	520,70	5 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Štěrkopísek frakce 8-16	t	14,69	268,30	3 942,53	14,69	268,30	3 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					35 750,02			35 750,02		0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce												
649	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,55	45,20	522,06	11,55	45,20	522,06	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,50	25,60	166,40	6,50	25,60	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	11,55	50,10	578,66	11,55	50,10	578,66	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	11,55	22,00	254,10	11,55	22,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	6,50	66,00	429,00	6,50	66,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	11,55	86,90	1 003,70	11,55	86,90	1 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,00	62,10	682,82	11,00	62,10	682,82	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,00	78,60	864,25	11,00	78,60	864,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					4 500,99			4 500,99		0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce												
657	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,02	762,60	1 543,50	2,02	762,60	1 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 543,50			1 543,50		0,00	0,00	0,00
Komunikace												
658	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : nutný sterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prošívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	10,50	511,50	5 370,75	10,50	511,50	5 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					5 370,75			5 370,75		0,00	0,00	0,00
Trubní vedení												
659	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	16,00	25,10	401,60	16,00	25,10	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	12,00	72,30	867,60	12,00	72,30	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 500	kus	4,00	241,00	964,00	4,00	241,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	16,00	102,00	1 632,00	16,00	102,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	4,00	2 497,80	9 991,20	4,00	2 497,80	9 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	17,49	350,00	6 120,80	17,49	350,00	6 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	272,00	1 104,32	4,06	272,00	1 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	308,30	1 251,70	4,06	308,30	1 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	4,06	2 895,90	11 757,35	4,06	2 895,90	11 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Záslepka PP DN 150	kus	4,06	41,70	169,30	4,06	41,70	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					34 259,87			34 259,87		0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání												
669	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,00	82,00	1 722,00	21,00	82,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,00	113,80	796,60	7,00	113,80	796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 518,60			2 518,60		0,00	0,00	0,00
STOKA MAJAKOVSKÉHO - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					83 943,73 Kč			83 943,73 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
STOKA MAJAKOVSKÉHO - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
	Přípravné a přidružené práce											
671	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	66,83	45,20	3 020,72	66,83	45,20	3 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	66,83	50,10	3 348,18	66,83	50,10	3 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	66,83	22,00	1 470,26	66,83	22,00	1 470,26	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	66,83	86,90	5 807,53	66,83	86,90	5 807,53	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	12,00	44,00	528,00	12,00	44,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	48,59	62,10	3 017,30	48,59	62,10	3 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Poplatek za skládku stavební sutí	t	48,59	78,60	3 819,00	48,59	78,60	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					21 010,99	21 010,99			0,00	0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
678	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	238,50	128,20	30 575,70	238,50	128,20	30 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	238,50	299,90	71 526,15	238,50	299,90	71 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	6,50	85,90	558,35	6,50	85,90	558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	238,50	287,50	68 568,75	238,50	287,50	68 568,75	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	6,50	573,90	3 730,35	6,50	573,90	3 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	6,50	498,40	3 239,60	6,50	498,40	3 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	238,50	25,40	6 057,90	238,50	25,40	6 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	238,50	14,20	3 386,70	238,50	14,20	3 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	238,50	299,60	71 454,60	238,50	299,60	71 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					259 098,10					0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
687	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	12,00	243,40	2 920,80	12,00	243,40	2 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,00	82,00	1 394,00	17,00	82,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	12,00	22,00	264,00	12,00	22,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 578,80					0,00	0,00	0,00
STOKA MAJAKOVSKÉHO - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					284 687,89 Kč					0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA MAJAKOVSKÉHO - REK. ZATRUBNĚNÉHO POTOKA												
	Zemní práce											
690	Práce spojené se zajištěním staveniště proti vodě z potoka (např. hrážkování, zapažení, převedení vody potrubím ...)	kpl	1,00	21 640,50	21 640,50	1,00	21 640,50	21 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	43 421,40	43 421,40	1,00	43 421,40	43 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Dočasné zajištění potrubí	m	4,20	210,70	884,94	4,20	210,70	884,94	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	18,06	278,80	5 035,13	18,06	278,80	5 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	20,42	1 098,10	22 427,48	20,42	1 098,10	22 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osv rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	123,33	221,80	27 354,64	123,33	221,80	27 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
696	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	197,66	133,80	26 446,91	197,66	133,80	26 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	197,66	27,60	5 455,42	197,66	27,60	5 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	61,67	38,70	2 386,44	61,67	38,70	2 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	20,42	42,00	857,64	20,42	42,00	857,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Vodorovné přemístění přebytkého výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	123,33	104,40	12 875,65	123,33	104,40	12 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	20,42	104,30	2 129,81	20,42	104,30	2 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,46	88,80	573,54	6,46	88,80	573,54	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	72,00	306,40	22 061,90	72,00	306,40	22 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Poplatek za skládku suti	t	44,92	323,50	14 532,91	44,92	323,50	14 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	123,33	112,60	13 886,96	123,33	112,60	13 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	7,18	520,70	3 737,12	7,18	520,70	3 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Štěrkopísek frakce 8-16	t	133,59	268,30	35 841,28	133,59	268,30	35 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					261 549,67			261 549,67		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
708	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	96,82	45,20	4 376,26	96,82	45,20	4 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	96,82	50,10	4 850,68	96,82	50,10	4 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	96,82	22,00	2 130,04	96,82	22,00	2 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	96,82	86,90	8 413,66	96,82	86,90	8 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	67,87	62,10	4 214,78	67,87	62,10	4 214,78	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Poplatek za skládku stavební suti	t	67,87	78,60	5 334,65	67,87	78,60	5 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					29 320,07			29 320,07		0,00	0,00	0,00

Základy a zvláštní zakládání												
714	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	45,00	175,60	7 902,00	45,00	175,60	7 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					7 902,00			7 902,00		0,00	0,00	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
715	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	14,18	762,60	10 809,86	14,18	762,60	10 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,26	762,60	962,02	1,26	762,60	962,02	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	36,00	45,80	1 648,80	36,00	45,80	1 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,36	2 723,90	983,33	0,36	2 723,90	983,33	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	30,98	2 723,90	84 393,23	30,98	2 723,90	84 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,76	289,90	220,32	0,76	289,90	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/100/150	kus	46,46	211,10	9 807,71	46,46	211,10	9 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					108 825,27			108 825,27		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
722	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	96,82	511,50	49 523,43	96,82	511,50	49 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					49 523,43			49 523,43		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
723	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	45,00	567,60	25 542,00	45,00	567,60	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská												
724	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	45,00	162,60	7 317,00	45,00	162,60	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 700, DN 800 a DN500/750 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	50 633,60	50 633,60	1,00	50 633,60	50 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Kamerové zkoušky potrubí	m	45,00	42,80	1 926,00	45,00	42,80	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	45,00	89,50	4 027,50	45,00	89,50	4 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV180°	m	45,45	7 295,00	331 557,75	45,45	7 295,00	331 557,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					421 003,85			421 003,85		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
729	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	91,60	82,00	7 511,20	91,60	82,00	7 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					7 511,20			7 511,20		0,00	0,00	0,00

Bourání konstrukcí												
730	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	1,00	572,50	572,50	1,00	572,50	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	0,02	62,10	1,49	0,02	62,10	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,02	78,60	1,89	0,02	78,60	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					575,88			575,88		0,00	0,00	0,00
STOKA MAJAKOVSKÉHO - REK. ZATRUBNĚNÉHO POTOKA celkem :					886 211,37 Kč			886 211,37 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO 2.003 Lokalita 3 - ulice Zábřežská celkem :					27 163 844,30 Kč			27 154 057,85 Kč		-9 786,45 Kč	40 870,04 Kč	-50 656,49 Kč
---	--	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--------------	--------------	---------------

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

2 Město Šumperk - rekonstrukce a doplnění kanalizace SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
DOLNOSTUDĚNSKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	102 996,40	102 996,40	1,00	102 996,40	102 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	6,22	210,60	1 309,93	6,19	210,60	1 304,08	-0,03	-5,85	0,00	-5,85
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	18,83	159,80	3 009,03	18,75	159,80	2 995,60	-0,08	-13,43	0,00	-13,43
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	120,68	278,70	33 634,58	120,14	278,70	33 484,39	-0,54	-150,19	0,00	-150,19
5	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	28,76	1 097,90	31 578,79	28,76	1 097,90	31 578,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 789,37	221,70	396 703,42	1 781,38	221,70	394 932,11	-7,99	-1 771,31	0,00	-1 771,31
7	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 945,60	133,80	260 320,74	1 936,91	133,80	259 158,40	-8,69	-1 162,34	0,00	-1 162,34
8	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 945,60	27,60	53 698,45	1 936,91	27,60	53 458,68	-8,69	-239,77	0,00	-239,77
9	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	984,15	38,70	38 086,75	979,76	38,70	37 916,69	-4,39	-170,06	0,00	-170,06
10	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	28,76	42,00	1 208,04	28,76	42,00	1 208,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1 215,84	104,40	126 933,22	1 210,41	104,40	126 366,45	-5,43	-566,77	0,00	-566,77
12	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	28,76	104,30	2 999,97	28,76	104,30	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	805,37	88,80	71 516,74	801,77	88,80	71 197,41	-3,60	-319,33	0,00	-319,33
14	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	486,09	306,30	148 890,78	483,92	306,30	148 225,97	-2,17	-664,81	0,00	-664,81
15	Poplatek za skládku suti	t	63,28	323,50	20 470,56	63,28	323,50	20 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 215,84	112,60	136 903,07	1 210,41	112,60	136 291,79	-5,43	-611,28	0,00	-611,28
17	Vhodný zásypový materiál pro krajské komunikace podle TP146	m3	29,15	520,60	15 174,34	29,02	520,60	15 106,59	-0,13	-67,75	0,00	-67,75
18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	153,33	520,60	79 825,00	152,65	520,60	79 468,58	-0,68	-356,42	0,00	-356,42
19	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	901,89	268,20	241 885,64	897,86	268,20	240 805,60	-4,03	-1 080,04	0,00	-1 080,04
Zemní práce celkem :					1 767 145,45			1 759 966,10		-7 179,35	0,00	-7 179,35
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
20	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	76,22	77,80	5 929,92	75,88	77,80	5 903,44	-0,34	-26,48	0,00	-26,48
21	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	37,97	75,70	2 874,33	37,80	75,70	2 861,49	-0,17	-12,84	0,00	-12,84
22	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	214,44	45,20	9 692,69	213,48	45,20	9 649,41	-0,96	-43,28	0,00	-43,28
23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	407,23	25,60	10 425,09	405,41	25,60	10 378,54	-1,82	-46,55	0,00	-46,55
24	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	252,69	50,10	12 659,77	251,56	50,10	12 603,24	-1,13	-56,53	0,00	-56,53

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
25	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	214,44	22,00	4 717,68	213,48	22,00	4 696,62	-0,96	-21,06	0,00	-21,06
26	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	407,23	66,00	26 877,18	405,41	66,00	26 757,17	-1,82	-120,01	0,00	-120,01
27	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	214,44	86,80	18 613,39	213,48	86,80	18 530,28	-0,96	-83,11	0,00	-83,11
28	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	356,12	62,10	22 115,29	354,53	62,10	22 016,54	-1,59	-98,75	0,00	-98,75
29	Poplatek za skládku stavební sutí	t	356,12	78,60	27 991,33	354,53	78,60	27 866,35	-1,59	-124,98	0,00	-124,98
Přípravné a přidružené práce celkem :					141 896,67			141 263,08		-633,59	0,00	-633,59

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
30	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	17,98	762,40	13 707,95	17,90	762,40	13 646,75	-0,08	-61,20	0,00	-61,20
31	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	250,00	45,80	11 450,00	248,88	45,80	11 398,88	-1,12	-51,12	0,00	-51,12
32	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,04	2 723,40	13 712,32	5,01	2 723,40	13 651,09	-0,02	-61,23	0,00	-61,23
33	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	214,63	2 723,40	584 533,69	213,68	2 723,40	581 923,71	-0,96	-2 609,98	0,00	-2 609,98
34	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	10,32	289,80	2 989,29	10,27	289,80	2 975,94	-0,05	-13,35	0,00	-13,35
35	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	36,83	224,60	8 272,02	36,83	224,60	8 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Podkladní betonový pražec C 12/15 600/150/100	kus	107,06	86,70	9 282,10	106,58	86,70	9 240,66	-0,48	-41,44	0,00	-41,44
37	Podkladní betonový pražec C 12/15 1000/150/100	kus	145,44	211,10	30 702,38	144,79	211,10	30 565,30	-0,65	-137,08	0,00	-137,08
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					674 649,75			671 674,35		-2 975,40	0,00	-2 975,40

Díl: Komunikace												
38	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	172,47	511,40	88 201,16	171,70	511,40	87 807,33	-0,77	-393,83	0,00	-393,83
39	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	37,97	511,40	19 417,86	37,80	511,40	19 331,16	-0,17	-86,70	0,00	-86,70
Komunikace celkem :					107 619,02			107 138,49		-480,53	0,00	-480,53

Díl: Trubní vedení												
40	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	132,00	497,90	65 722,80	130,20	497,90	64 826,58	-1,80	-896,22	0,00	-896,22
41	Montáž trub ŽB bezvýkopové DN 600 včetně dodávky trub s CV 180°	m	65,40	64 083,60	4 191 067,44	65,40	64 083,60	4 191 067,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 800	m	41,60	567,50	23 608,00	42,80	567,50	24 289,00	1,20	681,00	681,00	0,00
43	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 1000	m	135,60	642,70	87 150,12	134,66	642,70	86 545,98	-0,94	-604,14	0,00	-604,14
44	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	5,00	25,10	125,50	5,00	25,10	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	5,00	72,30	361,50	5,00	72,30	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,00	101,90	509,50	5,00	101,90	509,50	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	197,40	162,60	32 097,24	195,60	162,60	31 804,56	-1,80	-292,68	0,00	-292,68
48	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 800, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	41,60	195,00	8 112,00	42,80	195,00	8 346,00	1,20	234,00	234,00	0,00
49	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 1000, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	135,60	240,90	32 666,04	134,66	240,90	32 439,59	-0,94	-226,45	0,00	-226,45
50	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 500 a 600 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	35 369,70	212 218,20	6,00	35 369,70	212 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Šachta z betonových dílců pro DN 500 a DN 600 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	43 397,30	86 794,60	2,00	43 397,30	86 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN900-1000 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	62 183,40	124 366,80	2,00	62 183,40	124 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
53	Šachta z betonových dílců pro DN 900 a DN 1000 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	82 920,10	165 840,20	2,00	82 920,10	165 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Šachta z betonových dílců pro DN 900 a DN 1000 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	83 559,00	83 559,00	1,00	83 559,00	83 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kamerové zkoušky potrubí	m	309,20	42,80	13 233,76	307,66	42,80	13 167,85	-1,54	-65,91	0,00	-65,91
56	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	5,00	2 497,30	12 486,50	5,00	2 497,30	12 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	5,00	2 497,30	12 486,50	5,00	2 497,30	12 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Napojení ŽB potrubí do šachtové skruže, vybourání otvoru, osazení a utěsnění šachtové vložky bez přesahu do půdorysného profilu šachty, zapravení otvoru	kus	1,00	10 322,90	10 322,90	1,00	10 322,90	10 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Monolitická spojovací šachta S3557 ze dvou stávajících potrubí DN600 na potrubí DN800. Výška poklop - dno 2,9 m. Sv.rozměry monolitické části půdorys pětiúhelník 4,29m2, nosné konstrukce z betonu C30/37 XA1 tl. dna 300mm, tl. stěn 250mm. Stropní deska z C30/37 XC4 - staven.prefabrikát tl.250 mm, výst. komín z prefabrikátů, poklop D400. Na stropní desce izolace proti zemní vlhkosti. Žebříková stupadla s PE povlakem. Výplňový beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem, kyneta - radiální čedičové tvarovky, opevnění čedičovým obkladem, vnitřní povrch - uzavírací nátěr. Včetně úpravy zhlaví šachty.	kus	1,00	172 804,00	172 804,00	1,00	172 804,00	172 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	5,47	350,00	1 912,75	5,47	350,00	1 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,08	271,90	1 379,89	5,08	271,90	1 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Trouba železobet hrdlová 800/2500 CV 180°	m	42,02	7 293,50	306 443,70	43,23	7 293,50	315 283,42	1,21	8 839,72	8 839,72	0,00
63	Trouba železobet hrdlová 600/2500 CV 180°	m	133,32	5 905,50	787 321,26	131,50	5 905,50	776 585,06	-1,82	-10 736,20	0,00	-10 736,20
64	Trouba železobet hrdlová 1000/2500 CV 180°	m	136,96	9 595,50	1 314 161,30	136,01	9 595,50	1 305 051,33	-0,95	-9 109,97	0,00	-9 109,97
Trubní vedení celkem :					7 746 751,50			7 734 574,65		-12 176,85	9 754,72	-21 931,57

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
65	Zalítí potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	36,05	1 954,20	70 448,71	36,05	1 954,20	70 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	132,73	69,70	9 251,28	132,14	69,70	9 209,97	-0,59	-41,31	0,00	-41,31
67	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	212,32	82,00	17 410,24	211,37	82,00	17 332,50	-0,95	-77,74	0,00	-77,74
68	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	349,00	89,50	31 235,50	349,00	89,50	31 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					128 345,73			128 226,68		-119,05	0,00	-119,05

Díl:	Bourání konstrukcí											
69	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	11,00	572,40	6 296,40	11,00	572,40	6 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,26	62,10	16,39	0,26	62,10	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26	78,60	20,75	0,26	78,60	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					6 333,54			6 333,54		0,00	0,00	0,00
DOLNOSTUDÉNSKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					10 572 741,66 Kč			10 549 176,89 Kč		-23 564,77 Kč	9 754,72 Kč	-33 319,49 Kč

DOLNOSTUDÉNSKÁ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl:	Zemní práce											
72	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,84	278,70	3 579,20	13,89	278,70	3 871,31	1,05	292,11	292,11	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
73	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,69	221,70	5 694,36	27,78	221,70	6 159,09	2,10	464,73	464,73	0,00
74	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	58,00	72,90	4 228,20	62,73	72,90	4 573,27	4,73	345,07	345,07	0,00
75	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	58,00	16,60	962,80	62,73	16,60	1 041,37	4,73	78,57	78,57	0,00
76	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,69	23,20	595,89	27,78	23,20	644,52	2,10	48,63	48,63	0,00
77	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	22,07	104,40	2 304,26	23,87	104,40	2 492,32	1,80	188,06	188,06	0,00
78	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	16,34	88,80	1 450,84	17,67	88,80	1 569,25	1,33	118,41	118,41	0,00
79	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,08	306,30	2 168,33	7,66	306,30	2 345,29	0,58	176,96	176,96	0,00
80	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	22,07	112,60	2 485,25	23,87	112,60	2 688,07	1,80	202,82	202,82	0,00
81	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	14,14	520,60	7 359,88	15,29	520,60	7 960,52	1,15	600,64	600,64	0,00
82	Štěrkopísek frakce 8-16	t	13,13	268,20	3 522,62	14,21	268,20	3 810,10	1,07	287,48	287,48	0,00
Zemní práce celkem :					34 351,63			37 155,11		2 803,48	2 803,48	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
83	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	13,20	45,20	596,64	14,28	45,20	645,33	1,08	48,69	48,69	0,00
84	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	13,20	50,10	661,32	14,28	50,10	715,29	1,08	53,97	53,97	0,00
85	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	13,20	22,00	290,40	14,28	22,00	314,10	1,08	23,70	23,70	0,00
86	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	13,20	86,80	1 145,76	14,28	86,80	1 239,27	1,08	93,51	93,51	0,00
87	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	9,25	62,10	574,62	10,01	62,10	621,52	0,76	46,90	46,90	0,00
88	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,25	78,60	727,30	10,01	78,60	786,66	0,76	59,36	59,36	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					3 996,04			4 322,17		326,13	326,13	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
261	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,00	762,40	0,00	2,68	762,40	2 039,72	2,68	2 039,72	2 039,72	0,00
89	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,27	2 723,40	6 175,58	0,00	2 723,40	0,00	-2,27	-6 175,58	0,00	-6 175,58
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					6 175,58			2 039,72		-4 135,86	2 039,72	-6 175,58

Díl: Komunikace												
90	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	13,20	511,40	6 750,48	14,28	511,40	7 301,39	1,08	550,91	550,91	0,00
Komunikace celkem :					6 750,48			7 301,39		550,91	550,91	0,00

Díl: Trubní vedení												
91	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	14,50	153,70	2 228,65	0,00	153,70	0,00	-14,50	-2 228,65	0,00	-2 228,65
92	Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN150, koleno DN150, propojovací dílek DN150, těsnící spojovací manžeta DN150 - 2 ks)	kus	6,00	34 329,90	205 979,40	6,00	34 329,90	205 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Připojka bezvýkop.technologií z trub kamen. DN150 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m	72,00	11 444,60	824 011,20	76,69	11 444,60	877 686,37	4,69	53 675,17	53 675,17	0,00
94	Napojení potrubí odbočky realizované bezvýkopovou technologií na potrubí stoky popř.do šachty (speciální těsnící vložka (kolmá) do vyvrtaného otvoru DN200, koleno DN200, propojovací dílek DN200, těsnící spojovací manžeta DN200 - 2 ks)	kus	1,00	34 329,90	34 329,90	0,00	34 329,90	0,00	-1,00	-34 329,90	0,00	-34 329,90
95	Připojka bezvýkop.technologií z trub kamen. DN200 vč.zemních prací, bourání a opravy povrchů	m	12,00	11 444,60	137 335,20	0,00	11 444,60	0,00	-12,00	-137 335,20	0,00	-137 335,20

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
96	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 150	kus	9,00	144,80	1 303,20	9,00	144,80	1 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	98,50	101,90	10 037,15	76,69	101,90	7 814,71	-21,81	-2 222,44	0,00	-2 222,44
98	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	9,00	2 497,30	22 475,70	9,00	2 497,30	22 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	25,10	0,00	20,58	25,10	516,56	20,58	516,56	516,56	0,00
279	Roura PP kanalizační DN150 SN10	m	0,00	350,00	0,00	22,49	350,00	7 872,88	22,49	7 872,88	7 872,88	0,00
99	Napojení přípojek na železobetonové potrubí pomocí pryžových spojek do předvrtaných otvorů v potrubí	kus	9,00	2 497,30	22 475,70	9,00	2 497,30	22 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.1500, DN 150 mm	m	14,72	354,90	5 223,24	0,00	354,90	0,00	-14,72	-5 223,24	0,00	-5 223,24
101	Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60°	kus	9,14	408,60	3 732,56	0,00	408,60	0,00	-9,14	-3 732,56	0,00	-3 732,56
	Trubní vedení celkem :				1 269 131,90			1 146 124,52		-123 007,38	62 064,61	-185 071,99

Ostatní konstrukce, bourání												
102	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	24,00	82,00	1 968,00	25,96	82,00	2 128,61	1,96	160,61	160,61	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 968,00			2 128,61		160,61	160,61	0,00
DOLNOSTUDÉNSKÁ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					1 322 373,63 Kč		1 199 071,52 Kč		-123 302,11 Kč		67 945,46 Kč	-191 247,57 Kč

DOLNOSTUDÉNSKÁ - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
103	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,76	45,20	214,93	4,76	45,20	214,93	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	9,51	75,70	719,91	9,51	75,70	719,91	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	14,27	22,00	313,83	14,27	22,00	313,83	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	42,28	86,80	3 669,90	42,28	86,80	3 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	11,76	62,10	729,99	11,76	62,10	729,99	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,76	78,60	923,94	11,76	78,60	923,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				6 572,50	6 572,50			0,00	0,00	0,00	0,00

Díl:	Komunikace												
109	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	42,73	128,20	5 477,35	42,73	128,20	5 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Štěrka částečně vyplněný MC tl.250mm	m2	47,48	370,70	17 600,84	47,48	370,70	17 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	53,82	287,40	15 467,87	53,82	287,40	15 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	53,82	25,40	1 367,03	53,82	25,40	1 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	80,25	14,20	1 139,55	80,25	14,20	1 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	80,25	299,60	24 042,90	80,25	299,60	24 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komunikace celkem :					65 095,54	65 095,54			0,00	0,00	0,00	0,00	

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání										
115	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,70	82,00	2 599,40	31,70	82,00	2 599,40	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				2 599,40			2 599,40	0,00	0,00	0,00
DOLNOSTUDÉNSKÁ - OPRAVY KRAJSKÝCH KOMUNIKACÍ celkem :					74 267,44 Kč			74 267,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DOLNOSTUDÉNSKÁ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
116	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	28,78	77,80	2 239,08	28,78	77,80	2 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	109,78	45,20	4 962,06	109,78	45,20	4 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	42,77	25,60	1 094,91	42,77	25,60	1 094,91	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	164,51	50,10	8 241,95	164,51	50,10	8 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	170,33	22,00	3 747,26	170,33	22,00	3 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	42,77	66,00	2 822,82	42,77	66,00	2 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	170,33	86,80	14 784,64	170,33	86,80	14 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	115,00	44,00	5 060,00	115,00	44,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	205,00	32,90	6 744,50	205,00	32,90	6 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	139,25	62,10	8 647,55	139,25	62,10	8 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Poplatek za skládku stavební sutí	t	139,25	78,60	10 945,21	139,25	78,60	10 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					69 289,98			69 289,98		0,00	0,00	0,00

Díl:	Komunikace											
127	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	346,45	128,20	44 414,89	346,45	128,20	44 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	372,40	299,90	111 682,76	372,40	299,90	111 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	450,00	85,90	38 655,00	450,00	85,90	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	105,00	128,20	13 461,00	105,00	128,20	13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	407,00	287,40	116 971,80	407,00	287,40	116 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	450,00	573,70	258 165,00	450,00	573,70	258 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	450,00	498,30	224 235,00	450,00	498,30	224 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	407,00	25,40	10 337,80	407,00	25,40	10 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	407,00	14,20	5 779,40	407,00	14,20	5 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	407,00	299,60	121 937,20	407,00	299,60	121 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	105,00	222,60	23 373,00	105,00	222,60	23 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	10,61	242,00	2 566,41	10,61	242,00	2 566,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					971 579,26			971 579,26		0,00	0,00	0,00

Díl:	Ostatní konstrukce, bourání											
139	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	205,00	243,40	49 897,00	205,00	243,40	49 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	115,00	243,40	27 991,00	115,00	243,40	27 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	173,00	82,00	14 186,00	173,00	82,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	128,00	113,70	14 553,60	128,00	113,70	14 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	320,00	22,00	7 040,00	320,00	22,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	105,00	39,10	4 105,50	105,00	39,10	4 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					117 773,10			117 773,10		0,00	0,00	0,00
DOLNOSTUDĚNSKÁ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					1 158 642,34 Kč			1 158 642,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

DOLNOSTUDĚNSKÁ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
Díl:	Zemní práce											
145	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	8,95	1 636,00	14 642,20	12,00	1 636,00	19 632,00	3,05	4 989,80	4 989,80	0,00
Zemní práce celkem :					14 642,20			19 632,00		4 989,80	4 989,80	0,00

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
146	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	10,00	45,20	452,00	11,57	45,20	522,88	1,57	70,88	70,88	0,00
147	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	10,00	50,10	501,00	11,57	50,10	579,56	1,57	78,56	78,56	0,00
148	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	10,00	22,00	220,00	11,57	22,00	254,50	1,57	34,50	34,50	0,00
149	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	10,00	86,80	868,00	11,57	86,80	1 004,11	1,57	136,11	136,11	0,00
150	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	7,01	62,10	435,32	8,11	62,10	503,58	1,10	68,26	68,26	0,00
151	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,01	78,60	550,99	8,11	78,60	637,39	1,10	86,40	86,40	0,00
Zemní práce celkem :					3 027,31			3 502,02		474,71	474,71	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
152	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení,	m2	10,00	511,40	5 114,00	11,57	511,40	5 915,94	1,57	801,94	801,94	0,00
Komunikace celkem :					5 114,00			5 915,94		801,94	801,94	0,00

Díl: Trubní vedení												
153	Přeložka vodovodu z PVC trub DN80 vč.tvarovek tlak.zkoušky a desinfekce	m	8,95	5 351,40	47 895,03	9,00	5 351,40	48 162,60	0,05	267,57	267,57	0,00
09/237	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	0,00	0,00	0,00	3,00	10 273,00	30 819,00	3,00	30 819,00	30 819,00	0,00
154	Hydrant podzemní s předsazeným šoupátkem (přírubové šoupátko DN80 + zemní teleskopická souprava + poklop šoupátkový, podzemní hydrant DN80 s jednoduchým uzávěrem + poklop hydrantový, přírubové koleno 90 st., přírubové patkové koleno, TP DN80, odláždění poklopů dvěma řadami kostek).	kus	1,00	41 643,40	41 643,40	1,00	41 643,40	41 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					89 538,43			120 625,00		31 086,57	31 086,57	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
155	Rezáni stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	82,00	1 640,00	23,14	82,00	1 897,17	3,14	257,17	257,17	0,00
156	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	1 650,90	1 650,90	1,00	1 650,90	1 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 290,90			3 548,07		257,17	257,17	0,00
DOLNOSTUDĚNSKÁ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					115 612,84 Kč			153 223,03 Kč		37 610,19 Kč	37 610,19 Kč	0,00 Kč

DOLNOSTUDĚNSKÁ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Díl: Zemní práce												
157	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	71,20	1 636,00	116 483,20	64,91	1 636,00	106 192,76	-6,29	-10 290,44	0,00	-10 290,44
Zemní práce celkem :					116 483,20			106 192,76		-10 290,44	0,00	-10 290,44

Díl: Přípravné a přidružené práce												
158	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	37,00	45,20	1 672,40	33,73	45,20	1 524,66	-3,27	-147,74	0,00	-147,74
159	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	37,00	50,10	1 853,70	33,73	50,10	1 689,94	-3,27	-163,76	0,00	-163,76
160	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	37,00	22,00	814,00	33,73	22,00	742,09	-3,27	-71,91	0,00	-71,91
161	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	37,00	86,80	3 211,60	33,73	86,80	2 927,88	-3,27	-283,72	0,00	-283,72
162	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	25,94	62,10	1 610,69	23,65	62,10	1 468,40	-2,29	-142,29	0,00	-142,29
163	Poplatek za skládku stavební sutí	t	25,94	78,60	2 038,65	23,65	78,60	1 858,55	-2,29	-180,10	0,00	-180,10
Přípravné a přidružené práce celkem :					11 201,04			10 211,52		-989,52	0,00	-989,52

Díl: Komunikace												
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
164	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	37,00	511,40	18 921,80	33,73	511,40	17 250,20	-3,27	-1 671,60	0,00	-1 671,60
Komunikace celkem :					18 921,80			17 250,20		-1 671,60	0,00	-1 671,60

Díl: Trubní vedení												
165	Přeložka plynovodu z PE100 d63/5,8 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	8,20	8 209,20	67 315,44	1,91	8 209,20	15 679,57	-6,29	-51 635,87	0,00	-51 635,87
166	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	63,00	1 718,30	108 252,90	63,00	1 718,30	108 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					175 568,34			123 932,47		-51 635,87	0,00	-51 635,87

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
167	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	74,00	82,00	6 068,00	67,46	82,00	5 531,94	-6,54	-536,06	0,00	-536,06
168	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	11 911,40	11 911,40	1,00	11 911,40	11 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					17 979,40			17 443,34		-536,06	0,00	-536,06
DOLNOSTUDÉNSKÁ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					340 153,78 Kč			275 030,29 Kč		-65 123,49 Kč	0,00 Kč	-65 123,49 Kč

DOLNOSTUDÉNSKÁ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ												
Díl: Zemní práce												
169	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	86,00	8,90	765,40	86,00	8,90	765,40	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Rýha v trávě 35/70-100	m	14,00	436,90	6 116,60	14,00	436,90	6 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	m	14,00	728,70	10 201,80	14,00	728,70	10 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	4,00	135,10	540,40	4,00	135,10	540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	4,00	40,70	162,80	4,00	40,70	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	40,00	26,70	1 068,00	40,00	26,70	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Pokládka žlabů ostatních	m	7,00	67,40	471,80	7,00	67,40	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	10,00	875,20	8 752,00	10,00	875,20	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Podvrt řízený do 150mm	m	26,00	3 054,70	79 422,20	26,00	3 054,70	79 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Povrchy nad rámec betonová dlažba	m2	33,00	875,20	28 881,60	33,00	875,20	28 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Rýha v chodníku litý asfalt 50-130	m	40,00	1 822,90	72 916,00	40,00	1 822,90	72 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Rýha v chodníku 35/50-70	m	5,00	904,40	4 522,00	5,00	904,40	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Vyčištění stáv. kab.prost. bez kabelové komory	m	30,00	54,80	1 644,00	30,00	54,80	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					215 464,60			215 464,60		0,00	0,00	0,00

Díl: Montáž												
182	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	140,00	34,40	4 816,00	140,00	34,40	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	8,00	1 319,80	10 558,40	8,00	1 319,80	10 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	20,00	28,00	560,00	20,00	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Ukončení kabelu v rozvaděči	kus	2,00	249,70	499,40	2,00	249,70	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	4,00	180,90	723,60	4,00	180,90	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	76,00	42,00	3 192,00	76,00	42,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Měření střídavé - první čtyřka	kus	4,00	96,90	387,60	4,00	96,90	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Měření střídavé - další čtyřka	kus	76,00	28,00	2 128,00	76,00	28,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Měření útlumu - první čtyřka	kus	4,00	180,90	723,60	4,00	180,90	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	m	60,00	15,30	918,00	60,00	15,30	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
192	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	115,00	19,10	2 196,50	115,00	19,10	2 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	3,00	915,90	2 747,70	3,00	915,90	2 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	20,00	19,10	382,00	20,00	19,10	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	kus	2,00	166,80	333,60	2,00	166,80	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Montáž trubky úložné	m	90,00	26,70	2 403,00	90,00	26,70	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Instal. metal. kabelů do stáv. trubek	m	300,00	70,00	21 000,00	300,00	70,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Kalibrace trubky	m	90,00	3,80	342,00	90,00	3,80	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Zkouška tlaková trubky	m	90,00	3,80	342,00	90,00	3,80	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb.	kus	4,00	138,90	555,60	4,00	138,90	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Zrušení úložné trubky	m	90,00	14,00	1 260,00	90,00	14,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	7,00	1 238,20	8 667,40	7,00	1 238,20	8 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž celkem :					64 736,40			64 736,40			0,00	0,00

Díl:	Geodetické práce											
203	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 553,90	5 553,90	1,00	5 553,90	5 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	3 054,70	3 054,70	1,00	3 054,70	3 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce celkem :					8 608,60			8 608,60			0,00	0,00

Díl:	Materiál											
205	Blok vodní a vzd. - 24/18	kus	2,00	2 363,00	4 726,00	2,00	2 363,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	42,00	48,30	2 028,60	42,00	48,30	2 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Drát ocelový pozink. D 3,0 mm	kg	2,00	57,30	114,60	2,00	57,30	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	80,00	3,80	304,00	80,00	3,80	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	33,00	2,50	82,50	33,00	2,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	90,00	2,50	225,00	90,00	2,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Kabel plastový čtyřkový 10x4x0,4	m	150,00	28,00	4 200,00	150,00	28,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Kabel plastový čtyřkový 50x4x0,4	m	55,00	91,70	5 043,50	55,00	91,70	5 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Kabel plastový čtyřkový 25x4x0,8	m	95,00	168,10	15 969,50	95,00	168,10	15 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Označník	kus	4,00	447,10	1 788,40	4,00	447,10	1 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Modul konektor. -10P	kus	28,00	53,50	1 498,00	28,00	53,50	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	15,00	33,10	496,50	15,00	33,10	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Páska pryž. izolační 19mm x 10m	kus	15,00	137,60	2 064,00	15,00	137,60	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Souprava čistící na kabely	kus	3,00	712,10	2 136,30	3,00	712,10	2 136,30	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Spojka kabelová 43/8-300	kus	2,00	1 108,20	2 216,40	2,00	1 108,20	2 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Spojka kabelová 75/15-300 (68/15)	kus	4,00	1 164,30	4 657,20	4,00	1 164,30	4 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Spojka plastová 110/94 mm	kus	4,00	61,10	244,40	4,00	61,10	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Spojka trubky HDPE 40mm	kus	4,00	242,10	968,40	4,00	242,10	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Trubka HDPE 40/33 černá - 2x zelené pruhy	m	45,00	28,00	1 260,00	45,00	28,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Trubka HDPE 40/33 oranž. - 2x zelené pruhy	m	45,00	28,00	1 260,00	45,00	28,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	m	40,00	45,80	1 832,00	40,00	45,80	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Trubka PE 125/7.1/6000 mm	kus	5,00	1 375,70	6 878,50	5,00	1 375,70	6 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Víčko plastové trubky 110/100mm	kus	2,00	79,00	158,00	2,00	79,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Vodič propoj. s V svěrkou	kus	2,00	38,20	76,40	2,00	38,20	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	6,00	389,80	2 338,80	6,00	389,80	2 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál celkem :					62 567,00			62 567,00			0,00	0,00
DOLNOSTUDĚNSKÁ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ celkem :					351 376,60 Kč			351 376,60 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
JAVOŘÍČKO - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
230	Dočasné zajištění potrubí	m	14,30	210,60	3 011,58	14,30	210,60	3 011,58	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	18,70	159,80	2 988,26	18,70	159,80	2 988,26	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	158,40	278,70	44 146,08	158,40	278,70	44 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	5,24	1 097,90	5 752,67	5,24	1 097,90	5 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1 438,88	221,70	319 000,03	1 438,88	221,70	319 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	672,28	72,90	49 009,21	672,28	72,90	49 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 869,67	133,80	250 161,58	1 869,67	133,80	250 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8m	m2	98,70	208,90	20 618,43	98,70	208,90	20 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	672,28	16,60	11 159,85	672,28	16,60	11 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 869,67	27,60	51 602,84	1 869,67	27,60	51 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 8 m	m2	98,70	68,50	6 760,95	98,70	68,50	6 760,95	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	717,29	23,20	16 641,15	717,29	23,20	16 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	5,24	25,40	133,09	5,24	25,40	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	596,32	104,40	62 255,65	596,32	104,40	62 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	5,24	104,30	546,50	5,24	104,30	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	970,61	88,80	86 190,21	970,61	88,80	86 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	299,58	306,30	91 762,33	299,58	306,30	91 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Poplatek za skládku suti	t	11,53	323,50	3 729,08	11,53	323,50	3 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	596,32	112,60	67 145,46	596,32	112,60	67 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	127,93	520,60	66 598,28	127,93	520,60	66 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Štěrkopísek frakce 8-16	t	555,84	268,20	149 075,67	555,84	268,20	149 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					1 308 288,90				0,00	0,00	0,00	0,00

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
251	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	225,60	77,80	17 551,68	225,60	77,80	17 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	2,75	103,70	285,18	2,75	103,70	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	75,54	45,20	3 414,41	75,54	45,20	3 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	12,02	25,60	307,71	12,02	25,60	307,71	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	75,54	22,00	1 661,88	75,54	22,00	1 661,88	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	12,02	66,00	793,32	12,02	66,00	793,32	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	303,89	50,10	15 224,89	303,89	50,10	15 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	75,54	86,80	6 556,87	75,54	86,80	6 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	111,98	62,10	6 953,75	111,98	62,10	6 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Poplatek za skládku stavební suti	t	111,98	78,60	8 801,37	111,98	78,60	8 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					61 551,06				0,00	0,00	0,00	0,00

Díl:	Podkladní a vedlejší konstrukce											
261	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	93,46	762,40	71 257,26	93,46	762,40	71 257,26	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,08	2 723,40	13 821,26	5,08	2 723,40	13 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	12,68	289,80	3 674,66	12,68	289,80	3 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
264	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	52,70	224,60	11 836,42	52,70	224,60	11 836,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					100 589,60			100 589,60		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
265	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	75,54	511,40	38 631,16	75,54	511,40	38 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					38 631,16			38 631,16		0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
266	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	21,50	25,10	539,65	21,50	25,10	539,65	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	490,30	41,30	20 249,39	490,30	41,30	20 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	24,00	72,30	1 735,20	24,00	72,30	1 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	6,00	174,40	1 046,40	6,00	174,40	1 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	21,50	101,90	2 190,85	21,50	101,90	2 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	490,30	110,80	54 325,24	490,30	110,80	54 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	1,36	2 723,40	3 714,17	1,36	2 723,40	3 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 2,1 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	25 007,30	150 043,80	6,00	25 007,30	150 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9,00	27 721,00	249 489,00	9,00	27 721,00	249 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	48 372,90	96 745,80	2,00	48 372,90	96 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Prefabrikovaná uliční vpusť odtok DN150, mříž	kus	6,00	16 259,10	97 554,60	6,00	16 259,10	97 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Kamerové zkoušky potrubí	m	490,30	42,80	20 984,84	490,30	42,80	20 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	81 129,00	81 129,00	1,00	81 129,00	81 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	23,50	350,00	8 224,83	23,50	350,00	8 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	535,90	1 180,50	632 627,47	535,90	1 180,50	632 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	6,09	271,90	1 655,87	6,09	271,90	1 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	6,09	308,30	1 877,55	6,09	308,30	1 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Koleno kanalizační PP DN150/60°	kus	6,09	308,30	1 877,55	6,09	308,30	1 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Koleno kanalizační PP DN150/90°	kus	6,09	308,30	1 877,55	6,09	308,30	1 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	6,09	2 895,30	17 632,38	6,09	2 895,30	17 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					1 445 521,14			1 445 521,14		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
286	Zalití potrubí poplínkocementovou suspenzí	m3	3,18	1 954,20	6 216,11	3,18	1 954,20	6 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Zaplnění stávajících stok betonem C8/10	m3	7,69	2 520,40	19 389,44	7,69	2 520,40	19 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	14,00	69,70	975,80	14,00	69,70	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	125,24	82,00	10 269,68	125,24	82,00	10 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Vyčistění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	120,50	89,50	10 784,75	120,50	89,50	10 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
291	Vybourání stávajícího septiku (před vybouráním vyprázdnění a vyčistění septiku, vybourání, odvoz vybouraného materiálu a jeho likvidace na řízené skládce, zásyp a úprava terénu)	kus	4,00	34 742,20	138 968,80	4,00	34 742,20	138 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					186 604,58			186 604,58		0,00	0,00	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
292	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	8,00	572,40	4 579,20	8,00	572,40	4 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,19	62,10	11,92	0,19	62,10	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,19	78,60	15,09	0,19	78,60	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					4 606,21			4 606,21		0,00	0,00	0,00
JAVOŘÍČKO - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					3 145 792,65 Kč			3 145 792,65 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

JAVOŘÍČKO - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
295	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,40	144,80	1 650,72	13,26	144,80	1 919,37	1,86	268,65	268,65	0,00
296	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	55,48	278,70	15 460,88	64,50	278,70	17 977,10	9,03	2 516,22	2 516,22	0,00
297	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	122,05	221,70	27 057,38	141,91	221,70	31 460,90	19,86	4 403,52	4 403,52	0,00
298	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2m	m2	252,00	72,90	18 370,80	293,01	72,90	21 360,60	41,01	2 989,80	2 989,80	0,00
299	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 2 m	m2	252,00	16,60	4 183,20	293,01	16,60	4 864,01	41,01	680,81	680,81	0,00
300	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	122,05	23,20	2 831,44	141,91	23,20	3 292,25	19,86	460,81	460,81	0,00
301	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,40	42,00	478,80	13,26	42,00	556,72	1,86	77,92	77,92	0,00
302	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	83,60	104,40	8 727,84	97,21	104,40	10 148,28	13,61	1 420,44	1 420,44	0,00
303	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	80,25	88,80	7 125,76	93,30	88,80	8 285,46	13,06	1 159,70	1 159,70	0,00
304	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	33,43	306,30	10 238,23	38,87	306,30	11 904,48	5,44	1 666,25	1 666,25	0,00
305	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	114,00	11,00	1 254,00	132,55	11,00	1 458,09	18,55	204,09	204,09	0,00
306	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseř travním semenem	m2	114,00	43,00	4 902,00	132,55	43,00	5 699,79	18,55	797,79	797,79	0,00
307	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	76,00	112,60	8 557,60	88,37	112,60	9 950,33	12,37	1 392,73	1 392,73	0,00
308	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	46,44	520,60	24 176,56	54,00	520,60	28 111,24	7,56	3 934,68	3 934,68	0,00
309	Štěrkopísek frakce 8-16	t	62,02	268,20	16 632,88	72,11	268,20	19 339,84	10,09	2 706,96	2 706,96	0,00
Zemní práce celkem :					151 648,09			176 328,46		24 680,37	24 680,37	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
310	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	27,50	45,20	1 243,00	31,98	45,20	1 445,30	4,48	202,30	202,30	0,00
311	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,50	50,10	1 377,75	31,98	50,10	1 601,98	4,48	224,23	224,23	0,00
312	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	27,50	22,00	605,00	31,98	22,00	703,46	4,48	98,46	98,46	0,00
313	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	27,50	86,80	2 387,00	31,98	86,80	2 775,48	4,48	388,48	388,48	0,00
314	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	19,28	62,10	1 197,13	22,41	62,10	1 391,96	3,14	194,83	194,83	0,00
315	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,28	78,60	1 515,21	22,41	78,60	1 761,81	3,14	246,60	246,60	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 325,09			9 679,99		1 354,90	1 354,90	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
316	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	6,93	762,40	5 283,43	8,06	762,40	6 143,30	1,13	859,87	859,87	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					5 283,43			6 143,30		859,87	859,87	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												

Díl: Komunikace												
317	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	27,50	511,40	14 063,50	31,98	511,40	16 352,30	4,48	2 288,80	2 288,80	0,00
Komunikace celkem :					14 063,50			16 352,30		2 288,80	2 288,80	0,00

Díl: Trubní vedení												
318	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	25,00	25,10	627,50	56,63	25,10	1 421,41	31,63	793,91	793,91	0,00
319	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 200	m	38,00	29,50	1 121,00	38,00	29,50	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	57,00	72,30	4 121,10	57,00	72,30	4 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 200	kus	57,00	82,70	4 713,90	57,00	82,70	4 713,90	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	38,00	174,40	6 627,20	38,00	174,40	6 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	63,00	101,90	6 419,70	94,63	101,90	9 642,80	31,63	3 223,10	3 223,10	0,00
324	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN200	kus	19,00	2 792,80	53 063,20	19,00	2 792,80	53 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	19,00	2 497,30	47 448,70	19,00	2 497,30	47 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	27,33	350,00	9 563,75	61,90	350,00	21 663,81	34,57	12 100,06	12 100,06	0,00
327	Roura PP kanalizační DN200 SN8	m	41,53	555,90	23 088,75	41,53	555,90	23 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
328	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	19,29	271,90	5 243,59	19,29	271,90	5 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	19,29	308,30	5 945,57	19,29	308,30	5 945,57	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Koleno kanalizační PP DN200/30°	kus	19,29	487,20	9 395,65	19,29	487,20	9 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Koleno kanalizační PP DN200/45°	kus	19,29	527,50	10 172,84	19,29	527,50	10 172,84	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	19,29	2 895,30	55 835,86	19,29	2 895,30	55 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Odbočka kanalizační PP DN300/200	kus	19,29	3 225,00	62 194,13	19,29	3 225,00	62 194,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					305 582,44			321 699,51		16 117,07	16 117,07	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
334	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	50,00	82,00	4 100,00	58,14	82,00	4 767,27	8,14	667,27	667,27	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 100,00			4 767,27		667,27	667,27	0,00
JAVOŘÍČKO - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					489 002,55 Kč			534 970,83 Kč		45 968,28 Kč	45 968,28 Kč	0,00 Kč

JAVOŘÍČKO - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD												
Zemní práce												
2.0034	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	0,00	1 636,00	0,00	2,10	1 636,00	3 435,60	2,10	3 435,60	3 435,60	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			3 435,60		3 435,60	3 435,60	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
2.0034	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek čistění a tlak.zkoušky	m	0,00	11 678,50	0,00	2,10	11 678,50	24 524,85	2,10	24 524,85	24 524,85	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					0,00			24 524,85		24 524,85	24 524,85	0,00
JAVOŘÍČKO - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - PLYNOVOD celkem :					0,00 Kč			27 960,45 Kč		27 960,45 Kč	27 960,45 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
JAVOŘÍČKO - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD												
	Zemní práce											
2.006/6	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	0,00	1 635,80	0,00	1,00	1 635,80	1 635,80	1,00	1 635,80	1 635,80	0,00
Zemní práce celkem :					0,00			1 635,80		1 635,80	1 635,80	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
257	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,00	50,10	0,00	1,50	50,10	75,15	1,50	75,15	75,15	0,00
256	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,00	66,00	0,00	1,50	66,00	99,00	1,50	99,00	99,00	0,00
259	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,00	62,10	0,00	1,05	62,10	64,97	1,05	64,97	64,97	0,00
260	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	78,60	0,00	1,05	78,60	82,24	1,05	82,24	82,24	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					0,00				321,36	321,36	321,36	0,00

	Trubní vedení											
2.006/6	Přeložka vodovodu z PVC trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	0,00	380,20	0,00	1,00	380,20	380,20	1,00	380,20	380,20	0,00
2.006/6	Připojení vodovodních přípojek z trub PE d40x3,7mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	0,00	467,00	0,00	1,00	467,00	467,00	1,00	467,00	467,00	0,00
Trubní vedení celkem :					0,00				847,20	847,20	847,20	0,00

	Komunikace											
152	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	0,00	511,40	0,00	1,50	511,40	767,10	1,50	767,10	767,10	0,00
Komunikace celkem :					0,00				767,10	767,10	767,10	0,00
JAVOŘÍČKO - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - VODOVOD celkem :					0,00 Kč				3 571,46 Kč	3 571,46 Kč	3 571,46 Kč	0,00 Kč

JAVOŘÍČKO - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
335	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	104,40	77,80	8 122,32	104,40	77,80	8 122,32	0,00	0,00	0,00	0,00
336	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	6,96	45,20	314,59	6,96	45,20	314,59	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	6,98	25,60	178,69	6,98	25,60	178,69	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	123,36	50,10	6 180,34	123,36	50,10	6 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	34,96	22,00	769,12	34,96	22,00	769,12	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	6,98	66,00	460,68	6,98	66,00	460,68	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	154,96	86,80	13 450,53	154,96	86,80	13 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	65,00	44,00	2 860,00	65,00	44,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Vytrhání záhonových obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	185,50	32,90	6 102,95	185,50	32,90	6 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	66,46	62,10	4 127,11	66,46	62,10	4 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Poplatek za skládku stavební suti	t	66,46	78,60	5 223,68	66,46	78,60	5 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				47 790,01				47 790,01	0,00	0,00	0,00

Díl:	Komunikace											
-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť												
346	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	110,00	128,20	14 102,00	110,00	128,20	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	122,00	299,90	36 587,80	122,00	299,90	36 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	19,00	85,90	1 632,10	19,00	85,90	1 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	330,00	128,20	42 306,00	330,00	128,20	42 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	138,00	287,40	39 661,20	138,00	287,40	39 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	19,00	573,70	10 900,30	19,00	573,70	10 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	19,00	498,30	9 467,70	19,00	498,30	9 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	138,00	25,40	3 505,20	138,00	25,40	3 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	258,00	14,20	3 663,60	258,00	14,20	3 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	258,00	299,60	77 296,80	258,00	299,60	77 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	2,75	369,10	1 015,03	2,75	369,10	1 015,03	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	330,00	222,60	73 458,00	330,00	222,60	73 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	33,33	242,00	8 065,86	33,33	242,00	8 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					321 661,59			321 661,59		0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
359	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	185,50	243,40	45 150,70	185,50	243,40	45 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	65,00	243,40	15 821,00	65,00	243,40	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	80,00	82,00	6 560,00	80,00	82,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	11,60	113,70	1 318,92	11,60	113,70	1 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplní	m	250,50	22,00	5 511,00	250,50	22,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	330,00	39,10	12 903,00	330,00	39,10	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	2,75	18,30	50,33	2,75	18,30	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					87 314,95			87 314,95		0,00	0,00	0,00
JAVOŘÍČKO - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					456 766,55 Kč			456 766,55 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO 2.005 Lokalita 5 - Česká čtvrť celkem :					18 026 730,04 Kč			17 929 850,05 Kč		-96 879,99 Kč	192 810,56 Kč	-289 690,55 Kč
---	--	--	--	--	-------------------------	--	--	-------------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

2 Město Šumperk - rekonstrukce a doplnění kanalizace SO 2.006 Lokalita 6 - Pod senovou

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												

STOKA ANGLICKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl:	Zemní práce											
1	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	61 826,10	61 826,10	1,00	61 826,10	61 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	210,60	463,32	2,13	210,60	447,70	-0,07	-15,62	0,00	-15,62
3	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,80	159,80	1 406,24	8,50	159,80	1 358,82	-0,30	-47,42	0,00	-47,42
4	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	44,11	278,70	12 293,46	42,62	278,70	11 878,92	-1,49	-414,54	0,00	-414,54
5	Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud' s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	42,49	195,40	8 302,45	41,06	195,40	8 022,49	-1,43	-279,96	0,00	-279,96
6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	516,25	221,70	114 453,49	498,85	221,70	110 594,07	-17,41	-3 859,42	0,00	-3 859,42
7	Protlačení trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	11,00	14 874,60	163 620,60	11,00	14 874,60	163 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 042,79	133,80	139 525,30	1 007,63	133,80	134 820,45	-35,16	-4 704,85	0,00	-4 704,85
9	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 042,79	27,60	28 781,00	1 007,63	27,60	27 810,50	-35,16	-970,50	0,00	-970,50
10	Pažení stěn výkopu hloubky do 4 m vč.rozepčení	m2	69,23	133,80	9 263,24	66,90	133,80	8 950,88	-2,33	-312,36	0,00	-312,36
11	Odstranění pažení stěn hl. do 4 m vč.rozepčení	m2	69,23	27,60	1 910,75	66,90	27,60	1 846,32	-2,33	-64,43	0,00	-64,43
12	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	300,62	23,20	6 974,27	290,48	23,20	6 739,09	-10,14	-235,18	0,00	-235,18
13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopu z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	558,74	104,40	58 332,46	539,90	104,40	56 365,46	-18,84	-1 967,00	0,00	-1 967,00
14	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	356,69	88,80	31 673,83	344,66	88,80	30 605,78	-12,03	-1 068,05	0,00	-1 068,05
15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	114,47	306,30	35 061,40	110,61	306,30	33 879,11	-3,86	-1 182,29	0,00	-1 182,29
16	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	558,74	112,50	62 858,25	539,90	112,50	60 738,64	-18,84	-2 119,61	0,00	-2 119,61
17	Trubka ocelová hladká 11375 426x9 mm	m	12,10	6 833,80	82 688,98	12,10	6 833,80	82 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	396,28	520,50	206 265,09	382,92	520,50	199 309,75	-13,36	-6 955,34	0,00	-6 955,34
19	Štěrkopísek frakce 8-16	t	212,38	268,20	56 961,44	205,22	268,20	55 040,68	-7,16	-1 920,76	0,00	-1 920,76
Zemní práce celkem :					1 082 661,67	1 056 544,34			-26 117,33		0,00	-26 117,33

Díl:	Přípravné a přidružené práce											
20	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	458,00	248,00	113 584,00	442,56	248,00	109 753,90	-15,44	-3 830,10	0,00	-3 830,10
21	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	84,47	45,20	3 818,04	81,62	45,20	3 689,30	-2,85	-128,74	0,00	-128,74
22	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	84,47	22,00	1 858,34	81,62	22,00	1 795,68	-2,85	-62,66	0,00	-62,66

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
23	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	271,37	50,10	13 595,64	262,22	50,10	13 137,19	-9,15	-458,45	0,00	-458,45
24	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	84,47	86,80	7 332,00	81,62	86,80	7 084,76	-2,85	-247,24	0,00	-247,24
25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	290,00	62,10	18 008,94	280,22	62,10	17 401,67	-9,78	-607,27	0,00	-607,27
26	Poplatek za skládku stavební suti	t	290,00	78,50	22 764,92	280,22	78,50	21 997,28	-9,78	-767,64	0,00	-767,64
Přípravné a přidružené práce celkem :					180 961,88			174 859,78		-6 102,10	0,00	-6 102,10

Základy a zvláštní zakládání												
27	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	226,49	34,80	7 881,85	218,85	34,80	7 616,07	-7,64	-265,78	0,00	-265,78
28	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem, trubky d 100 mm	m	205,90	175,50	36 135,45	198,96	175,50	34 916,95	-6,94	-1 218,50	0,00	-1 218,50
Základy a zvláštní zakládání celkem :					44 017,30			42 533,02		-1 484,28	0,00	-1 484,28

Podkladní a vedlejší konstrukce												
29	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	33,97	762,30	25 898,00	32,83	762,30	25 024,71	-1,15	-873,29	0,00	-873,29
30	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	36,38	762,30	27 732,32	35,15	762,30	26 797,18	-1,23	-935,14	0,00	-935,14
31	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,04	2 723,00	5 552,20	1,97	2 723,00	5 364,97	-0,07	-187,23	0,00	-187,23
32	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	24,80	224,60	5 570,08	24,80	224,60	5 570,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					64 752,60			62 756,94		-1 995,66	0,00	-1 995,66

Komunikace												
33	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení,	m2	271,37	511,30	138 751,48	262,22	511,30	134 072,72	-9,15	-4 678,76	0,00	-4 678,76
Komunikace celkem :					138 751,48			134 072,72		-4 678,76	0,00	-4 678,76

Trubní vedení												
34	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 250 vč. středících objímek a uzavření konců chrániček	m	11,00	2 408,50	26 493,50	11,00	2 408,50	26 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	216,90	41,30	8 957,97	209,35	41,30	8 646,16	-7,55	-311,81	0,00	-311,81
36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	216,90	110,80	24 032,52	209,35	110,80	23 195,98	-7,55	-836,54	0,00	-836,54
37	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	6,00	27 095,10	162 570,60	6,00	27 095,10	162 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Šachta z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	40 501,00	40 501,00	1,00	40 501,00	40 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vylouženým čedičem pro potrubí DN 250 výška vstupu 3,0 m, výška spadiště přes 601 mm,vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	74 805,30	74 805,30	1,00	74 805,30	74 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kamerové zkoušky potrubí	m	216,90	42,80	9 283,32	209,35	42,80	8 960,18	-7,55	-323,14	0,00	-323,14
41	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	237,07	829,00	196 532,44	228,82	829,00	189 691,41	-8,25	-6 841,03	0,00	-6 841,03
Trubní vedení celkem :					543 176,65			534 864,13		-8 312,52	0,00	-8 312,52

Ostatní konstrukce, bourání												
42	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	142,40	82,00	11 676,80	137,60	82,00	11 283,05	-4,80	-393,75	0,00	-393,75
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					11 676,80			11 283,05		-393,75	0,00	-393,75
STOKA ANGLICKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 065 998,38 Kč			2 016 913,98 Kč		-49 084,40 Kč	0,00 Kč	-49 084,40 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												

STOKA ANGLICKÁ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
43	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,10	144,80	159,28	1,57	144,80	226,94	0,47	67,66	67,66	0,00
44	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,83	278,70	3 295,63	16,85	278,70	4 695,61	5,02	1 399,98	1 399,98	0,00
45	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	23,65	221,70	5 243,21	33,70	221,70	7 470,52	10,05	2 227,31	2 227,31	0,00
46	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	49,00	72,90	3 572,10	69,82	72,90	5 089,53	20,82	1 517,43	1 517,43	0,00
47	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	49,00	16,60	813,40	69,82	16,60	1 158,93	20,82	345,53	345,53	0,00
48	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,65	23,20	548,68	33,70	23,20	781,76	10,05	233,08	233,08	0,00
49	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,10	42,00	46,20	1,57	42,00	65,83	0,47	19,63	19,63	0,00
50	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	15,72	104,40	1 641,17	22,40	104,40	2 338,34	6,68	697,17	697,17	0,00
51	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,32	88,80	1 360,19	21,82	88,80	1 938,00	6,51	577,81	577,81	0,00
52	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,19	306,30	1 895,23	8,82	306,30	2 700,33	2,63	805,10	805,10	0,00
53	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	11,00	11,00	121,00	15,67	11,00	172,40	4,67	51,40	51,40	0,00
54	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	11,00	43,00	473,00	15,67	43,00	673,93	4,67	200,93	200,93	0,00
55	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	15,72	112,50	1 768,50	22,40	112,50	2 519,76	6,68	751,26	751,26	0,00
56	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	8,21	520,50	4 273,46	11,70	520,50	6 088,83	3,49	1 815,37	1 815,37	0,00
57	Štěrkopísek frakce 8-16	t	11,48	268,20	3 080,20	16,36	268,20	4 388,66	4,88	1 308,46	1 308,46	0,00
Zemní práce celkem :					28 291,25				40 309,37	12 018,12	12 018,12	0,00

Přípravné a přidružené práce												
58	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	7,70	50,10	385,77	10,97	50,10	549,65	3,27	163,88	163,88	0,00
59	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,81	62,10	112,37	2,58	62,10	160,10	0,77	47,73	47,73	0,00
60	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,81	78,50	142,05	2,58	78,50	202,39	0,77	60,34	60,34	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					640,19				912,14	271,95	271,95	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
61	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,38	762,30	1 048,16	1,96	762,30	1 493,42	0,58	445,26	445,26	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 048,16				1 493,42	445,26	445,26	0,00

Komunikace												
62	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	7,70	511,30	3 937,01	10,97	511,30	5 609,45	3,27	1 672,44	1 672,44	0,00
Komunikace celkem :					3 937,01				5 609,45	1 672,44	1 672,44	0,00

Trubní vedení												
63	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	12,50	25,10	313,75	17,81	25,10	447,03	5,31	133,28	133,28	0,00
64	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	9,00	72,30	650,70	9,00	72,30	650,70	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Montáž tvarovek oboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	3,00	174,30	522,90	3,00	174,30	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	12,50	101,90	1 273,75	17,81	101,90	1 814,84	5,31	541,09	541,09	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
67	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	13,66	349,90	4 780,51	19,47	349,90	6 811,27	5,80	2 030,76	2 030,76	0,00
68	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	3,05	271,90	827,94	3,05	271,90	827,94	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	3,05	308,20	938,47	3,05	308,20	938,47	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	3,05	2 121,00	6 458,45	3,05	2 121,00	6 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Záslepka PP DN 150	kus	3,05	41,70	126,98	3,05	41,70	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					15 893,45			18 598,58			2 705,13	0,00
STOKA ANGLICKÁ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					49 810,06 Kč			66 922,96 Kč			17 112,90 Kč	0,00 Kč

STOKA ANGLICKÁ - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
Zemní práce												
72	Odkopávky pro silnice v hor. tř. 1-4	m3	26,34	195,40	5 146,84	26,34	195,40	5 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	26,34	104,40	2 749,90	26,34	104,40	2 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,34	112,50	2 963,25	26,34	112,50	2 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					10 859,99			10 859,99			0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
75	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	23,23	45,20	1 050,00	23,23	45,20	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	295,33	50,10	14 796,03	295,33	50,10	14 796,03	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	43,53	22,00	957,66	43,53	22,00	957,66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	72,53	86,80	6 295,60	72,53	86,80	6 295,60	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Vytřhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	35,00	43,90	1 536,50	35,00	43,90	1 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	93,60	62,10	5 812,72	93,60	62,10	5 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Poplatek za skládku stavební suti	t	93,60	78,50	7 347,80	93,60	78,50	7 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					37 796,31			37 796,31			0,00	0,00

Komunikace												
82	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	565,70	128,10	72 466,17	565,70	128,10	72 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Štěrka částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	116,40	299,80	34 896,72	116,40	299,80	34 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	458,00	171,70	78 638,60	458,00	171,70	78 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	128,00	287,40	36 787,20	128,00	287,40	36 787,20	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	128,00	25,40	3 251,20	128,00	25,40	3 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	157,00	14,20	2 229,40	157,00	14,20	2 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	458,00	199,00	91 142,00	458,00	199,00	91 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	157,00	299,50	47 021,50	157,00	299,50	47 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					366 432,79			366 432,79			0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
90	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	35,00	243,30	8 515,50	35,00	243,30	8 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	58,00	82,00	4 756,00	58,00	82,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	35,00	22,00	770,00	35,00	22,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					14 041,50			14 041,50			0,00	0,00
STOKA ANGLICKÁ - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :					429 130,59 Kč			429 130,59 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
STOKA ANGLICKÁ 1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
93	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	4,00	649,10	2 596,40	4,00	649,10	2 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč.jejich odvozu	kus	4,00	215,90	863,60	4,00	215,90	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	23 927,70	23 927,70	1,00	23 927,70	23 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	159,80	175,78	1,13	159,80	180,24	0,03	4,46	4,46	0,00
97	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	28,55	144,80	4 134,04	29,28	144,80	4 239,03	0,73	104,99	104,99	0,00
98	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,96	278,70	1 103,65	4,06	278,70	1 131,68	0,10	28,03	28,03	0,00
99	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	250,58	221,70	55 554,21	256,95	221,70	56 965,11	6,36	1 410,90	1 410,90	0,00
100	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	461,75	133,80	61 781,88	473,47	133,80	63 350,95	11,73	1 569,07	1 569,07	0,00
101	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	461,75	27,60	12 744,30	473,48	27,60	13 067,96	11,73	323,66	323,66	0,00
102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	125,29	23,20	2 906,73	128,47	23,20	2 980,55	3,18	73,82	73,82	0,00
103	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	28,55	42,00	1 199,10	29,28	42,00	1 229,55	0,73	30,45	30,45	0,00
104	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	131,94	104,40	13 774,74	135,29	104,40	14 124,58	3,35	349,84	349,84	0,00
105	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	175,40	88,80	15 575,79	179,86	88,80	15 971,36	4,45	395,57	395,57	0,00
106	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	49,03	306,30	15 019,02	50,28	306,30	15 400,46	1,25	381,44	381,44	0,00
107	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	285,50	11,00	3 140,50	292,75	11,00	3 220,26	7,25	79,76	79,76	0,00
108	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	285,50	43,00	12 276,50	292,75	43,00	12 588,28	7,25	311,78	311,78	0,00
109	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	131,94	112,50	14 843,25	135,29	112,50	15 220,22	3,35	376,97	376,97	0,00
110	Náhradní výsadba zeleně	kpl	4,00	5 200,30	20 801,20	4,10	5 200,30	21 329,48	0,10	528,28	528,28	0,00
111	Oplocení zahrady - demontáž+montáž	m	16,50	611,40	10 088,10	16,92	611,40	10 344,31	0,42	256,21	256,21	0,00
112	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	63,07	520,50	32 825,80	64,67	520,50	33 659,47	1,60	833,67	833,67	0,00
113	Štěrkopísek frakce 8-16	t	90,97	268,20	24 397,83	93,28	268,20	25 017,46	2,31	619,63	619,63	0,00
	Zemní práce celkem :				329 730,12			337 408,65		7 678,53	7 678,53	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
114	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	87,00	248,00	21 576,00	89,21	248,00	22 123,96	2,21	547,96	547,96	0,00
115	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	38,90	22,00	855,80	39,89	22,00	877,53	0,99	21,73	21,73	0,00
116	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,22	62,10	386,51	6,38	62,10	396,33	0,16	9,82	9,82	0,00
117	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,22	78,50	488,58	6,38	78,50	500,99	0,16	12,41	12,41	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					23 306,89					591,92	591,92	0,00

	Základy a zvláštní zakládání											
118	Opláštění trativodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	97,02	34,80	3 376,30	99,48	34,80	3 462,04	2,46	85,74	85,74	0,00
119	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	88,20	175,50	15 479,10	90,44	175,50	15 872,22	2,24	393,12	393,12	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					18 855,40					478,86	478,86	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
120	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	14,55	762,30	11 093,75	14,92	762,30	11 375,50	0,37	281,75	281,75	0,00
121	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	14,94	762,30	11 388,76	15,32	762,30	11 678,00	0,38	289,24	289,24	0,00
122	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 723,00	1 838,03	0,69	2 723,00	1 884,71	0,02	46,68	46,68	0,00
123	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	224,60	696,26	3,10	224,60	696,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					25 016,80			25 634,47		617,67	617,67	0,00

Komunikace												
124	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	2,42	511,30	1 237,35	2,48	511,30	1 268,77	0,06	31,42	31,42	0,00
Komunikace celkem :					1 237,35			1 268,77		31,42	31,42	0,00

Trubní vedení												
125	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	88,20	41,30	3 642,66	90,44	41,30	3 735,17	2,24	92,51	92,51	0,00
126	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	88,20	110,80	9 772,56	90,44	110,80	10 020,75	2,24	248,19	248,19	0,00
127	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	26 293,30	78 879,90	3,00	26 293,30	78 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Kamerové zkoušky potrubí	m	88,20	42,80	3 774,96	90,44	42,80	3 870,83	2,24	95,87	95,87	0,00
129	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	96,40	829,00	79 917,76	98,85	829,00	81 947,41	2,45	2 029,65	2 029,65	0,00
Trubní vedení celkem :					175 987,84			178 454,06		2 466,22	2 466,22	0,00
STOKA ANGLICKÁ 1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					574 134,40 Kč			585 999,02 Kč		11 864,62 Kč	11 864,62 Kč	0,00 Kč

STOKA ANGLICKÁ 1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
130	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,40	144,80	57,92	0,70	144,80	101,13	0,30	43,21	43,21	0,00
131	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,90	278,70	1 364,24	8,55	278,70	2 381,96	3,65	1 017,72	1 017,72	0,00
132	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,79	221,70	2 170,44	17,09	221,70	3 789,59	7,30	1 619,15	1 619,15	0,00
133	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	20,00	72,90	1 458,00	34,92	72,90	2 545,67	14,92	1 087,67	1 087,67	0,00
134	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	20,00	16,60	332,00	34,92	16,60	579,67	14,92	247,67	247,67	0,00
135	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,79	23,20	227,13	17,09	23,20	396,57	7,30	169,44	169,44	0,00
136	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,40	42,00	16,80	0,70	42,00	29,33	0,30	12,53	12,53	0,00
137	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	6,82	104,40	712,01	11,91	104,40	1 243,17	5,09	531,16	531,16	0,00
138	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,77	88,80	600,73	11,81	88,80	1 048,88	5,05	448,15	448,15	0,00
139	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,48	306,30	758,09	4,32	306,30	1 323,63	1,85	565,54	565,54	0,00
140	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	4,00	11,00	44,00	6,98	11,00	76,82	2,98	32,82	32,82	0,00
141	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	4,00	43,00	172,00	6,98	43,00	300,31	2,98	128,31	128,31	0,00
142	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,82	112,50	767,25	11,91	112,50	1 339,62	5,09	572,37	572,37	0,00
143	Vhodný zásypaný materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	4,22	520,50	2 194,53	7,36	520,50	3 831,65	3,15	1 637,12	1 637,12	0,00
144	Štěrkopísek frakce 8-16	t	4,59	268,20	1 231,57	8,02	268,20	2 150,33	3,43	918,76	918,76	0,00
Zemní práce celkem :					12 106,71			21 138,33		9 031,62	9 031,62	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												

	Přípravné a přidružené práce											
145	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	3,30	22,00	72,60	5,76	22,00	126,76	2,46	54,16	54,16	0,00
146	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,53	62,10	32,79	0,92	62,10	57,25	0,39	24,46	24,46	0,00
147	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,53	78,50	41,45	0,92	78,50	72,37	0,39	30,92	30,92	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				146,84			256,38		109,54	109,54	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
148	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,55	762,30	419,27	0,96	762,30	732,04	0,41	312,77	312,77	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				419,27			732,04		312,77	312,77	0,00

	Trubní vedení											
149	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	5,00	25,10	125,50	8,73	25,10	219,12	3,73	93,62	93,62	0,00
150	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	5,00	72,30	361,50	5,00	72,30	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	1,00	174,30	174,30	1,00	174,30	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	5,00	101,90	509,50	8,73	101,90	889,59	3,73	380,09	380,09	0,00
153	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	1,00	2 496,90	2 496,90	1,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	5,47	349,90	1 912,20	9,54	349,90	3 338,71	4,08	1 426,51	1 426,51	0,00
155	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	271,90	551,96	2,03	271,90	551,96	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	1,02	308,20	312,82	1,02	308,20	312,82	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	1,02	2 121,00	2 152,82	1,02	2 121,00	2 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	41,70	84,65	2,03	41,70	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				8 682,15			10 582,37		1 900,22	1 900,22	0,00
	STOKA ANGLICKÁ 1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :				21 354,97 Kč			32 709,12 Kč		11 354,15 Kč	11 354,15 Kč	0,00 Kč

STOKA ANGLICKÁ 1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH												
	Komunikace											
159	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	42,20	128,10	5 405,82	42,20	128,10	5 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	87,00	266,00	23 142,00	87,00	266,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunikace celkem :				28 547,82			28 547,82		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
161	Očištění vybour. panelů s vyplní kamen. těžným	m2	87,00	37,90	3 297,30	87,00	37,90	3 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				3 297,30			3 297,30		0,00	0,00	0,00
	STOKA ANGLICKÁ 1 - OPRAVY MK PO VÝKOPECH celkem :				31 845,12 Kč			31 845,12 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ANGLICKÁ 2 - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
162	Kácení stromů o průměru kmene 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	1,00	649,10	649,10	1,00	649,10	649,10	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm vč.jejich odvozu	kus	1,00	215,90	215,90	1,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
164	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	10 832,30	10 832,30	1,00	10 832,30	10 832,30	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dočasné zajištění potrubí	m	1,10	210,60	231,66	1,09	210,60	230,10	-0,01	-1,56	0,00	-1,56
166	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	159,80	175,78	1,09	159,80	174,59	-0,01	-1,19	0,00	-1,19
167	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	7,80	144,80	1 129,44	7,75	144,80	1 121,82	-0,05	-7,62	0,00	-7,62
168	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,82	278,70	3 016,65	10,75	278,70	2 996,30	-0,07	-20,35	0,00	-20,35
169	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	121,38	221,70	26 909,17	120,56	221,70	26 727,61	-0,82	-181,56	0,00	-181,56
170	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	220,57	133,80	29 512,53	219,08	133,80	29 313,41	-1,49	-199,12	0,00	-199,12
171	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	220,57	27,60	6 087,73	219,08	27,60	6 046,66	-1,49	-41,07	0,00	-41,07
172	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	60,69	23,20	1 408,01	60,28	23,20	1 398,51	-0,41	-9,50	0,00	-9,50
173	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,80	42,00	327,60	7,75	42,00	325,39	-0,05	-2,21	0,00	-2,21
174	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	38,62	104,40	4 031,73	38,36	104,40	4 004,53	-0,26	-27,20	0,00	-27,20
175	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	86,74	88,80	7 702,07	86,15	88,80	7 650,10	-0,59	-51,97	0,00	-51,97
176	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,07	306,30	7 066,77	22,92	306,30	7 019,09	-0,16	-47,68	0,00	-47,68
177	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	78,00	11,00	858,00	77,47	11,00	852,21	-0,53	-5,79	0,00	-5,79
178	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	78,00	43,00	3 354,00	77,47	43,00	3 331,37	-0,53	-22,63	0,00	-22,63
179	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	38,62	112,50	4 344,75	38,36	112,50	4 315,44	-0,26	-29,31	0,00	-29,31
180	Náhradní výsadba zeleně	kpl	1,00	5 199,00	5 199,00	0,99	5 199,00	5 163,92	-0,01	-35,08	0,00	-35,08
181	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	4,41	520,50	2 295,77	4,38	520,50	2 280,28	-0,03	-15,49	0,00	-15,49
182	Štěrkopísek frakce 8-16	t	42,80	268,20	11 479,87	42,51	268,20	11 402,42	-0,29	-77,45	0,00	-77,45
Zemní práce celkem :					126 827,83			126 051,05		-776,78	0,00	-776,78

Základy a zvláštní zakládání												
183	Opláštění travinodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	45,65	34,80	1 588,62	45,34	34,80	1 577,90	-0,31	-10,72	0,00	-10,72
184	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	41,50	175,50	7 283,25	41,22	175,50	7 234,11	-0,28	-49,14	0,00	-49,14
Základy a zvláštní zakládání celkem :					8 871,87			8 812,01		-59,86	0,00	-59,86

Podkladní a vedlejší konstrukce												
185	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	6,85	762,30	5 219,85	6,80	762,30	5 184,63	-0,05	-35,22	0,00	-35,22
186	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	6,64	762,30	5 064,57	6,60	762,30	5 030,40	-0,04	-34,17	0,00	-34,17
187	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 723,00	612,68	0,22	2 723,00	608,54	0,00	-4,14	0,00	-4,14
188	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	224,60	696,26	3,10	224,60	696,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					11 593,36			11 519,83		-73,53	0,00	-73,53

Komunikace												
189	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	2,75	511,30	1 406,08	2,73	511,30	1 396,59	-0,02	-9,49	0,00	-9,49
Komunikace celkem :					1 406,08			1 396,59		-9,49	0,00	-9,49

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
Trubní vedení												
190	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	41,50	41,30	1 713,95	41,22	41,30	1 702,39	-0,28	-11,56	0,00	-11,56
191	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	41,50	110,80	4 598,20	41,22	110,80	4 567,18	-0,28	-31,02	0,00	-31,02
192	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	27 180,20	27 180,20	1,00	27 180,20	27 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Kamerové zkoušky potrubí	m	41,50	42,80	1 776,20	41,22	42,80	1 764,22	-0,28	-11,98	0,00	-11,98
194	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	45,36	829,00	37 603,03	45,05	829,00	37 349,32	-0,31	-253,71	0,00	-253,71
Trubní vedení celkem :					72 871,58			72 563,31		-308,27	0,00	-308,27
STOKA ANGLICKÁ 2 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					221 570,72 Kč			220 342,79 Kč		-1 227,93 Kč	0,00 Kč	-1 227,93 Kč

STOKA ANGLICKÁ 2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
195	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,50	144,80	72,40	6,67	144,80	966,11	6,17	893,71	893,71	0,00
196	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,66	278,70	739,95	35,43	278,70	9 873,87	32,77	9 133,92	9 133,92	0,00
197	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	5,31	221,70	1 176,67	70,82	221,70	15 701,52	65,52	14 524,85	14 524,85	0,00
198	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	10,15	133,80	1 358,07	135,44	133,80	18 122,09	125,29	16 764,02	16 764,02	0,00
199	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	10,15	27,60	280,14	135,44	27,60	3 738,19	125,29	3 458,05	3 458,05	0,00
200	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,31	23,20	123,19	70,86	23,20	1 643,87	65,55	1 520,68	1 520,68	0,00
201	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,50	42,00	21,00	6,67	42,00	280,22	6,17	259,22	259,22	0,00
202	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	1,51	104,40	157,91	20,18	104,40	2 107,08	18,67	1 949,17	1 949,17	0,00
203	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,80	88,80	337,22	50,67	88,80	4 499,84	46,88	4 162,62	4 162,62	0,00
204	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,24	306,30	379,05	16,51	306,30	5 057,99	15,28	4 678,94	4 678,94	0,00
205	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	5,00	11,00	55,00	66,72	11,00	733,92	61,72	678,92	678,92	0,00
206	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	5,00	43,00	215,00	66,72	43,00	2 868,96	61,72	2 653,96	2 653,96	0,00
207	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,51	112,50	169,88	20,15	112,50	2 266,81	18,64	2 096,93	2 096,93	0,00
208	Štěrkopísek frakce 8-16	t	2,30	268,20	617,05	30,70	268,20	8 233,89	28,40	7 616,84	7 616,84	0,00
Zemní práce celkem :					5 702,53			76 094,36		70 391,83	70 391,83	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
209	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,28	762,30	209,63	3,67	762,30	2 797,34	3,39	2 587,71	2 587,71	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					209,63			2 797,34		2 587,71	2 587,71	0,00

Trubní vedení												
210	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	2,50	25,10	62,75	33,36	25,10	837,34	30,86	774,59	774,59	0,00
211	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	2,00	72,30	144,60	2,00	72,30	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,50	101,90	254,75	33,36	101,90	3 399,38	30,86	3 144,63	3 144,63	0,00
213	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	1,00	2 496,90	2 496,90	1,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	2,73	349,90	956,10	36,46	349,90	12 758,22	33,73	11 802,12	11 802,12	0,00
215	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	1,02	271,90	275,98	1,02	271,90	275,98	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Záslepka PP DN 150	kus	1,02	41,70	42,33	1,02	41,70	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					4 233,41			19 954,75		15 721,34	15 721,34	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
STOKA ANGLICKÁ 2 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					10 145,57 Kč			98 846,45 Kč		88 700,88 Kč	88 700,88 Kč	0,00 Kč

STOKA POD SENOVOU - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
217	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	65 254,40	65 254,40	1,00	65 254,40	65 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Dočasně zajištění potrubí	m	14,30	210,60	3 011,58	14,44	210,60	3 041,17	0,14	29,59	29,59	0,00
219	Dočasně zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	16,50	159,80	2 636,70	16,66	159,80	2 662,61	0,16	25,91	25,91	0,00
220	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	140,40	278,70	39 130,59	141,78	278,70	39 515,05	1,38	384,46	384,46	0,00
221	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	724,84	221,70	160 697,91	731,97	221,70	162 276,76	7,12	1 578,85	1 578,85	0,00
222	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	1 437,24	133,80	192 302,18	1 451,36	133,80	194 191,53	14,12	1 889,35	1 889,35	0,00
223	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	1 437,24	27,60	39 667,82	1 451,36	27,60	40 057,56	14,12	389,74	389,74	0,00
224	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	398,66	38,70	15 428,22	402,58	38,70	15 579,80	3,92	151,58	151,58	0,00
225	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	709,77	104,40	74 099,99	716,74	104,40	74 828,02	6,97	728,03	728,03	0,00
226	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	493,46	88,80	43 819,52	498,31	88,80	44 250,05	4,85	430,53	430,53	0,00
227	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	138,93	306,30	42 553,89	140,29	306,30	42 971,98	1,36	418,09	418,09	0,00
228	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	709,77	112,50	79 849,13	716,74	112,50	80 633,64	6,97	784,51	784,51	0,00
229	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	531,49	520,50	276 641,22	536,71	520,50	279 359,20	5,22	2 717,98	2 717,98	0,00
230	Štěrkopísek frakce 8-16	t	257,77	268,20	69 133,00	260,30	268,20	69 812,23	2,53	679,23	679,23	0,00
Zemní práce celkem :					1 104 226,15			1 114 434,00		10 207,85	10 207,85	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
231	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	233,00	248,00	57 784,00	235,29	248,00	58 351,72	2,29	567,72	567,72	0,00
232	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	5,46	25,60	139,78	5,51	25,60	141,15	0,05	1,37	1,37	0,00
233	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	5,46	66,00	360,36	5,51	66,00	363,90	0,05	3,54	3,54	0,00
234	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	208,20	45,20	9 410,64	210,25	45,20	9 503,10	2,05	92,46	92,46	0,00
235	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	303,20	50,10	15 190,32	306,18	50,10	15 339,56	2,98	149,24	149,24	0,00
236	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	208,20	22,00	4 580,40	210,25	22,00	4 625,40	2,05	45,00	45,00	0,00
237	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	208,20	86,80	18 071,76	210,25	86,80	18 249,31	2,05	177,55	177,55	0,00
238	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	265,77	62,10	16 504,46	268,38	62,10	16 666,62	2,61	162,16	162,16	0,00
239	Poplatek za skládku stavební sutí	t	265,77	78,50	20 863,13	268,38	78,50	21 068,11	2,61	204,98	204,98	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					142 904,85			144 308,87		1 404,02	1 404,02	0,00

	Základy a zvláštní zakládání											
240	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	274,89	34,80	9 566,17	277,59	34,80	9 660,16	2,70	93,99	93,99	0,00
241	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	249,90	175,50	43 857,45	252,36	175,50	44 288,35	2,46	430,90	430,90	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					53 423,62			53 948,51		524,89	524,89	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
242	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	41,23	762,30	31 432,30	41,64	762,30	31 741,12	0,41	308,82	308,82	0,00
243	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	43,89	762,30	33 459,10	44,32	762,30	33 787,83	0,43	328,73	328,73	0,00
244	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	2,31	2 723,00	6 301,02	2,34	2 723,00	6 362,93	0,02	61,91	61,91	0,00
245	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	46,50	224,60	10 443,90	46,50	224,60	10 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					81 636,32			82 335,78		699,46	699,46	0,00

Komunikace												
246	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : nutný stěr tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	303,20	511,30	155 026,16	306,18	511,30	156 549,28	2,98	1 523,12	1 523,12	0,00
Komunikace celkem :					155 026,16			156 549,28		1 523,12	1 523,12	0,00

Trubní vedení												
247	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	249,90	41,30	10 320,87	252,65	41,30	10 434,45	2,75	113,58	113,58	0,00
248	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	249,90	110,80	27 688,92	252,65	110,80	27 993,62	2,75	304,70	304,70	0,00
249	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	9,00	28 379,70	255 417,30	9,00	28 379,70	255 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Šachta z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	41 341,90	41 341,90	1,00	41 341,90	41 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Kamerové zkoušky potrubí	m	249,90	42,80	10 695,72	252,65	42,80	10 813,42	2,75	117,70	117,70	0,00
252	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	273,14	829,00	226 433,64	276,15	829,00	228 925,41	3,01	2 491,77	2 491,77	0,00
Trubní vedení celkem :					571 898,35			574 926,10		3 027,75	3 027,75	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
253	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	353,60	82,00	28 995,20	357,07	82,00	29 280,08	3,47	284,88	284,88	0,00
254	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,80	113,70	773,16	6,87	113,70	780,76	0,07	7,60	7,60	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					29 768,36			30 060,84		292,48	292,48	0,00
STOKA POD SENOVOU - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					2 138 883,81 Kč			2 156 563,38 Kč		17 679,57 Kč	17 679,57 Kč	0,00 Kč

STOKA POD SENOVOU - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
255	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,40	144,80	202,72	2,29	144,80	331,13	0,89	128,41	128,41	0,00
256	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	19,72	278,70	5 495,27	32,21	278,70	8 976,27	12,49	3 481,00	3 481,00	0,00
257	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	39,44	221,70	8 742,74	64,42	221,70	14 280,87	24,98	5 538,13	5 538,13	0,00
258	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	84,00	133,80	11 239,20	137,21	133,80	18 358,72	53,21	7 119,52	7 119,52	0,00
259	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	84,00	27,60	2 318,40	137,21	27,60	3 787,00	53,21	1 468,60	1 468,60	0,00
260	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	39,44	23,20	914,89	64,42	23,20	1 494,43	24,98	579,54	579,54	0,00
261	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,40	42,00	58,80	2,29	42,00	96,05	0,89	37,25	37,25	0,00
262	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	28,27	104,40	2 951,39	46,18	104,40	4 820,96	17,91	1 869,57	1 869,57	0,00
263	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	26,90	88,80	2 388,28	43,93	88,80	3 901,14	17,04	1 512,86	1 512,86	0,00
264	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,90	306,30	3 032,37	16,17	306,30	4 953,24	6,27	1 920,87	1 920,87	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
265	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	14,00	11,00	154,00	22,87	11,00	251,55	8,87	97,55	97,55	0,00
266	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	14,00	43,00	602,00	22,87	43,00	983,34	8,87	381,34	381,34	0,00
267	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,27	112,50	3 180,38	46,18	112,50	5 195,00	17,91	2 014,62	2 014,62	0,00
268	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	17,48	520,50	9 096,26	28,55	520,50	14 858,32	11,07	5 762,06	5 762,06	0,00
269	Štěrkopísek frakce 8-16	t	18,37	268,20	4 926,35	30,00	268,20	8 046,97	11,64	3 120,62	3 120,62	0,00
	Zemní práce celkem :				55 303,05			90 334,99		35 031,94	35 031,94	0,00

Přípravné a přidružené práce												
270	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,90	45,20	447,48	16,17	45,20	730,94	6,27	283,46	283,46	0,00
271	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	14,30	50,10	716,43	23,36	50,10	1 170,26	9,06	453,83	453,83	0,00
272	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,90	22,00	217,80	16,17	22,00	355,77	6,27	137,97	137,97	0,00
273	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	9,90	86,80	859,32	16,17	86,80	1 403,66	6,27	544,34	544,34	0,00
274	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	7,97	62,10	495,18	13,03	62,10	808,85	5,05	313,67	313,67	0,00
275	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,97	78,50	625,95	13,03	78,50	1 022,46	5,05	396,51	396,51	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 362,16			5 491,94		2 129,78	2 129,78	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
276	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,20	762,30	1 677,06	3,59	762,30	2 739,40	1,39	1 062,34	1 062,34	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				1 677,06			2 739,40		1 062,34	1 062,34	0,00

Komunikace												
277	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	14,30	511,30	7 311,59	23,36	511,30	11 943,15	9,06	4 631,56	4 631,56	0,00
Komunikace celkem :					7 311,59			11 943,15		4 631,56	4 631,56	0,00

Trubní vedení												
278	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	20,00	25,10	502,00	37,42	25,10	939,24	17,42	437,24	437,24	0,00
279	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	21,00	72,30	1 518,30	21,00	72,30	1 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	7,00	174,30	1 220,10	7,00	174,30	1 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	20,00	101,90	2 038,00	37,42	101,90	3 813,10	17,42	1 775,10	1 775,10	0,00
282	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	21,86	349,90	7 648,81	40,90	349,90	14 310,93	19,04	6 662,12	6 662,12	0,00
283	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	7,11	271,90	1 931,85	7,11	271,90	1 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	7,11	308,20	2 189,76	7,11	308,20	2 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	7,11	2 121,00	15 069,71	7,11	2 121,00	15 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Záslepka PP DN 150	kus	7,11	41,70	296,28	7,11	41,70	296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trubní vedení celkem :				32 414,81			41 289,27		8 874,46	8 874,46	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
287	Řezání stávajícího živníhoho krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00	82,00	1 476,00	29,40	82,00	2 410,98	11,40	934,98	934,98	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				1 476,00			2 410,98		934,98	934,98	0,00
STOKA POD SENOVOU - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					101 544,67 Kč			154 209,73 Kč		52 665,06 Kč	52 665,06 Kč	0,00 Kč

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
STOKA POD SENOVOU - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
	Zemní práce											
288	Odkopávky pro silnice v hor. tř. 1-4	m3	10,76	195,40	2 102,50	10,76	195,40	2 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Vodorovně přemístění přebytkého výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	10,76	104,40	1 123,34	10,76	104,40	1 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,76	112,50	1 210,50	10,76	112,50	1 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zemní práce celkem :				4 436,34					0,00	0,00	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
291	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	129,98	45,20	5 874,87	129,98	45,20	5 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	7,54	25,60	193,02	7,54	25,60	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	166,90	22,00	3 671,80	166,90	22,00	3 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	7,54	66,00	497,64	7,54	66,00	497,64	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	253,40	50,10	12 695,34	253,40	50,10	12 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	288,90	86,80	25 076,52	288,90	86,80	25 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	160,00	43,90	7 024,00	160,00	43,90	7 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	170,64	62,10	10 596,82	170,64	62,10	10 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Poplatek za skládku stavební suti	t	170,64	78,50	13 395,34	170,64	78,50	13 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					79 025,35				0,00	0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
300	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	696,08	128,10	89 167,21	696,08	128,10	89 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Štěr částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	478,90	299,80	143 574,22	478,90	299,80	143 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	233,00	171,70	40 006,10	233,00	171,70	40 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	16,00	85,80	1 372,80	16,00	85,80	1 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	500,00	287,40	143 700,00	500,00	287,40	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	16,00	573,70	9 179,20	16,00	573,70	9 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	16,00	498,20	7 971,20	16,00	498,20	7 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	500,00	25,40	12 700,00	500,00	25,40	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	622,00	14,20	8 832,40	622,00	14,20	8 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Makadam penetr.hrubý, kamen.hrubé z asfaltu, 10 cm	m2	233,00	199,00	46 367,00	233,00	199,00	46 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	622,00	299,50	186 289,00	622,00	299,50	186 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					689 159,13				0,00	0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
311	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	160,00	243,30	38 928,00	160,00	243,30	38 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	108,50	82,00	8 897,00	108,50	82,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,50	113,70	511,65	4,50	113,70	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplní	m	160,00	22,00	3 520,00	160,00	22,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					51 856,65				0,00	0,00	0,00	0,00
STOKA POD SENOVOU - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					824 477,47 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA POD SENOVOU - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
315	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	47,00	1 635,80	76 882,60	47,00	1 635,80	76 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
316	Zemní práce pro přepojení vodovodu vč. lože,obsypu a zásypu	m	1,00	1 635,80	1 635,80	1,00	1 635,80	1 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					78 518,40			78 518,40		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
317	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	22,00	45,20	994,40	22,00	45,20	994,40	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	48,00	50,10	2 404,80	48,00	50,10	2 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	22,00	22,00	484,00	22,00	22,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	22,00	86,80	1 909,60	22,00	86,80	1 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	21,53	62,10	1 337,14	21,53	62,10	1 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,53	78,50	1 690,26	21,53	78,50	1 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					8 820,20			8 820,20		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
323	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	48,00	511,30	24 542,40	48,00	511,30	24 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					24 542,40			24 542,40		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
324	Přeložka vodovodu z LTH trub DN100 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	47,00	2 578,80	121 203,60	47,00	2 578,80	121 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Přepojení vodovodu z PVC trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	1,00	892,60	892,60	1,00	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					122 096,20			122 096,20		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
326	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00	82,00	410,00	5,00	82,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	8 708,70	8 708,70	1,00	8 708,70	8 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 118,70			9 118,70		0,00	0,00	0,00
STOKA POD SENOVOU - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					243 095,90 Kč			243 095,90 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA POD SENOVOU - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD												
Zemní práce												
328	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	100,00	1 635,80	163 580,00	100,00	1 635,80	163 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Zemní práce pro přepojení plynovodu vč.lože, obsypu a zásypu	kus	1,00	8 181,10	8 181,10	1,00	8 181,10	8 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Zemní práce pro přepojení plynovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	kus	1,00	8 181,10	8 181,10	1,00	8 181,10	8 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					179 942,20			179 942,20		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
331	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	93,00	45,20	4 203,60	93,00	45,20	4 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,00	25,60	76,80	3,00	25,60	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	93,00	50,10	4 659,30	93,00	50,10	4 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	93,00	22,00	2 046,00	93,00	22,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,00	66,00	198,00	3,00	66,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
336	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	93,00	86,80	8 072,40	93,00	86,80	8 072,40	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	66,53	62,10	4 131,58	66,53	62,10	4 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Poplatek za skládku stavební suti	t	66,53	78,50	5 222,68	66,53	78,50	5 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					28 610,36			28 610,36		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
339	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	93,00	511,30	47 550,90	93,00	511,30	47 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					47 550,90			47 550,90		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
340	Přeložka plynovodu z PE100 d315/18,7-vč.tvarovek, čištění a tlak.zkoušky	m	12,00	16 612,70	199 352,40	12,00	16 612,70	199 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek, čištění a tlak.zkoušky	m	88,00	1 377,00	121 176,00	88,00	1 377,00	121 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Přepojení plynovodu z trub ocel.DN150 vč.čištění a tlakové zkoušky	kus	1,00	4 842,00	4 842,00	1,00	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Přepojení plynovodních přípojek z trub ocel.DN40 vč.čištění a tlakové zkoušky	kus	1,00	2 421,00	2 421,00	1,00	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					327 791,40			327 791,40		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
344	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	98,00	82,00	8 036,00	98,00	82,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	6,00	113,70	682,20	6,00	113,70	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	20 608,80	20 608,80	1,00	20 608,80	20 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					29 327,00			29 327,00		0,00	0,00	0,00
STOKA POD SENOVOU - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD celkem :					613 221,86 Kč			613 221,86 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA POD SENOVOU - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ												
Zemní práce												
347	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	46,00	8,90	409,40	46,00	8,90	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Rýha vjezd litý beton 35/70-90	m	8,00	1 166,70	9 333,60	8,00	1 166,70	9 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	2,00	135,10	270,20	2,00	135,10	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	2,00	40,70	81,40	2,00	40,70	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Pokládka žlabů ostatních	m	23,00	67,40	1 550,20	23,00	67,40	1 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	10,00	625,40	6 254,00	10,00	625,40	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Rýha v chodníku 35/50-70	m	38,00	904,30	34 363,40	38,00	904,30	34 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					52 262,20			52 262,20		0,00	0,00	0,00

Montáž												
354	Montáž úložných kabelů "ikx", "nxx"	kus	25,00	90,40	2 260,00	25,00	90,40	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	2,00	180,90	361,80	2,00	180,90	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Měření střídavé - první čtyřka	kus	1,00	96,90	96,90	1,00	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Měření útlumu - první čtyřka	kus	7,00	180,90	1 266,30	7,00	180,90	1 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	3,00	1 238,00	3 714,00	3,00	1 238,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
Montáž celkem :					7 699,00			7 699,00		0,00	0,00	0,00

Geodetické práce												
359	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 553,10	5 553,10	1,00	5 553,10	5 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	3 054,30	3 054,30	1,00	3 054,30	3 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce celkem :					8 607,40			8 607,40		0,00	0,00	0,00

Materiál												
361	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	46,00	2,50	115,00	46,00	2,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	50,00	1,30	65,00	50,00	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	20,00	389,80	7 796,00	20,00	389,80	7 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál celkem :					7 976,00			7 976,00		0,00	0,00	0,00
STOKA POD SENOVOU - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ celkem :					76 544,60 Kč			76 544,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA POD SENOVOU1 - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
364	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	15 463,40	15 463,40	1,00	15 463,40	15 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Dočasné zajištění potrubí	m	6,60	210,60	1 389,96	6,54	210,60	1 377,28	-0,06	-12,68	0,00	-12,68
366	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,49	278,70	8 498,12	30,21	278,70	8 420,59	-0,28	-77,53	0,00	-77,53
367	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	163,04	221,70	36 145,30	161,55	221,70	35 815,56	-1,49	-329,74	0,00	-329,74
368	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4m	m2	331,72	133,80	44 384,14	328,69	133,80	43 979,23	-3,03	-404,91	0,00	-404,91
369	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 4 m	m2	331,72	27,60	9 155,47	328,69	27,60	9 071,95	-3,03	-83,52	0,00	-83,52
370	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	89,67	38,70	3 470,31	88,85	38,70	3 438,65	-0,82	-31,66	0,00	-31,66
371	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	163,04	104,40	17 021,38	161,55	104,40	16 866,09	-1,49	-155,29	0,00	-155,29
372	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	114,05	88,80	10 127,48	113,01	88,80	10 035,09	-1,04	-92,39	0,00	-92,39
373	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	31,69	306,30	9 706,16	31,40	306,30	9 617,61	-0,29	-88,55	0,00	-88,55
374	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	163,04	112,50	18 342,00	161,55	112,50	18 174,67	-1,49	-167,33	0,00	-167,33
375	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	126,71	520,50	65 952,35	125,55	520,50	65 350,68	-1,16	-601,67	0,00	-601,67
376	Štěrkopísek frakce 8-16	t	58,80	268,20	15 769,27	58,26	268,20	15 625,41	-0,54	-143,86	0,00	-143,86
Zemní práce celkem :					255 425,34			253 236,21		-2 189,13	0,00	-2 189,13

Přípravné a přidružené práce												
377	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	69,70	45,20	3 150,44	69,06	45,20	3 121,70	-0,64	-28,74	0,00	-28,74
378	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	69,70	50,10	3 491,97	69,06	50,10	3 460,11	-0,64	-31,86	0,00	-31,86
379	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	69,70	22,00	1 533,40	69,06	22,00	1 519,41	-0,64	-13,99	0,00	-13,99
380	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	69,70	86,80	6 049,96	69,06	86,80	5 994,77	-0,64	-55,19	0,00	-55,19
381	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	48,86	62,10	3 034,19	48,41	62,10	3 006,51	-0,45	-27,68	0,00	-27,68
382	Poplatek za skládku stavební suti	t	48,86	78,50	3 835,49	48,41	78,50	3 800,50	-0,45	-34,99	0,00	-34,99
Přípravné a přidružené práce celkem :					21 095,45			20 903,00		-192,45	0,00	-192,45

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
Základy a zvláštní zakládání												
383	Opíštění trativodů z geotextilie včetně dodávky textilie 300g/m2 a ukotvení	m2	62,70	34,80	2 181,96	62,13	34,80	2 162,05	-0,57	-19,91	0,00	-19,91
384	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	57,00	175,50	10 003,50	56,48	175,50	9 912,24	-0,52	-91,26	0,00	-91,26
Základy a zvláštní zakládání celkem :					12 185,46			12 074,29		-111,17	0,00	-111,17

Podkladní a vedlejší konstrukce												
385	Lože pod potrubí ze šterkodrtě 0 - 63 mm	m3	9,41	762,30	7 169,43	9,32	762,30	7 104,03	-0,09	-65,40	0,00	-65,40
386	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	9,71	762,30	7 403,84	9,62	762,30	7 336,29	-0,09	-67,55	0,00	-67,55
387	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 723,00	1 225,35	0,45	2 723,00	1 214,17	0,00	-11,18	0,00	-11,18
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					15 798,62			15 654,49		-144,13	0,00	-144,13

Komunikace												
388	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	69,70	511,30	35 637,61	69,06	511,30	35 312,49	-0,64	-325,12	0,00	-325,12
Komunikace celkem :					35 637,61			35 312,49		-325,12	0,00	-325,12

Trubní vedení												
389	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	57,00	41,30	2 354,10	56,48	41,30	2 332,62	-0,52	-21,48	0,00	-21,48
390	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	57,00	110,80	6 315,60	56,48	110,80	6 257,98	-0,52	-57,62	0,00	-57,62
391	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2,00	28 422,20	56 844,40	2,00	28 422,20	56 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Kamerové zkoušky potrubí	m	57,00	42,80	2 439,60	56,48	42,80	2 417,34	-0,52	-22,26	0,00	-22,26
393	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	62,30	829,00	51 647,53	61,73	829,00	51 176,36	-0,57	-471,17	0,00	-471,17
Trubní vedení celkem :					119 601,23			119 028,70		-572,53	0,00	-572,53

Ostatní konstrukce, bourání												
394	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	97,60	82,00	8 003,20	96,71	82,00	7 930,19	-0,89	-73,01	0,00	-73,01
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					8 003,20			7 930,19		-73,01	0,00	-73,01
STOKA POD SENOVOU1 - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					467 746,91 Kč			464 139,37 Kč		-3 607,54 Kč	0,00 Kč	-3 607,54 Kč

STOKA POD SENOVOU1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
395	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,80	144,80	115,84	1,66	144,80	239,97	0,86	124,13	124,13	0,00
396	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,78	278,70	3 561,79	26,47	278,70	7 378,38	13,69	3 816,59	3 816,59	0,00
397	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,56	221,70	5 667,54	52,96	221,70	11 740,52	27,39	6 072,98	6 072,98	0,00
398	Pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4m	m2	55,38	133,80	7 409,84	114,72	133,80	15 349,78	59,34	7 939,94	7 939,94	0,00
399	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh hl. do 4 m	m2	55,38	27,60	1 528,49	114,72	27,60	3 166,32	59,34	1 637,83	1 637,83	0,00
400	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,56	23,20	592,99	52,95	23,20	1 228,41	27,39	635,42	635,42	0,00
401	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,80	42,00	33,60	1,66	42,00	69,60	0,86	36,00	36,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
402	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	19,06	104,40	1 989,34	39,47	104,40	4 121,00	20,42	2 131,66	2 131,66	0,00
403	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,70	88,80	1 571,32	36,66	88,80	3 255,04	18,96	1 683,72	1 683,72	0,00
404	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,44	306,30	1 971,04	13,33	306,30	4 083,09	6,90	2 112,05	2 112,05	0,00
405	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,00	11,00	88,00	16,57	11,00	182,30	8,57	94,30	94,30	0,00
406	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.oseť travním semenem	m2	8,00	43,00	344,00	16,57	43,00	712,61	8,57	368,61	368,61	0,00
407	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,06	112,50	2 143,69	39,47	112,50	4 440,73	20,42	2 297,04	2 297,04	0,00
408	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	12,43	520,50	6 470,91	25,75	520,50	13 404,73	13,32	6 933,82	6 933,82	0,00
409	Štěrkopísek frakce 8-16	t	11,94	268,20	3 202,12	24,73	268,20	6 633,32	12,79	3 431,20	3 431,20	0,00
Zemní práce celkem :					36 690,51			76 005,80		39 315,29	39 315,29	0,00

Přípravné a přidružené práce												
410	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,90	45,20	447,48	20,51	45,20	926,97	10,61	479,49	479,49	0,00
411	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,90	50,10	495,99	20,51	50,10	1 027,46	10,61	531,47	531,47	0,00
412	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	9,90	22,00	217,80	20,51	22,00	451,18	10,61	233,38	233,38	0,00
413	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	9,90	86,80	859,32	20,51	86,80	1 780,11	10,61	920,79	920,79	0,00
414	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	6,94	62,10	430,97	14,38	62,10	892,77	7,44	461,80	461,80	0,00
415	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,94	78,50	544,78	14,38	78,50	1 128,54	7,44	583,76	583,76	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					2 996,34			6 207,03		3 210,69	3 210,69	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
416	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,43	762,30	1 090,09	2,96	762,30	2 258,16	1,53	1 168,07	1 168,07	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 090,09			2 258,16		1 168,07	1 168,07	0,00

Komunikace												
417	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	9,90	511,30	5 061,87	20,51	511,30	10 485,86	10,61	5 423,99	5 423,99	0,00
Komunikace celkem :					5 061,87			10 485,86		5 423,99	5 423,99	0,00

Trubní vedení												
418	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	13,00	25,10	326,30	26,93	25,10	675,94	13,93	349,64	349,64	0,00
419	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	12,00	72,30	867,60	12,00	72,30	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,00	174,30	697,20	4,00	174,30	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	13,00	101,90	1 324,70	26,93	101,90	2 744,17	13,93	1 419,47	1 419,47	0,00
422	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	14,21	349,90	4 971,73	29,43	349,90	10 299,13	15,23	5 327,40	5 327,40	0,00
423	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	271,90	1 103,91	4,06	271,90	1 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	308,20	1 251,29	4,06	308,20	1 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	4,06	2 121,00	8 611,26	4,06	2 121,00	8 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Záslepka PP DN 150	kus	4,06	41,70	169,30	4,06	41,70	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					19 323,29			26 419,80		7 096,51	7 096,51	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
427	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00	82,00	1 476,00	37,29	82,00	3 057,59	19,29	1 581,59	1 581,59	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 476,00			3 057,59		1 581,59	1 581,59	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
STOKA POD SENOVOU1 - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					66 638,10 Kč			124 434,24 Kč		57 796,14 Kč	57 796,14 Kč	0,00 Kč

STOKA POD SENOVOU1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
	Přípravné a přidružené práce											
428	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	48,27	45,20	2 181,80	48,27	45,20	2 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	17,50	25,60	448,00	17,50	25,60	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	53,04	50,10	2 657,30	53,04	50,10	2 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	59,40	22,00	1 306,80	59,40	22,00	1 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	17,50	66,00	1 155,00	17,50	66,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	107,90	86,80	9 365,72	107,90	86,80	9 365,72	0,00	0,00	0,00	0,00
434	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	23,00	43,90	1 009,70	23,00	43,90	1 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	54,82	62,10	3 404,42	54,82	62,10	3 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00
436	Poplatek za skládku stavební suti	t	54,82	78,50	4 303,50	54,82	78,50	4 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					25 832,24			25 832,24		0,00	0,00	0,00

	Komunikace											
437	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	182,87	128,10	23 425,65	182,87	128,10	23 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	187,64	299,80	56 254,47	187,64	299,80	56 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00
439	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	21,00	85,80	1 801,80	21,00	85,80	1 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	194,00	287,40	55 755,60	194,00	287,40	55 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	21,00	573,70	12 047,70	21,00	573,70	12 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	21,00	498,20	10 462,20	21,00	498,20	10 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	194,00	25,40	4 927,60	194,00	25,40	4 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	242,50	14,20	3 443,50	242,50	14,20	3 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.1 do 3 m, tl. 5 cm	m2	242,50	299,50	72 628,75	242,50	299,50	72 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					240 747,27			240 747,27		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
446	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	23,00	243,30	5 595,90	23,00	243,30	5 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	35,80	82,00	2 935,60	35,80	82,00	2 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,50	113,70	852,75	7,50	113,70	852,75	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	23,00	22,00	506,00	23,00	22,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					9 890,25			9 890,25		0,00	0,00	0,00
STOKA POD SENOVOU1 - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					276 469,76 Kč			276 469,76 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA POD SENOVOU1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
	Zemní práce											
450	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	58,50	1 635,80	95 694,30	58,50	1 635,80	95 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	4,00	1 635,80	6 543,20	4,00	1 635,80	6 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					102 237,50			102 237,50		0,00	0,00	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
452	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	55,00	45,20	2 486,00	55,00	45,20	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	3,50	25,60	89,60	3,50	25,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	55,00	50,10	2 755,50	55,00	50,10	2 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
455	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	55,00	22,00	1 210,00	55,00	22,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,50	66,00	231,00	3,50	66,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	55,00	86,80	4 774,00	55,00	86,80	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	40,12	62,10	2 491,20	40,12	62,10	2 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Poplatek za skládku stavební sutí	t	40,12	78,50	3 149,11	40,12	78,50	3 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					17 186,41			17 186,41		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
460	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	55,00	511,30	28 121,50	55,00	511,30	28 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					28 121,50			28 121,50		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
461	Přeložka vodovodu z LTH trub DN150 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	58,50	9 742,70	569 947,95	58,50	9 742,70	569 947,95	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Připojení vodovodních přípojek z trub PE d40x3,7mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	4,00	467,00	1 868,00	4,00	467,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	Navrtávací pas DN150 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	2,00	8 701,00	17 402,00	2,00	8 701,00	17 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					589 217,95			589 217,95		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
464	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	88,00	82,00	7 216,00	88,00	82,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3,50	113,70	397,95	3,50	113,70	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00
466	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	13 659,30	13 659,30	1,00	13 659,30	13 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					21 273,25			21 273,25		0,00	0,00	0,00
STOKA POD SENOVOU1 - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					758 036,61 Kč			758 036,61 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA SLUNEČNÍ - KANALIZAČNÍ STOKY												
Zemní práce												
467	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	25 663,60	25 663,60	1,00	25 663,60	25 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Dočasné zajištění potrubí	m	9,90	210,60	2 084,94	9,84	210,60	2 072,82	-0,06	-12,12	0,00	-12,12
469	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,50	159,80	878,90	5,47	159,80	873,79	-0,03	-5,11	0,00	-5,11
470	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	61,66	278,70	17 185,09	61,30	278,70	17 085,17	-0,36	-99,92	0,00	-99,92
471	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	228,21	221,70	50 594,73	226,89	221,70	50 300,58	-1,33	-294,15	0,00	-294,15
472	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	479,16	133,80	64 111,07	476,37	133,80	63 738,33	-2,79	-372,74	0,00	-372,74
473	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	479,16	27,60	13 224,82	476,37	27,60	13 147,93	-2,79	-76,89	0,00	-76,89

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
474	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	114,11	23,20	2 647,24	113,44	23,20	2 631,85	-0,66	-15,39	0,00	-15,39
475	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	228,21	104,40	23 825,12	226,88	104,40	23 686,61	-1,33	-138,51	0,00	-138,51
476	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	149,01	88,80	13 232,17	148,14	88,80	13 155,24	-0,87	-76,93	0,00	-76,93
477	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	52,59	306,30	16 108,84	52,29	306,30	16 015,18	-0,31	-93,66	0,00	-93,66
478	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	228,21	112,50	25 673,63	226,88	112,50	25 524,36	-1,33	-149,27	0,00	-149,27
479	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	165,55	520,50	86 168,83	164,59	520,50	85 667,85	-0,96	-500,98	0,00	-500,98
480	Štěrkopísek frakce 8-16	t	97,57	268,20	26 169,32	97,01	268,20	26 017,17	-0,57	-152,15	0,00	-152,15
Zemní práce celkem :					367 568,30			365 580,48		-1 987,82	0,00	-1 987,82

Přípravné a přidružené práce												
481	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	114,56	45,20	5 178,11	113,89	45,20	5 148,01	-0,67	-30,10	0,00	-30,10
482	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	114,56	50,10	5 739,46	113,89	50,10	5 706,09	-0,67	-33,37	0,00	-33,37
483	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	114,56	22,00	2 520,32	113,89	22,00	2 505,67	-0,67	-14,65	0,00	-14,65
484	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	114,56	86,80	9 943,81	113,89	86,80	9 886,00	-0,67	-57,81	0,00	-57,81
485	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	80,31	62,10	4 987,04	79,84	62,10	4 958,04	-0,47	-29,00	0,00	-29,00
486	Poplatek za skládku stavební sutí	t	80,31	78,50	6 304,06	79,84	78,50	6 267,41	-0,47	-36,65	0,00	-36,65
Přípravné a přidružené práce celkem :					34 672,80			34 471,22		-201,58	0,00	-201,58

Základy a zvláštní zakládání												
487	Opláštění travinodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	104,06	34,80	3 621,29	103,46	34,80	3 600,23	-0,61	-21,06	0,00	-21,06
488	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	94,60	175,50	16 602,30	94,05	175,50	16 505,78	-0,55	-96,52	0,00	-96,52
Základy a zvláštní zakládání celkem :					20 223,59			20 106,01		-117,58	0,00	-117,58

Podkladní a vedlejší konstrukce												
489	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	15,61	762,30	11 898,74	15,52	762,30	11 829,56	-0,09	-69,18	0,00	-69,18
490	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	15,82	762,30	12 059,59	15,73	762,30	11 989,47	-0,09	-70,12	0,00	-70,12
491	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,68	2 723,00	1 838,03	0,67	2 723,00	1 827,34	0,00	-10,69	0,00	-10,69
492	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	15,50	224,60	3 481,30	15,50	224,60	3 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					29 277,66			29 127,67		-149,99	0,00	-149,99

Komunikace												
493	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	114,56	511,30	58 574,53	113,89	511,30	58 233,98	-0,67	-340,55	0,00	-340,55
Komunikace celkem :					58 574,53			58 233,98		-340,55	0,00	-340,55

Trubní vedení												
494	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	94,60	41,30	3 906,98	94,05	41,30	3 884,27	-0,55	-22,71	0,00	-22,71
495	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	94,60	110,80	10 481,68	94,05	110,80	10 420,74	-0,55	-60,94	0,00	-60,94
496	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	3,00	26 718,00	80 154,00	3,00	26 718,00	80 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Kamerové zkoušky potrubí	m	94,60	42,80	4 048,88	94,05	42,80	4 025,34	-0,55	-23,54	0,00	-23,54
498	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	103,40	829,00	85 716,78	102,80	829,00	85 218,42	-0,60	-498,36	0,00	-498,36
Trubní vedení celkem :					184 308,32			183 702,77		-605,55	0,00	-605,55

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												

	Ostatní konstrukce, bourání											
499	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	197,60	82,00	16 203,20	196,45	82,00	16 109,00	-1,15	-94,20	0,00	-94,20
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				16 203,20			16 109,00		-94,20	0,00	-94,20
	STOKA SLUNEČNÍ - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :				710 828,40 Kč			707 331,13 Kč		-3 497,27 Kč	0,00 Kč	-3 497,27 Kč

STOKA SLUNEČNÍ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
	Zemní práce											
500	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,80	144,80	115,84	1,26	144,80	182,71	0,46	66,87	66,87	0,00
501	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,81	278,70	3 570,15	20,20	278,70	5 630,98	7,39	2 060,83	2 060,83	0,00
502	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	25,62	221,70	5 680,95	40,42	221,70	8 960,23	14,79	3 279,28	3 279,28	0,00
503	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	56,84	72,90	4 143,64	89,65	72,90	6 535,51	32,81	2 391,87	2 391,87	0,00
504	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	56,84	16,60	943,54	89,65	16,60	1 488,20	32,81	544,66	544,66	0,00
505	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,62	23,20	594,38	40,41	23,20	937,49	14,79	343,11	343,11	0,00
506	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,80	42,00	33,60	1,26	42,00	53,00	0,46	19,40	19,40	0,00
507	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	19,86	104,40	2 073,18	31,32	104,40	3 269,90	11,46	1 196,72	1 196,72	0,00
508	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,85	88,80	1 496,06	26,57	88,80	2 359,64	9,73	863,58	863,58	0,00
509	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,18	306,30	2 198,47	11,32	306,30	3 467,52	4,14	1 269,05	1 269,05	0,00
510	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	8,00	11,00	88,00	12,62	11,00	138,80	4,62	50,80	50,80	0,00
511	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	8,00	43,00	344,00	12,62	43,00	542,57	4,62	198,57	198,57	0,00
512	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,86	112,50	2 234,25	31,32	112,50	3 523,95	11,46	1 289,70	1 289,70	0,00
513	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	12,32	520,50	6 411,94	19,43	520,50	10 113,17	7,11	3 701,23	3 701,23	0,00
514	Štěrkopísek frakce 8-16	t	13,32	268,20	3 572,85	21,01	268,20	5 635,25	7,69	2 062,40	2 062,40	0,00
	Zemní práce celkem :				33 500,85			52 838,92		19 338,07	19 338,07	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
515	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,55	45,20	522,06	18,22	45,20	823,41	6,67	301,35	301,35	0,00
516	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	11,55	50,10	578,66	18,22	50,10	912,68	6,67	334,02	334,02	0,00
517	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	11,55	22,00	254,10	18,22	22,00	400,78	6,67	146,68	146,68	0,00
518	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	11,55	86,80	1 002,54	18,22	86,80	1 581,25	6,67	578,71	578,71	0,00
519	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	8,10	62,10	502,80	12,77	62,10	793,03	4,67	290,23	290,23	0,00
520	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,10	78,50	635,58	12,77	78,50	1 002,46	4,67	366,88	366,88	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				3 495,74			5 513,61		2 017,87	2 017,87	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
521	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,60	762,30	1 215,87	2,52	762,30	1 917,72	0,92	701,85	701,85	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				1 215,87			1 917,72		701,85	701,85	0,00

	Komunikace											
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
522	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný šterk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	11,55	511,30	5 905,52	18,22	511,30	9 314,42	6,67	3 408,90	3 408,90	0,00
Komunikace celkem :					5 905,52			9 314,42		3 408,90	3 408,90	0,00

Trubní vedení												
523	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	14,50	25,10	363,95	22,87	25,10	574,04	8,37	210,09	210,09	0,00
524	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	12,00	72,30	867,60	12,00	72,30	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,00	174,30	697,20	4,00	174,30	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	14,50	101,90	1 477,55	22,87	101,90	2 330,45	8,37	852,90	852,90	0,00
527	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	15,85	349,90	5 545,39	25,00	349,90	8 746,42	9,15	3 201,03	3 201,03	0,00
528	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	4,06	271,90	1 103,91	4,06	271,90	1 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	308,20	1 251,29	4,06	308,20	1 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	4,06	2 121,00	8 611,26	4,06	2 121,00	8 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Záslepka PP DN 150	kus	4,06	41,70	169,30	4,06	41,70	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					20 087,45			24 351,47		4 264,02	4 264,02	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
532	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,00	82,00	1 722,00	33,12	82,00	2 716,01	12,12	994,01	994,01	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 722,00			2 716,01		994,01	994,01	0,00
STOKA SLUNEČNÍ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					65 927,43 Kč			96 652,15 Kč		30 724,72 Kč	30 724,72 Kč	0,00 Kč

STOKA SLUNEČNÍ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Přípravné a přidružené práce												
533	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	243,77	45,20	11 018,18	243,77	45,20	11 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	246,39	50,10	12 344,14	246,39	50,10	12 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.5 cm	m2	376,00	22,00	8 272,00	376,00	22,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	376,00	86,80	32 636,80	376,00	86,80	32 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	90,00	43,90	3 951,00	90,00	43,90	3 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	214,43	62,10	13 316,18	214,43	62,10	13 316,18	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Poplatek za skládku stavební sutí	t	214,43	78,50	16 832,85	214,43	78,50	16 832,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					98 371,15			98 371,15		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
540	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	369,88	128,10	47 380,99	369,88	128,10	47 380,99	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Šterk částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	372,50	299,80	111 675,50	372,50	299,80	111 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	376,00	287,40	108 062,40	376,00	287,40	108 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	376,00	25,40	9 550,40	376,00	25,40	9 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	376,00	14,20	5 339,20	376,00	14,20	5 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	376,00	299,50	112 612,00	376,00	299,50	112 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					394 620,49			394 620,49		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
546	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	90,00	243,30	21 897,00	90,00	243,30	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,50	82,00	1 435,00	17,50	82,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	90,00	22,00	1 980,00	90,00	22,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					25 312,00			25 312,00		0,00	0,00	0,00
STOKA SLUNEČNÍ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					518 303,64 Kč			518 303,64 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ZÁPADNÍ - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
549	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	25 663,60	25 663,60	1,00	25 663,60	25 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Dočasné zajištění potrubí	m	12,10	210,60	2 548,26	12,39	210,60	2 609,35	0,29	61,09	61,09	0,00
551	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,60	159,80	1 054,68	6,76	159,80	1 079,96	0,16	25,28	25,28	0,00
552	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	80,41	278,70	22 410,27	82,34	278,70	22 947,53	1,93	537,26	537,26	0,00
553	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	253,58	221,70	56 218,46	259,66	221,70	57 566,25	6,08	1 347,79	1 347,79	0,00
554	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	455,30	133,80	60 919,68	466,22	133,80	62 380,17	10,92	1 460,49	1 460,49	0,00
555	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	455,30	27,60	12 566,28	466,22	27,60	12 867,55	10,92	301,27	301,27	0,00
556	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	126,79	23,20	2 941,53	129,83	23,20	3 012,05	3,04	70,52	70,52	0,00
557	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	253,58	104,40	26 473,75	259,66	104,40	27 108,44	6,08	634,69	634,69	0,00
558	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	149,91	88,80	13 311,79	153,50	88,80	13 630,93	3,59	319,14	319,14	0,00
559	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	51,48	306,30	15 768,26	52,71	306,30	16 146,29	1,23	378,03	378,03	0,00
560	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	253,58	112,50	28 527,75	259,66	112,50	29 211,68	6,08	683,93	683,93	0,00
561	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	166,55	520,50	86 689,28	170,54	520,50	88 767,57	3,99	2 078,29	2 078,29	0,00
562	Štěrkopísek frakce 8-16	t	95,51	268,20	25 616,96	97,80	268,20	26 231,11	2,29	614,15	614,15	0,00
Zemní práce celkem :					380 710,55			389 222,48		8 511,93	8 511,93	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
563	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	115,86	50,10	5 804,59	118,64	50,10	5 943,75	2,78	139,16	139,16	0,00
564	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	27,23	62,10	1 690,80	27,88	62,10	1 731,34	0,65	40,54	40,54	0,00
565	Poplatek za skládku stavební suti	t	27,23	78,50	2 137,33	27,88	78,50	2 188,57	0,65	51,24	51,24	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					9 632,72			9 863,66		230,94	230,94	0,00

	Základy a zvláštní zakládání											
566	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	101,86	34,80	3 544,73	104,30	34,80	3 629,71	2,44	84,98	84,98	0,00
567	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	92,60	175,50	16 251,30	94,82	175,50	16 640,91	2,22	389,61	389,61	0,00
Základy a zvláštní zakládání celkem :					19 796,03			20 270,62		474,59	474,59	0,00

	Podkladní a vedlejší konstrukce											
568	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	15,28	762,30	11 647,18	15,65	762,30	11 926,41	0,37	279,23	279,23	0,00
569	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	16,48	762,30	12 564,61	16,88	762,30	12 865,83	0,40	301,22	301,22	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
570	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,90	2 723,00	2 450,70	0,92	2 723,00	2 509,45	0,02	58,75	58,75	0,00
571	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	18,60	224,60	4 177,56	18,60	224,60	4 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					30 840,05			31 479,25		639,20	639,20	0,00

Komunikace												
572	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : natřený stěr tl.30 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení v štěrkovém štětku)	m2	115,86	511,30	59 239,22	118,64	511,30	60 659,42	2,78	1 420,20	1 420,20	0,00
Komunikace celkem :					59 239,22			60 659,42		1 420,20	1 420,20	0,00

Trubní vedení												
573	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	92,60	41,30	3 824,38	94,82	41,30	3 916,07	2,22	91,69	91,69	0,00
574	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	92,60	110,80	10 260,08	94,82	110,80	10 506,06	2,22	245,98	245,98	0,00
575	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	4,00	27 433,30	109 733,20	4,00	27 433,30	109 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
576	Kamerové zkoušky potrubí	m	92,60	42,80	3 963,28	94,82	42,80	4 058,30	2,22	95,02	95,02	0,00
577	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	101,21	829,00	83 904,58	103,64	829,00	85 916,12	2,43	2 011,54	2 011,54	0,00
Trubní vedení celkem :					211 685,52			214 129,75		2 444,23	2 444,23	0,00
STOKA ZÁPADNÍ - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					711 904,09 Kč			725 625,18 Kč		13 721,09 Kč	13 721,09 Kč	0,00 Kč

STOKA ZÁPADNÍ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
578	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,70	144,80	101,36	0,78	144,80	112,93	0,08	11,57	11,57	0,00
579	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,28	278,70	2 306,94	9,22	278,70	2 570,20	0,94	263,26	263,26	0,00
580	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapazených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	16,56	221,70	3 670,24	18,44	221,70	4 089,08	1,89	418,84	418,84	0,00
581	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m	m2	32,30	72,90	2 354,67	35,99	72,90	2 623,38	3,69	268,71	268,71	0,00
582	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	32,30	16,60	536,18	35,99	16,60	597,37	3,69	61,19	61,19	0,00
583	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,56	23,20	384,08	18,44	23,20	427,91	1,89	43,83	43,83	0,00
584	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,70	42,00	29,40	0,78	42,00	32,76	0,08	3,36	3,36	0,00
585	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	11,75	104,40	1 226,18	13,09	104,40	1 366,11	1,34	139,93	139,93	0,00
586	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,31	88,80	915,75	11,49	88,80	1 020,25	1,18	104,50	104,50	0,00
587	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,21	306,30	1 288,76	4,69	306,30	1 435,83	0,48	147,07	147,07	0,00
588	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	7,00	11,00	77,00	7,80	11,00	85,79	0,80	8,79	8,79	0,00
589	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	7,00	43,00	301,00	7,80	43,00	335,35	0,80	34,35	34,35	0,00
590	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,75	112,50	1 321,31	13,09	112,50	1 472,10	1,34	150,79	150,79	0,00
591	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	6,11	520,50	3 180,52	6,81	520,50	3 543,47	0,70	362,95	362,95	0,00
592	Štěrkopísek frakce 8-16	t	7,81	268,20	2 094,94	8,70	268,20	2 334,01	0,89	239,07	239,07	0,00
Zemní práce celkem :					19 788,33			22 046,54		2 258,21	2 258,21	0,00

Přípravné a přidružené práce												
593	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,50	50,10	275,55	6,13	50,10	307,00	0,63	31,45	31,45	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
594	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,29	62,10	80,26	1,44	62,10	89,42	0,15	9,16	9,16	0,00
595	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,29	78,50	101,46	1,44	78,50	113,04	0,15	11,58	11,58	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					457,27			509,46		52,19	52,19	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
596	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,94	762,30	712,75	1,04	762,30	794,09	0,11	81,34	81,34	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					712,75			794,09		81,34	81,34	0,00

Komunikace												
597	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	5,50	511,30	2 812,15	6,13	511,30	3 133,07	0,63	320,92	320,92	0,00
Komunikace celkem :					2 812,15			3 133,07		320,92	320,92	0,00

Trubní vedení												
598	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	8,50	25,10	213,35	9,47	25,10	237,70	0,97	24,35	24,35	0,00
599	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	14,00	72,30	1 012,20	14,00	72,30	1 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	4,00	174,30	697,20	4,00	174,30	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	8,50	101,90	866,15	9,47	101,90	964,99	0,97	98,84	98,84	0,00
602	Napojení přípojky DN150 do šachty	kus	1,00	2 496,90	2 496,90	1,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	9,29	349,90	3 250,75	10,35	349,90	3 621,71	1,06	370,96	370,96	0,00
604	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,08	271,90	1 379,89	5,08	271,90	1 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	4,06	308,20	1 251,29	4,06	308,20	1 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	4,06	2 121,00	8 611,26	4,06	2 121,00	8 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Záslepka PP DN 150	kus	5,08	41,70	211,63	5,08	41,70	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					19 990,62			20 484,77		494,15	494,15	0,00
STOKA ZÁPADNÍ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					43 761,12 Kč			46 967,93 Kč		3 206,81 Kč	3 206,81 Kč	0,00 Kč

STOKA ZÁPADNÍ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Zemní práce												
608	Odkopávky pro silnice v hor. tř. 1-4	m3	14,23	195,40	2 780,15	14,23	195,40	2 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	14,23	104,40	1 485,61	14,23	104,40	1 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,23	112,50	1 600,88	14,23	112,50	1 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					5 866,64			5 866,64		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
611	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	71,14	50,10	3 564,11	71,14	50,10	3 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	16,72	62,10	1 038,18	16,72	62,10	1 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,72	78,50	1 312,36	16,72	78,50	1 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 914,65			5 914,65		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
614	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	297,00	128,10	38 045,70	297,00	128,10	38 045,70	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	297,00	171,70	50 994,90	297,00	171,70	50 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					89 040,60			89 040,60		0,00	0,00	0,00
STOKA ZÁPADNÍ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					100 821,89 Kč			100 821,89 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ZÁPADNÍ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Zemní práce												
616	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	92,50	1 635,80	151 311,50	92,50	1 635,80	151 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Zemní práce pro přepojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	5,00	1 635,80	8 179,00	5,00	1 635,80	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					159 490,50			159 490,50		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
618	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	92,50	50,10	4 634,25	92,50	50,10	4 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	21,74	62,10	1 349,90	21,74	62,10	1 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,74	78,50	1 706,39	21,74	78,50	1 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					7 690,54			7 690,54		0,00	0,00	0,00

Trubní vedení												
621	Přeložka vodovodu z PVC trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	92,50	380,20	35 168,50	92,50	380,20	35 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Přepojení vodovodních přípojek z trub PE d40x3,7mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	5,00	467,00	2 335,00	5,00	467,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	3,00	6 810,60	20 431,80	3,00	6 810,60	20 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					57 935,30			57 935,30		0,00	0,00	0,00

Ostatní konstrukce, bourání												
624	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	3 983,60	3 983,60	1,00	3 983,60	3 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					3 983,60			3 983,60		0,00	0,00	0,00
STOKA ZÁPADNÍ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :					229 099,94 Kč			229 099,94 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA ZÁPADNÍ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD												
Zemní práce												
625	Zemní práce pro přeložku plynovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	12,00	1 635,80	19 629,60	12,00	1 635,80	19 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					19 629,60			19 629,60		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
626	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,00	50,10	601,20	12,00	50,10	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,82	62,10	175,12	2,82	62,10	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,82	78,50	221,37	2,82	78,50	221,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					997,69			997,69		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
	Trubní vedení											
629	Dodatečná trojnásobná izolace	m	6,00	1 059,20	6 355,20	6,00	1 059,20	6 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Přeložka plynovodu z PE100 d110/6,3 - vč.tvarovek, čištění a tlak.zkoušky	m	12,00	3 679,60	44 155,20	12,00	3 679,60	44 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					50 510,40			50 510,40		0,00	0,00	0,00

	Ostatní konstrukce, bourání											
631	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1,00	2 063,30	2 063,30	1,00	2 063,30	2 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					2 063,30			2 063,30		0,00	0,00	0,00
STOKA ZÁPADNÍ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-PLYNOVOD celkem :					73 200,99 Kč			73 200,99 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA SOKOLSKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY												
	Zemní práce											
632	Cerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek, zajištění povolení k vypouštění, odvedení vyčerpané vody, poplatků za její vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,00	14 758,10	14 758,10	1,00	14 758,10	14 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Dočasné zajištění potrubí	m	2,20	210,60	463,32	2,29	210,60	481,85	0,09	18,53	18,53	0,00
634	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,40	159,80	703,12	4,58	159,80	731,24	0,18	28,12	28,12	0,00
635	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,62	278,70	8 534,91	31,85	278,70	8 876,31	1,22	341,40	341,40	0,00
636	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	147,93	221,70	32 795,81	153,85	221,70	34 107,65	5,92	1 311,84	1 311,84	0,00
637	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	276,44	133,80	36 987,14	287,49	133,80	38 466,62	11,06	1 479,48	1 479,48	0,00
638	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	276,44	27,60	7 629,74	287,50	27,60	7 934,93	11,06	305,19	305,19	0,00
639	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	73,97	23,20	1 715,99	76,92	23,20	1 784,63	2,96	68,64	68,64	0,00
640	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	147,93	104,40	15 443,89	153,85	104,40	16 061,65	5,92	617,76	617,76	0,00
641	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	91,78	88,80	8 149,78	95,45	88,80	8 475,77	3,67	325,99	325,99	0,00
642	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	30,24	306,30	9 263,43	31,45	306,30	9 633,97	1,21	370,54	370,54	0,00
643	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	147,93	112,50	16 642,13	153,85	112,50	17 307,81	5,92	665,68	665,68	0,00
644	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	101,97	520,50	53 074,14	106,05	520,50	55 197,10	4,08	2 122,96	2 122,96	0,00
645	Štěrkopísek frakce 8-16	t	56,11	268,20	15 047,74	58,35	268,20	15 649,65	2,24	601,91	601,91	0,00
Zemní práce celkem :					221 209,24			229 467,28		8 258,04	8 258,04	0,00

	Přípravné a přidružené práce											
646	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	63,34	50,10	3 173,33	65,87	50,10	3 300,27	2,53	126,94	126,94	0,00
647	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	14,88	62,10	924,35	15,48	62,10	961,33	0,60	36,98	36,98	0,00
648	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,88	78,50	1 168,46	15,48	78,50	1 215,20	0,60	46,74	46,74	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					5 266,14			5 476,80		210,66	210,66	0,00

	Základy a zvláštní zakládání											
649	Opláštění travivodů z geotextilie včetně dodávky textlie 300g/m2 a ukotvení	m2	59,84	34,80	2 082,43	62,23	34,80	2 165,73	2,39	83,30	83,30	0,00
650	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	54,50	175,50	9 564,75	56,68	175,50	9 947,34	2,18	382,59	382,59	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
Základy a zvláštní zakládání celkem :					11 647,18			12 113,07		465,89	465,89	0,00

Podkladní a vedlejší konstrukce												
651	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	8,98	762,30	6 842,40	9,34	762,30	7 116,10	0,36	273,70	273,70	0,00
652	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,42	762,30	6 416,66	8,75	762,30	6 673,33	0,34	256,67	256,67	0,00
653	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,23	2 723,00	612,68	0,23	2 723,00	637,18	0,01	24,50	24,50	0,00
654	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	12,40	224,60	2 785,04	12,40	224,60	2 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					16 656,78			17 211,65		554,87	554,87	0,00

Komunikace												
655	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	63,34	511,30	32 385,74	65,87	511,30	33 681,17	2,53	1 295,43	1 295,43	0,00
Komunikace celkem :					32 385,74			33 681,17		1 295,43	1 295,43	0,00

Trubní vedení												
656	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	54,50	41,30	2 250,85	56,68	41,30	2 340,88	2,18	90,03	90,03	0,00
657	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	54,50	110,80	6 038,60	56,68	110,80	6 280,14	2,18	241,54	241,54	0,00
658	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1,00	28 230,20	28 230,20	1,00	28 230,20	28 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Kamerové zkoušky potrubí	m	54,50	42,80	2 332,60	56,68	42,80	2 425,90	2,18	93,30	93,30	0,00
660	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	59,57	829,00	49 382,29	61,95	829,00	51 357,58	2,38	1 975,29	1 975,29	0,00
Trubní vedení celkem :					88 234,54			90 634,70		2 400,16	2 400,16	0,00
STOKA SOKOLSKÁ - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					375 399,62 Kč			388 584,67 Kč		13 185,05 Kč	13 185,05 Kč	0,00 Kč

STOKA SOKOLSKÁ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Zemní práce												
661	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,00	144,80	144,80	0,99	144,80	143,94	-0,01	-0,86	0,00	-0,86
662	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,80	278,70	3 846,06	13,72	278,70	3 823,27	-0,08	-22,79	0,00	-22,79
663	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	27,60	221,70	6 118,70	27,44	221,70	6 082,44	-0,16	-36,26	0,00	-36,26
664	Pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2m	m2	53,73	72,90	3 916,92	53,41	72,90	3 893,71	-0,32	-23,21	0,00	-23,21
665	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh hl. do 2 m	m2	53,73	16,60	891,92	53,41	16,60	886,63	-0,32	-5,29	0,00	-5,29
666	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,60	23,20	640,32	27,44	23,20	636,53	-0,16	-3,79	0,00	-3,79
667	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,00	42,00	42,00	0,99	42,00	41,75	-0,01	-0,25	0,00	-0,25
668	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	20,23	104,40	2 112,01	20,11	104,40	2 099,50	-0,12	-12,51	0,00	-12,51
669	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,56	88,80	1 559,55	17,46	88,80	1 550,31	-0,10	-9,24	0,00	-9,24
670	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,68	306,30	2 046,85	6,64	306,30	2 034,72	-0,04	-12,13	0,00	-12,13
671	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10,00	11,00	110,00	9,94	11,00	109,35	-0,06	-0,65	0,00	-0,65
672	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm vč.osetí travním semenem	m2	10,00	43,00	430,00	9,94	43,00	427,45	-0,06	-2,55	0,00	-2,55
673	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,23	112,50	2 275,88	20,11	112,50	2 262,39	-0,12	-13,49	0,00	-13,49

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
674	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	11,32	520,50	5 892,63	11,25	520,50	5 857,71	-0,07	-34,92	0,00	-34,92
675	Štěrkopísek frakce 8-16	t	12,39	268,20	3 324,04	12,32	268,20	3 304,35	-0,07	-19,69	0,00	-19,69
Zemní práce celkem :					33 351,68			33 154,05		-197,63	0,00	-197,63

Přípravné a přidružené práce												
676	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,35	50,10	468,44	9,29	50,10	465,66	-0,06	-2,78	0,00	-2,78
677	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	2,20	62,10	136,45	2,18	62,10	135,64	-0,01	-0,81	0,00	-0,81
678	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,20	78,50	172,48	2,18	78,50	171,46	-0,01	-1,02	0,00	-1,02
Přípravné a přidružené práce celkem :					777,37			772,76		-4,61	0,00	-4,61

Podkladní a vedlejší konstrukce												
679	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,49	762,30	1 132,02	1,48	762,30	1 125,31	-0,01	-6,71	0,00	-6,71
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					1 132,02			1 125,31		-6,71	0,00	-6,71

Komunikace												
680	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	9,35	511,30	4 780,66	9,29	511,30	4 752,33	-0,06	-28,33	0,00	-28,33
Komunikace celkem :					4 780,66			4 752,33		-28,33	0,00	-28,33

Trubní vedení												
681	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	13,50	25,10	338,85	13,42	25,10	336,84	-0,08	-2,01	0,00	-2,01
682	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	15,00	72,30	1 084,50	15,00	72,30	1 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	5,00	174,30	871,50	5,00	174,30	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	13,50	101,90	1 375,65	13,42	101,90	1 367,50	-0,08	-8,15	0,00	-8,15
685	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	14,76	349,90	5 162,95	14,67	349,90	5 132,35	-0,09	-30,60	0,00	-30,60
686	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	5,08	271,90	1 379,89	5,08	271,90	1 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	5,08	308,20	1 564,12	5,08	308,20	1 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Odbočka kanalizační PP DN250/150	kus	5,08	2 121,00	10 764,08	5,08	2 121,00	10 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Záslepka PP DN 150	kus	5,08	41,70	211,63	5,08	41,70	211,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					22 753,17			22 712,41		-40,76	0,00	-40,76
STOKA SOKOLSKÁ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					62 794,90 Kč			62 516,86 Kč		-278,04 Kč	0,00 Kč	-278,04 Kč

STOKA SOKOLSKÁ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Zemní práce												
690	Odkopávky pro silnice v hor. tř. 1-4	m3	26,96	195,40	5 268,37	26,96	195,40	5 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	26,96	104,40	2 814,62	26,96	104,40	2 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,96	112,50	3 033,00	26,96	112,50	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					11 115,99			11 115,99		0,00	0,00	0,00

Přípravné a přidružené práce												
693	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	134,81	50,10	6 753,98	134,81	50,10	6 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
694	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	31,68	62,10	1 967,35	31,68	62,10	1 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,68	78,50	2 486,91	31,68	78,50	2 486,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					11 208,24			11 208,24		0,00	0,00	0,00

Komunikace												
696	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	207,50	128,10	26 580,75	207,50	128,10	26 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	207,50	171,70	35 627,75	207,50	171,70	35 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					62 208,50			62 208,50		0,00	0,00	0,00
STOKA SOKOLSKÁ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					84 532,73 Kč			84 532,73 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA SOKOLSKÁ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ												
Zemní práce												
698	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	m	150,00	8,90	1 335,00	150,00	8,90	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Rýha v trávě 35/70-100	m	8,00	436,80	3 494,40	8,00	436,80	3 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Zřízení a odstranění přech. lávky z ocel. desky	kus	4,00	135,10	540,40	4,00	135,10	540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	kus	4,00	40,70	162,80	4,00	40,70	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	71,00	26,70	1 895,70	71,00	26,70	1 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Pokládka žlabů ostatních	m	10,00	67,40	674,00	10,00	67,40	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Znovuosazení obrubníků chodníkových	m	10,00	625,40	6 254,00	10,00	625,40	6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Rýha v chodníku 35/50-70	m	12,00	904,30	10 851,60	12,00	904,30	10 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Rýha ve vozovce nepevněný povrch	m	130,00	896,70	116 571,00	130,00	896,70	116 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Vyčištění stáv. kab.prost. bez kabelové komory	m	71,00	54,80	3 890,80	71,00	54,80	3 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					145 669,70			145 669,70		0,00	0,00	0,00

Montáž												
708	Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	kus	25,00	34,40	860,00	25,00	34,40	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	2,00	1 319,60	2 639,20	2,00	1 319,60	2 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Montáž koncovky SKH	kus	1,00	56,00	56,00	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	7,00	28,00	196,00	7,00	28,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Ukončení kabelu v rozvaděči	kus	3,00	249,70	749,10	3,00	249,70	749,10	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	8,00	180,90	1 447,20	8,00	180,90	1 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	13,00	42,00	546,00	13,00	42,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	Měření střídavé - první čtyřka	kus	8,00	96,90	775,20	8,00	96,90	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Měření střídavé - další čtyřka	kus	13,00	28,00	364,00	13,00	28,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Měření útlumu - první čtyřka	kus	8,00	180,90	1 447,20	8,00	180,90	1 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00
718	Zrušení úložných kabelů do 15 XN	m	90,00	15,30	1 377,00	90,00	15,30	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	1,00	915,80	915,80	1,00	915,80	915,80	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	7,00	19,10	133,70	7,00	19,10	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	kus	3,00	166,80	500,40	3,00	166,80	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Instal. metal. kabelů do stáv. trubek	m	231,00	56,00	12 936,00	231,00	56,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	111,00	61,10	6 782,10	111,00	61,10	6 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00
724	Vyhledání průběhu tlk.kabelu při výstavbě	kus	8,00	1 238,00	9 904,00	8,00	1 238,00	9 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž celkem :					41 628,90			41 628,90		0,00	0,00	0,00

Geodetické práce												
725	Doměření do 1 km pevná částka	kus	1,00	5 553,10	5 553,10	1,00	5 553,10	5 553,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou												
726	Plán geom. pro VBR do 200m vč. (kus=100m)	kus	1,00	3 054,30	3 054,30	1,00	3 054,30	3 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Geodetické práce celkem :					8 607,40			8 607,40		0,00	0,00	0,00

Material												
727	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	12,00	48,30	579,60	12,00	48,30	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00
728	Drát ocelový pozink. D 3,0 mm	kg	4,00	57,30	229,20	4,00	57,30	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00
729	Fólie výstražná 220 mm PE oranžová	m	260,00	2,50	650,00	260,00	2,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	Fólie výstražná 330 mm PE oranžová	m	20,00	3,80	76,00	20,00	3,80	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fólie výstražná 80 mm PE červenobílá	m	150,00	2,50	375,00	150,00	2,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Kabel plastový čtyřkový 5x4x0,4	m	60,00	19,10	1 146,00	60,00	19,10	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Kabel plastový čtyřkový 10x4x0,4	m	15,00	28,00	420,00	15,00	28,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Kabel plastový čtyřkový 1x4x0,6	m	60,00	15,30	918,00	60,00	15,30	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Koncovka smršť. 9/20 mm	kus	1,00	81,60	81,60	1,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00
736	Označnick -Marker	kus	3,00	447,10	1 341,30	3,00	447,10	1 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
737	Modul konektor. 10P	kus	5,00	53,50	267,50	5,00	53,50	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Páska lepicí iz. 19mm x 20m x 0,15mm černá	kus	6,00	33,10	198,60	6,00	33,10	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Páska pryž. izolační 19mm x 10m	kus	6,00	137,60	825,60	6,00	137,60	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Souprava čistící na kabely	kus	2,00	712,00	1 424,00	2,00	712,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Souprava odboč.	kus	1,00	189,70	189,70	1,00	189,70	189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Spojka kabelová 43/8-130	kus	1,00	816,40	816,40	1,00	816,40	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Spojka kabelová 43/8-300	kus	1,00	816,40	816,40	1,00	816,40	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Spojka plastová 110/94 mm	kus	6,00	61,10	366,60	6,00	61,10	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	m	71,00	52,10	3 699,10	71,00	52,10	3 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Vodič propoj. s V svěrkou	kus	2,00	38,20	76,40	2,00	38,20	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Žlab kabelový 120x16x14cm	kus	9,00	389,80	3 508,20	9,00	389,80	3 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Material celkem :					18 005,20			18 005,20		0,00	0,00	0,00
STOKA SOKOLSKÁ - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ - TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ celkem :					213 911,20 Kč			213 911,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SO 2.006 Lokalita 6 - Pod Senovou celkem :					12 161 135,45 Kč			12 421 451,26 Kč		260 315,81 Kč	318 010,99 Kč	-57 695,18 Kč
---	--	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--	---------------	---------------	---------------

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

2 Město Šumperk - rekonstrukce a doplnění kanalizace SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů

			Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů												
STOKA KOSMONAUTŮ - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												
1	Dočasné zajištění potrubí	m	7,20	210,60	1 516,32	7,25	210,60	1 526,76	0,05	10,44	10,44	0,00
2	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,60	159,80	575,28	3,62	159,80	579,24	0,02	3,96	3,96	0,00
3	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	96,00	278,70	26 754,14	96,66	278,70	26 938,43	0,66	184,29	184,29	0,00
4	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	4,69	1 097,60	5 152,90	4,69	1 097,60	5 152,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	472,70	221,70	104 797,35	475,95	221,70	105 519,21	3,26	721,86	721,86	0,00
6	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	250,78	133,80	33 553,83	252,50	133,80	33 784,95	1,73	231,12	231,12	0,00
7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m	m2	534,00	208,90	111 552,60	537,68	208,90	112 321,00	3,68	768,40	768,40	0,00
8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	250,78	27,60	6 921,53	252,51	27,60	6 969,20	1,73	47,67	47,67	0,00
9	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m	m2	534,00	68,50	36 579,00	537,68	68,50	36 830,96	3,68	251,96	251,96	0,00
10	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	283,62	48,60	13 783,93	285,57	48,60	13 878,88	1,95	94,95	94,95	0,00
11	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	4,69	53,00	248,57	4,69	53,00	248,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	472,70	104,40	49 349,88	475,96	104,40	49 689,81	3,26	339,93	339,93	0,00
13	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	4,69	104,30	489,17	4,69	104,30	489,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	361,25	88,80	32 078,56	363,73	88,80	32 299,53	2,49	220,97	220,97	0,00
15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	58,72	306,20	17 980,19	59,12	306,20	18 104,04	0,40	123,85	123,85	0,00
16	Poplatek za skládku suti	t	10,32	323,40	3 336,84	10,32	323,40	3 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	472,70	112,50	53 178,75	475,96	112,50	53 545,06	3,26	366,31	366,31	0,00
18	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	401,35	520,50	208 902,05	404,11	520,50	210 341,01	2,76	1 438,96	1 438,96	0,00
19	Štěrkopísek frakce 8-16	t	108,95	268,10	29 208,77	109,70	268,10	29 409,97	0,75	201,20	201,20	0,00
Zemní práce celkem :					735 959,66			740 965,53		5 005,87	5 005,87	0,00
Díl: Přípravné a přidružené práce												
20	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	131,37	45,20	5 937,92	132,27	45,20	5 978,83	0,90	40,91	40,91	0,00
21	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	131,37	50,10	6 581,64	132,27	50,10	6 626,97	0,90	45,33	45,33	0,00
22	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	131,37	22,00	2 890,14	132,27	22,00	2 910,05	0,90	19,91	19,91	0,00
23	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	131,37	86,80	11 402,92	132,27	86,80	11 481,46	0,90	78,54	78,54	0,00
24	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	92,09	62,10	5 718,81	92,72	62,10	5 758,20	0,63	39,39	39,39	0,00
25	Poplatek za skládku stavební suti	t	92,09	78,50	7 229,09	92,72	78,50	7 278,89	0,63	49,80	49,80	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					39 760,52			40 034,40		273,88	273,88	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů												
Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
26	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	20,33	762,20	15 496,52	20,47	762,20	15 603,26	0,14	106,74	106,74	0,00
27	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,72	2 722,70	4 674,88	1,73	2 722,70	4 707,08	0,01	32,20	32,20	0,00
28	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	9,60	224,60	2 156,16	9,60	224,60	2 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					22 327,56			22 466,50		138,94	138,94	0,00

Díl: Komunikace												
29	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosvivka) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	131,37	511,20	67 156,34	132,27	511,20	67 618,93	0,90	462,59	462,59	0,00
Komunikace celkem :					67 156,34			67 618,93		462,59	462,59	0,00

Díl: Trubní vedení												
30	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,50	41,30	103,25	2,62	41,30	108,21	0,12	4,96	4,96	0,00
31	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 400	m	80,25	54,70	4 389,68	80,70	54,70	4 414,29	0,45	24,61	24,61	0,00
32	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	2,50	110,80	277,00	2,62	110,80	290,30	0,12	13,30	13,30	0,00
33	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 400, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	80,25	125,60	10 079,40	80,70	125,60	10 135,92	0,45	56,52	56,52	0,00
34	Šachta z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 5,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	48 903,10	48 903,10	1	48 903,10	48 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 5,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	38 804,80	77 609,60	2	38 804,80	77 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	43 723,10	43 723,10	1	43 723,10	43 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Šachta z betonových dílců pro DN 300 a DN 400 výška vstupu 5,0 m s monolitickým dnem vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	50 019,30	50 019,30	1	50 019,30	50 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kamerové zkoušky potrubí	m	82,75	42,80	3 541,70	83,20	42,80	3 560,96	0,45	19,26	19,26	0,00
39	Spadiště prefabrikované kanalizační s prefabrikovaným dnem s betonovým půlžlábkem vyloženým čedičem pro potrubí DN 300 a DN 400 výška vstupu 4,0 m, výška spadiště přes 601 mm vč.úpravy zhlaví šachty	kus	1	65 844,60	65 844,60	1	65 844,60	65 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Roura PP kanalizační DN250 SN8	m	2,73	828,90	2 264,97	2,86	828,90	2 373,69	0,13	108,72	108,72	0,00
41	Roura PP kanalizační DN400 SN8	m	87,71	1 984,80	174 093,36	88,21	1 984,80	175 069,58	0,49	976,22	976,22	0,00
Trubní vedení celkem :					480 849,06			482 052,65		1 203,59	1 203,59	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
42	Zalití potrubí popílkocementovou suspenzí	m3	6,53	1 953,80	12 767,11	6,53	1 953,80	12 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	199,50	81,90	16 339,05	200,87	81,90	16 451,60	1,37	112,55	112,55	0,00
44	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	80,00	89,40	7 152,00	80,00	89,40	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					36 258,16			36 370,71		112,55	112,55	0,00

Díl: Bourání konstrukcí												
45	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	3	572,20	1 716,60	3	572,20	1 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,072	62,10	4,47	0,072	62,10	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,072	78,50	5,65	0,072	78,50	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bourání konstrukcí celkem :					1 726,72			1 726,72		0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů												
STOKA KOSMONAUTŮ - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					1 384 038,02 Kč	1 391 235,44 Kč			7 197,42 Kč		7 197,42 Kč	0,00 Kč

STOKA KOSMONAUTŮ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
48	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,09	278,70	1 138,49	4,07	278,70	1 134,69	-0,01	-3,80	0,00	-3,80
49	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	8,17	221,70	1 811,95	8,15	221,70	1 805,91	-0,03	-6,04	0,00	-6,04
50	Pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4m	m2	17,16	133,80	2 296,01	17,10	133,80	2 288,35	-0,06	-7,66	0,00	-7,66
51	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh hl. do 4 m	m2	17,16	27,60	473,62	17,10	27,60	472,04	-0,06	-1,58	0,00	-1,58
52	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,17	23,20	189,54	8,14	23,20	188,91	-0,03	-0,63	0,00	-0,63
53	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,90	104,40	615,96	5,88	104,40	613,91	-0,02	-2,05	0,00	-2,05
54	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,36	88,80	564,32	6,33	88,80	562,44	-0,02	-1,88	0,00	-1,88
55	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,49	306,20	454,71	1,48	306,20	453,19	0,00	-1,52	0,00	-1,52
56	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,90	112,50	663,75	5,88	112,50	661,54	-0,02	-2,21	0,00	-2,21
57	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	4,54	520,50	2 365,15	4,53	520,50	2 357,27	-0,02	-7,88	0,00	-7,88
58	Štěrkopísek frakce 8-16	t	2,76	268,10	738,67	2,75	268,10	736,21	-0,01	-2,46	0,00	-2,46
Zemní práce celkem :					11 312,17	11 274,46			-37,71		0,00	-37,71

Díl: Přípravné a přidružené práce												
59	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho včetně odvozu na mezideponii a zpět	m2	1,20	77,80	93,36	1,20	77,80	93,05	0,00	-0,31	0,00	-0,31
60	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,20	45,20	99,44	2,19	45,20	99,11	-0,01	-0,33	0,00	-0,33
61	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	3,30	50,10	165,33	3,29	50,10	164,78	-0,01	-0,55	0,00	-0,55
62	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,20	22,00	48,40	2,19	22,00	48,24	-0,01	-0,16	0,00	-0,16
63	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,20	86,80	190,96	2,19	86,80	190,32	-0,01	-0,64	0,00	-0,64
64	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1,80	62,10	111,82	1,79	62,10	111,45	-0,01	-0,37	0,00	-0,37
65	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,80	78,50	141,35	1,79	78,50	140,88	-0,01	-0,47	0,00	-0,47
Přípravné a přidružené práce celkem :					850,66	847,83			-2,83		0,00	-2,83

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
66	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,33	762,20	251,53	0,33	762,20	250,69	0,00	-0,84	0,00	-0,84
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					251,53	250,69			-0,84		0,00	-0,84

Díl: Komunikace												
67	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	2,20	511,20	1 124,64	2,19	511,20	1 120,89	-0,01	-3,75	0,00	-3,75
Komunikace celkem :					1 124,64	1 120,89			-3,75		0,00	-3,75

Díl: Trubní vedení												
68	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	3,00	25,10	75,30	2,99	25,10	75,05	-0,01	-0,25	0,00	-0,25
69	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	3	72,30	216,90	3	72,30	216,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 400	kus	1	230,50	230,50	1	230,50	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů												
71	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	3,00	101,90	305,70	2,99	101,90	304,68	-0,01	-1,02	0,00	-1,02
72	Univerzální spojka pro napojení přípojky DN150	kus	1	2 496,70	2 496,70	1	2 496,70	2 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	3,28	349,90	1 147,32	3,27	349,90	1 143,50	-0,01	-3,82	0,00	-3,82
74	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	1,02	271,80	275,88	1,02	271,80	275,88	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	1,02	308,20	312,82	1,02	308,20	312,82	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Odbočka kanalizační PP DN400/150	kus	1,02	4 552,50	4 620,79	1,02	4 552,50	4 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					9 681,91			9 676,82			-5,09	-5,09

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
77	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	81,90	327,60	3,99	81,90	326,51	-0,01	-1,09	0,00	-1,09
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					327,60			326,51			-1,09	-1,09
STOKA KOSMONAUTŮ - ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY celkem :					23 548,51 Kč			23 497,20 Kč			-51,31 Kč	-51,31 Kč

STOKA KOSMONAUTŮ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl: Přípravné a přidružené práce												
78	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	62,98	45,20	2 846,70	62,98	45,20	2 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	70,03	50,10	3 508,50	70,03	50,10	3 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	79,43	22,00	1 747,46	79,43	22,00	1 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	133,93	86,80	11 625,12	133,93	86,80	11 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	56,50	62,10	3 508,61	56,50	62,10	3 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Poplatek za skládku stavební suti	t	56,50	78,50	4 435,21	56,50	78,50	4 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					27 671,60			27 671,60			0,00	0,00

Díl: Komunikace												
84	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	196,55	128,10	25 178,06	196,55	128,10	25 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	203,60	299,80	61 039,28	203,60	299,80	61 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,10	128,10	140,91	1,10	128,10	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	213,00	287,30	61 194,90	213,00	287,30	61 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Postřik živичný infiltr.+ posyp.z asfaltu 2 kg/m2	m2	213,00	25,40	5 410,20	213,00	25,40	5 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	267,50	14,20	3 798,50	267,50	14,20	3 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.l do 3 m, tl. 5 cm	m2	267,50	299,50	80 116,25	267,50	299,50	80 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 2/4 mm tl.5 cm	m2	1,20	222,50	267,00	1,20	222,50	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dlaždice betonová HBB 30x30x6 cm	m2	0,12	241,90	29,32	0,12	241,90	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					237 174,42			237 174,42			0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
93	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	53,50	81,90	4 381,65	53,50	81,90	4 381,65	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	1,20	39,10	46,92	1,20	39,10	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					4 428,57			4 428,57			0,00	0,00
STOKA KOSMONAUTŮ - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					269 274,59 Kč			269 274,59 Kč			0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA GAGARINOVA - KANALIZAČNÍ STOKY												
Díl: Zemní práce												

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů												
95	Dočasné zajištění potrubí	m	6,60	210,60	1 389,96	6,67	210,60	1 404,31	0,07	14,35	14,35	0,00
96	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,10	159,80	175,78	1,11	159,80	177,59	0,01	1,81	1,81	0,00
97	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	43,68	278,70	12 173,89	44,13	278,70	12 299,55	0,45	125,66	125,66	0,00
98	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	153,23	221,70	33 971,29	154,81	221,70	34 321,92	1,58	350,63	350,63	0,00
99	Pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4m	m2	316,64	133,80	42 365,90	319,90	133,80	42 803,18	3,27	437,28	437,28	0,00
100	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh hl. do 4 m	m2	316,64	27,60	8 739,26	319,91	27,60	8 829,47	3,27	90,21	90,21	0,00
101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	84,28	38,70	3 261,50	85,15	38,70	3 295,16	0,87	33,66	33,66	0,00
102	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	153,23	104,40	15 997,21	154,81	104,40	16 162,33	1,58	165,12	165,12	0,00
103	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	99,51	88,80	8 836,46	100,54	88,80	8 927,67	1,03	91,21	91,21	0,00
104	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,83	306,20	10 665,13	35,19	306,20	10 775,21	0,36	110,08	110,08	0,00
105	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	153,23	112,50	17 238,38	154,81	112,50	17 416,30	1,58	177,92	177,92	0,00
106	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	110,56	520,50	57 544,19	111,70	520,50	58 138,13	1,14	593,94	593,94	0,00
107	Štěrkopísek frakce 8-16	t	64,62	268,10	17 325,29	65,29	268,10	17 504,12	0,67	178,83	178,83	0,00
Zemní práce celkem :					229 684,24			232 054,94		2 370,70	2 370,70	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
108	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	72,01	45,20	3 254,85	72,75	45,20	3 288,45	0,74	33,60	33,60	0,00
109	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	72,01	50,10	3 607,70	72,75	50,10	3 644,94	0,74	37,24	37,24	0,00
110	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	72,01	22,00	1 584,22	72,75	22,00	1 600,57	0,74	16,35	16,35	0,00
111	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	72,01	86,80	6 250,47	72,75	86,80	6 314,98	0,74	64,51	64,51	0,00
112	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	50,48	62,10	3 134,75	51,00	62,10	3 167,10	0,52	32,35	32,35	0,00
113	Poplatek za skládku stavební suti	t	50,48	78,50	3 962,60	51,00	78,50	4 003,50	0,52	40,90	40,90	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					21 794,59			22 019,54		224,95	224,95	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
114	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	10,33	762,20	7 870,71	10,43	762,20	7 951,94	0,11	81,23	81,23	0,00
115	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,45	2 722,70	1 225,22	0,45	2 722,70	1 237,86	0,00	12,64	12,64	0,00
116	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,10	224,60	696,26	3,10	224,60	696,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :					9 792,19			9 886,06		93,87	93,87	0,00

Díl: Komunikace												
117	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	72,01	511,20	36 811,51	72,75	511,20	37 191,46	0,74	379,95	379,95	0,00
Komunikace celkem :					36 811,51			37 191,46		379,95	379,95	0,00

Díl: Trubní vedení												
118	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	59,10	41,30	2 440,83	59,71	41,30	2 466,02	0,61	25,19	25,19	0,00
119	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	59,10	110,80	6 548,28	59,71	110,80	6 615,87	0,61	67,59	67,59	0,00
120	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupu 3,0 m vč.úpravy zhlaví šachty	kus	2	27 610,60	55 221,20	2	27 610,60	55 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Kamerové zkoušky potrubí	m	59,10	42,80	2 529,48	59,71	42,80	2 555,59	0,61	26,11	26,11	0,00
122	Roura PP kanalizační DN300 SN8	m	64,60	1 180,20	76 236,55	65,26	1 180,20	77 023,43	0,67	786,88	786,88	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů												
	Trubní vedení celkem :				142 976,34			143 882,11		905,77	905,77	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
123	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	123,80	81,90	10 139,22	125,08	81,90	10 243,87	1,28	104,65	104,65	0,00
	Ostatní konstrukce, bourání celkem :				10 139,22			10 243,87		104,65	104,65	0,00
STOKA GAGARINOVA - KANALIZAČNÍ STOKY celkem :					451 198,09 Kč	455 277,98 Kč			4 079,89 Kč		4 079,89 Kč	0,00 Kč

STOKA GAGARINOVA - ODBOČKY PRO DOM.PŘÍPOJKY												
Díl: Zemní práce												
124	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,67	278,70	1 578,84	13,96	278,70	3 891,83	8,30	2 312,99	2 312,99	0,00
125	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	11,33	221,70	2 511,86	27,93	221,70	6 191,74	16,60	3 679,88	3 679,88	0,00
126	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	24,24	133,80	3 243,31	59,75	133,80	7 994,76	35,51	4 751,45	4 751,45	0,00
127	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	24,24	27,60	669,02	59,75	27,60	1 649,14	35,51	980,12	980,12	0,00
128	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,33	23,20	262,86	27,93	23,20	647,94	16,60	385,08	385,08	0,00
129	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	5,87	104,40	612,83	14,47	104,40	1 510,62	8,60	897,79	897,79	0,00
130	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,70	88,80	683,76	18,98	88,80	1 685,47	11,28	1 001,71	1 001,71	0,00
131	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,97	306,20	909,41	7,32	306,20	2 241,71	4,35	1 332,30	1 332,30	0,00
132	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,87	112,50	660,38	14,47	112,50	1 627,82	8,60	967,44	967,44	0,00
133	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	2,49	520,50	1 295,32	6,13	520,50	3 192,95	3,65	1 897,63	1 897,63	0,00
134	Štěrkopísek frakce 8-16	t	5,51	268,10	1 477,34	13,58	268,10	3 641,64	8,07	2 164,30	2 164,30	0,00
	Zemní práce celkem :				13 904,93			34 275,62		20 370,69	20 370,69	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
135	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	2,20	45,20	99,44	5,42	45,20	245,12	3,22	145,68	145,68	0,00
136	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	4,40	25,60	112,64	10,85	25,60	277,66	6,45	165,02	165,02	0,00
137	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	2,20	50,10	110,22	5,42	50,10	271,69	3,22	161,47	161,47	0,00
138	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	2,20	22,00	48,40	5,42	22,00	119,31	3,22	70,91	70,91	0,00
139	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	4,40	66,00	290,40	10,85	66,00	715,84	6,45	425,44	425,44	0,00
140	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	2,20	86,80	190,96	5,42	86,80	470,72	3,22	279,76	279,76	0,00
141	Vodorovná doprava suťi po suchu na skládku vč.uložení	t	3,50	62,10	217,64	8,64	62,10	536,47	5,13	318,83	318,83	0,00
142	Poplatek za skládku stavební suťi	t	3,50	78,50	275,11	8,64	78,50	678,15	5,13	403,04	403,04	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				1 344,81			3 314,96		1 970,15	1 970,15	0,00

Díl: Podkladní a vedlejší konstrukce												
143	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,66	762,20	503,05	1,63	762,20	1 240,02	0,97	736,97	736,97	0,00
	Podkladní a vedlejší konstrukce celkem :				503,05			1 240,02		736,97	736,97	0,00

Díl: Komunikace												
144	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	2,20	511,20	1 124,64	5,42	511,20	2 772,24	3,22	1 647,60	1 647,60	0,00
	Komunikace celkem :				1 124,64			2 772,24		1 647,60	1 647,60	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů												

Díl: Trubní vedení													
145	Montáž trub z tvrdého PVC a PP, gumový kroužek, DN 150	m	6,00	25,10	150,60	14,79	25,10	371,23	8,79	220,63	220,63	0,00	
146	Montáž tvarovek jednoos. z PVC a PP gum. kroužek DN 150	kus	6	72,30	433,80	6	72,30	433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	Montáž tvarovek odboč. z PVC a PP gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	2	174,30	348,60	2	174,30	348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
148	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 200, vodou, vč.utěsnění konců potrubí	m	6,00	101,90	611,40	14,79	101,90	1 507,10	8,79	895,70	895,70	0,00	
149	Roura PP kanalizační DN150 SN8	m	6,56	349,90	2 294,64	16,17	349,90	5 656,30	9,61	3 361,66	3 361,66	0,00	
150	Koleno kanalizační PP DN150/30°	kus	2,03	271,80	551,75	2,03	271,80	551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Koleno kanalizační PP DN150/45°	kus	2,03	308,20	625,65	2,03	308,20	625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	Odbočka kanalizační PP DN300/150	kus	2,03	2 894,60	5 876,04	2,03	2 894,60	5 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	Záslepka PP DN 150	kus	2,03	41,70	84,65	2,03	41,70	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trubní vedení celkem :				10 977,13			15 455,12		4 477,99	4 477,99	0,00	

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
154	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00	81,90	327,60	9,86	81,90	807,53	5,86	479,93	479,93	0,00
155	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,00	113,70	909,60	19,72	113,70	2 242,16	11,72	1 332,56	1 332,56	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					1 237,20				1 812,49	1 812,49	0,00	
STOKA GAGARINOVA - ODBOČKY PRO DOM.PŘÍPOJKY celkem :					29 091,76 Kč	60 107,65 Kč			31 015,89 Kč	31 015,89 Kč	0,00 Kč	

STOKA GAGARINOVA - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ												
Díl:	Přípravné a přidružené práce											
156	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam.těžené tl.20 cm	m2	15,27	45,20	689,98	15,27	45,20	689,98	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	50,10	25,60	1 282,56	50,10	25,60	1 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,49	50,10	1 226,95	24,49	50,10	1 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	36,79	22,00	809,38	36,79	22,00	809,38	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	50,10	66,00	3 306,60	50,10	66,00	3 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	136,79	86,80	11 873,37	136,79	86,80	11 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Vytrhání silničních obrubníků včetně odvozu na mezideponii a zpět	m	55,00	43,90	2 414,50	55,00	43,90	2 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	60,85	62,10	3 778,96	60,85	62,10	3 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Poplatek za skládku stavební suti	t	60,85	78,50	4 776,95	60,85	78,50	4 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přípravné a přidružené práce celkem :				30 159,25			30 159,25		0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
165	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	107,48	128,10	13 767,55	107,48	128,10	13 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Štěrč částečně vyplněný MC tl.200 mm	m2	116,70	299,80	34 986,66	116,70	299,80	34 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	94,50	85,80	8 108,10	94,50	85,80	8 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	129,00	287,30	37 061,70	129,00	287,30	37 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm	m2	94,50	573,60	54 205,20	94,50	573,60	54 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	94,50	498,20	47 079,90	94,50	498,20	47 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	129,00	25,40	3 276,60	129,00	25,40	3 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	229,00	14,20	3 251,80	229,00	14,20	3 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Beton asfaltový ABJ modifik. tř.I do 3 m, tl. 5 cm	m2	229,00	299,50	68 585,50	229,00	299,50	68 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					270 323,01	270 323,01			0,00	0,00	0,00	

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů												
Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
174	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	55,00	243,30	13 381,50	55,00	243,30	13 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	63,00	81,90	5 159,70	63,00	81,90	5 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00	113,70	1 591,80	14,00	113,70	1 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	55,00	22,00	1 210,00	55,00	22,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					21 343,00				0,00	0,00	0,00	0,00
STOKA GAGARINOVA - OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ celkem :					321 825,26 Kč				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

STOKA GAGARINOVA - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD												
Díl: Zemní práce												
178	Zemní práce pro přeložku vodovodu vč. lože, obsypu a zásypu	m	58,00	1 635,60	94 864,80	58,00	1 635,60	94 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Zemní práce pro připojení vodovodních přípojek vč.lože, obsypu a zásypu	m	7,00	1 635,60	11 449,20	7,00	1 635,60	11 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce celkem :					106 314,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Přípravné a přidružené práce												
180	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	18,00	45,20	813,60	18,00	45,20	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	40,00	25,60	1 024,00	40,00	25,60	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	18,00	50,10	901,80	18,00	50,10	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	18,00	22,00	396,00	18,00	22,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	40,00	66,00	2 640,00	40,00	66,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm	m2	18,00	86,80	1 562,40	18,00	86,80	1 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	30,46	62,10	1 891,44	30,46	62,10	1 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Poplatek za skládku stavební sutí	t	30,46	78,50	2 390,95	30,46	78,50	2 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a přidružené práce celkem :					11 620,19				0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Komunikace												
188	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrkl tl.35 cm + asfaltový recyklát (prosívká) tl.10 cm + asfaltová směs (obalované kamenivo) tl. 5 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	18,00	511,20	9 201,60	18,00	511,20	9 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunikace celkem :					9 201,60				0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Trubní vedení												
189	Přeložka vodovodu z LTH trub DN80 vč.tvarovek, tlak.zkoušky a desinfekce	m	58,00	1 777,70	103 106,60	58,00	1 777,70	103 106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Připojení vodovodních přípojek z trub PE d40x3,7mm vč.tlak.zkoušky a desinfekce	m	7,00	467,00	3 269,00	7,00	467,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Navrtávací pas DN80 s kulovým uzávěrem, se zemní soupravou a poklopem	kus	3	8 700,10	26 100,30	3	8 700,10	26 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Trubní vedení celkem :					132 475,90				0,00	0,00	0,00	0,00

Díl: Ostatní konstrukce, bourání												
192	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00	81,90	1 474,20	18,00	81,90	1 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	80,00	113,70	9 096,00	80,00	113,70	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Demontáž stávajícího potrubí a přípojek vč.odvozu a likvidace	kpl	1	9 948,50	9 948,50	1	9 948,50	9 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce, bourání celkem :					20 518,70				0,00	0,00	0,00	0,00

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů											
	STOKA GAGARINOVA - PŘELOŽKY INŽ.SÍTÍ-VODOVOD celkem :				280 130,39 Kč			280 130,39 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	SO 2.007 Lokalita 7 - ulice Kosmonautů CELKEM :				2 759 106,62 Kč			2 801 348,51 Kč		42 241,89 Kč	42 293,20 Kč	-51,31 Kč