

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 2

Zhotovitel:	adresa	IČ
STAVBY VANTO, s.r.o.	Pánská 25, 686 04 Kunovice	28269314

Objednatel:	Orel jednota Veselí nad Moravou
Sídlo:	Masarykova 1688, 698 01 Veselí nad Moravou
Oprávněná osoba zadavatele:	Vojtěch Kostelanský, starosta jednoty
IČ:	64479820

Datum:

28. 11. 2019

Název akce:**„Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou
- víceúčelový sportovní sál“**

Odkazy na specifikaci:	☐
na výkresy:	☐
na rozpočtové podklady:	☐
na jinou část smlouvy:	☐

Předmět změny - Popis a zdůvodnění změny**Změna skladby podlahy v 2.NP – m.č. 102**

V průběhu stavby se ukázalo, že víceúčelový sportovní sál v 2.NP o rozloze 192,0 m² bude z 90% využívat sportovní klub JUDO Veselí nad Moravou, který má přes 100 členů a dosahuje velmi dobrých výsledků v úpolových soutěžích.

Již na začátku realizace stavby tento klub avizoval nevhodnou skladbu podlahy pro úpolové sporty, pro její tvrdost a neodpruženost. Ani pro ostatní sportovní aktivity není příliš vhodná a může mít negativní dopad na zdraví dětí a mládeže (zejména na kosterní soustavu a páteř).

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se objednatel rozhodl pro novou skladbu podlahy s dostatečnou pružností tak, aby mohl víceúčelový sportovní sál splnit svůj požadovaný účel a to využití nejen pro úpolové sporty.

Navrhovaná změna v této části zaručuje bezpečnou a dostatečnou pružnost podlahy i pro speciální využití těchto prostor a nebude mít negativní dopad na zdraví dětí a mládeže.

Původní skladba „i“ :

- PVC 3 mm
- Lepidlo 2 mm
- Samonivelační vyrovnávací stěrka 5 mm
- Anhydritový potěr cementový 70 mm
- Folie PE
- Elastifikovaný kročejový polystyrén 30 mm
- Polystyren tvrzený podlahový 40 mm

Nová skladba:

- Sportovní dřevěná odpružená podlaha Junior 102 mm vč. soklové lišty, bez dodávky žíněnky TATAMI
- Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 15 mm

Důvod vícepráce / méněpráce:									
rozhodnutí objednatel	☒	chyba v PD	☐	chyba zhotovitele	☐	vyšší moc	☐	jiné okolnosti	☒

Přílohy:	specifikace:	☐
č. 1	výkresy:	☒ Řez nově navržené odpružené podlahy
č. 2	rozpočet:	☒ Změna skladby podlahy v 2.NP m.č. 102
	jiné	☐

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí: ☒

Nesouhlasí: ☐


Korvesová

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí: ☒

Nesouhlasí: ☐

[Signature]

Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
420 745,57 Kč	420 745,57 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
0,00 Kč	00.00. 0000
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum: 28. 11. 2019	Datum: 28. 11. 2019



STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25
666 04 Kunovice
Tel.: +420 572 549 553
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod spis. zn. C 57602

AKCE:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou

Orel Jednota Veselí nad Moravou, Masarykova 1688, 698 01 Veselí nad Moravou

STAVBY VANTO s.r.o., Pánská 25, 686 04 Kunovice

IČO:

IČO:

28269314

64479820

Cena původní skladby podlahy dle SOD - méněpráce

pol.č.	Popis	JD	Množství	Cena/JD	Celkem
76	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	192,00	550,00	105600,00
126	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	384,00	35,00	13440,00
130	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 40 mm	m2	211,20	68,00	14361,60
131	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 3,5 kN/m2) 1000x500x30-3mm	m2	211,20	70,00	14784,00
132	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m2	54,90	16,00	878,40
133	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl. 12 mm		60,39	23,00	1388,97
	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	192,00	29,00	5568,00
137	folie PE kluzná, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role	m2	220,80	13,00	2870,40
244	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do	m2	192,00	260,00	49920,00
247	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	192,00	289,00	55488,00
248	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	220,80	588,00	129830,40
249	Montáž lišt obvodových lepených	m	54,90	96,00	5270,40
250	lišta PVC - soklík	m	63,14	110,00	6945,40
251	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	192,00	36,00	6912,00
252	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	192,00	39,00	7488,00
Celkem cena méněprací v Kč				420745,57	

Cena nové skladby navržené odpružené podlahy - vícepráce

Pol.č.	Popis	JD	Počet	Cena/JD	Celkem
1	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m2	192,00	590,00	113280,00
2	Sportovní dřevěná odpružená podlaha pro úpolové sporty Junior	m2	192,00	1525,00	292800,00
3	Sokl sportovní podlahy	m	56,00	261,89	14665,57

Celkem cena víceprací v Kč

420745,57

Rozdíl

0,00

