

Č. j.: 512 / 38501 2014
Vyřizuje: ing. Krsíčková
Tel.: 572 530 232
E-mail: iva.krsickova@svkuh.cz

Artesia spol. s r. o.
Jaroslav Ryba
Ratíškovice 241
696 02 RATÍŠKOVICE

V Uh. Hradišti 2014-06-20

Vyjádření k PD pro ÚR a SP – „Mistřice – rekonstrukce svodného a výtlačného řadu“

Na SVK, a. s. Uh. Hradiště byla předložena PD paré č. 3 pro územní řízení a stavební povolení, která řeší rekonstrukci svodného řadu „A“ a výtlačného řadu „V-2“ v k. ú. Mistřice.

Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů:

SO 01: Mistřice – Rekonstrukce výtlačného řadu „V-2“, KM 0,000 – 0,517

Stávající výtlačný řad „V-2“ je v tomto úseku z ocelového potrubí DN 125 mm a litinového potrubí DN 100 mm, které je již ve špatném technickém stavu. Výtlačný řad „V-2“ bude opraven ve stávající trase v délce 517 m z trub z tvárné litiny s vnitřní polyuretanovou vystýlkou (PUR) DN 100 mm. Napojení opravovaného úseku na stávající výtlačný řad „V-2“ z litinového potrubí DN 150 mm (km 0,000) bude provedeno výřezem pomocí hrdlové přechodové litinové tvarovky zn. MMR 150/100 mm a spojky WAGA MULTI DN 100 mm.

Napojení v km 0,517 bude provedeno buď na stávající, nebo nově rekonstruovaný výtlačný řad „V-2“ (SO 02) z trub litinových DN 100 mm. Napojení bude provedeno výřezem pomocí spojky WAGA MULTI DN 100 mm s jištěním. Na potrubí bude v celé délce uložen signalizační vodič 1 x 6 Cu a ochranná fólie. Počet šoupátek se zemní soupravou bude 4 ks, počet hydrantů bude 1 ks podzemní hydrant DN 80 mm s dvojitým uzávěrem – km 0,110 řadu „V-2“.

Součástí PD je i přepojení stávajících vodovodních přípojek z materiálu LDPE – PE 40, SDR 7,4, PN 10, Ø 32/4,4 mm. Přepojení bude provedeno v délce cca 1,5 m. Celkový počet vodovodních přípojek je 11 ks. Celková délka výměny vodovodních přípojek (SO 01) – 16,5 m.

SO 02: Mistřice – Rekonstrukce výtlačného řadu „V-2“, KM 0,517 – 1,186

Stávající výtlačný řad „V-2“ je v tomto úseku z litinového potrubí DN 100 mm, které je již ve špatném technickém stavu. Výtlačný řad „V-2“ bude opraven ve stávající trase v délce 669 m z trub z tvárné litiny s vnitřní polyuretanovou vystýlkou (PUR) DN 100 mm. Napojení opravovaného úseku na stávající výtlačný řad „V-2“ z litinového potrubí DN 100 mm (km 0,517) bude provedeno výřezem pomocí spojky WAGA MULTI DN 100 mm. Napojení v km 1,186 bude provedeno na stávající šoupátko DN 100 v armaturní komoře VDJ U Družstva pomocí litinové tvarovky zn. Eu DN 100 mm. Na potrubí bude v celé délce uložen signalizační vodič 1 x 6 Cu a ochranná fólie. Počet šoupátek se zemní soupravou bude 3 ks.

Součástí PD je i přepojení stávajících vodovodních přípojek z materiálu LDPE – PE 40, SDR 7,4, PN 10, Ø 32/4,4 mm. Přepojení bude provedeno v délce cca 1,5 m. Celkový počet vodovodních přípojek je 2 ks. Celková délka výměny vodovodních přípojek (SO 02) – 3,0 m.

SO 03: Místřice – Rekonstrukce svodného řadu „A“, KM 0,000 – 0,362

Stávající svodný řad „A“ je v tomto úseku z ocelového potrubí DN 125 mm, které je již ve špatném technickém stavu. Svodný řad „A“ bude opraven ve stávající trase v délce 632 m z trub z tvárné litiny s vnitřní polyuretanovou vystýlkou (PUR) DN 150 mm.

Napojení opravovaného úseku v km 0,362 bude provedeno výřezem pomocí tvarovky z tvárné litiny zn. Eu DN 100 mm a tvarovky zn. FFR DN 150/100 mm. V km 0,000 bude napojení provedeno na stávající šoupátko DN 125 mm v armaturní komoře VDJ U Družstva pomocí litinových tvarovek zn. Eu DN 150 a FFR DN 150/125 mm. Na potrubí bude v celé délce uložen signalizační vodič 1 x 6 Cu a ochranná fólie. Počet šoupátek se zemní soupravou bude 4 ks,

Součástí PD je i přepojení stávajících vodovodních přípojek z materiálu LDPE – PE 40, SDR 7,4, PN 10, Ø 32/4,4 mm. Přepojení bude provedeno v délce po stávající vodovodní šoupátko. Celkový počet vodovodních přípojek je 2 ks.

SVK, a. s. Uh. Hradiště nemá k předloženému řešení rekonstrukce výtlačného a svodného řadu námitek, požadujeme však:

1. Rekonstrukce vodovodů musí být provedena dle zásad ČSN EN805.
2. Uložení trub musí být dle doporučení výrobce.
3. Všechny poklopy vodovodního a kanalizačního zařízení, které budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelety včetně zákopových souprav. Po provedené úpravě poklopů bude přizván pracovník provozu vodovodů a kanalizací naší a. s. ke kontrole provozuschopnosti našeho zařízení. Dotčené poklopy vodovodního zařízení včetně zákopových souprav a kanalizačního zařízení musí být před zahájením prací předány a po ukončení prací převzaty zápisem ve stavebním deníku mezi pracovníkem provozu vodovodů naší a. s. a provádějící firmou.
4. Křížení kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodů a vodovodních přípojek s rekonstruovanými vodovody musí být dle zásad ČSN 736005.
5. Místa křížení kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodů a vodovodních přípojek s rekonstruovanými vodovody musí být před záhozem odsouhlasena provozem vodovodů Uh. Hradiště.
6. Na vodovodu musí být provedena tlaková zkouška dle zásad ČSN 755911 a to za účasti zástupce provozu vodovodů SVK, a. s. Uh. Hradiště.
7. Před zahájením prací musí investor stavby požádat SVK, a. s. provoz vodovodů a kanalizací Uh. Hradiště o vytýčení našeho zařízení včetně přípojek, které bude provedeno za úhradu na základě objednávky a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku. Zařízení nesmí být dotčeno. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.
8. Ke kolaudaci stavby doloží dodavatel stavby PD dle skutečného provedení a zaměření v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště.
9. Protože při realizaci stavby je nezbytný zásah do potrubí nebo zařízení veřejného vodovodu je investor nebo zhotovitel stavby povinen v dostatečném předstihu, min. 20 dní před požadovaným termínem provádění vlastních prací, požádat o souhlas se zásahem do veřejného vodovodu. Žádost musí být předložena příslušnému provozu vodovodů SVK, a. s. Pro oblast Uherské Hradiště p. Koranda, pro oblast Uherský Brod p. Jegla. Žádost musí obsahovat následující údaje a doklady:
 - Název stavby
 - Základní údaje investora stavby – název, sídlo, IČ
 - Kopie stavebního nebo vodoprávního povolení stavby
 - Projektová dokumentace stavby, která řeší podrobně zásah do veřejného vodovodu. PD musí obsahovat podrobnou specifikaci navrženého materiálu včetně názvu výrobce a přesného označení jednotlivých tvarovek, armatur a potrubí, které budou použity pro zhotovení
 - U kombinovaných staveb POV
 - Základní údaje zhotovitele stavby – název (jméno), sídlo, IČ,
 - Jméno odpovědné osoby zhotovitele, která bude práce řídit, včetně tel. kontaktu
 - Doklady o způsobilosti zhotovitele pro provádění vodohospodářských staveb (kopie živnostenského listu, výpisu z OR, atd.)


- Jméno pracovníka nebo pracovníků, kteří budou osobně vlastní práce provádět, včetně kopie jejich zdravotních průkazů
 - Přesný termín a délku požadované odstávky stávajícího vodovodního řadu, potřebné pro provedení montážních prací
 - Písemnou objednávku na zajištění odstávky veřejného vodovodu
10. Bezprostředně před zásahem do vodovodu pro veřejnou potřebu vyžadujeme k předložení doklady od provedení proplachu a desinfekce připojovaného vodovodu nebo zařízení, ověřené desinfekční zkouškou provedenou v akreditované laboratoři SVK, a. s., v rozsahu koliformní bakterie, Escherichia coli a chlor volný. Dále musí být předloženy doklady o ověření použitých materiálů pro styk s pitnou vodou, v souladu s vyhláškou č. 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. V případě, že předložené doklady budou v rozporu s podmínkami povolení stavby nebo budou v rozporu s vyjádřením SVK a. s. vydaným k dotčené stavbě, může být napojení na stávající vodovod odmítnuto, až do doby projednání změn v dokumentaci a vydání nového vyjádření. Upozorňujeme, že jakýkoliv odběr vody z veřejného vodovodu pro zajištění realizace stavby (desinfekce, proplach, tlaková zkouška) je možný pouze na základě uzavřené smlouvy o dodávce vody.
 11. Všechny činnosti spojené se zajištěním odstávky a zprovoznění veřejného vodovodu, včetně náhradního zásobování pitnou vodou, jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku SVK, a. s. a před vydáním souhlasu bude vyžadováno složení finanční zálohy na úhradu nákladů zajištění odstávky.
 12. Veškeré manipulace se zařízením veřejného vodovodu, můžou provádět výhradně pracovníci provozovatele vodovodu.
 13. Po napojení na veřejný vodovod před zprovozněním nově budovaného vodovodního zařízení musí investor stavby zajistit provedení kontroly kvality pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. Odběr a rozbor vzorku pitné vody provede akreditovaná laboratoř SVK, a. s. Uh. Hradiště.
 14. ***Sdělujeme, že naše akciová společnost bude rekonstrukci výtlačného a svodného řadu provádět v roce 2015. Dále je v plánu realizace rekonstrukce komunikace, kterou nebude provádět naše akciová společnost, proto upozorňujeme, že oprava vodovodů musí být realizována před rekonstrukcí komunikace. Informace týkající se rekonstrukce vodovodů Vám podá paní Oldřiška Šmídová – technik investičního oddělení SVK, a. s. Uh. Hradiště.***

S pozdravem

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

-11-



Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Přílohy

PD paré č. 3 orazítkovaná