

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo, dodatku č.1 a 2

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

VS- build, s.r.o.

se sídlem:Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený: ing. Michalem Garlathym

IČO: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně (doplnění) následujících bodů smlouvy ze dne 12.5.2020 a dodatku č.1 a č.2. Ostatní body smlouvy a dodatku č.1 a 2 zůstávají beze změn.

Článek 1

Předmět smlouvy

Obsahem dodatku č.3 je skutečná celková cena díla po dokončení realizace. Rozsah díla je specifikovaný výkazem výměr, který je přílohou č.1 dodatku č. 3. Výkaz výměr obsahuje skutečně provedené práce, soupis víceprací a soupis méněprací.

Článek 2


Cena díla, platební podmínky

Celková cena plnění nově dle dodatku č.3 činí: **3.855.503,54 Kč bez DPH**

V ŽELEŠICÍCH dne 5.11.2020

V Blažovicích dne 5.11.2020

Příloha č. 1: Položkový rozpočet



zhotovitel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pleva".



Petr Pleva, objednatel

REKAPITULACE

Stavba: Blažovice, Panská II – komunikace a inženýrské sítě								
Objekt					VYFAKTUROVÁNO			
Popis					ZBÝVÁ			
Cena bez DPH					Cena bez DPH			
Cena vč. DPH					Cena vč. DPH			
SO101	Místní komunikace	3 107 094,75	652 489,90	3 759 584,65	2 952 462,08	3 572 479,12	154 632,67	187 105,53
SO102	Parkoviště	291 582,31	61 190,29	352 572,60	287 037,15	347 314,95	4 345,16	5 257,65
VN	Vedlejší naklady	150 000,00	31 500,00	181 500,00	150 000,00	181 500,00	0,00	0,00
SO501.1	Prodávání plynovodu	39 698,28	8 336,64	48 034,91	38 191,05	46 211,17	1 507,23	1 823,75
SO501.1	Příloha PP1	28 714,55	6 030,06	34 744,60	0,00	0,00	28 714,55	34 744,60
SO501.1	Příloha PP2-PP6	184 288,51	38 700,59	222 989,10	0,00	0,00	184 288,51	222 989,10
dod č. 1	Doplňení rozpočtu	45 000,00	9 450,00	54 450,00	45 000,00	54 450,00	0,00	0,00
VCP		212 292,26	44 581,37	256 873,63	228 949,54	277 028,94	-228 949,54	-277 028,94
dod č. 2	celní	153 863,73	186 175,12	58 428,53	153 863,73	186 175,12	58 428,53	70 698,52
Nabídková cena					3 855 503,54	4 665 159,29	202 967,11	245 590,20

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 165
664 08 Blažovice
IČ: 00281603

[Handwritten signature]

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369, 664 43 Zelená
IČ: 28 31 20 15

[Handwritten signature]

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovce, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

Př. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				
1 113100221R00	Rozesbrání dlažeb z drobných kosek v kam. těžením	m2	27,00000	38,83	1 046,41
					470 806,36

VÝFAKTOUROVANÉ		ZBYVA	
MU	KČ	MU	KČ
437 900,81		32 905,55	
27,00	1 048,41	0,00	0,00

LISTOPAD		MENEPRACE		VICERACE	
MU	KČ	MU	KČ	MU	KČ
31 116,03	0,00	33 159,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRŮBĚH FAKTURACE

2	113106231R00	Rozestraní dlažeb ze zámkové dlažby v kamennu	m ²	19,00000	38,83	737,77
ROZEBRANÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 19						
vz. sluzice, ztráty :						
3	113107310R00	Odstavení podkladu pl. 50 mm, kam. tl. 10 cm	m ²	70,00000	45,00	3 150,00
PODKLAD VYBOURANÝCH ZP. PLOCH :						
		VYBOURANÍ BETONU TL. 150mm : 10		10,00000		
		FREZOVÁNÍ ASFALTU TL. 50mm : 11		11,00000		
		VYBOURANÍ ASFALTU TL. 150mm : 3		3,00000		
		ROZEBRANÍ ŽULOVÉ KOSTKY : 27		27,00000		
		ROZEBRANÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 19		19,00000		
vz. sluzice, ztráty :						
4	113107510R00	Odstavení podkladu pl. 50 mm, kam. tl. 10 cm	m ²	70,00000	45,00	3 150,00

19.00	737.77	0.00	0.00
70.00	3 150.00	0.00	0.00
70.00	3 150.00	0.00	0.00

[illegible]

4	113107510R00	Oštratení podkladu pl. 50 mm,kam.dřevě tl.10 cm	m ²	70,00000	46,00	3 150,00
PODKLAD VYBOURANÝCH ZP. PLOCH: VYBOURANÍ BETONU TL. 150mm : 10 FREZOVANÍ ASFALTU TL. 50mm : 11 VYBOURANÍ ASFALTU TL. 150mm : 3 ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY : 27 ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 19						
5	113107615R00	Oštratení podkladu nad 50 mm,kam.dřevě tl.15 cm	m ²	120,00000	67,50	8 100,00
VZ. SÍLICOVÉ ZEPYVNĚ						

70,00	3 150,00	0,00	0,00
120,00	8 100,00	0,00	0,00

[illegible]

vz. silnice, zprávn :			
6	113108315R00	Odstavení podkladu pl. do 50 m2, žvnce II. 15 cm	m2
		3,00000	97,50
VYBOURANÍ ASFALTU TL. 150mm : 3			
vz. silnice, zprávn :			
7	113108315R00	Odstavení podkladu pl. 50 m2, bet. prosýř. II. 15 cm	m2
		10,00000	97,50
			975,00

3.00	292.50	0.00	0.00
10.00	975.00	0.00	0.00

[illegible]

8	11315114R00	Fez želez kypu p do 500 m2,pruh do 75 cm,115cm	m2	11,00000	120,00	1 320,00
		FRÉZOVANÍ ASFALTU TL. 50mm : 11		11,00000		
		viz silnice, zpráva :				
9	11320211R00	Vyřadí obou oddělků silničních	m	45,00000	96,69	4 351,05
		viz silnice, zpráva :				

11,00	1 320,00	0,00	0,00
45,00	4 351,05	0,00	0,00

11.00	1 320.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10	120001123500	Bouvan konstrukce ze železobetonu v odkopávkách	m3	8,39500	2 450,00	20 543,25
		VÝBOURÁNÍ BETONOVÉ ZDI : 13*10,8*0,5+0,7*0,35)		8,39500		
		vč. silnice, zprávné :				
11	122202021R00	Odkopávký pro silnice v bor. 3- do 100 m3	m3	345,00000	120,00	41 400,00
		vč. silnice, zprávné :				

8,39	20 543,25	0,00	0,00
319,65	38 358,46	25,35	3 041,54

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-25,35	-3 041,54	25,35	3 041,54	0,00

12. 12.2022	209R00	Viz situace, (lezy), zpráva	m3	345,00000	1,00	345,00
		Příplatek za ropov - odkop pro silnice v hor.3	m3	345,00000	1,00	345,00
		VIZ ODKOP : 345		345,00000		
13. 12.2022	1210R00	Houpení 0,7h x 80x 200 cm hor.3 do 50 m3 STROJINÉ	m3	48,00000	250,00	12 000,00
		DŘENAŽ : 1800,4705		36,00000		

319,65	319,65	25,35	25,35
48,00	12.000,00	0,00	0,00

-25.35	-25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14	13.20.12.19800	Pripjatka za povos - hlobuten rjn 20cm v hor.3	m3	48,00000	1,00	48,00
VZ HLUBEN : 48						
15	162.01105800	Vodovodne priemisti vykopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	497,25000	100,00	49 725,00

48,00	48,00	0,00	0,00
471,90	47190,36	25,35	2534,62

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-25,35	-2 534,62	25,35	2 534,62	0,00

Položkový rozpočet

S: ZV307019 Blažovice, Panská II, komunikace

O: SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

R: SO101 r1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	PRŮBĚH FAKTURACE					
							LYSTOPAD	MĚNĚPRACE	VÍCEPRACE			
							MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
PŘEBÝTEK ODKOPKU : 345+48-10-26 PŘEBÝTEK SEMJUTĚHO DRNU : (1195-260)10.15 vz odkop, násyp, sejmutí, rozproštění : 140,25000												
16	162201108R00	Připravení k voz. přemístění hor-14 za dešti 1 km Odkaz na km. položky pořadí 15 - 487,2500075	m3	2 486,25000	10,00	24 862,50	2 586,52	23 586,19	126,73	1 267,31	-126,73	-1 267,31
17	171101101R00	Uložení sypaniny do násypu zhuštěných na 95% PS KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (doprava za odřadbu) : 26,00000 vz situace, řez, zpráva	m3	26,00000	80,00	2 080,00	26,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	171101104R00	Uložení sypaniny do násypu zhuštěných na 102% PS NASYP : 10 vz situace, řez, zpráva	m3	10,00000	80,00	800,00	10,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypání na výšku přes 2m PŘEBÝTEK ODKOPKU : 345+48-10-26 vz odkop, násyp, sejmutí, rozproštění	m3	357,00000	5,00	1 785,00	382,35	1 911,73	-26,35	-126,73	25,35	126,73
20	181101102R00	Úprava pláně v zálezech v hor. -14, se zhuštěním KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825*1,05 KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/60mm - SEĎA, 75*1,05 CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - SEĎA, 116*1,05 SLEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/60mm - SEĎA, 58*1,05 ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRAH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/60mm - SEĎA, 13*1,05 ZPOMALOVACÍ PRAH (NAJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12*1,05 VAROVNÝ PÁS A SIGNAČNÍ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 15*1,05 vz situace, řez, zpráva	m2	1 166,70000	14,00	16 375,80	1 138,79	15 943,06	30,91	432,74	-30,91	-432,74
21	181111104R00	Zkouška hutnění zemní plně ZKOUŠKY UNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNE : 3 vz situace, zpráva	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00	3,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	196000002R00	Popeletek za skládku horniny 1-4 PŘEBÝTEK ODKOPKU : 345+48-10-26 PŘEBÝTEK SEMJUTĚHO DRNU : (1195-260)10.15 vz odkop, násyp, sejmutí, rozproštění	m3	487,25000	348,00	173 043,00	459,23	159 812,28	38,02	13 230,72	-38,02	-13 230,72
23	112100001RAA	Kámen stromu do 500 mm a odstranění palcové větvě odvozu, spálení větší literní obvod kmenů 150cm : 1 jeřičnář obvod kmenů 60cm : 5 vz situace, zpráva	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00	1,00	2 500,00	5,00	12 500,00	0,00	0,00
24	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na depozit ODHUMISOVANÍ TL. 150mm : 1195*0,15 vz situace, řez, zpráva	m3	178,25000	170,00	30 472,50	179,25	30 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovné pouštka 15 cm dovoz ornice za vzdálenosti 500 m, ocelí trávou HUMISOVANÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 260 vz situace, řez, zpráva	m2	260,00000	124,49	32 366,62	260,00	32 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26	183400010RAA	Připrava půdy pro výsadbu v rovné, ruční chemické odblevení, PVL, injekt připrava pro zatrávnění : 260 vz situace, řez, zpráva	m2	260,00000	68,60	17 834,96	260,00	17 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 21 Úprava podloží a základ spáry Odkopáky pro silnice v hor. 3 do 100 m3							PRŮBĚH FAKTURACE					
27	12202201R00	Odkopáky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	435,33000	120,00	52 239,60	435,33	52 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: ZV307019 Blažovice, Panská II, komunikace

O: SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

R: SO101 r1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem								
							VFYKTRUROVANO	ZBYVA	PRŮBĚH FAKTURACE					
							MJ	KČ	MJ	KČ	LISTOPAD	MĚNĚNÍ PRACE	VÍCERÁZOVĚ	
							MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ

28	12220209R00	Příplatek za lepkost - odkop, pro silnice v hor.3	m3	435,33000	10,00	4 353,30	435,33	4 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 400mm (825+75+65+13+12)1,05/0,4														
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 150mm 124+1,05/0,15														
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAŽENA ŠTĚRKODRTÍ)														
vz. situace, řez/z, zpráva														

29	16270110S00	Vodotonec přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	435,33000	100,00	43 533,00	435,33	43 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 400mm (825+75+65+13+12)1,05/0,4														
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 150mm 124+1,05/0,15														
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAŽENA ŠTĚRKODRTÍ)														
vz. situace, řez/z, zpráva														

30	16270110R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 176,65000	10,00	21 766,50	2 176,65	21 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odlezeť na m. plochy pořadí 29 435,33000/5														
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 150mm 124+1,05/0,15														
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAŽENA ŠTĚRKODRTÍ)														
vz. situace, řez/z, zpráva														

31	11720120R00	Uložení sypání na skl. sypání na výšku přes 2m	m3	435,33000	5,00	2 176,65	435,33	2 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 400mm (825+75+65+13+12)1,05/0,4														
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 150mm 124+1,05/0,15														
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAŽENA ŠTĚRKODRTÍ)														
vz. situace, řez/z, zpráva														

32	18110110S00	Úprava plně v záložech v hor.1-4, se zrušením PŘÍKOPU, LAN	m2	1 169,70000	14,00	16 375,80	1 169,70	16 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 400mm (825+75+65+13+12)1,05														
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 150mm 124+1,05														
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAŽENA ŠTĚRKODRTÍ)														
vz. situace, řez/z, zpráva														

33	19900002S00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	435,33000	346,00	151 494,84	435,33	151 494,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 400mm (825+75+65+13+12)1,05/0,4														
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 150mm 124+1,05/0,15														
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAŽENA ŠTĚRKODRTÍ)														
vz. situace, řez/z, zpráva														

34	56485111R00	Podklad ze štěrku po zrušení tloušťky 15 cm	m2	130,20000	150,00	19 530,00	130,20	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 150mm 124+1,05														
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAŽENA ŠTĚRKODRTÍ)														
vz. situace, řez/z, zpráva														

35	56486111R00	Podklad ze štěrku po zrušení tloušťky 20 cm	m2	2 079,00000	200,00	415 800,00	1 832,60	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZONĚ, TL 400mm: (825+75+65+13+12)*1,05/2							2 079,00000								
(ZEMINA V AKTIVNÍ ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAŽENA ŠTĚRKODRTÍ)															
vz. situace, řezy, zpráva															
5	Komunikace				1 294 759,82	1 832,60	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00	
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98	246,40	49 279,98	0,00
							1 294 759,82	366 520,02	246,40	49 279,98	-17,40	-3 479,98			

36 56485111R00	Podklad ze štěrku po zrušení tloušťky 15 cm	m2	157,59000	150,00	23 638,50	126,88	19 002,00	30,91	4 636,50	-3,32	0,00	0,00
KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDA : 75+1,03												
SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDA : 58+1,03												
59,74000												

Položkový rozpočet

S: ZV307019 Blázovce, Panská II, komunikace

O: SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE

R: SO101 r1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	VYFAKTUROVANO				PRŮBĚH FAKTURACE					
						MJ	KČ	MJ	KČ	LISTOPAD	MENEPRACE	VICEPRACE	MJ	KČ	KČ
37	56496111R00 Podklad ze štrkofrčí po zhutnění tloušťky 20 cm C/ODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - ŠEDA : 1181,03 VAROVNÝ PAS A SIGNAČNÍ PAS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 71,03 ZPOMALOVACÍ PRAH (NAJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 121,03 vz. situace, řez, zpráva	m2	140,08000	200,00	28 016,00					40,08	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	56496111R00 Podklad ze štrkofrčí po zhutnění tloušťky 22 cm KONSTRUKCE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825/1,03 vz. situace, řez, zpráva	m2	849,75000	220,00	188 945,00					19,75	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	56515111R00 Podklad z obl. kam. ACP 16°, ACP 22°, do 3 m tl. 7 cm KONSTRUKCE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 vz. situace, řez, zpráva	m2	825,00000	450,80	371 910,00					825,00	371 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	56521111U00 Pokř štrk+cem mlař ŠCM tl.15cm KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDA : 75 SLEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDA : 58 ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRAH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDA : 13 VAROVNÝ PAS A SIGNAČNÍ PAS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 7 vz. situace, řez, zpráva	m2	153,00000	247,50	37 867,50		122,09	30 217,28	30,91	7 650,23	2,09	517,28	30,91	7 650,23	0,00
41	567122111R00 Podklad z kamenné zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm ZPOMALOVACÍ PRAH (NAJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 vz. situace, řez, zpráva	m2	837,00000	214,50	179 536,50		837,00	179 536,50	0,00	0,00	137,00	29 386,50	0,00	0,00	0,00
42	57311112R00 Postřik žvýčky injlir + posyp z asfaltu 1 kg/m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 vz. situace, řez, zpráva	m2	825,00000	25,00	20 625,00		825,00	20 625,00	0,00	0,00	825,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00
43	57321111R00 Postřik žvýčky spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNÁ VRSTVA : 11 vz. situace, řez, zpráva	m2	836,00000	14,00	11 704,00		836,00	11 704,00	0,00	0,00	836,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00
44	57713111R00 Beton asfalt ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 vz. situace, řez, zpráva	m2	825,00000	331,20	273 240,00		825,00	273 240,00	0,00	0,00	825,00	273 240,00	0,00	0,00	0,00
45	57714111R00 Beton asfalt ACO 11+ nebo ACO 16r do 3 m, tl. 5 cm KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVA OBRUSNÁ VRSTVA : 11 vz. situace, řez, zpráva	m2	11,00000	414,00	4 554,00		11,00	4 554,00	0,00	0,00	11,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00
46	59121111R00 Kředení dlažby drobné kositky, ože z kamen, tl. 5 cm ZPOMALOVACÍ PRAH (NAJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12 vz. situace, řez, zpráva	m2	12,00000	562,50	6 750,00		12,00	6 750,00	0,00	0,00	12,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II., komunikace
O:	SO 101	Místní komunikace
R:	SO101 r1	Místní komunikace rev.1

P.č./číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47 596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm VAROVNÝ PAS A SIGNALNÍ PAS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA: 8 CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - ŠEDÁ : 116	m ²	124,00000 8,00000 116,00000	250,00	31 000,00
vz. situace, řez, zpráva :					
48 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 75 SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 58 ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRAH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 13 VAROVNÝ PAS A SIGNALNÍ PAS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA: 7	m ²	153,00000 75,00000 58,00000 13,00000 7,00000	250,00	38 250,00
vz. situace, řez, zpráva :					
49 593301201A	Kostka dlažební drobná 8/10 tl. 1-11 = 5 m ² ZPOMALOVACÍ PRAH (NAJEZDY) - ŽILOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12*1,05	m ²	12,80000 12,80000	588,00	7 408,80
vz. situace, řez, zpráva :					
50 592451170	Dlažba bet. 20x10x8 cm plošnici KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 75*1,05 SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 58*1,05 ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRAH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 13*1,05	m ²	153,30000 78,15000 60,90000 13,85000	188,45	30 422,39
vz. situace, řez, zpráva :					
51 592451210	Dlažba bet. 30x30x6 cm plošnici CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - ŠEDÁ : 116*1,05	m ²	121,80000 121,80000	299,70	36 503,46
vz. situace, řez, zpráva :					
52 59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 VAROVNÝ PAS A SIGNALNÍ PAS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 7*1,05	m ²	7,35000 7,35000	448,55	3 304,19
vz. situace, řez, zpráva :					
53 59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 VAROVNÝ PAS A SIGNALNÍ PAS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA: 8*1,05	m ²	8,40000 8,40000	367,20	3 084,48
vz. situace, řez, zpráva :					
Díl: 8 Truhlí vedení					
54 899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm zvýšení míže VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ vedecovní šoupátko : 1 podzemní hydrant : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	1 500,00	3 000,00
vz. situace, řez, zpráva :					
55 212810010RAC	Tratvovy z PVC drenážních flexibilních trubek lze štětčopisk a obrys trubky ø 100 mm DRENAŽ DN 100 - 180	m	180,00000 180,00000	250,00	45 000,00
vz. situace, řez, zpráva :					
56 831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, Ø 160 mm ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 35	m	35,00000 35,00000	1 500,75	52 526,32
vz. situace, řez, zpráva :					
57 894411010RNC	Vstup uliční z dílce DN 500 s oddělením napojení DN 150, míže šířka 500x500 x 40, tl. 1,67 m agregovaná podložka vstup dílcem kompleť	kus	6,00000 6,00000	8 500,00	51 000,00

PRŮBĚH FAKTURACE

VYFAKTUROVANO				ZBÝVA			
MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
124,00	31 000,00	0,00	0,00				
122,09	30 522,50	30,91	7 727,50				
69,09	17 272,50	30,91	7 727,50	0,00	0,00		
12,60	7 408,80	0,00	0,00				
122,39	24 288,30	30,91	6 134,09				
68,39	13 770,45	30,91	6 134,09	0,00	0,00		
12,60	7 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
121,80	36 503,46	0,00	0,00				
100,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7,35	3 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
8,40	3 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
180,00	45 000,00	0,00	0,00				
35,00	52 526,32	0,00	0,00				
6,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2,75	23 375,00	3,25	27 625,00				
-0,25	-2 125,00	3,25	27 625,00	0,00	0,00		

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II., komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

	P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
--	--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------

UČINNOSTI PRÁCE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150

6

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					282 490,28
---------	--------------------------------	--	--	--	--	------------

58 91400111R00	Osazení sloupků dopr. značků vz. beton, základu	kus	6,00000	576,40	3 456,40
----------------	---	-----	---------	--------	----------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6

59 914001125R00	Osažení svíslé dopr. značků na sloupek nebo konzolu	kus	6,00000	212,30	1 273,80
-----------------	---	-----	---------	--------	----------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6

60 917802111R00	Osažení stojat. obrub.bet. s optikou lože z C 12/15	m	592,00000	280,00	171 680,00
-----------------	---	---	-----------	--------	------------

SLUČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) -

NAŠLAP 100mm : 242

NAJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) -

NAŠLAP 20mm : 105

PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 25

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -

NAŠLAP 60mm : 75

BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -

ZAPUSŤENÍ : 145

vz. situace, zpráva

61 91972212R00	Dlažební spáry ležat. přileže zalit za tepla	m	22,00000	45,00	990,00
----------------	--	---	----------	-------	--------

ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU

ZALIVKOU : 22

62 919735112R00	Řezání stávkového ztvrdného kovu tl. 5 - 10 cm	m	22,00000	55,00	1 210,00
-----------------	--	---	----------	-------	----------

ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASPALTU : 22

vz. situace, zpráva

63 11163611	Zalivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,00560	22 748,00	125,11
-------------	-------------------------------	---	---------	-----------	--------

ZÁŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU

ZALIVKOU : 22/0,00025

vz. situace, lež. zpráva

64 4044934.A	Značka dopr. výstražná A1- A30 700 mm (64) EG7iela	kus	1,00000	790,90	790,90
--------------	--	-----	---------	--------	--------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : A9 : 1

vz. situace, zpráva

65 40445020.A	Značka dopravní zákazová B1-B34 500 (64) EG 7iela	kus	1,00000	790,90	790,90
---------------	---	-----	---------	--------	--------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : B2 : 1

vz. situace, zpráva

66 40445044.A	Značka dopr. int. IP 4b-7, 10a,b 500/500 (64) EG7iela	kus	1,00000	803,00	803,00
---------------	---	-----	---------	--------	--------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : IP4b : 1

vz. situace, zpráva

67 40445044.A	Značka dopr. int. IP 4b-7, 10a,b 500/500 (64) EG7iela	kus	1,00000	803,00	803,00
---------------	---	-----	---------	--------	--------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : IP10a : 1

vz. situace, zpráva

68 40445055.A	Značka dopr. int. IP 26a, b, 750/1000 (64) EG 7iela	kus	2,00000	803,00	1 606,00
---------------	---	-----	---------	--------	----------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

objevná zóna IZ5a : 1

objevná zóna korek. IZ5b : 1

vz. situace, zpráva

69 40445062.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot.troubu	kus	6,00000	550,00	3 300,00
---------------	--	-----	---------	--------	----------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6

vz. situace, zpráva

70 40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Z0-60-90	kus	6,00000	437,80	2 626,80
-------------	--	-----	---------	--------	----------

NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6

vz. situace, zpráva

VYFAKTUROVANO		ZBYVA	
MJ	KČ	MJ	KČ

264 069,91	18 420,37
------------	-----------

6,00	3 456,40	0,00	0,00
------	----------	------	------

6,00	1 273,80	0,00	0,00
------	----------	------	------

548,10	158 949,00	43,90	12 731,00
--------	------------	-------	-----------

22,00	990,00	0,00	0,00
-------	--------	------	------

22,00	1 210,00	0,00	0,00
-------	----------	------	------

0,01	125,11	0,00	0,00
------	--------	------	------

1,00	790,90	0,00	0,00
------	--------	------	------

1,00	790,90	0,00	0,00
------	--------	------	------

1,00	803,00	0,00	0,00
------	--------	------	------

1,00	803,00	0,00	0,00
------	--------	------	------

2,00	1 606,00	0,00	0,00
------	----------	------	------

6,00	3 300,00	0,00	0,00
------	----------	------	------

6,00	2 626,80	0,00	0,00
------	----------	------	------

LISTOPAD		MENEPRACE		VICEPRACE	
MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ

47 965,91	18 420,37	0,00	0,00
-----------	-----------	------	------

6,00	3 456,40	0,00	0,00
------	----------	------	------

6,00	1 273,80	0,00	0,00
------	----------	------	------

48,10	13 949,00	43,90	12 731,00
-------	-----------	-------	-----------

22,00	990,00	0,00	0,00
-------	--------	------	------

22,00	1 210,00	0,00	0,00
-------	----------	------	------

0,01	125,11	0,00	0,00
------	--------	------	------

1,00	790,90	0,00	0,00
------	--------	------	------

1,00	790,90	0,00	0,00
------	--------	------	------

1,00	803,00	0,00	0,00
------	--------	------	------

1,00	803,00	0,00	0,00
------	--------	------	------

2,00	1 606,00	0,00	0,00
------	----------	------	------

6,00	3 300,00	0,00	0,00
------	----------	------	------

6,00	2 626,80	0,00	0,00
------	----------	------	------

Položkový rozpočet

S: ZV307019	Blažovice, Panská II., komunikace
O: SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R: SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

		VÝFAKTUROVANO		ZBYVA		LISTOPAD		MĚNĚPRACE		VÍCEPRACE						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
vč. situace, zpráva :																
71	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	231,00000	144,10	33 287,10	231,00	33 287,10	0,00	0,00	31,00	4 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -																
NAŠLAP 60mm : 75°1,05				78,75000												
BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -																
ZAPUSLENÝ : 145°1,05				152,25000												
vč. situace, ležky, zpráva :																
72	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	254,10000	146,75	37 035,08	239,50	34 907,13	14,60	2 127,96	39,50	5 757,13	14,60	2 127,96	0,00	0,00
SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) -																
NAŠLAP 100mm : 242°1,05				254,10000												
vč. situace, ležky, zpráva :																
73	59217476	Obrubník silniční nalezkový 1000/150/150 šedý	kus	110,25000	121,55	13 400,89	80,95	9 839,47	29,30	3 561,42	0,95	115,47	29,30	3 561,42	0,00	0,00
NALEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) -																
NAŠLAP 20mm : 105°1,05				110,25000												
vč. situace, ležky, zpráva :																
74	59217480	Obrubník silniční přečhodoový L 1000/150/150-250	kus	13,65000	341,00	4 654,65	13,65	4 654,65	0,00	0,00	8,65	2 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl 1,0m 13°1,05				13,65000												
vč. situace, ležky, zpráva :																
75	59217481	Obrubník silniční přečhodoový P 1000/150/150-250	kus	13,65000	341,00	4 654,65	13,65	4 654,65	0,00	0,00	8,65	2 949,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl 1,0m 13°1,05				13,65000												
vč. situace, ležky, zpráva :																
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 328,35		2 328,35	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	8944-MC	Demontáž vpusť uliční z dílcu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOSTRAVENÍ ULIČNÍ VPUSŤI : 1				1,00000												
specifikace viz technická zpráva :																
77	966006132R00	Odstavení dopravní značek se sloupky, s bet. patkami	kus	1,00000	328,35	328,35	1,00	328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZRUŠENÍ SVISLEHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1				1,00000												
vč. situace, zpráva :																
Díl: 99		Stavění hmot, posun hmot				145 176,41		145 176,41	0,00			5 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00
78	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt železný	t	2 233,13970	65,01	145 176,41	2 233,14	145 176,41	0,00	0,00	83,14	5 404,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybourání hmot				32 737,52		32 737,52	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,60700	50,00	4 930,35	98,61	4 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	97908112R00	Připíjelek k odvozu za každý další 1 km	t	887,46300	10,00	8 874,63	887,46	8 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	97999001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	98,60700	192,00	18 932,54	98,61	18 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						3 107 094,75	2 952 715,54	154 379,21	911 988,60	-154 632,67	0,00					

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102.r1	Parkoviště rev.1

PRŮBĚH FAKTURAČE

						VYFAKTUROVANO		ZBYVA		LISTOPAD		MENERPACE		VICEPACE		
P.č Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
Díl: 1		Zemní práce				59 350,11										
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	62,00000	120,00	7 440,00	62,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VVKOP : 62		62,00000												
		viz situace, fezy, zpráva :														
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	62,00000	1,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz výkop : 62		62,00000												
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	75,60000	100,00	7 560,00	75,60	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		přebýlek odkoppku : 62-2		60,00000												
		přebýlek sejmutého dnu : (121-17)*0,15		15,60000												
		viz výkop, násyp, viz sejmuli, rozproštění :														
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	378,00000	10,00	3 780,00	378,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 - 75.60000*5		378,00000												
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m ³	75,60000	348,00	26 308,80	75,60	26 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		přebýlek odkoppku : 62-2		60,00000												
		přebýlek sejmutého dnu : (121-17)*0,15		15,60000												
		viz výkop, násyp, viz sejmuli, rozproštění :														
6	171101101R00	Úložení sypaniny do násypu zhrnutých na 95% PS	m ³	2,00000	80,00	160,00	2,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRÁVY (dosypání za obrubou) : 2		2,00000												
		viz situace, fezy, zpráva :														
7	171201201R00	Úložení sypaniny na skl-sypánína na výšku přes 2m	m ³	75,60000	5,00	378,00	75,60	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		přebýlek odkoppku : 62-2		60,00000												
		přebýlek sejmutého dnu : (121-17)*0,15		15,60000												
		viz výkop, násyp, viz sejmuli, rozproštění :														
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhrnutím PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200t100/80mm - ŠEDA : 122*1,05	m ²	128,10000	14,00	1 793,40	128,10	1 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz situace, fezy, zpráva :														
9	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně ZKOUŠKY UNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 1	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		viz situace, zpráva :		1,00000												
10	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KÁCENÍ STROMŮ : listnatý ovod kmeně 150cm : 1		1,00000												
		viz situace, zpráva :														
11	121100001RA0	Sejmuli omce, náložení, odvoz a uložení	m ³	18,15000	170,00	3 085,50	18,15	3 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ODHUMSOVÁNÍ TL. 150mm : 121*0,15		18,15000												
		viz situace, fezy, zpráva :														
12	181300010RAA	Rozproštění omice v rovinně tloušťka 15 cm dovoz omice ze vzdálenosti 500 m ,oseť travou	m ²	17,00000	124,49	2 116,28	17,00	2 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 17		17,00000												
		viz situace, fezy, zpráva :														

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102.r1	Parkoviště rev.1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13.183400010RAA	Připravená půda pro výsadbu v rovně, suchá chemická odplevelení, ryči, množení	m2	17,00000	68,60	1 166,13

vz. situace, řez, zpráva :		17.00000	
Díl: 21	Úprava podloží a základ spár		85 007,16
14.12202201R00	Okopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	51,24000
			120,00
			6 148,80

15.12.2022	09R00	122-1.050,4 (ZEMINA V AKTIVNI ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRÁZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řez, zpráva	m3	51,24000	1,00	51,24000
------------	-------	--	----	----------	------	----------

16:16Z07105S00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	51,24000	100,00	5 124,00
vše situace, řezy, zpráva :					
122+1,05+0,4					
VYMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm :					
122+1,05+0,4					
			51,24000		

17.162201109R00	Pripravek k vod. plemeništi hor.1-4-za ďalší 1 km	m3	256,20000	10,00	2 562,000
	Odkaz na mn. položky podľa 16.: 51.24000*5		256,20000		
18.1712201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanica na výšku 0,65m	m3	51,24000	5,00	256,200
	VYMEŇA ZEMIN V AKTIVNÍ ZONE, TL. 400mm:		51,24000		
122*1.05*0.4					

19118101102R00	vše situace, řezy, zpráva : Úprava pláně v zářezích v por. 1-4, se zhrutněním	m2	128,10000	14,00	1 793,40
PARAPLÁN : VYMĚNA ZEMLINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 1221,05					
vše situace, řezy, zpráva :			128,10000		

20	17900000ZPKR00	Poplatek za strižku hnojiny 1-4	m3	51,24000	348,00	1/ 831,52
		VÝMENA ZEMLINY V AKTIVNI ZONE, TL. 400mm :		51,24000		
		122*1,05*0,4				
		viz situace, řezy, zpráva :				
		Podklad ze štrkocítrh po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	256,20000	200,00	51 240,000
21	55486111R00	VÝMENA ZEMLINY V AKTIVNI ZONE, TL. 400mm :		256,20000		
		Podklad ze štrkocítrh po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	256,20000	200,00	51 240,000

(ZEMINA V AKTIVNI ZONĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENA ŠTERKADRTI) : viz situace, fotoz, zpráva :				
Díl: 5	Komunikace			104 965,45
22 564851114R00	Podklad ze šterkadrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	125,66000	150,00
				18 849,00

VYFAKTUROVANO	ZBYVA
---------------	-------

MJ	KČ	MJ	KČ
17,00	1 166,13	0,00	0,00

	80 662,01	4 345,15
51,24	6 148,80	0,00

51,24	51,24	0,00	0,00
-------	-------	------	------

51,24	5 124,00	0,00	0,00

256,20	2 562,00	0,00	0,00
51,24	256,20	0,00	0,00

128,10	1 793,40	0,00	0,00
--------	----------	------	------

51,24	17 831,52	0,00	0,00
234,47	46 894,85	21,73	4 345,15

[illegible]

PRŮBĚH FAKTURACE

LISTOPAD		MENEPRACE		VICEPRACE	
MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
17,00	1 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00

	894,85	4 345,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
------	------	------	------	------

00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
------	------	------	------	------

00'0"	00'0"	00'0"	00'0"	00'0"
00'0"	00'0"	00'0"	00'0"	00'0"

00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
4,47	894,85	21,73	4 345,15
			0,00

	16 521,45		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102 r1	Parkoviště rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	56521111U00	Podstěrk-cem malta ŠCM tl 15cm	m2	122,00000	247,50	30 195,00
PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDA : 122						
viz situace, fezy, zpráva :						
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm	m2	122,00000	250,00	30 500,00
PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDA : 122						
viz situace, fezy, zpráva :						
25	592451170	Dlažba bet. 20x10x8 cm přírodní	m2	128,10000	198,45	25 421,45
PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDA : 122+1,05						
viz situace, fezy, zpráva :						
Díl: 8						
26	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ :						
kanalizační šachta : 1						
viz situace, fezy, zpráva :						
Díl: 91						
27	914001111R00	Doplňující práce na komunikaci	kus	1,00000	576,40	576,40
Oszazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu						
NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
IP 12 + E8d : 1						
viz situace, fezy, zpráva :						
28	914001125R00	Oszazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	212,30	424,60
NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
IP 12 : 1						
E8d : 1						
viz situace, fezy, zpráva :						
29	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm sítk. barvou	m	35,00000	27,83	974,05
NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
V10b : 35						
viz situace, zpráva :						
30	915721121R00	Vodorovné značení stopčar/zeber aid plastem, nehluč	m2	2,50000	451,55	1 128,88
NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
V10f : 2,5						
viz situace, zpráva :						
31	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čary, vodící pruhy	m	35,00000	5,83	204,05
NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
V10b : 35						
viz situace, zpráva :						
32	915791112R00	Předznačení pro značení stopčar, zebrý, nápisů	m2	2,50000	54,56	136,40
NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :						
V10f : 2,5						

VYFAKTUROVANO		ZBYVA	
MJ	KČ	MJ	KČ
122,00	30 195,00	0,00	0,00
122,00	30 500,00	0,00	0,00
128,10	25 421,45	0,00	0,01
1,00	1 500,00	0,00	0,00
1,00	576,40	0,00	0,01
2,00	424,60	0,00	0,00
35,00	974,05	0,00	0,00
2,50	1 128,88	0,00	0,01
35,00	204,05	0,00	0,00
2,50	136,40	0,00	0,00

LISTOPAD		MENEPRACE		VICEPRACE	
MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
22,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28,10	5 576,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	576,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35,00	974,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	1 128,88	0,00	0,01	0,00	0,00
35,00	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00

PRUBĚH FAKTURACE

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102 r1	Parkoviště rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	91786211R00	Ozazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 viz situace, zpráva :	m	48,00000	290,00	13 920,00
		SILNICNÍ OBRUBNIK BO 15x25 (150x250/1000mm) - NAŠLAP 100mm : 42		42,00000		
		NAJEZDOVÝ OBRUBNIK BO 15x15 (150/150/1000mm) - NAŠLAP 20mm : 4		4,00000		
		PRECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 2		2,00000		
		viz situace, zpráva :				
34	40445050_A	Značka dopr. hr. IP 11-13 500/700 řo1, EG7 le1a NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :	kus	1,00000	803,00	803,00
		IP 12 + invalid : 1		1,00000		
		viz situace, řez, zpráva :				
35	40445159_A	Značka dopr. dodat E 84-e 500/150 řo1, EG 7 le1a NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :	kus	1,00000	790,90	790,90
		E8d 3,5m : 1		1,00000		
		viz situace, řez, zpráva :				
36	40445962_A	Dopravní příslušenství, pačka AL 4 ks kot. šroubů NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :	kus	1,00000	550,00	550,00
		IP 12 + E8d : 1		1,00000		
		viz situace, řez, zpráva :				
37	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 NAVRŽENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :	kus	1,00000	437,80	437,80
		IP 12 + E8d : 1		1,00000		
		viz situace, řez, zpráva :				
38	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm SILNICNÍ OBRUBNIK BO 15/25 (150x250/1000mm) - NAŠLAP 100mm : 42+1,05	kus	44,10000	145,75	6 427,58
		viz situace, řez, zpráva :				
39	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý NAJEZDOVÝ OBRUBNIK BO 15/15 (150/150/1000mm) - NAŠLAP 20mm : 4+1,05	kus	4,20000	121,55	510,51
		viz situace, zpráva :				
40	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150,250 PRECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 1+1,05	kus	1,05000	341,00	358,05
		viz situace, zpráva :				
41	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150,250 PRECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 1+1,05	kus	1,05000	341,00	358,05
		viz situace, zpráva :				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 959,32
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	199,34353	65,01	12 959,32
Celkem						291 382,31

VYFAKTUROVANO				ZBYVA	
MJ	KČ	MJ	KČ		
48,00	13 920,00	0,00		0,00	
1,00	803,00	0,00		0,00	
1,00	790,90	0,00		0,00	
1,00	550,00	0,00		0,00	
1,00	437,80	0,00		0,00	
44,10	6 427,58	0,00		0,01	
4,20	510,51	0,00		0,00	
1,05	358,05	0,00		0,00	
1,05	358,05	0,00		0,00	
199,34	12 959,32	0,00		0,00	
287 037,15		4 345,16			

PRŮBĚH FAKTURACE

LISTOPAD		MENEPRACE		VICERPRACE	
MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	790,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,34	1 907,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30 132,40	4 345,16				0,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Ostatní náklady					
Díl: ON	Výřízení stávajících podzemních inženýrských sítí před zajištěním zemních prací	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
1 ON1	Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
2 ON2	D + M dopravního dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stavebního přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a vydání rozhodnutí o uzavírcce předemětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
3 ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací zkoušky umosnosti	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
4 ON4	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 4 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevíratelném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
5 ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
6 ON6	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy o dílo	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady spojené s dodržemím podmínek uvedených dokumentech vyhlášené součte a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměňovaných poplatků (např. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kládných zavarování stavebních orgánů státsprávy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruk, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)					
Díl: VN	Vedlejší náklady	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
7 005111010R	Geodetické práce po dobu výstavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Geodetické vyřízení staveníště, vyřízení výškových a poloahových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (jednotlivě AZ po 4 x vyhotoveních v listinné formě a 2 x v digitální formě na CD).					
8 005121010R	Vybudování zařízení staveníště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady spojené s připravením vypracováním projektové dokumentace zařízení staveníště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníště, vybudování přípojek měřících odběrých místi a zařízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveníště a vlastní vybudování objektů zařízení staveníště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných depontí.					
ochrany sousedních pozemků a objektů vč. stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pšších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveníšti, ap.					
9 005121020R	Provoz zařízení staveníště	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveníště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveníště, náklady na potřeby provozu a úklid v prostorách zařízení staveníště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveníště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.					
10 005121030R	Odstavení zařízení staveníště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

VYFAKTUROVANO		ZBYVA	
MJ	KČ	MJ	KČ
1,00	80 000,00	0,00	0,00
1,00	5 000,00	0,00	0,00
1,00	20 000,00	0,00	0,00
1,00	13 000,00	0,00	0,00
1,00	15 000,00	0,00	0,00
1,00	12 000,00	0,00	0,00
1,00	15 000,00	0,00	0,00
1,00	20 000,00	0,00	0,00
1,00	5 000,00	0,00	0,00
1,00	15 000,00	0,00	0,00
1,00	5 000,00	0,00	0,00
1,00	5 000,00	0,00	0,00

LISTOPAD		MENERPACE		VICEPRACE	
MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Odstranění objektu zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp. ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
11	00S4500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Náklady spojené se zajištěním činnosti souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd. Koordinační stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchyty všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vzech na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.						
Celkem						150 000,00

VYFAKTUROVANO			ZBYVA	
MJ	KČ		MJ	KČ
1,00	25 000,00		0,00	0,00
150 000,00			0,00	
150 000,00				

PRŮBĚH FAKTURACE		LISTOPAD		MENEPRACE		VICEPRACE	
MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 850,00		0,00		0,00	

Slepý stavební rozpočet

Na zvev	BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	Doba výstavby:	Ogjednatel:
Dru h	SO501.1 - PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU - 01	Začátek výstavby:	Projektant:
Lok alit	BLAŽOVICE	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JK 827/5211		Zpracováno dne:	Zpracoval:

C	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
					Celkem
	Připravené a přidružené práce				2 207,23
1	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	20,00	1 440,00
3-24	DEN x HODIN		72,00		
2	Pohotovost tep. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	22,41	67,23
3	DEN		3,00		
3	Dobčasně zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	350,00	700,00
2	TELECOM		2,00		
	Odkopávky a prokopávky				180,00
4	Příplatek za zřízení výkopůvky v blízkosti vedení	m3	0,40	450,00	180,00
	0,4*0,5*2 KABELY, VIZ.POL. DOČASNĚ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ		0,40		
	Hloubené výkopávky				509,10
5	Ruční výkop v hornině 3	m3	0,40	1 150,00	460,00
6	0,4 VIZ.POL.ZRÍZENÉ VÝKOPÁVKY		0,40		
6	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3 STROJNĚ	m3	0,09	250,00	21,75
7	0,087		0,09		
7	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,04	1,00	0,04
8	0,087/2 VIZ.HLOUBENÍ		0,04		
8	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3 STROJNĚ	m3	0,11	250,00	27,25
9	0,109		0,11		
9	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,05	1,00	0,05
0,109/2	VIZ.HLOUBENÍ		0,05		
	Koupení				436,80
10	Koupení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	3,64	80,00	291,20
3,64	VIZ.PODELNÝ PROFIL		3,64		
11	Odstaření pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3,64	40,00	145,60
3,64	VIZ.PODELNÝ PROFIL		3,64		
	Přemístění výkopů				307,04
12	Swisle přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,60	90,00	53,64
0,596	VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,60		
13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,60	100,00	59,60
0,312	Obsyp		0,31		
0,170	Lože		0,17		
0,114	Zásyp		0,11		
14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,98	10,00	29,80
0,596*5	5 KM/CELKEM 15 KM		2,98		
15	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,60	25,00	14,90
0,596	VIZ. VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ		0,60		
16	Poplatek za skládku zeminy 1-4 v Čermovicích	t	0,89	166,75	149,07
0,596*1,5			0,89		
	Konstrukce ze zemin				91,11
17	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,31	250,00	78,00
0,312	VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,31		
18	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlým	m3	0,11	115,00	13,11
0,114	VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,11		
	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrhu)				340,00
19	Lože pod potrubí z kaménka tloušťného 0 - 4 mm	m3	0,17	2 000,00	340,00
0,170	VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,17		
	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				474,00
20	Montáž navrtávacích pasů T-kusů d90/63	kus	1,00	474,00	474,00
1	Viz situace - odbočka		1,00		
	Vedení trubní dálková a přípojna				385,97
21	Přísun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,19	1 982,40	385,97
0,0022*0,1925			0,19		
	Montáž potrubí				27 437,40

VFAKTUROVANO			ZBYVA	
MJ	KČ		MJ	KČ
0.00	700.00		72.00	1 507.23
0.00	0.00		3.00	67.23
2.00	700.00		0.00	0.00
0.40	180.00		0.00	0.00
0.40	509.10		0.00	0.00
0.40	460.00		0.00	0.00
0.09	21.75		0.00	0.00
0.04	0.04		0.00	0.00
0.11	27.25		0.00	0.00
0.05	0.05		0.00	0.00
3.64	436.80		0.00	0.00
3.64	291.20		0.00	0.00
3.64	145.60		0.00	0.00
0.60	307.04		0.00	0.00
0.60	53.64		0.00	0.00
0.60	59.60		0.00	0.00
2.98	29.80		0.00	0.00
0.60	14.90		0.00	0.00
0.89	149.07		0.00	0.00
0.31	91.11		0.00	0.00
0.11	13.11		0.00	0.00
0.17	340.00		0.00	0.00
1.00	474.00		0.00	0.00
0.19	385.97		0.00	0.00
ZT 437.40			0.00	0.00

[illegible]

22	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,50	90,00	135,00	1,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1,5 Viz PP a obchodní měření	kus	1,50	21 840,00	21 840,00	1,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1,00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí	m	1,00	150,00	225,00	1,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1,5 Viz PP a obchodní měření	kus	1,50	4 200,00	4 200,00	1,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1,00 Revizní zpráva a protokoly	m	1,50	282,00	423,00	1,50	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1,00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, D 63	kus	1,00	614,40	614,40	1,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1,00 Zemní práce při montáži	m	1,50	15,00	22,50	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1,5 Viz PP a uložení potrubí	m	1,50	2 333,33	3 500,00	1,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1,5 Viz PP a uložení potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	1,50	38,40	57,60	1,50	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,71 Štěrkošek frakce 0-16 B	t	0,71	2 500,00	1 778,55	0,71	1 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1,50 Trubka SDR 11 63x6,8 mm plyn	m	1,50	129,60	194,40	1,50	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1,00 T-kus odbočkový navrhávací 90x63 mm PE 100	kus	1,00	1 192,80	1 192,80	1,00	1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1,00 Záslepka rozvětrávací PE d 63 mm	kus	1,00	361,20	361,20	1,00	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1,00 Elektrosopka d 63 mm SDR 11 PE 100	kus	1,00	222,60	222,60	1,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Napojení na odbočku															
Celkem:				39 598,28			38 191,05	1 507,23	0,00	-1 507,23	0,00					

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: **BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**

Objednatel:

Druh stavby: SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP1

Projektant:

Lokalita: **BLAŽOVICE**

Zhotovitel:

JKSO: 8275211

Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)
		Rozebrný			(Kč)	Celkem
11	115101201R00	Připravené a přidržené práce	2 207,23			
		Cerpení vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	20,00	1 440,00
		3*24 DEN x HODIN		72,00		
2	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	22,41	67,23
3	119001421R00	Decasné zajištění kabelu - do počtu 3 kabelů	m	3,00		
		2. TELECOM		2,00	350,00	700,00
12		Odkopávky a prokopávky	180,00			
4	120001101R00	Připalek zařízení výkopů v blízkosti vedení	m3	0,40	450,00	180,00
		0,4*11 KABELY, VIZ.POL. DOČASNÉ ZAJISTĚNÍ POTRUBÍ		0,40		
13		Hlubné výkopávky	515,09			
5	139600012RA0	Ruční výkop v horně 3	m3	0,40	1 150,00	460,00
		0,4 VIZ.POL.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY		0,40		
6	132201210R00	Hlubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROUNĚ	m3	0,10	250,00	24,00
		0,096		0,10		
7	132201219R00	Připalek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,02	1,00	0,02
		0,04912 VIZ.HL.OUBENÍ		0,02		
8	132301210R00	Hlubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3. STROUNĚ	m3	0,12	250,00	31,00
		0,124		0,12		
9	132301219R00	Připalek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,06	1,00	0,06
		0,12412 VIZ.HL.OUBENÍ		0,06		
15		Rubení	477,60			
10	151101101R00	Pažení a rozpažení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	3,98	80,00	318,40
		3,98 VIZ.PODELNÝ PROFIL		3,98		
11	151101111R00	Odstavení pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3,98	40,00	159,20
		3,98 VIZ.PODELNÝ PROFIL		3,98		
16		Přemístění výkopů	598,38			
12	161101101R00	Susle přemístění výkopů z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,62	90,00	55,80
		0,62 VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,62		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,62	100,00	62,00
		0,33 Obsyp		0,33		
		0,17 Lože		0,17		
14	162701109R00	Připalek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,12	10,00	310,00
		0,62*50 50 KM (CELKEM 60 KM)		31,00		
15	167101101R00	Nakládání výkopů z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,62	25,00	15,50
		0,62 VIZ. VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ		0,62		
16	199000005R00-VL	Popalek za skládku zeminy 1- 4 v Černovicích	t	0,93	166,75	155,08
		0,62*1,5		0,93		
17	175101101R00	Konstrukce ze zemín	96,30			
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,33	250,00	82,50
		0,33 VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,33		
18	174101101R00	Zásyp lam. rýh šachet se ztlutěním	m3	0,12	115,00	13,80
		0,12 VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,12		
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	93,50			
19	451512111R00	Lože pod potrubí z kamennia těžebního 0 - 4 mm	m3	0,17	550,00	93,50
		0,17 VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,17		
89		Ošetření konstrukce a práce na trubním vedení	474,00			
20	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů/ T-kusů Ø60/32	kus	1,00	474,00	474,00
		1 Viz situace - odbočka potrubí		1,00		
H27		Vedení trubím dálkovat. a prapřepa	596,44			
21	998276101R00	Přesuní mnoh. trubím vedení plastová, otevř. výkop	t	0,27	1 982,40	536,44
		0,2706		0,27		
M23		Montáže potrubí	11 467,50			
22	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí.	m	3,25	90,00	292,50
		1,75*1,5 Vodorovná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření		3,25		
23	723190901R00	Uzávěření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		

VÝFAKTUROVANO			ZE BYVA		
	MJ	KČ		MJ	KČ
	0,00	0,00		72,00	1 440,00
	0,00	0,00		3,00	67,23
	0,00	0,00		2,00	700,00
	0,00	0,00		0,40	180,00
	0,00	0,00		0,40	180,00
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,40	460,00
	0,00	0,00		0,10	24,00
	0,00	0,00		0,02	0,02
	0,00	0,00		0,12	31,00
	0,00	0,00		0,06	0,06
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,10	24,00
	0,00	0,00		0,02	0,02
	0,00	0,00		0,12	31,00
	0,00	0,00		0,06	0,06
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	
	0,00	0,00		0,00	

24	230230031R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa	m	3,25	150,00	487,50	0,00	0,00	3,25	487,50	0,00	0,00	3,25	487,50	0,00	0,00
25	210150607LP	1,75+1,5 Vodorovná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	1,00	4 200,00	0,00	0,00	1,00	4 200,00	0,00	0,00
		Revizní zpráva a protokoly	kus	1,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
26	230180010R00	1 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0	m	1,00	246,00	799,50	0,00	0,00	3,25	799,50	0,00	0,00	3,25	799,50	0,00	0,00
27	230180066R00	1,75+1,5 Vodorovná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření	kus	3,25	594,00	1 188,00	0,00	0,00	2,00	1 188,00	0,00	0,00	2,00	1 188,00	0,00	0,00
		Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	2,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
28	230200011+VL	2 Koloeno a spojka	kus	2,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
		Montáž plyn, skříňe (vč.kulového kohoutu DN25) - montáž, doprava	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1,00	3 500,00	0,00	0,00	1,00	3 500,00	0,00	0,00
		1 Viz situace		1,00												
M46		Zemní práce při montážích				2 526,25		0,00		2 526,25		0,00		2 526,25		0,00
29	460490012R00	Zakrytí potrubí výstražnou fólií s vodíkem CYY 2,5mm2 "POZOR PLYN"	m	1,75	15,00	26,25	0,00	0,00	1,75	26,25	0,00	0,00	1,75	26,25	0,00	0,00
30	460921102LP	1,75 Viz PP a uložení potrubí	m	1,75	1 428,57	2 500,00	0,00	0,00	1,75	2 500,00	0,00	0,00	1,75	2 500,00	0,00	0,00
		Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	1,75			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
		1,75 Viz PP		1,75												
31	83132657VD	Ostatní materiál	m	1,75	38,40	67,20	0,00	0,00	1,75	67,20	0,00	0,00	1,75	67,20	0,00	0,00
32	58337304	Folie výstražná žlutá "POZOR PLYN" + CYY 2,5 mm2 vodí	t	1,75			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
		1,75 Viz uložení potrubí a podélný profil	t	0,75	107,50	80,79	0,00	0,00	0,75	80,79	0,00	0,00	0,75	80,79	0,00	0,00
		[0,12+0,33]*1,67 Zásyp+Obsyp, viz. pol. vodorovně přemístění	kus	0,75	268,80	537,60	0,00	0,00	2,00	537,60	0,00	0,00	2,00	537,60	0,00	0,00
33	2861310+VL	2 Elektrokolo 45° d32 mm SDR 11 PE 100	kus	2,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
		2 V místě HUP	kus	2,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
34	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	1,00	111,00	111,00	0,00	0,00	1,00	111,00	0,00	0,00	1,00	111,00	0,00	0,00
35	28613607	1 Napojení na odbočku	m	1,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
		Trubka SDR 11 32x3,0 mm plyn	m	3,25	114,24	371,28	0,00	0,00	3,25	371,28	0,00	0,00	3,25	371,28	0,00	0,00
36	28613065.M	1,75+1,5 Vodorovná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření	kus	3,25	1 009,20	1 009,20	0,00	0,00	1,00	1 009,20	0,00	0,00	1,00	1 009,20	0,00	0,00
		T-kus odbočkový navýšovací 90-32 mm PE 100	kus	1,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
37	3671251+VL	1 Napojení na st. potrubí	kus	1,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
		Skříň plastová s hlavním uzavěrem plynu (HUP) 1" (dodávka, vč. kulového kohoutu	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1,00	6 500,00	0,00	0,00	1,00	6 500,00	0,00	0,00
		1 Viz PP	kus	1,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
38	2865435+VL	Přechodka ocel / plast d 32-1"	kus	1,00	865,20	865,20	0,00	0,00	1,00	865,20	0,00	0,00	1,00	865,20	0,00	0,00
		1 Viz obchodní měření		1,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
		celkem:			28 714,55		0,00		28 714,55		0,00		-28 714,55		0,00	

22	723190907R00	Od vzdušnění a napuštění plynného potrubí	m	6,70	90,00	603,00	0,00	0,00	6,70	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2+1.5 Vodovorná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření												
23	723190901R00	Uzávěření nebo otevření plynného potrubí	kus	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
		1		1,00										
24	230230031R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa	m	6,70	150,00	1 005,00	0,00	0,00	6,70	1 005,00	0,00	0,00	6,70	1 005,00
		5.2+1.5 Vodovorná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření												
25	210150607LP	Revizní zpráva a protokoly	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	1,00	4 200,00	0,00	0,00	1,00	4 200,00
		1		1,00										
26	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,0	m	6,70	246,00	1 648,20	0,00	0,00	6,70	1 648,20	0,00	0,00	6,70	1 648,20
		5.2+1.5 Vodovorná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření												
27	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	6,70	594,00	1 188,00	0,00	0,00	6,70	1 188,00	0,00	0,00	6,70	1 188,00
		2 Koleno a spojka		2,00					2,00				2,00	
28	230200011-VI	Montáž plyn. skříňe (vč.kulového kohoutu DN25) - montáž, doprava	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1,00	3 500,00	0,00	0,00	1,00	3 500,00
		1 Viz situace		1,00										
	M46	Zemní práce při montáži				2 578,00	0,00	0,00		2 578,00	0,00	0,00		2 578,00
29	460490012R00	Zakrytí potrubí vystažnou tloušťkou s vodíčem CYY 2,5mm2 "POZOR PLYN"	m	5,20	15,00	78,00	0,00	0,00	5,20	78,00	0,00	0,00	5,20	78,00
		5.2 Viz PP a uložení potrubí												
30	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	5,20	480,77	2 500,00	0,00	0,00	5,20	2 500,00	0,00	0,00	5,20	2 500,00
		5.2 Viz PP		5,20										
		Ostatní materiál				10 278,92	0,00	0,00	5,20	10 278,92	0,00	0,00	5,20	10 278,92
31	83132657VD	Edle vystažená žilná "POZOR PLYN" + CYY 2,5 mm2 vodič	m	5,20	38,40	199,68	0,00	0,00	5,20	199,68	0,00	0,00	5,20	199,68
		5.2 Viz uložení potrubí a podélný profil												
32	58337304	Štětkovisek trakce 0-16 B	t	2,71	107,50	290,83	0,00	0,00	2,71	290,83	0,00	0,00	2,71	290,83
		[0,66+0,96]*1,67 Zásyp+Obsyp, viz. pol. vodovorné přemístění		2,71										
33	2861310-VI	Elektrokoleno 45° d32 mm SDR 11 PE 100	kus	2,00	268,80	537,60	0,00	0,00	2,00	537,60	0,00	0,00	2,00	537,60
		2 V místě HUP		2,00										
34	28613102.M	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	1,00	111,00	111,00	0,00	0,00	1,00	111,00	0,00	0,00	1,00	111,00
		1 Napojení na odbočku		1,00										
35	28613607	Trubka SDR 11 32x3,0 mm plyn	m	6,70	114,24	765,41	0,00	0,00	6,70	765,41	0,00	0,00	6,70	765,41
		5.2+1.5 Vodovorná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření												
36	28613065.M	T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE 100	kus	6,70	1 009,20	1 009,20	0,00	0,00	6,70	1 009,20	0,00	0,00	6,70	1 009,20
		1 Napojení na st. potrubí		1,00					1,00				1,00	
37	3571251-VI	Skříň plastová s hlavním uzávěrem plynu (HUP) 1" (dodávka, vč. kulového kohoutu	kus	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1,00	6 500,00	0,00	0,00	1,00	6 500,00
		1 Viz PP		1,00										
38	2865435-VI	Přechodka oceli / plast d 32-1"	kus	1,00	865,20	865,20	0,00	0,00	1,00	865,20	0,00	0,00	1,00	865,20
		1 Viz obchodní měření		1,00										
		celkem:			36 857,70		0,00	0,00		36 857,70	0,00	0,00		36 857,70

Poznámka:
Údaje vycházejí z celkové kubatury a délek všech přípojek plynu obdobné délky (5 ks). Údaje jsou zprůměrovány pro 1 přípojku plynu.

přípojek ks:	5,00
celkem:	184 288,51

36 857,70	36 857,70
184 288,51	

hotovo ks:	0,00	hotovo ks:	5,00	hotovo ks:	0,00
celkem:	0,00	celkem:	-184 288,51	celkem:	0,00

Položkový rozpočet

S: Blážovice, Panská II- komunikace- doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	121100002RAB	Sejmutí ornice a uložení na depozit, zpětný přesun, rozproštění v tl. 30 cm	m3	105,05000	285,58	30 000,00
		rozdl ZPF dle vyjádření a rozpočtu komunikace 36,8+247,5		105,05000		
		179,25				
2	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 000,00000	15,00	15 000,00
		Předpoklad 1000m2:1000		1 000,00000		

45 000,00

VYFAKTUROVÁNO		ZBÝVÁ	
MJ	KČ	MJ	KČ
105,05	30 000,00	0,00	0,00
1 000,00	15 000,00	0,00	0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

PRŮBĚH FAKTURACE

LISTOPAD		MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE	
MJ	KČ	MJ	KČ	MJ	KČ
15,05	4 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 297,95

0,00

0,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102 r1	Parkoviště rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		VCP				#ODKAZ!
1	r1	Montáž liniového žlabu do betonu vč dopojení 3xžlab d=1,5 m	m	4,50000	450,00	2 025,00
2	r2	Liniový žlab sestava, MEA EN3000 žlab EN3000, dl. 1 m vpust EN3000 hodní díl, dl 0,5 m čelo meadrain EN3000-20 rošt meadrain rn 3000 můstkový litinový koš kalový EN3000"vpust EN1500/2000/3000, spodní	ks	1,00000 3,00000 3,00000 6,00000 9,00000 3,00000 3,00000	75 372,00 4 504,00000 3 349,00000 1 443,00000 2 580,00000 2 216,00000 4 429,00000	75 372,00 13 512,00000 10 047,00000 8 658,00000 23 220,00000 6 648,00000 13 287,00000
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zbývá mi odvézt cca 40x 15 t přebytek sejmutého drnu : (121-17)*0,15 viz výkop, násyp, viz sejmutí, rozprostření :	m3	#ODKAZ!	100,00	#ODKAZ!
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 75,60000*5	m3	#ODKAZ!	10,00	#ODKAZ!
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek odkopku : 62-2 přebytek sejmutého drnu : (121-17)*0,15 viz výkop, násyp, viz sejmutí, rozprostření :	m3	#ODKAZ!	348,00	#ODKAZ!

CELKEM: 228 949,54

Soupis prací

Název stavby: **BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**
Druh stavby: **PŘELOŽKA CETIN**
Lokalita: **BLAŽOVICE**
JKSO: **8272914**

Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
13		Hloubené výkopávky				0,00	0,00	58 603,50
1	460200254RT1	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4 <i>rýha pro nový stranovou přeložku 175 m + 5 m rezerva na stáv.cestu</i>	m	180,00	165,15	0,00	0,00	29 727,00
				180,00				
2	130001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení odkop 60 cm nad stávajícím vedením 0,5*0,3*(175+5)	m3	27,00	450,00	0,00	0,00	12 150,00
				27,00				
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 <i>ruční výkop 30 cm nad kabelem 0,3*0,3*(175+5)</i>	m3	16,20	1 282,50	0,00	0,00	20 776,50
				16,20				
4	132301211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>odpočet za ruční kopání</i>	m3	-16,20	250,00	0,00	0,00	-4 050,00
				-16,20				
16		Přemístění výkopku				0,00	20 317,50	20 317,50
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m <i>nová trasa</i>	m3	63,00	90,00	0,00	5 670,00	5 670,00
				63,00				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>stávající trasa - v ceně SOD</i>	m3	63,00	25,00	0,00	1 575,00	1 575,00
				63,00				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>lože + obsyp: 0,3*0,5*(175+5)</i>	m3	26,25	100,00	0,00	2 625,00	2 625,00
				26,25				
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>5*26,25</i>	m3	131,25	10,00	0,00	1 312,50	1 312,50
				131,25				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	26,25	348,00	0,00	9 135,00	9 135,00
17		Konstrukce ze zemin				0,00	4 140,00	4 140,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>0,4*0,5*(175+5)</i>	m3	36,00	115,00	0,00	4 140,00	4 140,00
				36,00				
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	14 437,50	14 437,50
11	451595111R00	Lože pod potrubí z písku <i>0,3*0,5*(175+5)</i>	m3	26,25	550,00	0,00	14 437,50	14 437,50
				26,25				
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				26,29	6 345,71	27 189,00
12	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - půlená chránička <i>chráničky vjezdy 4+4+5,5</i>	m	13,50	472,00	26,29	6 345,71	6 372,00
				13,50				
13	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - rezerva kopoflex <i>chráničky vjezdy 4+4+5,5</i>	m	13,50	142,00	7,91	1 909,09	1 917,00
				13,50				
13	5586590RK	Fólie výstražná oranžová	m	180,00	105,00	0,00	0,00	18 900,00
H27		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	3 413,03	3 413,03
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop <i>399,8008+0,2158+4,51+17,0765</i>	t	52,50	65,01	0,00	3 413,03	3 413,03
				52,50				
M46		Zemní práce při montážích				0,00	8 032,21	8 032,21
15	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy) <i>zaměření bez geometrického plánu</i>	m	154,62	51,95	0,00	8 032,21	8 032,21
				154,62				
		Komunikace				7 500,00	7 500,00	17 731,00
16	599000010RA0	Rozebrání a oprava dlážděné komunikace <i>odhad 2*5 m</i>	m2	10,00	1 773,10	7 500,00	7 500,00	17 731,00
				10,00				

celkem: 153 863,73