

Název zakázky:

## **„Snížení energetické náročnosti Kulturní dům Blažovice“**

### **Úprava Zadávací dokumentace č.1**

Dotaz č.1

Dobrý den, v PD D1.1. stavební části chybí technická zpráva. Prosíme o doplnění

#### **Odpověď č.1**

**Do zadávací dokumentace byla doplněna požadovaná technická zpráva.**

Dotaz č.2

ve Výzvě k podání nabídek požadujete osobu autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, v oborech a specializacích: pozemní stavby, technika prostředí staveb se specializacemi technická zařízení, vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika a elektrická zařízení?? Domníváme se, že je ve Výzvě chybně uvedeno elektrická zařízení a mělo být správně uvedeno Autorizovaný inženýr a technik – elektrotechnická zařízení Prosíme o prověření

#### **Odpověď č.2**

**Správná formulace požadavku na prokázání předmětné části profesní způsobilosti zní: Autorizovaný inženýr a technik – elektrotechnická zařízení**

Dotaz č.3

Dobrý den,

1) výkon FVE z technické zprávy 10kWp , v tabulce pro výkaz výměr 11kWp... co platí ??

2) bateriové úložiště je v TZ specifikováno kapacitou 9,2kWh. Je možné osadit moduly po 2,4kWh, takže celkem 9,6kWh. Jestli je to problém??

3) v TZ je uveden hybridní střídač, je možné použít symetrické střídače Solar Edge.

#### **Odpověď č.3**

**1. platí 10kWp**

**2. 9,6kWh může být-platí podmínka instalovaný výkon panelů musí být vyšší než bateriové úložiště. V tomto případě na střeše je 9,8kWp-bateriové úložiště 9,6kWh-podmínka splněna**

**3. Lze použít symetrický střídač**

**Datum podání nabídek bylo změněno na čtvrtek 2.3.2023, 10:00hod**