

VÝPIS SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM SJTSK

AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA VODOVODU PRO SO 102 A 103 - SPOLEČNÁ ČÁST (d90)

BOD	X	Y	POZNÁMKA
ZÚ	1 114 026,53	633 475,48	začátek úpravy - napojení na řad
Š	1 114 026,98	633 476,14	uzavírací armatura
ZÚ-CH	1 114 028,46	633 478,36	začátek chráničky
KÚ-CH	1 114 039,61	633 495,00	konec chráničky
KÚ=ZÚ1=ZÚ2	1 114 041,45	633 497,74	konec společné části přípojky

AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PRO SO 103 - TRIBUNA A (d63)

BOD	X	Y	POZNÁMKA
KÚ=ZÚ1=ZÚ2	1 114 147,77	633 397,00	začátek úpravy
Š	1 114 149,63	633 398,67	uzavírací armatura
KÚ1	1 114 045,95	633 504,47	napojení na vnitřní rozvod

AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PRO SO 102 - TRIBUNA D (d75)

BOD	X	Y	POZNÁMKA
KÚ=ZÚ1=ZÚ2	1 114 041,45	633 497,74	začátek úpravy
V1	1 114 041,29	633 497,84	lomový bod
Š	1 114 040,90	633 498,44	uzavírací armatura
V2	1 114 036,29	633 505,70	lomový bod
V3	1 114 045,81	633 520,97	lomový bod
-	1 114 044,95	633 521,56	osa prostupu opěrnou stěnou
KÚ2	1 114 044,40	633 521,93	napojení na vnitřní rozvod

AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PRO SO 108 - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA (d90)

BOD	X	Y	POZNÁMKA
ZÚ	1 114 148,14	633 397,33	začátek úpravy - napojení na řad
Š	1 114 150,00	633 399,00	uzavírací armatura
KÚ	1 114 151,53	633 400,36	napojení na vnitřní rozvod

AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PRO SO 112 - PŘÍSTAVBA OFFICE AREA (d40)

BOD	X	Y	POZNÁMKA
ZÚ	1 113 977,05	633 459,99	začátek úpravy - napojení na řad
Š	1 113 976,74	633 459,36	uzavírací armatura
V1	1 113 976,60	633 459,09	lomový bod
KÚ	1 113 972,96	633 453,79	napojení na vnitřní rozvod