

Položkový rozpočet

Stavba: 02606023 Václavov, ČOV č.p. 134
Objekt: 1 Obec Václavov
Rozpočet: 4 fakturace září 2026 vícepráce

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 12 % 132 492,52 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 132 492,52 CZK

V V Bruntále dne 21.09.2026


Za zhotovitele


Za objednatele

Stavba:	02606023	Václavov, ČOV č.p. 134	List č. 3
Objekt:	1	Obec Václavov	
Rozpočet:	4	fakturace září 2026 vícepráce	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,20000	991,00	3 171,20
2	132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 ,STROJNĚ	m3	30,96000	657,00	20 340,72
3	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	30,96000	168,50	5 216,76
	Popis: včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
4	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	10,26000	1 374,00	14 097,24
5	175101201R00 Obsyp objektu kmenivem drceným	m3	2,80000	1 230,00	3 444,00
Celkem za: 1	Zemní práce				46 269,92
Díl: 5	Komunikace				
6	566903111R00 Vyspravení podkladu kam.hrubě drceným	t	20,00000	777,00	15 540,00
Celkem za: 5	Komunikace				15 540,00
Díl: 8	Trubní vedení				
7	871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	43,00000	854,20	36 730,60
8	871313121RU2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x3,2x5000	m	14,00000	810,00	11 340,00
9	894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin vč. dodávky	kus	1,00000	8 820,00	8 820,00
Celkem za: 8	Trubní vedení				56 890,60
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
10	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	39,60000	320,00	12 672,00
	Popis: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				12 672,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				
11	721110917R00 Propojení dosavadního potrubí, DN 150 mm	kus	1,00000	1 120,00	1 120,00
Celkem za: 721	Vnitřní kanalizace				1 120,00