

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.:****61**

Datum:

30.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatel)

Dokumentace pro provedení stavby**IGP**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Výkaz výměr**Dotaz:**

Dle IGP se doporučuje stabilizace zemin pod komunikace a konstrukci podlah:

„Jílovité zeminy svrchního kvartérního horizontu nejsou v přirozeném stavu vhodným podložím pro konstrukci podlah, případně zpevněných ploch.“

Pod komunikace je vápenná stabilizace navržena, ale pod konstrukcí podlah nikoliv.

Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**VÁPENNÁ STABILIZACE ZEMIN – NACENIT DO DÍL Č.18, POL.Č.271531114R00
ZHUTNĚNÝ NÁSYV/TERÉN (ŠTĚRK) Edef2 min. 80MPa, Edef2/Edef1 < 2,5**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.:****62**

Datum:

30.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)

Dokumentace pro provedení stavby**D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ****ŘEŠENÍ**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Výkaz výměr**Dotaz:**

Dle informací od našich dodavatelů je u technické specifikace podlahové krytiny PVC v rozporu požadovaná tl. a požadovaný kročejový útlum. PVC s útlumem 17dB se vyrábí v tloušťkách větších jak 3 mm. Požadováno je ovšem 2,5 mm. Které hodnoty se máme držet - tloušťky, nebo kročejového útlumu?

V případě, že je vám znám výrobek, který by splňoval oba tyto požadavky, prosíme o jeho sdělení.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**U PVC PODLAHOVÉ KRYTINY DODRŽET HODNOTU KROČEJOVÉHO ÚTLUMU,
VĚTŠÍ TL. MATERIÁLU NEVADÍ.**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.:****63**

Datum:

30.6.2017

Dotaz se týká: (doplňte relevantní část Zadání
Objednatele)

Dokumentace pro provedení stavby**D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ**

Odkaz: (složka PD, výkres č., apod.)

Dotaz:

Dle vyjádření našeho dodavatele SDK konstrukcí:

H.1 Akustický kazetový podhled, 60/60

Pro požadovanou konfiguraci neexistuje technické řešení z následujících důvodů:

1. podhled s položenou akustickou izolací nemá požární odolnost
2. pokud příčky nejsou kotveny ke konstrukci stropu nebo střechy, není možné nabídnout ani požární odolnost (takováto příčka nemá požární odolnost REI30, na kterou se mohou napojovat podhledy s $D_n,c,w=52$ dB není možné dosáhnout)
3. z výše uvedených důvodů není možné nabídnout podhled s požární odolností REI15

H.4 Kazetový podhled, 60/60

1. Není specifikovaná chráněná nosná konstrukce, pro konečnou nabídku je nutno dopřesnit.

Žádáme vás o vyjádření, případně úpravu projektu.

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

1. PO KONZULTACI S AUTOREM PBŘ – V PŘÍPADĚ AKUSTICKÉHO PODHLEDU JE MOŽNÉ OSADIT KAZETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
2. V PŘÍPADĚ MÍSTNOSTI Č.2.46 JE NAVRŽEN PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SHORA I ZDOLA, V PŘÍPADĚ OSTATNÍCH MÍSTNOSTÍ (POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ) JSOU STĚNY AŽ KE STROPNÍ KCI.

**H.4 KAZETOVÝ PODHLED – NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDU – OCELOVÝ POZINKOVANÝ ROŠT, POVRCH BÍLÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – ŽB PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE + OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
V 1.NP PODHLED H.4 POUŽITÝ NA SCHODIŠTI A CHODBĚ – NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB PREFABRIKÁT (SCHODIŠŤOVÉ RAMENO A PANEL)**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.:64**Datum: **30.6.2017**

Dotaz se týká: Bezpečnostní tabulky

Odkaz: *D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf***Dotaz:**

Dle Technické zprávy, str. 7., musí být v objektu osazeny bezpečnostní tabulky. Ve výkazu výměr nejsou zahrnuty. Prosíme o jejich doplnění do výkazu výměr.

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NACENIT DO DÍL Č.163, POL.Č.76718
(BÝVALÁ POLOŽKA PRO HYDRANTY – NACENĚNO V RÁMCI D.1.4.A – ZTI)
UPRAVEN VÝKAZ VÝMĚR (ŽLUTĚ) – dokládáme jako přílohu odpovědi na dotaz**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.: 65**

Datum:30.6.2017

Dotaz se týká: Výkaz výměr, D.1.1.B VRN

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Odkaz:

Dotaz:

Výkaz výměr D.1.1.B VRN – položka 2.4 Ochrana staveniště – co konkrétně má tato položka obsahovat?

(vyplní Uchazeč)**Odpověď:**

(vyplní Zadavatel)

VZHLEDKEM K UMÍSTĚNÍ STAVBY V ODLEHLÉM AREÁLU JE NUTNÉ STAVENIŠTĚ
CHRÁNIT POUZE V NEZBYTNÉ MÍŘE ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI DODAVATELE
(MATERIÁL, NÁŘADÍ, MECHANIZACE)
PŘEDPOKLAD OCHRANY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ DLE UVAŽOVANÝCH NÁKLADŮ
DODAVATELE

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.: 66**

Datum:30.6.2017

Dotaz se týká: Výkaz výměr, D.1.4.A_PRIPOJKA
VODY_VÝKAZ VÝMĚR
Odkaz:

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Dotaz:

Krycí list rozpočtu D.1.4.A_PRIPOJKA VODY_VÝKAZ VÝMĚR - Doplnkové náklady a Náklady na umístění stavby – musí uchazeč tyto náklady vyplňovat, když budou zahrnuty již v D.1.1.B VRN?

(vyplní Uchazeč)

Odpověď:

(vyplní Zadavatel)

DOPLŇKOVÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY STAČÍ NACENIT POUZE DO D.1.1.B VRN

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.: 67**

Datum:30.6.2017

Dotaz se týká: Výkaz výměr, JALOVISKO_CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR_AKTUÁLNÍ_23.6.2017 Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Odkaz:

Dotaz:

List Rekapitulace výkazu výměr JALOVISKO_CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR_AKTUÁLNÍ_23.6.2017 – Vedlejší rozpočtové náklady – musí uchazeč tyto náklady vyplňovat, když budou zahrnuty již v D.1.1.B VRN? Případně si můžeme procenta jednotlivých vedlejších nákladů stanovit sami?

*(vyplní Uchazeč)***Odpověď:***(vyplní Zadavatel)*

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAČÍ NACENIT POUZE DO D.1.1.B VRN
PROCENTA JEDNOTLIVÝCH VEDLEJŠÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ STANOVIT
„SOUTĚŽNĚ“ DLE UVAŽOVANÝCH NÁKLADŮ DODAVATELE**

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.

PŘÍLOHA č. 7**FORMULÁŘ PRO DOTAZY UCHAZEČŮ V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ****DOTAZ č.: 68**

Datum:30.6.2017

Dotaz se týká: Výkaz výměr, D.1.1.B VRN

Např. Dokumentace pro provedení stavby, HMG, ...

Odkaz:

Dotaz:

Výkaz výměr D.1.1.B VRN – kde máme započítat celkovou částku z tohoto rozpočtu? Všechny ostatní výkazy výměr mají položky v JALOVISKO_CELKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR_AKTUÁLNÍ_23.6.2017. Prosíme o doplnění, tak aby celková cena tohoto rozpočtu odpovídala ceně, kterou budeme uvádět do Smlouvy o dílo.

(vyplní Uchazeč)**Odpověď:**

(vyplní Zadavatel)

D.1.1.B VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY UVÉST DO REKAPITULACE ROZPOČTU A DO KRYCÍHO LISTU ROZPOČTU

Odpověď zpracoval:

Poznámky:

ČTĚTE: !

- Z důvodu koordinace výběrového řízení bude každý dotaz vyplněn do samostatného formuláře a zaslán e-mailem na kontaktní osobu zadavatele dle bodu 1 ZD.