

MONTÁŽNÍ TABULKA TV

1

Stavba: Prodloužení ul. Vrchlického v Jihlavě

Objekt: SO 651, 2.část - Trolejové vedení km 0,120 - 1,000

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano		Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35					
54	stáv	6,15	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .8m		
					Závěs TV oblouk 5°	2			
53	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .8m		
					Závěs TV oblouk 5°	2			
52	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
51	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
50	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
49	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
48	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
47	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7,5m		
					Závěs TV rovinný	2			
46	stáv	6,15	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7,5m		
					Závěs TV oblouk 5°	2			
45	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7,5m		
					Závěs TV rovinný	2			
44	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7,5m		
					Závěs TV rovinný	2			
43	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
42	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
41	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .8m		
					Závěs TV rovinný	2			
39	stáv	6,45	14		Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 5°	1			
					Závěs TV rovinný	1			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,40	40
38	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .8m		
					Závěs TV rovinný	1			
					Závěs TV oblouk 5°	1			
37	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7,5m		
					Závěs TV rovinný	2			
36	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .8m		
					Závěs TV rovinný	2			
35	stáv	6,15	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .8m		
					Závěs TV oblouk 5°	2			
34	stáv	6,15	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .8m		
					Závěs TV oblouk 7°	2			
33	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV oblouk 5°	2			

Objekt: SO 651, 2.část - Trolejové vedení km 0,120 - 1,000

Závěsný bod	Stožár typ	Výška	Lano		Sestavení	ks	Stožár typ	Výška	Závěsný bod
			25	35					
31	stáv	6,95	16		Ukončení na stož	1			
					Závěs TV rovinný	2			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,45	32
29a	stáv	6,65	17		Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 5°	2			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,40	30b
29b	stáv	7,15	55		Ukončení na stož	2	stáv	7,50	27a
					Trojsměrné spojení	1			
					Závěs TV rovinný	2			
					Trojsměrné spojení	1			
					Trojsměrné spojení	1			
					Závěs TV rovinný	2			
					Trojsměrné spojení	1			
30a	stáv	7,50	166		Ukončení na stož	2	stáv	7,50	28b
28a	stáv	6,55	19		Ukončení na stož	1			
					Závěs TV oblouk 7°	2			
					Ukončení na stož	1	stáv	6,70	30b
26	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
25	stáv	6,15	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7,5m		
					Závěs TV oblouk 5°	2			
24	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7,5m		
					Závěs TV rovinný	2			
23	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7,5m		
					Závěs TV rovinný	2			
22b	stáv	7,20	46		Ukončení na stož	2	stáv	7,20	24a
22a	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
21	stáv	6,05	20		Výložník plastový-3 vyv.	1	ram .7m		
					Závěs TV rovinný	2			
22					Kabel TV-TV	1x7m			
36					Kabel TV-TV	1x7m			
45					Kabel TV-TV	1x7m			
KONEC SO 651 2.část									