

Došlo: 11-03-2020

č.j.:

53

přílohy:

S-BAU BOHEMIA spol. s r. o.Krajská 66/7
412 01 Litoměřice

IČO 25484478 DIČ CZ25484478

Faktura č. 20600014

FAKTURA**Odběratel**

Jméno Obec Chodouny

Adresa Chodouny 20

PSČ 411 71

Město Chodouny

Telefon

IČO

263 699

DIČ

Datum

Vystavení 06.03.2020

Zdanitel. plnění 06.03.2020

Splatnosti 20.03.2020

Objednávka č.

Vystavil p. Tůmová

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Na základě uzavřené SOD ze dne 13.1.2020 Vám za provedené práce na akci "Chodouny-úpravy pošty a sociálního zařízení " fakturujeme částku	160 992,48 Kč	21%	33 808,42 Kč	194 800,90 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu

188284112

Kód banky

0300

Rozpis DPH:

sazba

základ

daň

15%

21%

160 992,48 Kč

33 808,42 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ**194 800,90 Kč**

Pro vnitřní potřebu

Rejstřík OŽÚ Litoměřice č. j. :441/04-ŽÚ-1

Sem vložte dovětek

OBEC CHODOUNY
 411 71 Chodouny 20
 IČO: 00262699
 -2-
ZAPLACENO

16-03-2020

S-BAU BOHEMIA spol. s r. o.

BOHEMIA s.r.o.

Krajská 66/7

412 01 Litoměřice

IČ: 254 84 478

DIČ: CZ25484478

Krycí list soupisu provedených prací - příloha fa č. 20600014

Název stavby:	Chodouny - úpravy pošty a soc. zařízení	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	stavební úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	S-BAU BOHEMIA spol.s r.o. IČ/DIČ: 25484478/CZ25484478
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 28
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	13 214,60	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	40 205,44	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	39 641,88	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	62 975,06				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		4 955,50						
ZRN celkem		160 992,48	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	160 992,48
Základ 21%	160 992,48	DPH 21%	33 808,42	Celkem včetně DPH	194 800,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	 S-BAU BOHEMIA s.r.o. Krajská 66/7 412 01 Litoměřice IČ: 254 84 478 DIČ: CZ25484478
		Datum, razítko a podpis

Rekapitulace soupisu provedených prací - příloha fa č. 20600014

Název stavby: Chodouny - úpravy pošty a soc. zařízení

Objednatel:

Druh stavby: stavební úpravy

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel:

S-BAU BOHEMIA spol.s r.o.

Zpracoval:

Zpracováno dne:

27.12.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	61	Úprava povrchů vnitřní	4 403,28	33 606,72	38 010,00	5,42
	64	Výplně otvorů	8 811,32	6 598,72	15 410,04	0,54
	771	Podlahy z dlaždic	35 060,40	38 059,10	73 119,50	1,14
	781	Obklady (keramické)	3 109,80	16 777,20	19 887,00	0,16
	784	Malby	1 471,68	8 138,76	9 610,44	0,03
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	4 955,50	4 955,50	0,00

Celkem:

160 992,48

Soupis provedených prací - příloha fa.č. 20600014

Název stavby:		Chodouny - úpravy pošty a soc. zařízení				Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		stavební úpravy				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:						Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:			
								S-BAU BOHEMIA spol.s r.o.			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
61			Úprava povrchů vnitřní				4 403,28	33 606,72	38 010,00		5,42
4		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	84,00	132,50	1 576,68	9 553,32	11 130,00	0,00	0,37 RTS II / 2019
5		612421739R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, na pleťvu, štuková	m2	84,00	320,00	2 826,60	24 053,40	26 880,00	0,06	5,04 RTS II / 2019
64			Výplně otvorů				8 811,32	6 598,72	15 410,04		0,54
6		642940014RA0	Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh - nový vstup	kus	1,00	5 170,02	2 970,26	2 199,76	5 170,02	0,18	0,18 RTS II / 2019
7		642940012RA0	Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh - WC	kus	2,00	5 120,01	5 841,06	4 398,96	10 240,02	0,18	0,36 RTS II / 2019
771			Podlahy z dlaždic				35 060,40	38 059,10	73 119,50		1,14
9		771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	50,00	562,99	4 097,00	24 052,50	28 149,50	0,00	0,24 RTS II / 2019
10		597623122	Dlaždice 30x30 Taurus šedá mat (včetně soklíku)	m2	61,00	480,00	29 280,00	0,00	29 280,00	0,01	0,87 RTS II / 2019
11		771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm (cca 6 m2)	m	55,00	127,00	543,40	6 441,60	6 985,00	0,00	0,02 RTS II / 2019
12		771101115R00	Vyrovnání podkladu samonivela, hmotou tl. do 10 mm	m2	50,00	126,50	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
13		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	50,00	47,60	1 140,00	1 240,00	2 380,00	0,00	0,01 RTS II / 2019
781			Obklady (keramické)				3 109,80	16 777,20	19 887,00		0,16
16		781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	30,00	621,00	2 596,80	16 033,20	18 630,00	0,01	0,15 RTS II / 2019
17		781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	30,00	41,90	513,00	744,00	1 257,00	0,00	0,00 RTS II / 2019
784			Malby				1 471,68	8 138,76	9 610,44		0,03
18		784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti	m2	84,00	33,21	7,56	2 782,08	2 789,64	0,00	0,00 RTS II / 2019
19		784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akri Emulze, 1 x	m2	84,00	22,61	604,80	1 294,44	1 899,24	0,00	0,01 RTS II / 2019
20		784125212R00	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace, 2x	m2	84,00	58,59	859,32	4 062,24	4 921,56	0,00	0,03 RTS II / 2019
H01			Budovy občanské výstavby				0,00	4 955,50	4 955,50		0,00
24		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	17,00	291,50	0,00	4 955,50	4 955,50	0,00	0,00 RTS II / 2019
						Celkem:	0,00		160 992,48		

Poznámka: