






ZMĚNOVÝ LIST Č. 8				ZL8
Stavba:	"Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích"			
Objekt:	Záměna cihelných bloků s izolací za EPS tl. 200mm			
Vydal:	Tomáš Valenta			
Odesláno / předáno (komu):				
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Položkový rozpočet			6
1) Zdůvodnění:				
Na základě jednání na místě stavby bylo dohodnuto: - proveden propočet možné záměny přízdívky z cihelných bloků s integrovanou izolací za polystyren popřípadě vatou s ochranou z lepidla a perlínky ve střešní konstrukci 2. NP - dle předloženého výpočtu, je možné při splnění shodných hodnot součinitelu prostupu tepla konstrukcí použít jako náhradu EPS 70 v tl. 200mm, kdy budou eliminovány veškeré tepelné mosty vznikající při obcházení cihelných sloupků v prostoru půdy				
2) Technický popis:				
- záměna technologie provádění vyzdívka z cihelných bloků nebude provedena a nově bude aplikována tepelná izolace v provedení nalepení tepelné izolace EPS tl. 200mm, přestěrkování lepidlem s vložením perlínky				
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE				
4) Náklady:				
Cena méněprací bez DPH:	-88 130,60 Kč			
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč			
Výsledná změna ceny bez DPH:	-88 130,60 Kč			
DPH:	-18 507,43 Kč			
Výsledná změna ceny včetně DPH:	-106 638,03 Kč			
5) Vliv na termín dostavby: NE				
6) Schválil:				
za objednatele:	za TDS:	za TDS:	za AD:	za zhotovitele:
datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024	datum: 8.10.2024
				
7) Změnový list převzal k realizaci:		Jméno: Martin Šejfříd Datum: 30.10.2024		