

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	V rozpracovanosti č.5
Místo konání:	Vědomice
Datum:	21.10.2011
Počet stran:	1

Seznam přítomných: Güttner, Müller, Fořtová, Hušák, Tyl

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

Zástupci OÚ Vědomice byli seznámeni s postupem projekčních prací, problémovými místy a jejich řešením, zejména s následujícím:

- Kanalizační stoka „A-A7“ bude vyprojektována v minimálním spádu platném pro potrubí DN400 ale nakreslena a zrozpočtována v dimenzi DN300. Tato stoka bude tímto připravena pro změnu dimenze a možné budoucí napojení rozvojové lokality.
- Vodovodní řad „1“ bude na pozemku pč. 323/2 (komunikace u hřiště) umístěn částečně do pruhu asfaltové komunikace širokém cca 70 cm, kde se v podloží nepředpokládá umístění silničních panelů. Tímto nebude ohroženo stávající stromořadí.
- Projektanti byli upozorněni na umístění závlahového vodovodu křižujícího komunikaci na pč. 323/2 v místě zaměřeného hydrantu. Tento závlahový vodovod nebyl v podkladech zakreslen.
- Přebytečná ornice bude rozprostřena na pozemku pč. 88/130.

Dle průběhu jednání zapsal:

Marek Güttner
Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o.
Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem
Tel: 475 500 933
Mob: 733 537 417
Email: guttner@svisul.cz

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	V rozpracovanosti č.5
Místo konání:	Vědomice
Datum:	21.10.2011
Počet stran:	

Seznam přítomných:

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

Kanalizace: AA7 bude upravena na splnění 400 ač na Dm 300
příprava pro budoucí ústavy

Vodovod: - bylo dojednáno umístění vodovodu do asf. bez
Zatřetí do země.
- odbrání písku

ornice - bude rozpracována na povrch PP/130
cca 30 cm.

pořadí A4 (andulek - odbrání písku
+ otvor sítě a prvek k provedení stavby

PREZENČNÍ LISTINA

účel výrobní výbor v rozpracovanosti č.5

místo Vědomice

datum 21.10.2011

[illegible]