Stavby rybníků s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV26075

Dodavatel:

Stavby rybníků s.r.o.
Žižkovo nám. 226
258 01 Vlašim

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Variabilní symbol: 26075
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00272434
DIČ: CZ00272434

Obec Žeretice
Žeretice 111
507 02 Žeretice

Číslo účtu: 3471417359 | 0800

Datum vystavení: 14.10.2026
Datum splatnosti: 13.11.2026
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za provedené práce na stavbě "Obnova Obecního rybníka v k. ú. Žeretice", dle SOD ze dne 25. 5. 2026 a přiloženého soupisu provedených prací za období od 1. 9. 2026 do 30.9. 2026:				
	0,00	0%		0,00
	0,00	12%	0,00	0,00
	257 883,87	21%	54 155,61	312 039,48
Součet	257 883,87		54 155,61	312 039,48
CELKEM K ÚHRADĚ				**312 039,48**

Vystavil:

Martin Suchopar

Digitálně podepsal Martin Suchopar
Datum: 2026.10.14 11:00:00 +02'00'

Žeretice okr. Jičín | Číslo dopor.
Došlo dne: 20.10.26 | Zpracovatel DIBIRA
Č.j.: 900/2026
Přílohy: 3 | Ukládací znak S/10

SCHVALUJI:
20-10-2026

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 225278. Živnostenský list vydán u Městského úřadu ve Vlašimi.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	12%	0,00	0,00
	257 883,87	21%	54 155,61	312 039,48

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

INVESTICE: OBNOVA OBECNÍHO RYBNÍKA V K.Ú. ŽERETICE

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.09.2026 - 30.09.2026

Kód: Z26-06
Stavba: **Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice**

		Datum:	13.10.2026
Objednatel:	Obec Žeretice	IČ:	00272434
		DIČ:	
Zhotovitel:	Stavby rybníků s.r.o.	IČ:	02951746
		DIČ:	CZ02951746

Celkový náklad z rozpočtu **4 479 000,00**

Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období 01.09.2026 - 30.09.2026	Zůstatek
	2 145 959,47	**257 883,87**	**2 075 156,66**

		Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
DPH	základní	21,0 %	450 651,49	54 155,61	435 782,90

K úhradě	**v**	**CZK**	**312 039,48**	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Martin Suchopar

Digitálně podepsal Martin Suchopar
Datum: 2026.10.14 11:00:10 +02'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Tomáš Purkrábek

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Purkrábek
Datum: 2026.10.14 07:34:52 +02'00'

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.09.2026 - 30.09.2026

Kód: Z26-06
Stavba: **Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice**

Místo: Datum: 13.10.2026

Objednatel: Obec Žeretice IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet				Prostavěno		Období (01.09. - 30.09.)	Prostavěno celkem	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	%	Cena	Cena	Cena	Cena
S	Z26-06	Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice	4 479 000,00	47,91	2 145 959,47	257 883,87	2 403 843,34	2 075 156,66
O	SO 01	Odstranění nánosu	2 058 194,43	37,75	776 929,36	0,00	776 929,36	1 281 265,07
O	SO 02	Stabilizace břehu...	1 580 646,47	84,49	1 335 435,91	0,00	1 335 435,91	245 210,56
O	SO 03	Nápustné zařízení	307 902,64	0,00	0,00	177 664,07	177 664,07	130 238,57
O	SO 04	Sanace hráze - sc...	307 071,72	0,00	0,00	68 430,55	68 430,55	238 641,17
O	SO 05	Oprava výpustného...	110 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 977,50
O	SO 06	Oprava kamenného ...	40 935,48	0,00	0,00	11 789,25	11 789,25	29 146,23
O	VRN	Vedlejší rozpočtové...	73 271,76	45,85	33 594,20	0,00	33 594,20	39 677,56

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2026 - 30.09.2026

Kód: Z26-06/SO 03
Objekt: Nápustné zařízení

Místo: Datum: 13. 10. 2026

Objednatel: Obec Žeretice IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (01.09. - 30.09.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S	Z26-06	Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice											
	O	SO 03	Nápustné zařízení					0,00		177 664,07		177 664,07		130 238,57
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00		174 610,05		174 610,05		111 914,46
	D	1	Zemní práce					0,00		1 155,10		1 155,10		73 239,99
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	70,000	76,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	5 387,20
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	33,000	227,83	0,000	0,00	1,000	227,83	1,000	227,83	32,000	7 290,56
3	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	33,000	208,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	6 893,37
4	K	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	70,000	18,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	1 282,40
5	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	33,000	480,70	0,000	0,00	1,000	480,70	1,000	480,70	32,000	15 382,40
6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	20,930	321,28	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,930	6 724,39
7	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	33,000	262,65	0,000	0,00	1,000	262,65	1,000	262,65	32,000	8 404,80
8	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	1 254,000	4,84	0,000	0,00	38,000	183,92	38,000	183,92	1 216,000	5 885,44
9	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,930	63,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,930	1 329,47
10	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	20,930	35,55	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,930	744,06
11	K	181351113.1	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	209,300	11,06	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	209,300	2 314,86
12	K	183403112.1	Obdělání půdy oráním a vápněním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	209,300	1,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	209,300	353,72
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,600	1 704,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,600	11 247,32
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00		70 928,05		70 928,05		0,00
14	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	4,500	4 825,35	0,000	0,00	4,500	21 714,08	4,500	21 714,08	0,000	0,00
15	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	22,500	1 068,91	0,000	0,00	22,500	24 050,48	22,500	24 050,48	0,000	0,00
16	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	22,500	182,02	0,000	0,00	22,500	4 095,45	22,500	4 095,45	0,000	0,00

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (01.09. - 30.09.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
17	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,675	31 211,91	0,000	0,00	0,675	21 068,04	0,675	21 068,04	0,000	0,00
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					**0,00**		**60 804,76**		**60 804,76**		**24 904,07**
18	K	457312812	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	46,250	641,34	0,000	0,00	34,688	22 246,48	34,688	22 246,48	11,563	7 415,50
19	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	2,430	1 398,74	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,430	3 398,94
20	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	8,100	152,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,100	1 236,87
21	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	46,250	1 111,59	0,000	0,00	34,688	38 558,28	34,688	38 558,28	11,563	12 852,76
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**1 084,79**
22	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	0,480	2 259,97	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,480	1 084,79
	D	**96**	**Bourání konstrukcí**					**0,00**		**35 029,57**		**35 029,57**		**0,00**
23	K	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	3,100	11 299,86	0,000	0,00	3,100	35 029,57	3,100	35 029,57	0,000	0,00
	D	**997**	**Doprava suti a vybouraných hmot**					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**9 817,36**
24	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,835	122,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,835	1 084,67
25	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	8,835	96,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,835	852,67
26	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	167,865	20,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	167,865	3 476,48
27	K	997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,835	498,42	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,835	4 403,54
	D	**998**	**Přesun hmot**					**0,00**		**6 692,57**		**6 692,57**		**2 868,25**
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	44,218	216,22	0,000	0,00	30,953	6 692,57	30,953	6 692,57	13,265	2 868,25
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**					**0,00**		**3 054,02**		**3 054,02**		**18 324,11**
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**					**0,00**		**3 054,02**		**3 054,02**		**18 324,11**
29	K	767.11	Ocelové česle, provedení dle PD	kus	1,000	18 324,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	18 324,11
30	K	767.12	Vodítka pro dluže U 6,5 dl. 1 bm	kus	2,000	1 527,01	0,000	0,00	2,000	3 054,02	2,000	3 054,02	0,000	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2026 - 30.09.2026

Kód: Z26-06/SO 04
Objekt: **Sanace hráze - sc...**

Místo: Datum: 13. 10. 2026

Objednatel: Obec Žeretice IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (01.09. - 30.09.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S	Z26-06	Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice											
	O	SO 04	Sanace hráze - sc...					0,00		68 430,55		68 430,55		238 641,17
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00		68 430,55		68 430,55		238 641,17
	D	1	Zemní práce					0,00		68 430,55		68 430,55		51 064,09
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	227,83	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1 822,64
2	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	8,000	208,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1 671,12
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	480,70	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	3 845,60
4	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	39,750	281,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	39,750	11 192,81
5	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	39,750	262,65	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	39,750	10 440,34
6	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	39,750	269,98	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	39,750	10 731,71
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	35,500	38,72	0,000	0,00	35,500	1 374,56	35,500	1 374,56	0,000	0,00
8	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	64,000	321,28	0,000	0,00	64,000	20 561,92	64,000	20 561,92	0,000	0,00
9	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	8,000	262,65	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2 101,20
10	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	304,000	4,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	304,000	1 471,36
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,600	1 704,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,600	2 726,62
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	41,600	35,55	0,000	0,00	41,600	1 478,88	41,600	1 478,88	0,000	0,00
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,600	63,52	0,000	0,00	41,600	2 642,43	41,600	2 642,43	0,000	0,00
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,400	102,00	0,000	0,00	20,000	2 040,00	20,000	2 040,00	22,400	2 284,80
15	M	58125110	jíl surový kusový	t	45,000	794,04	0,000	0,00	45,000	35 731,80	45,000	35 731,80	0,000	0,00
16	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	35,500	58,39	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,500	2 072,85

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (01.09. - 30.09.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
17	K	181351113.1	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	416,000	11,06	0,000	0,00	416,000	4 600,96	416,000	4 600,96	0,000	0,00
18	K	183403112.1	Obdělání půdy oráním a vápněním na hl přes 0,1 do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	416,000	1,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	416,000	703,04
	D	**18**	**Povrchové úpravy terénu**					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**639,48**
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	35,500	16,67	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,500	591,79
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,710	67,17	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,710	47,69
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**42 948,50**
21	K	457312812	Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	24,500	641,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,500	15 712,83
22	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	24,500	1 111,66	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	24,500	27 235,67
	D	**43**	**Schodišťové konstrukce a rampy**					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**129 052,40**
23	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,941	3 628,17	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,941	36 067,64
24	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,491	41 289,97	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,491	61 563,35
25	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	29,200	610,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,200	17 835,36
26	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	29,200	129,49	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	29,200	3 781,11
27	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	26,000	232,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	26,000	6 050,72
28	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,800	402,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,800	3 139,66
29	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,800	78,79	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,800	614,56
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**720,67**
30	K	633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně	m2	19,000	37,93	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,000	720,67
	D	**998**	**Přesun hmot**					**0,00**		**0,00**		**0,00**		**14 216,03**
31	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	65,748	216,22	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	65,748	14 216,03

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.09.2026 - 30.09.2026

Kód: Z26-06/SO 06
Objekt: **Oprava kamenného ...**

Místo: Datum: 13. 10. 2026

Objednatel: Obec Žeretice IČ: 00272434
DIČ:

Zhotovitel: Stavby rybníků s.r.o. IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746

Smluvní rozpočet							Prostavěno		Období (01.09. - 30.09.)		Prostavěno celkem		Zůstatek	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	S	Z26-06	Obnova obecního rybníka v k.ú. Žeretice											
	O	SO 06	Oprava kamenného ...					0,00		11 789,25		11 789,25		29 146,23
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00		11 789,25		11 789,25		29 146,23
	D	1	Zemní práce					0,00		0,00		0,00		2 137,97
1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,676	528,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,676	1 415,50
2	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	2,676	269,98	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,676	722,47
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00		9 167,78		9 167,78		8 157,77
3	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	2,676	6 474,42	0,000	0,00	1,416	9 167,78	1,416	9 167,78	1,260	8 157,77
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00		1 510,09		1 510,09		0,00
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	28,780	52,47	0,000	0,00	28,780	1 510,09	28,780	1 510,09	0,000	0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00		0,00		0,00		0,00
	D	96	Bourání konstrukcí					0,00		0,00		0,00		14 628,86
5	K	960211251	Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny	m3	2,676	5 466,69	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,676	14 628,86
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					0,00		0,00		0,00		2 716,86
7	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,445	122,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,445	300,17
6	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	2,445	96,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,445	235,97
8	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	46,455	20,71	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,455	962,08
9	K	997013871	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,445	498,42	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,445	1 218,64
	D	998	Přesun hmot					0,00		1 111,38		1 111,38		1 504,77
10	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	8,333	313,95	0,000	0,00	3,540	1 111,38	3,540	1 111,38	4,793	1 504,77