RB STAV plus s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2105019

Dodavatel:

RB STAV plus s.r.o.
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3

IČ: 27323099
DIČ: CZ27323099
Telefon: 774465647
E-mail: fakturace@rbstavplus.cz
www.rbstavplus.cz

Variabilní symbol: 2105019
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00266035
DIČ: CZ00266035

Město Lom
nám. Republiky 13/5
435 11 Lom

Číslo účtu: 253419790 | 0300

Datum vystavení: 31.05.2022
Datum splatnosti: 31.07.2022
Datum uskutečnění plnění: 31.05.2022
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu č.4, dle SoD, projektu „Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, město Lom "				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 272 551,15	15%	190 882,67	1 463 433,82
	0,00	21%	0,00	0,00
Součet	1 272 551,15		190 882,67	1 463 433,82
CELKEM K ÚHRADĚ				**1 463 433,82**

Vystavil:

TDI

ARTECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa:
Žižkova 152, 436 01 Litvínov

RB-STAV plus s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 23 099 DIČ: CZ27323099

Firma RB STAV plus, s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239674

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
1 272 551,15	15%	190 882,67	1 463 433,82
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko:

RB STAV plus s.r.o.

Obchodní oddělení

Stavíme fundovaně, pouze svými zaměstnanci

RB-STAV plus s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
tČ: 273 23 099 DIČ: CZ27323099

ARTECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa:
Žižkova 152, 436 01 Litvínov

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:
Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3 – Žižkov

RB STAV plus s.r.o.
info@rbstavplus.cz
www.RBSTAVplus.cz

Firma RB STAV plus s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239674

RB STAV plus s.r.o.

Obchodní oddělení

Stavíme fundovaně, pouze svými zaměstnanci

RB STAV plus s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 23 099 DIČ: CZ27323099

ARTECH spol. s r.o.
Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa:
Žižkova 452, 435 01 Litvínov

Stavebním partnerem jsme tady pro Vás více jak 20 let.

Provozovna:
Vojanova 556/24
400 07 Ústí nad Labem

Sídlo:
Roháčova 188/37
130 00 Praha 3 – Žižkov

RB STAV plus s.r.o.
info@rbstavplus.cz
www.RBSTAVplus.cz

Firma RB STAV plus s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239674

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL Č.4
O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 15.-30.4.2022 Počet příloh: .....

ZHOTOVITEL

sídlo: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 IČO: 27323099 DIČ: CZ27323099

OBJEDNATEL

sídlo: IČO: DIČ:

Stavba: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.
Místo:

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu:				13 777 777,00
		do začátku fakt. období	fakturované období		zůstatek k dokončení
2.	Stavební práce CÚ nabídka	4 447 729,38		1 272 551,15	8 057 496,47
3.	DPH snížená	667 159,41	15.00 %	190 882,67	1 208 624,47
4.	DPH základní	0,00	21.00 %	0,00	0,00
5.	**Celkem (2+3+4)**	**5 114 888,79**		**1 463 433,82**	**9 266 120,94**
6.	Zádržné			0,00	
7.	Pozastávka			0,00	
8.	**K úhradě (5-6-7)**			**1 463 433,82**	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:	Za objednatele:
RB STAV plus s.r.o. Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 IČ: 273 23 099 DIČ: CZ27323099	ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 849/43, 110 00 Praha 1 Doručovací adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
podpis	podpis

V ..... Datum:

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9. **Od: 1. 4. 2022** **Do: 15. 4. 2022**

Objednatel:

Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 Datum:

Ze smlouvy o dílo

Kód	Popis	Ze smlouvy o dílo	Prostavěno do začátku fakt. období	Provedené ve fakt. období	Zůstatek k dokončení
2019-10-02_REV_3	**ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. 765, ul. Nám. Republiky, Lom 10.9.**	**13 777 777,00**	**4 447 729,38**	**1 272 551,15**	**8 057 496,47**
NN	**Neuznatelné náklady**	**525 189,72**	**0,00**	**0,00**	**525 189,72**
SO 01	**Stavební část**	**8 313 269,88**	**4 066 297,42**	**0,00**	**4 246 972,46**
SO 02	**Silnoproud**	**1 660 229,40**	**135 655,69**	**618 292,80**	**906 280,91**
SO 03	**ZTI a plynovod**	**1 757 888,63**	**117 956,07**	**327 706,85**	**1 312 225,71**
SO 04	**Větrání**	**236 215,36**	**0,00**	**117 145,19**	**119 070,17**
SO 05	**Vytápění**	**1 058 218,63**	**0,00**	**209 406,31**	**848 812,32**
VRN	**Vedlejší rozpočtové...**	**226 765,38**	**127 820,20**	**0,00**	**98 945,18**

RB-STAV 3 plus s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 27323099 DIČ: CZ27323099

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
	D		D1	1.PP				225 490,89		0,00			46 936,16		178 554,73
1	K	PK	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	8,000	316,25	2 530,00	0,000	0,00	0,000	316,25	0,00	8,000	2 530,00
2	M	MAT	D	D - Svítidlo	ks	7,000	1 138,06	7 966,42	0,000	0,00	0,000	1 138,06	0,00	7,000	7 966,42
3	M	MAT	C	C - Svítidlo	ks	1,000	1 385,23	1 385,23	0,000	0,00	0,000	1 385,23	0,00	1,000	1 385,23
4	M	MAT	RPSL	Recyklační poplatek svítidlo LED	ks	4,000	6,47	25,88	0,000	0,00	0,000	6,47	0,00	4,000	25,88
5	K	PK	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	25,50	153,00	0,000	0,00	6,000	25,50	153,00	0,000	0,00
6	M	MAT	8595057600096	Krabice KU 68-1901	KS	6,000	6,07	36,42	0,000	0,00	6,000	6,07	36,42	0,000	0,00
7	K	PK	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	6,000	37,55	225,30	0,000	0,00	0,000	37,55	0,00	6,000	225,30
8	M	MAT	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345	KS	2,000	78,43	156,86	0,000	0,00	0,000	78,43	0,00	2,000	156,86
9	M	MAT	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	2,000	30,21	60,42	0,000	0,00	0,000	30,21	0,00	2,000	60,42
10	M	MAT	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10B	KS	2,000	18,91	37,82	0,000	0,00	0,000	18,91	0,00	2,000	37,82
11	M	MAT	3558A-06940 B	Vypínač TANGO č.6 3558A-06940 B	KS	1,000	189,61	189,61	0,000	0,00	0,000	189,61	0,00	1,000	189,61
12	K	PK	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	69,78	209,34	0,000	0,00	0,000	69,78	0,00	3,000	209,34
13	M	MAT	5518A-2999 B	Zásuvka 5518A-2999 B IP44	ks	3,000	201,23	603,69	0,000	0,00	0,000	201,23	0,00	3,000	603,69
14	K	PK	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	1,000	81,30	81,30	0,000	0,00	0,000	81,30	0,00	1,000	81,30
15	M	MAT	I131307	Svorka ZSA 16 zemnící	ks	1,000	14,72	14,72	0,000	0,00	0,000	14,72	0,00	1,000	14,72
16	M	MAT	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	1,000	11,93	11,93	0,000	0,00	0,000	11,93	0,00	1,000	11,93
17	K	PK	2102203R	Vývod pro rozvaděč RK - rozvaděč je dodávkou kotelny	kpl	1,000	1 155,00	1 155,00	0,000	0,00	0,000	1 155,00	0,00	1,000	1 155,00
18	K	PK	Pol88	Montáž rozvaděč slaboproud	ks	1,000	654,50	654,50	0,000	0,00	0,000	654,50	0,00	1,000	654,50
19	K	PK	Pol89	Rozvaděč RACK včetně vybavení	ks	1,000	26 950,00	26 950,00	0,000	0,00	0,000	26 950,00	0,00	1,000	26 950,00
20	K	PK	GSM	GSM modul - dodávka a montáž	ks	1,000	11 550,00	11 550,00	0,000	0,00	0,000	11 550,00	0,00	1,000	11 550,00
21	K	PK	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	683,99	683,99	0,000	0,00	0,000	683,99	0,00	1,000	683,99
22	M	MAT	HOP	Skříň hlavní ochranného pospojení	ks	1,000	1 455,30	1 455,30	0,000	0,00	0,000	1 455,30	0,00	1,000	1 455,30
	D		D2	**Rozvaděč HR**				**22 015,84**		**0,00**			**22 015,84**		**0,00**
23	M	MAT	FW41US1	Skříň UNIVERS FW FW41US1 48TE pl.dv.IP31	Kus	1,000	3 922,38	3 922,38	0,000	0,00	1,000	3 922,38	3 922,38	0,000	0,00
24	M	MAT	ADA516D	Chránič 16B/1N/0,03 ADA516D	Kus	3,000	1 095,71	3 287,13	0,000	0,00	3,000	1 095,71	3 287,13	0,000	0,00
25	M	MAT	NBN106	Jistič 6B/1 10kA NBN106	Kus	1,000	134,75	134,75	0,000	0,00	1,000	134,75	134,75	0,000	0,00
26	M	MAT	NBN110	Jistič 10B/1 10kA NBN110	Kus	3,000	111,65	334,95	0,000	0,00	3,000	111,65	334,95	0,000	0,00
27	M	MAT	NBN116	Jistič 16B/1 10kA NBN116	Kus	1,000	96,25	96,25	0,000	0,00	1,000	96,25	96,25	0,000	0,00
28	M	MAT	SPA400	Svodič SPA400 přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C	Kus	1,000	6 803,72	6 803,72	0,000	0,00	1,000	6 803,72	6 803,72	0,000	0,00
29	M	MAT	SBN332	Spínač SBN332 32A 3P	Kus	1,000	351,89	351,89	0,000	0,00	1,000	351,89	351,89	0,000	0,00
30	M	MAT	PMHR	Podružný materiál	kpl	1,000	1 552,32	1 552,32	0,000	0,00	1,000	1 552,32	1 552,32	0,000	0,00
31	K	PK	PZHR	Protokoly a zkoušky	kpl	1,000	962,50	962,50	0,000	0,00	1,000	962,50	962,50	0,000	0,00
32	K	PK	KMHR	Kompletace a montáž	kpl	1,000	4 569,95	4 569,95	0,000	0,00	1,000	4 569,95	4 569,95	0,000	0,00
	D		D3	**Kabely a vodiče**				**147 338,32**		**0,00**			**24 730,90**		**122 607,42**
33	K	PK	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	5,000	27,50	137,50	0,000	0,00	5,000	27,50	137,50	0,000	0,00
34	K	PK	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	104,000	91,53	9 519,12	0,000	0,00	104,000	91,53	9 519,12	0,000	0,00
35	K	PK	460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	104,000	87,64	9 114,56	0,000	0,00	104,000	87,64	9 114,56	0,000	0,00
36	K	PK	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	858,000	30,55	26 211,90	0,000	0,00	0,000	30,55	0,00	858,000	26 211,90
37	M	MAT	11187000	CYKY 4J10 (4Bx10)	m	858,000	86,46	74 182,68	0,000	0,00	0,000	86,46	0,00	858,000	74 182,68
38	K	PK	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	104,000	24,56	2 554,24	0,000	0,00	104,000	24,56	2 554,24	0,000	0,00

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

						Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
39	M	MAT	11110100.1	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	104,000	10,91	1 134,64	0,000	0,00	104,000	10,91	1 134,64	0,000	0,00
40	K	PK	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	52,000	25,76	1 339,52	0,000	0,00	52,000	25,76	1 339,52	0,000	0,00
41	M	MAT	11110101	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	ks	52,000	17,91	931,32	0,000	0,00	52,000	17,91	931,32	0,000	0,00
42	K	PK	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	78,000	22,16	1 728,48	0,000	0,00	0,000	22,16	0,00	78,000	1 728,48
43	M	MAT	CP1800160GZZ	H07V-U 16 zž (CY)	m	78,000	36,10	2 815,80	0,000	0,00	0,000	36,10	0,00	78,000	2 815,80
44	K	PK	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	182,000	30,55	5 560,10	0,000	0,00	0,000	30,55	0,00	182,000	5 560,10
45	M	MAT	2305100201	Kabel CB 100F koaxiální	m	182,000	8,27	1 505,14	0,000	0,00	0,000	8,27	0,00	182,000	1 505,14
46	K	PK	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	247,000	30,55	7 545,85	0,000	0,00	0,000	30,55	0,00	247,000	7 545,85
47	M	MAT	27655141	Kabel UTP 4x2x0,5 kategorie 5e drát	m	247,000	5,43	1 341,21	0,000	0,00	0,000	5,43	0,00	247,000	1 341,21
48	K	PK	220270831	Montáž šňůra silnoproudá uložená do lišt CYH do 2 x 1 mm2	m	91,000	15,23	1 385,93	0,000	0,00	0,000	15,23	0,00	91,000	1 385,93
49	M	MAT	DP520000502NB	CYH 2x0,5 (V03VH-H)	m	91,000	3,63	330,33	0,000	0,00	0,000	3,63	0,00	91,000	330,33
	D		**D4**	**1.NP**				**502 635,75**		**0,00**			**279 627,41**		**223 008,33**
50	K	PK	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	37,000	316,25	11 701,25	0,000	0,00	0,000	316,25	0,00	37,000	11 701,25
51	M	MAT	A	A - Svítidlo	ks	12,000	1 203,51	14 442,12	0,000	0,00	0,000	1 203,51	0,00	12,000	14 442,12
52	M	MAT	B	B - Svítidlo	ks	20,000	600,60	12 012,00	0,000	0,00	0,000	600,60	0,00	20,000	12 012,00
53	M	MAT	D	D - Svítidlo	ks	1,000	1 138,06	1 138,06	0,000	0,00	0,000	1 138,06	0,00	1,000	1 138,06
54	M	MAT	C	C - Svítidlo	ks	4,000	1 385,23	5 540,92	0,000	0,00	0,000	1 385,23	0,00	4,000	5 540,92
55	K	PK	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	12,000	210,83	2 529,96	0,000	0,00	0,000	210,83	0,00	12,000	2 529,96
56	M	MAT	N1	N1 - Svítidlo nouzové		6,000	608,30	3 649,80	0,000	0,00	0,000	608,30	0,00	6,000	3 649,80
57	M	MAT	Pol39	Svítidlo linka		6,000	1 155,00	6 930,00	0,000	0,00	0,000	1 155,00	0,00	6,000	6 930,00
58	M	MAT	RPSL	Recyklační poplatek svítidlo LED	ks	49,000	6,47	317,03	0,000	0,00	0,000	6,47	0,00	49,000	317,03
59	K	PK	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	173,000	25,50	4 411,50	0,000	0,00	173,000	25,50	4 411,50	0,000	0,00
60	M	MAT	8595057600096	Krabice KU 68-1901	KS	173,000	6,07	1 050,11	0,000	0,00	173,000	6,07	1 050,11	0,000	0,00
61	K	PK	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	4,000	37,55	150,20	0,000	0,00	0,000	37,55	0,00	4,000	150,20
62	M	MAT	3559-A91345	Tělo 3559-A91345 vypínače č.1/0	ks	4,000	107,92	431,68	0,000	0,00	0,000	107,92	0,00	4,000	431,68
63	K	PK	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	25,000	37,55	938,75	0,000	0,00	0,000	37,55	0,00	25,000	938,75
64	M	MAT	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345	KS	25,000	78,43	1 960,75	0,000	0,00	0,000	78,43	0,00	25,000	1 960,75
65	K	PK	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	12,000	43,16	517,92	0,000	0,00	0,000	43,16	0,00	12,000	517,92
66	M	MAT	3558-A06340	Tělo TANGO 3558-A06340 spínače č.6	KS	12,000	91,14	1 093,68	0,000	0,00	0,000	91,14	0,00	12,000	1 093,68
67	K	PK	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	12,000	48,48	581,76	0,000	0,00	0,000	48,48	0,00	12,000	581,76
68	M	MAT	3559-A07345	Tělo 3559-A07345 vypínače č.7	KS	12,000	151,34	1 816,08	0,000	0,00	0,000	151,34	0,00	12,000	1 816,08
69	M	MAT	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	53,000	30,21	1 601,13	0,000	0,00	0,000	30,21	0,00	53,000	1 601,13
70	K	PK	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	6,000	112,37	674,22	0,000	0,00	0,000	112,37	0,00	6,000	674,22
71	M	MAT	1011-0-0816 CZ	Tělo 1011-0-0816 CZ vypínače č.3	ks	6,000	701,44	4 208,64	0,000	0,00	0,000	701,44	0,00	6,000	4 208,64
72	M	MAT	3916-62220	Doutnavka 3916-62220 signalní	ks	6,000	57,53	345,18	0,000	0,00	0,000	57,53	0,00	6,000	345,18
73	M	MAT	3558A-A00933 B	Ovladač TANGO 3558A-A00933 B	ks	6,000	66,30	397,80	0,000	0,00	0,000	66,30	0,00	6,000	397,80
74	K	PK	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	42,000	69,78	2 930,76	0,000	0,00	0,000	69,78	0,00	42,000	2 930,76
75	M	MAT	5519A-A02357 B	Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B	KS	36,000	96,99	3 491,64	0,000	0,00	0,000	96,99	0,00	36,000	3 491,64
76	M	MAT	5518A-2999 B	Zásuvka 5518A-2999 B IP44	ks	6,000	201,23	1 207,38	0,000	0,00	0,000	201,23	0,00	6,000	1 207,38

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
77	K	PK	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	42,000	72,87	3 060,54	0,000	0,00	0,000	72,87	0,00	42,000	3 060,54
78	M	MAT	5513A-C02357 B	Dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	KS	42,000	142,07	5 966,94	0,000	0,00	0,000	142,07	0,00	42,000	5 966,94
79	K	PK	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	6,000	122,59	735,54	0,000	0,00	0,000	122,59	0,00	6,000	735,54
80	M	MAT	5011-A3303	Účastnická TV zásuvka 5011-A3303, kombinace TV+Radio+satelit konc	ks	6,000	142,88	857,28	0,000	0,00	0,000	142,88	0,00	6,000	857,28
81	M	MAT	5011A-A00300 B	Kryt TANGO 5011A-A00300 B	KS	6,000	31,23	187,38	0,000	0,00	0,000	31,23	0,00	6,000	187,38
82	K	PK	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	6,000	261,78	1 570,68	0,000	0,00	0,000	261,78	0,00	6,000	1 570,68
83	M	MAT	5014A-A100 B	Kryt TANGO 5014A-A100 B	KS	6,000	65,79	394,74	0,000	0,00	0,000	65,79	0,00	6,000	394,74
84	M	MAT	5014A-B1018	Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182)	KS	6,000	28,12	168,72	0,000	0,00	0,000	28,12	0,00	6,000	168,72
85	M	MAT	R302518	Zásuvka RJ45-8 Cat.5e/u R302518	KS	12,000	184,46	2 213,52	0,000	0,00	0,000	184,46	0,00	12,000	2 213,52
86	K	PK	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	18,000	112,37	2 022,66	0,000	0,00	0,000	112,37	0,00	18,000	2 022,66
87	M	MAT	3938A-A106 B	Svorkovnice TANGO 3938A-A106 B	KS	18,000	91,84	1 653,12	0,000	0,00	0,000	91,84	0,00	18,000	1 653,12
88	M	MAT	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10B	KS	125,000	18,91	2 363,75	0,000	0,00	0,000	18,91	0,00	125,000	2 363,75
89	K	PK	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	6,000	431,99	2 591,94	0,000	0,00	0,000	431,99	0,00	6,000	2 591,94
90	M	MAT	2CKA006800A27	Hlásič 6834-84-500 kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s vyměnitelnou baterií	ks	6,000	526,68	3 160,08	0,000	0,00	0,000	526,68	0,00	6,000	3 160,08
91	K	PK	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	6,000	81,30	487,80	0,000	0,00	0,000	81,30	0,00	6,000	487,80
92	M	MAT	I131307	Svorka ZSA 16 zemnící	ks	6,000	14,72	88,32	0,000	0,00	0,000	14,72	0,00	6,000	88,32
93	M	MAT	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	6,000	11,93	71,58	0,000	0,00	0,000	11,93	0,00	6,000	71,58
94	K	PK	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	35,000	16,25	568,75	0,000	0,00	0,000	16,25	0,00	35,000	568,75
	D		**D5**	**Rozvaděč RB**				**144 430,44**		**0,00**			**138 655,44**		**5 775,00**
95	M	MAT	FW31US1	Skříň UNIVERS FW FW31US1 36TE pl.dv.IP31	Kus	6,000	3 747,59	22 485,54	0,000	0,00	6,000	3 747,59	22 485,54	0,000	0,00
96	M	MAT	ADA510D	Chránič 10B/1N/0,03 ADA510D	Kus	6,000	1 277,43	7 664,58	0,000	0,00	6,000	1 277,43	7 664,58	0,000	0,00
97	M	MAT	ADA516D	Chránič 16B/1N/0,03 ADA516D	Kus	24,000	1 095,71	26 297,04	0,000	0,00	24,000	1 095,71	26 297,04	0,000	0,00
98	M	MAT	NBN316	Jistič 16B/3 10kA NBN316	Kus	6,000	408,87	2 453,22	0,000	0,00	6,000	408,87	2 453,22	0,000	0,00
99	M	MAT	SPA400	Svodič SPA400 přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C	Kus	6,000	6 803,72	40 822,32	0,000	0,00	6,000	6 803,72	40 822,32	0,000	0,00
100	M	MAT	SBN332	Spínač SBN332 32A 3P	Kus	6,000	351,89	2 111,34	0,000	0,00	6,000	351,89	2 111,34	0,000	0,00
101	M	MAT	PMRB	Podružný materiál	kpl	6,000	1 322,86	7 937,16	0,000	0,00	6,000	1 322,86	7 937,16	0,000	0,00
102	K	PK	PZRB	Protokoly a zkoušky	kpl	6,000	962,50	5 775,00	0,000	0,00	0,000	962,50	0,00	6,000	5 775,00
103	K	PK	KMRB	Kompletace a montáž	kpl	6,000	4 814,04	28 884,24	0,000	0,00	6,000	4 814,04	28 884,24	0,000	0,00
	D		**D6**	**Kabely a vodiče**				**243 971,65**		**0,00**			**135 510,36**		**108 461,28**
104	K	PK	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	173,000	27,50	4 757,50	0,000	0,00	173,000	27,50	4 757,50	0,000	0,00
105	K	PK	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	819,000	58,10	47 583,90	0,000	0,00	819,000	58,10	47 583,90	0,000	0,00
106	K	PK	460710003	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	819,000	67,21	55 044,99	0,000	0,00	819,000	67,21	55 044,99	0,000	0,00
107	K	PK	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	124,800	30,55	3 812,64	0,000	0,00	0,000	30,55	0,00	124,800	3 812,64
108	M	MAT	11187000	CYKY 4J10 (4Bx10)	m	124,800	86,46	10 790,21	0,000	0,00	0,000	86,46	0,00	124,800	10 790,21
109	K	PK	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	721,500	24,56	17 720,04	0,000	0,00	360,750	24,56	8 860,02	360,750	8 860,02
110	M	MAT	11110100.2	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	721,500	10,91	7 871,57	0,000	0,00	360,750	10,91	3 935,78	360,750	3 935,78
111	K	PK	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	702,000	25,76	18 083,52	0,000	0,00	351,000	25,76	9 041,76	351,000	9 041,76
112	M	MAT	11110101	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	ks	702,000	17,91	12 572,82	0,000	0,00	351,000	17,91	6 286,41	351,000	6 286,41
113	K	PK	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	234,000	30,55	7 148,70	0,000	0,00	0,000	30,55	0,00	234,000	7 148,70
114	M	MAT	2305100201	Kabel CB 100F koaxiální	m	234,000	8,27	1 935,18	0,000	0,00	0,000	8,27	0,00	234,000	1 935,18

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
115	K	PK	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	468,000	30,55	14 297,40	0,000	0,00	0,000	30,55	0,00	468,000	14 297,40
116	M	MAT	27655141	Kabel UTP 4x2x0,5 kategorie 5e drát	m	468,000	5,43	2 541,24	0,000	0,00	0,000	5,43	0,00	468,000	2 541,24
117	K	PK	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	260,000	22,16	5 761,60	0,000	0,00	0,000	22,16	0,00	260,000	5 761,60
118	M	MAT	CP1800160GZZN	H07V-U 16 zž (CY)	m	260,000	36,10	9 386,00	0,000	0,00	0,000	36,10	0,00	260,000	9 386,00
119	K	PK	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	234,000	32,94	7 707,96	0,000	0,00	0,000	32,94	0,00	234,000	7 707,96
120	M	MAT	11110087	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	m	234,000	17,96	4 202,64	0,000	0,00	0,000	17,96	0,00	234,000	4 202,64
121	K	PK	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	42,900	40,36	1 731,44	0,000	0,00	0,000	40,36	0,00	42,900	1 731,44
122	M	MAT	8595057643703	Trubka KOPOFLEX 63 rudá	m	42,900	21,21	909,91	0,000	0,00	0,000	21,21	0,00	42,900	909,91
123	K	PK	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	171,600	40,36	6 925,78	0,000	0,00	0,000	40,36	0,00	171,600	6 925,78
124	M	MAT	8595057606340	Trubka KOPOFLEX 50 rudá	m	171,600	18,57	3 186,61	0,000	0,00	0,000	18,57	0,00	171,600	3 186,61
	D		**D7**	**2.NP**				**500 372,40**		**135 655,69**			**216 781,33**		**147 935,39**
125	K	PK	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	44,000	316,25	13 915,00	0,000	0,00	0,000	316,25	0,00	44,000	13 915,00
126	M	MAT	A	A - Svítidlo	ks	17,000	1 203,51	20 459,67	0,000	0,00	0,000	1 203,51	0,00	17,000	20 459,67
127	M	MAT	B	B - Svítidlo	ks	23,000	600,60	13 813,80	0,000	0,00	0,000	600,60	0,00	23,000	13 813,80
128	M	MAT	C	C - Svítidlo	ks	4,000	1 385,23	5 540,92	0,000	0,00	0,000	1 385,23	0,00	4,000	5 540,92
129	K	PK	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	7,000	210,83	1 475,81	0,000	0,00	0,000	210,83	0,00	7,000	1 475,81
130	M	MAT	N1	N1 - Svítidlo nouzové		2,000	608,30	1 216,60	0,000	0,00	0,000	608,30	0,00	2,000	1 216,60
131	M	MAT	Pol39	Svítidlo linka		5,000	1 155,00	5 775,00	0,000	0,00	0,000	1 155,00	0,00	5,000	5 775,00
132	M	MAT	RPSL	Recyklační poplatek svítidlo LED	ks	51,000	6,47	329,97	0,000	0,00	0,000	6,47	0,00	51,000	329,97
133	K	PK	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	160,000	25,50	4 080,00	80,000	2 040,00	80,000	25,50	2 040,00	0,000	0,00
134	M	MAT	8595057600096	Krabice KU 68-1901	KS	160,000	6,07	971,20	80,000	485,60	80,000	6,07	485,60	0,000	0,00
135	K	PK	741310112	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	4,000	37,55	150,20	0,000	0,00	0,000	37,55	0,00	4,000	150,20
136	M	MAT	3559-A91345	Tělo 3559-A91345 vypínače č.1/0	ks	4,000	107,92	431,68	0,000	0,00	0,000	107,92	0,00	4,000	431,68
137	K	PK	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový	kus	23,000	37,55	863,65	0,000	0,00	0,000	37,55	0,00	23,000	863,65
138	M	MAT	3559-A01345	Tělo TANGO 3559-A01345	KS	23,000	78,43	1 803,89	0,000	0,00	0,000	78,43	0,00	23,000	1 803,89
139	K	PK	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	14,000	43,16	604,24	0,000	0,00	0,000	43,16	0,00	14,000	604,24
140	M	MAT	3558-A06340	Tělo TANGO 3558-A06340 spínače č.6	KS	14,000	91,14	1 275,96	0,000	0,00	0,000	91,14	0,00	14,000	1 275,96
141	K	PK	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	4,000	48,48	193,92	0,000	0,00	0,000	48,48	0,00	4,000	193,92
142	M	MAT	3559-A07345	Tělo 3559-A07345 vypínače č.7	KS	4,000	151,34	605,36	0,000	0,00	0,000	151,34	0,00	4,000	605,36
143	K	PK	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový	kus	3,000	43,16	129,48	0,000	0,00	0,000	43,16	0,00	3,000	129,48
144	M	MAT	3559-A05345	Tělo 3559-A05345 vypínače č.5	KS	3,000	132,86	398,58	0,000	0,00	0,000	132,86	0,00	3,000	398,58
145	M	MAT	3558A-A651 B	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	45,000	30,21	1 359,45	0,000	0,00	0,000	30,21	0,00	45,000	1 359,45
146	M	MAT	3558A-A652 B	Ovladač TANGO 3558A-A652 B	KS	3,000	46,95	140,85	0,000	0,00	0,000	46,95	0,00	3,000	140,85
147	K	PK	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	5,000	112,37	561,85	0,000	0,00	0,000	112,37	0,00	5,000	561,85
148	M	MAT	1011-0-0816 CZ	Tělo 1011-0-0816 CZ vypínače č.3	ks	5,000	701,44	3 507,20	0,000	0,00	0,000	701,44	0,00	5,000	3 507,20
149	M	MAT	3916-62220	Doutnavka 3916-62220 signalní	ks	5,000	57,53	287,65	0,000	0,00	0,000	57,53	0,00	5,000	287,65
150	M	MAT	3558A-A00933 B	Ovladač TANGO 3558A-A00933 B	ks	5,000	66,30	331,50	0,000	0,00	0,000	66,30	0,00	5,000	331,50
151	K	PK	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	37,000	69,78	2 581,86	0,000	0,00	0,000	69,78	0,00	37,000	2 581,86
152	M	MAT	5519A-A02357 B	Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B	KS	32,000	96,99	3 103,68	0,000	0,00	0,000	96,99	0,00	32,000	3 103,68

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
153	M	MAT	5518A-2999 B	Zásuvka 5518A-2999 B IP44	ks	5,000	201,23	1 006,15	0,000	0,00	0,000	201,23	0,00	5,000	1 006,15
154	K	PK	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	45,000	72,87	3 279,15	0,000	0,00	0,000	72,87	0,00	45,000	3 279,15
155	M	MAT	5513A-C02357 B	Dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B	KS	45,000	142,07	6 393,15	0,000	0,00	0,000	142,07	0,00	45,000	6 393,15
156	K	PK	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	5,000	122,59	612,95	0,000	0,00	0,000	122,59	0,00	5,000	612,95
157	M	MAT	5011-A3303	Účastnická TV zásuvka 5011-A3303, kombinace TV+Radio+satelit konc	ks	5,000	142,88	714,40	0,000	0,00	0,000	142,88	0,00	5,000	714,40
158	M	MAT	5011A-A00300 B	Kryt TANGO 5011A-A00300 B	KS	5,000	31,23	156,15	0,000	0,00	0,000	31,23	0,00	5,000	156,15
159	K	PK	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	5,000	261,78	1 308,90	0,000	0,00	0,000	261,78	0,00	5,000	1 308,90
160	M	MAT	5014A-A100 B	Kryt TANGO 5014A-A100 B	KS	5,000	65,79	328,95	0,000	0,00	0,000	65,79	0,00	5,000	328,95
161	M	MAT	5014A-B1018	Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182)	KS	5,000	28,12	140,60	0,000	0,00	0,000	28,12	0,00	5,000	140,60
162	M	MAT	R302518	Zásuvka RJ45-8 Cat.5e/u R302518	KS	10,000	184,46	1 844,60	0,000	0,00	0,000	184,46	0,00	10,000	1 844,60
163	K	PK	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	112,37	1 685,55	0,000	0,00	0,000	112,37	0,00	15,000	1 685,55
164	M	MAT	3938A-A106 B	Svorkovnice TANGO 3938A-A106 B	KS	15,000	91,84	1 377,60	0,000	0,00	0,000	91,84	0,00	15,000	1 377,60
165	M	MAT	3901A-B10 B	Rámeček TANGO 3901A-B10B	KS	110,000	18,91	2 080,10	0,000	0,00	0,000	18,91	0,00	110,000	2 080,10
166	K	PK	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	5,000	431,99	2 159,95	0,000	0,00	0,000	431,99	0,00	5,000	2 159,95
167	M	MAT	2CKA006800A27	Hlásič 6834-84-500 kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, s vyměnitelnou baterií	ks	5,000	526,68	2 633,40	0,000	0,00	0,000	526,68	0,00	5,000	2 633,40
168	K	PK	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	5,000	81,30	406,50	0,000	0,00	0,000	81,30	0,00	5,000	406,50
169	M	MAT	I131307	Svorka ZSA 16 zemníci	ks	5,000	14,72	73,60	0,000	0,00	0,000	14,72	0,00	5,000	73,60
170	M	MAT	I142708	Uzemňovací pásek Cu pro ZS16, délka 0,5 m	ks	5,000	11,93	59,65	0,000	0,00	0,000	11,93	0,00	5,000	59,65
171	K	PK	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,000	16,25	487,50	0,000	0,00	0,000	16,25	0,00	30,000	487,50
	D		**D8**	**Rozvaděč RB**				**96 286,96**		**0,00**			**92 436,96**		**3 850,00**
172	M	MAT	FW31US1	Skříň UNIVERS FW FW31US1 36TE pl.dv.IP31	Kus	4,000	3 747,59	14 990,36	0,000	0,00	4,000	3 747,59	14 990,36	0,000	0,00
173	M	MAT	ADA510D	Chránič 10B/1N/0,03 ADA510D	Kus	4,000	1 277,43	5 109,72	0,000	0,00	4,000	1 277,43	5 109,72	0,000	0,00
174	M	MAT	ADA516D	Chránič 16B/1N/0,03 ADA516D	Kus	16,000	1 095,71	17 531,36	0,000	0,00	16,000	1 095,71	17 531,36	0,000	0,00
175	M	MAT	NBN316	Jistič 16B/3 10kA NBN316	Kus	4,000	408,87	1 635,48	0,000	0,00	4,000	408,87	1 635,48	0,000	0,00
176	M	MAT	SPA400	Svodič SPA400 přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C	Kus	4,000	6 803,72	27 214,88	0,000	0,00	4,000	6 803,72	27 214,88	0,000	0,00
177	M	MAT	SBN332	Spínač SBN332 32A 3P	Kus	4,000	351,89	1 407,56	0,000	0,00	4,000	351,89	1 407,56	0,000	0,00
178	M	MAT	PMRB	Podružný materiál	kpl	4,000	1 322,86	5 291,44	0,000	0,00	4,000	1 322,86	5 291,44	0,000	0,00
179	K	PK	PZRB	Protokoly a zkoušky	kpl	4,000	962,50	3 850,00	0,000	0,00	0,000	962,50	0,00	4,000	3 850,00
180	K	PK	KMRB	Kompletace a montáž	kpl	4,000	4 814,04	19 256,16	0,000	0,00	4,000	4 814,04	19 256,16	0,000	0,00
	D		**D9**	**Rozvaděč RB1**				**25 167,45**		**0,00**			**24 204,95**		**962,50**
181	M	MAT	FW31US1	Skříň UNIVERS FW FW31US1 36TE pl.dv.IP31	Kus	1,000	3 747,59	3 747,59	0,000	0,00	1,000	3 747,59	3 747,59	0,000	0,00
182	M	MAT	ADA510D	Chránič 10B/1N/0,03 ADA510D	Kus	1,000	1 277,43	1 277,43	0,000	0,00	1,000	1 277,43	1 277,43	0,000	0,00
183	M	MAT	ADA516D	Chránič 16B/1N/0,03 ADA516D	Kus	5,000	1 095,71	5 478,55	0,000	0,00	5,000	1 095,71	5 478,55	0,000	0,00
184	M	MAT	NBN316	Jistič 16B/3 10kA NBN316	Kus	1,000	408,87	408,87	0,000	0,00	1,000	408,87	408,87	0,000	0,00
185	M	MAT	SPA400	Svodič SPA400 přepětí T1+T2, Iimp 12,5 kA (10/350), 3-pól pro síť TN-C	Kus	1,000	6 803,72	6 803,72	0,000	0,00	1,000	6 803,72	6 803,72	0,000	0,00
186	M	MAT	SBN332	Spínač SBN332 32A 3P	Kus	1,000	351,89	351,89	0,000	0,00	1,000	351,89	351,89	0,000	0,00
187	M	MAT	PMRB1	Podružný materiál	kpl	1,000	1 322,86	1 322,86	0,000	0,00	1,000	1 322,86	1 322,86	0,000	0,00
188	K	PK	PZRB1	Protokoly a zkoušky	kpl	1,000	962,50	962,50	0,000	0,00	0,000	962,50	0,00	1,000	962,50
189	K	PK	KMRB1	Kompletace a montáž	kpl	1,000	4 814,04	4 814,04	0,000	0,00	1,000	4 814,04	4 814,04	0,000	0,00
	D		**D10**	**Kabely a vodiče**				**266 260,17**		**133 130,09**			**97 613,82**		**35 516,27**
190	K	PK	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	160,000	27,50	4 400,00	80,000	2 200,00	80,000	27,50	2 200,00	0,000	0,00
191	K	PK	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	900,900	58,10	52 342,29	450,450	26 171,15	450,450	58,10	26 171,15	0,000	0,00

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

						Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
192	K	PK	460710003	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	900,900	67,21	60 549,49	450,450	30 274,74	450,450	67,21	30 274,74	0,000	0,00
193	K	PK	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	137,280	30,55	4 193,90	68,640	2 096,95	68,640	30,55	2 096,95	0,000	0,00
194	M	MAT	11187000	CYKY 4J10 (4Bx10)	m	137,280	86,46	11 869,23	68,640	5 934,61	68,640	86,46	5 934,61	0,000	0,00
195	K	PK	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	793,650	24,56	19 492,04	396,825	9 746,02	396,825	24,56	9 746,02	0,000	0,00
196	M	MAT	11110100.3	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	793,650	10,91	8 658,72	396,825	4 329,36	396,825	10,91	4 329,36	0,000	0,00
197	K	PK	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	772,200	25,76	19 891,87	386,100	9 945,94	386,100	25,76	9 945,94	0,000	0,00
198	M	MAT	11110101	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	ks	772,200	17,91	13 830,10	386,100	6 915,05	386,100	17,91	6 915,05	0,000	0,00
199	K	PK	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	257,400	30,55	7 863,57	128,700	3 931,79	0,000	30,55	0,00	128,700	3 931,79
200	M	MAT	2305100201	Kabel CB 100F koaxiální	m	257,400	8,27	2 128,70	128,700	1 064,35	0,000	8,27	0,00	128,700	1 064,35
201	K	PK	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	514,800	30,55	15 727,14	257,400	7 863,57	0,000	30,55	0,00	257,400	7 863,57
202	M	MAT	27655141	Kabel UTP 4x2x0,5 kategorie 5e drát	m	514,800	5,43	2 795,36	257,400	1 397,68	0,000	5,43	0,00	257,400	1 397,68
203	K	PK	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	286,000	22,16	6 337,76	143,000	3 168,88	0,000	22,16	0,00	143,000	3 168,88
204	M	MAT	CP1800160GZZN	H07V-U 16 zž (CY)	m	286,000	36,10	10 324,60	143,000	5 162,30	0,000	36,10	0,00	143,000	5 162,30
205	K	PK	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	257,400	32,94	8 478,76	128,700	4 239,38	0,000	32,94	0,00	128,700	4 239,38
206	M	MAT	11110087	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)	m	257,400	17,96	4 622,90	128,700	2 311,45	0,000	17,96	0,00	128,700	2 311,45
207	K	PK	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	42,900	40,36	1 731,44	21,450	865,72	0,000	40,36	0,00	21,450	865,72
208	M	MAT	8595057643703	Trubka KOPOFLEX 63 rudá	m	42,900	21,21	909,91	21,450	454,95	0,000	21,21	0,00	21,450	454,95
209	K	PK	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	171,600	40,36	6 925,78	85,800	3 462,89	0,000	40,36	0,00	85,800	3 462,89
210	M	MAT	8595057606340	Trubka KOPOFLEX 50 rudá	m	171,600	18,57	3 186,61	85,800	1 593,31	0,000	18,57	0,00	85,800	1 593,31
	D		**D11**	**Rozvaděč ER**				**53 811,40**		**0,00**			**53 811,40**		**0,00**
211	M	MAT	111044	Skříň BPM-F-1000/20 se zámkem IP54	ks	1,000	13 888,47	13 888,47	0,000	0,00	1,000	13 888,47	13 888,47	0,000	0,00
212	M	MAT	106430	Držáky BPZ-FPS/20 krycích desek	ks	1,000	297,75	297,75	0,000	0,00	1,000	297,75	297,75	0,000	0,00
213	M	MAT	81301	Příruba F3A- 4	KS	6,000	361,18	2 167,08	0,000	0,00	6,000	361,18	2 167,08	0,000	0,00
214	M	MAT	112348	Bočnice BPZ-SS-1/320 podstavce(1ks=1pár)	ks	1,000	388,17	388,17	0,000	0,00	1,000	388,17	388,17	0,000	0,00
215	M	MAT	293505	Kryt BPZ-FS-1000/1 čelní	ks	2,000	225,44	450,88	0,000	0,00	2,000	225,44	450,88	0,000	0,00
216	M	MAT	107913	Schránka LAB-BAG na dokumenty A4	ks	1,000	102,40	102,40	0,000	0,00	1,000	102,40	102,40	0,000	0,00
217	M	MAT	114803	Deska BPZ-MPL100-1000 montážní	ks	1,000	215,92	215,92	0,000	0,00	1,000	215,92	215,92	0,000	0,00
218	M	MAT	293597	Lišta BPZ-DINR46-1000 přístrojová	ks	2,000	82,56	165,12	0,000	0,00	2,000	82,56	165,12	0,000	0,00
219	M	MAT	116651	Držák BPZ-TF/2 přístrojové lišty	pár	2,000	45,25	90,50	0,000	0,00	2,000	45,25	90,50	0,000	0,00
220	M	MAT	108386	Vana BPZ-MT-1000/400-4 elektroměrová	ks	3,000	1 229,54	3 688,62	0,000	0,00	3,000	1 229,54	3 688,62	0,000	0,00
221	M	MAT	279261	Deska ZBR elektroměrová	ks	12,000	292,92	3 515,04	0,000	0,00	12,000	292,92	3 515,04	0,000	0,00
222	M	MAT	293534	Deska BPZ-FP-1000/200-BL krycí	ks	1,000	270,69	270,69	0,000	0,00	1,000	270,69	270,69	0,000	0,00
223	M	MAT	293536	Deska BPZ-FP-1000/200-45 krycí	ks	1,000	265,13	265,13	0,000	0,00	1,000	265,13	265,13	0,000	0,00
224	M	MAT	119241	Deska BPZ-FP-1000/350-BL krycí	ks	1,000	491,37	491,37	0,000	0,00	1,000	491,37	491,37	0,000	0,00
225	M	MAT	275413	Deska NBP-1000 krycí	m	1,000	96,05	96,05	0,000	0,00	1,000	96,05	96,05	0,000	0,00
226	M	MAT	263390	Jistič 20B/3 PL7	ks	11,000	480,66	5 287,26	0,000	0,00	11,000	480,66	5 287,26	0,000	0,00
227	M	MAT	271064	Lišta Z-GV-16/3P-3TE	ks	1,000	584,45	584,45	0,000	0,00	1,000	584,45	584,45	0,000	0,00
228	M	MAT	1020300000	Svorka Weidmuller WDU 10	ks	33,000	36,83	1 215,39	0,000	0,00	33,000	36,83	1 215,39	0,000	0,00
229	M	MAT	1010300000	Svorka Weidmuller WPE 10	ks	11,000	108,79	1 196,69	0,000	0,00	11,000	108,79	1 196,69	0,000	0,00
230	M	MAT	1061200000	Svěrka Weidmuller WEW 35/2	ks	4,000	37,73	150,92	0,000	0,00	4,000	37,73	150,92	0,000	0,00
231	M	MAT	MAB4160A18	Blok MOBLOCK MAB 160A-9 (4 pól) distribuční, 1x50 + 2x35 + 6x16mm²	ks	1,000	307,05	307,05	0,000	0,00	1,000	307,05	307,05	0,000	0,00

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
232	M	MAT	MAA1050A10	Univerzální řadová svorka OTL 50-1xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V šedá	ks	3,000	39,86	119,58	0,000	0,00	3,000	39,86	119,58	0,000	0,00
233	M	MAT	MAA1050Y10	Univerzální řadová svorka OTL 50-1xAl/Cu 1,5-50mm² 1000V zel/žlutá	ks	1,000	39,86	39,86	0,000	0,00	1,000	39,86	39,86	0,000	0,00
234	M	MAT	1609860000	Štítek Weidmuller WS 12/5 MC	ks	50,000	1,82	91,00	0,000	0,00	50,000	1,82	91,00	0,000	0,00
235	M	MAT	1689450004	Návlečka Weidmuller SF 4/21 Ž	ks	100,000	3,77	377,00	0,000	0,00	100,000	3,77	377,00	0,000	0,00
236	M	MAT	1880130000	Štítek Weidmuller ESG 6/15 K MC	ks	20,000	4,60	92,00	0,000	0,00	20,000	4,60	92,00	0,000	0,00
237	M	MAT	1876590000	Štítek Weidmuller CC 15/17 K MC	ks	20,000	5,27	105,40	0,000	0,00	20,000	5,27	105,40	0,000	0,00
238	M	MAT	11091003	H07V-U 6 černý (CY)	m	100,000	13,39	1 339,00	0,000	0,00	100,000	13,39	1 339,00	0,000	0,00
239	M	MAT	11091062	H07V-U 6 sv.modrý (CY)	m	15,000	13,61	204,15	0,000	0,00	15,000	13,61	204,15	0,000	0,00
240	M	MAT	11091018	H07V-U 6 zž (CY)	m	40,000	13,52	540,80	0,000	0,00	40,000	13,52	540,80	0,000	0,00
241	M	MAT	CP0900350CNNI	CYKY 3x50+35 pro projení RE a HDS	m	2,000	77,90	155,80	0,000	0,00	2,000	77,90	155,80	0,000	0,00
242	M	MAT	CP0900350GZZN	H07V-K 35 (CYA)	m	3,000	76,64	229,92	0,000	0,00	3,000	76,64	229,92	0,000	0,00
243	M	MAT	PMER	Podružný materiál	%	5,000	379,79	1 898,94	0,000	0,00	5,000	379,79	1 898,94	0,000	0,00
244	K	PK	VMER	Výroba a montáž	kpl	1,000	12 628,00	12 628,00	0,000	0,00	1,000	12 628,00	12 628,00	0,000	0,00
245	K	PK	DZER	Dokumentace,zkouška		1,000	1 155,00	1 155,00	0,000	0,00	1,000	1 155,00	1 155,00	0,000	0,00
	D		**D12**	**Domácí telefon**				**63 617,40**		**0,00**			**0,00**		**63 617,40**
246	M	MAT	1040249550000	Krabice 4FA 249 55 KARAT pod omítku pro 1 modul	ks	2,000	38,50	77,00	0,000	0,00	0,000	38,50	0,00	2,000	77,00
247	M	MAT	1041127111000	Rám 4FF 127 11.1 KARAT pro 1 modul (antika měděná)	ks	2,000	238,70	477,40	0,000	0,00	0,000	238,70	0,00	2,000	477,40
248	M	MAT	1044230981007	Modul 4FN 230 98.1/N vrátného 2tl. KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	2,000	1 617,00	3 234,00	0,000	0,00	0,000	1 617,00	0,00	2,000	3 234,00
249	M	MAT	1040249570000	Krabice 4FA 249 57 KARAT pod omítku pro 3 moduly	ks	1,000	61,60	61,60	0,000	0,00	0,000	61,60	0,00	1,000	61,60
250	M	MAT	1041127131000	Rám 4FF 127 13.1 KARAT pro 3 moduly (antika měděná)	ks	1,000	308,00	308,00	0,000	0,00	0,000	308,00	0,00	1,000	308,00
251	M	MAT	1044230971007	Modul 4FN 230 97.1/N vrátného 0tl. KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	1,000	1 501,50	1 501,50	0,000	0,00	0,000	1 501,50	0,00	1,000	1 501,50
252	M	MAT	1044231031003	Modul 4FN 231 03.1/F, 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	2,000	654,50	1 309,00	0,000	0,00	0,000	654,50	0,00	2,000	1 309,00
253	M	MAT	1040249560000	Krabice 4FA 249 56 KARAT pod omítku pro 2 moduly	ks	2,000	46,20	92,40	0,000	0,00	0,000	46,20	0,00	2,000	92,40
254	M	MAT	1041127141000	Rám 4FF 127 14.1 KARAT pro 4 moduly (antika měděná)	ks	1,000	354,20	354,20	0,000	0,00	0,000	354,20	0,00	1,000	354,20
255	M	MAT	1044230971007	Modul 4FN 230 97.1/N vrátného 0tl. KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	1,000	1 501,50	1 501,50	0,000	0,00	0,000	1 501,50	0,00	1,000	1 501,50
256	M	MAT	1044231031003	Modul 4FN 231 03.1/F, 4 tlač. (4 jmenovky) KARAT 2-BUS (antika měděná)	ks	3,000	654,50	1 963,50	0,000	0,00	0,000	654,50	0,00	3,000	1 963,50
257	M	MAT	1044877150004	Zámek 4FN 877 15/K el.univ. s nast. západkou, bez aretace, lišta 100mm (AC12V/350-400mA, DC12V/560-600mA)	ks	4,000	515,90	2 063,60	0,000	0,00	0,000	515,90	0,00	4,000	2 063,60
258	M	MAT	1045211032010	Telefon 4FP 211 03.201 domácí 2-BUS ELEGANT - bílý	ks	11,000	485,10	5 336,10	0,000	0,00	0,000	485,10	0,00	11,000	5 336,10
259	M	MAT	1045672570000	Zdroj 4FP 672 57 síťový pro 2-BUS na DIN lištu (9V/0,7A stř.; 24V/0,25A ss.) max. pro 100 DT	ks	4,000	554,40	2 217,60	0,000	0,00	0,000	554,40	0,00	4,000	2 217,60
260	K	PK	Pol64	Montáž sytému domácího telefonu	hod	110,000	269,50	29 645,00	0,000	0,00	0,000	269,50	0,00	110,000	29 645,00
261	K	PK	Pol65	Sestavení a oživení zařízení domácího telefonu	hod	50,000	269,50	13 475,00	0,000	0,00	0,000	269,50	0,00	50,000	13 475,00
	D		**D13**	**Vnější rozvody**				**10 436,43**		**0,00**			**0,00**		**10 436,43**
262	K	PK	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,100	912,26	91,23	0,000	0,00	0,000	912,26	0,00	0,100	91,23
263	K	PK	460150133	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	m	30,000	127,81	3 834,30	0,000	0,00	0,000	127,81	0,00	30,000	3 834,30
264	K	PK	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	30,000	83,21	2 496,30	0,000	0,00	0,000	83,21	0,00	30,000	2 496,30
265	K	PK	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	27,98	839,40	0,000	0,00	0,000	27,98	0,00	30,000	839,40

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
266	K	PK	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	30,000	9,85	295,50	0,000	0,00	0,000	9,85	0,00	30,000	295,50
267	M	MAT	699	Folie 33 rudá - blesk	m	30,000	6,85	205,50	0,000	0,00	0,000	6,85	0,00	30,000	205,50
268	K	PK	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	30,000	33,67	1 010,10	0,000	0,00	0,000	33,67	0,00	30,000	1 010,10
269	M	MAT	8595057606364	Trubka KOPOFLEX 110 rudá	m	30,000	55,47	1 664,10	0,000	0,00	0,000	55,47	0,00	30,000	1 664,10
	D		**D14**	**Hromosvod a uzemnění**				**155 658,60**		**0,00**			**0,00**		**155 658,60**
270	K	PK	460150183	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3	m	150,000	255,86	38 379,00	0,000	0,00	0,000	255,86	0,00	150,000	38 379,00
271	K	PK	460560183	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3	m	150,000	69,95	10 492,50	0,000	0,00	0,000	69,95	0,00	150,000	10 492,50
272	K	PK	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	170,000	43,11	7 328,70	0,000	0,00	0,000	43,11	0,00	170,000	7 328,70
273	M	MAT	PÁSKA 30X4.1	Pásek pozink. FeZn 30x4	KG	170,000	31,74	5 395,80	0,000	0,00	0,000	31,74	0,00	170,000	5 395,80
274	K	PK	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	120,000	153,05	18 366,00	0,000	0,00	0,000	153,05	0,00	120,000	18 366,00
275	M	MAT	DRÁT 10	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	74,400	30,13	2 241,67	0,000	0,00	0,000	30,13	0,00	74,400	2 241,67
276	K	PK	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	220,000	153,05	33 671,00	0,000	0,00	0,000	153,05	0,00	220,000	33 671,00
277	M	MAT	DRÁT 8 ALMGSI	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	KG	29,700	111,36	3 307,39	0,000	0,00	0,000	111,36	0,00	29,700	3 307,39
278	M	MAT	PV 21C	Podpěra PV 21c plast základna kulatá	ks	140,000	19,95	2 793,00	0,000	0,00	0,000	19,95	0,00	140,000	2 793,00
279	M	MAT	PV 01	Podpěra PV 01	KS	75,000	19,95	1 496,25	0,000	0,00	0,000	19,95	0,00	75,000	1 496,25
280	M	MAT	PV 32	Podpěra PV 32	KS	3,000	19,95	59,85	0,000	0,00	0,000	19,95	0,00	3,000	59,85
281	M	MAT	297110	Podpěra DEHN 297110 plast	KS	80,000	19,95	1 596,00	0,000	0,00	0,000	19,95	0,00	80,000	1 596,00
282	K	PK	Pol15a	Montáž oddálený jímač	ks	11,000	639,10	7 030,10	0,000	0,00	0,000	639,10	0,00	11,000	7 030,10
283	M	MAT	Pol15	Oddálený jímač	ks	11,000	962,50	10 587,50	0,000	0,00	0,000	962,50	0,00	11,000	10 587,50
284	K	PK	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	6,000	268,23	1 609,38	0,000	0,00	0,000	268,23	0,00	6,000	1 609,38
285	M	MAT	511115	Úhelník ochranný OU 1,7 L	KS	6,000	129,11	774,66	0,000	0,00	0,000	129,11	0,00	6,000	774,66
286	M	MAT	DOUA-15	Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-15)	KS	12,000	22,60	271,20	0,000	0,00	0,000	22,60	0,00	12,000	271,20
287	K	PK	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	6,000	108,40	650,40	0,000	0,00	0,000	108,40	0,00	6,000	650,40
288	M	MAT	SZB	Svorka SZ - litina	KS	6,000	35,81	214,86	0,000	0,00	0,000	35,81	0,00	6,000	214,86
289	K	PK	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	6,000	55,43	332,58	0,000	0,00	0,000	55,43	0,00	6,000	332,58
290	M	MAT	ŠO	Štítek svodu	ks	6,000	6,85	41,10	0,000	0,00	0,000	6,85	0,00	6,000	41,10
291	K	PK	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	57,000	77,60	4 423,20	0,000	0,00	0,000	77,60	0,00	57,000	4 423,20
292	M	MAT	SS	Svorka SS	KS	57,000	8,44	481,08	0,000	0,00	0,000	8,44	0,00	57,000	481,08
293	K	PK	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	8,000	108,40	867,20	0,000	0,00	0,000	108,40	0,00	8,000	867,20
294	M	MAT	SR 02	Svorka SR 02	KS	8,000	21,21	169,68	0,000	0,00	0,000	21,21	0,00	8,000	169,68
295	K	PK	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	50,000	40,36	2 018,00	0,000	0,00	0,000	40,36	0,00	50,000	2 018,00
296	M	MAT	8595057643703	Trubka KOPOFLEX 63 rudá	m	50,000	21,21	1 060,50	0,000	0,00	0,000	21,21	0,00	50,000	1 060,50
	D		**D15**	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**148 206,53**		**0,00**			**21 136,50**		**127 070,03**
297	K	PK	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	11 468,94	11 468,94	0,000	0,00	0,000	11 468,94	0,00	1,000	11 468,94
298	K	PK	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	8 466,10	8 466,10	0,000	0,00	0,000	8 466,10	0,00	1,000	8 466,10
299	K	PK	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	6,000	2 306,97	13 841,82	0,000	0,00	0,000	2 306,97	0,00	6,000	13 841,82
300	K	PK	741820013	Měření zemnící síť délky pásku do 500 m	kus	1,000	4 351,73	4 351,73	0,000	0,00	0,000	4 351,73	0,00	1,000	4 351,73
301	K	PK	PL	Plošina	hod	20,000	631,40	12 628,00	0,000	0,00	0,000	631,40	0,00	20,000	12 628,00
302	M	MAT	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	4,000	6 748,73	26 994,94	0,000	0,00	0,000	6 748,73	0,00	4,000	26 994,94
303	K	PK	034002000	Zabezpečení staveniště	%	1,000	13 860,00	13 860,00	0,000	0,00	0,300	13 860,00	4 158,00	0,700	9 702,00
304	K	PK	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	1,000	7 700,00	7 700,00	0,000	0,00	0,300	7 700,00	2 310,00	0,700	5 390,00

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 02 Silnoproud **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
305	K	PK	071103000	Provoz investora	%	1,000	13 860,00	13 860,00	0,000	0,00	0,300	13 860,00	4 158,00	0,700	9 702,00
306	K	PK	201R00	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	13 860,00	13 860,00	0,000	0,00	0,300	13 860,00	4 158,00	0,700	9 702,00
307	K	PK	202R00	Zednické výpomoci	%	1,000	13 860,00	13 860,00	0,000	0,00	0,300	13 860,00	4 158,00	0,700	9 702,00
308	K	PK	00R00	Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,000	7 315,00	7 315,00	0,000	0,00	0,300	7 315,00	2 194,50	0,700	5 120,50
				Celkem bez DPH				**1 660 229,40**		**135 655,69**			**618 292,80**		**906 280,91**

Cesta k zakázce v rámci stavby:
2019-10-02_REV_3\SO 02

Datum:

RB-STAV plus s.r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 [illegible]

za objednatele **za dodavatele**

ARTECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa:
Žižkova 152, 436 01 Litvínov

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
	D		0	**Přípravné a pomocné práce**				**17 710,00**		**0,00**			**0,00**		**17 710,00**
1	K	PK	005111021R	Vytýčení stávajících tras inženýrských sítí v místě stavby - NN, O2, VO, SČVK, kanalizace město LOM.	kpl	1,000	6 160,00	6 160,00	0,000	0,00	0,000	6 160,00	0,00	1,000	6 160,00
2	K	PK	005111020R	Skutečné zaměření trasy potrubí venkovního plynovodu a přípojky kanalizace, předání materiálu v dgn	kp.	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,00	0,000	3 850,00	0,00	1,000	3 850,00
3	K	PK	005211030R	Zřízení zábran kolem výkopů potrubí, dopravní značení uzavírky v místě přípojky kanalizace	kp.	1,000	7 700,00	7 700,00	0,000	0,00	0,000	7 700,00	0,00	1,000	7 700,00
	D		800-1	**Zemní práce**				**270 982,80**		**0,00**			**0,00**		**270 982,80**
4	K	PK	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v zemině třídy těžitelnosti 3	m3	5,000	939,40	4 697,00	0,000	0,00	0,000	939,40	0,00	5,000	4 697,00
5	K	PK	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60cm v zemině třídy těžitelnosti tř.3, do 100m3, naložení na dopravní prostředek či uložení do 3m od osy rýhy	m3	3,000	190,19	570,57	0,000	0,00	0,000	190,19	0,00	3,000	570,57
6	K	PK	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v zemině třídy těžitelnosti tř.3, do 100m3, naložení na dopravní prostředek či uložení do 3m od osy rýhy	m3	250,000	162,47	40 617,50	0,000	0,00	0,000	162,47	0,00	250,000	40 617,50
7	K	PK	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hornin tř.1-4 do hloubky 2,5m	m3	253,000	95,10	24 060,30	0,000	0,00	0,000	95,10	0,00	253,000	24 060,30
8	K	PK	130001101R00	Příplatek – zlížené vykopávky v blízkosti podzemních vedení	m3	5,000	522,83	2 614,15	0,000	0,00	0,000	522,83	0,00	5,000	2 614,15
9	K	PK	132201119R00	Příplatek za lepivost při hloubení rýh šířky do 60cm v zemině třídy 3	m3	3,000	126,67	380,01	0,000	0,00	0,000	126,67	0,00	3,000	380,01
10	K	PK	132201219R00	Příplatek za lepivost při hloubení rýh šířky do 200cm v zemině třídy 3	m3	250,000	27,49	6 872,50	0,000	0,00	0,000	27,49	0,00	250,000	6 872,50
11	K	PK	451572111R00	Lože pro potrubí kanalizace ze štěrkopísku 0-4mm	m3	14,000	955,57	13 377,98	0,000	0,00	0,000	955,57	0,00	14,000	13 377,98
12	K	PK	175101101R00	Obsyp potrubí kanalizace kopaným pískem nebo materiálem uloženým vedle výkopu ve vzdálenosti do 3m, pro jakoukoliv hloubku výkopu a pro jakoukoliv míru zhutnění, bez prohození sypaniny – štěrkopískový obsyp potrubí (uvnitř a vně objektu + zásyp celkový pod pojížděnou plochou v komunikaci)	m3	68,000	437,36	29 740,48	0,000	0,00	0,000	437,36	0,00	68,000	29 740,48
13	K	PK	58337308R	Štěrkopísek kopaný pro obsyp potrubí včetně dovozu na staveniště	t	122,000	239,09	29 168,98	0,000	0,00	0,000	239,09	0,00	122,000	29 168,98
14	K	PK	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2,0m	m2	56,000	96,64	5 411,84	0,000	0,00	0,000	96,64	0,00	56,000	5 411,84
15	K	PK	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4,0m	m2	164,000	181,72	29 802,08	0,000	0,00	0,000	181,72	0,00	164,000	29 802,08
16	K	PK	151101111R00	Odstranění paženi a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2,0m	m2	56,000	20,79	1 164,24	0,000	0,00	0,000	20,79	0,00	56,000	1 164,24
17	K	PK	151101112R00	Odstranění paženi a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4,0m	m2	164,000	97,02	15 911,28	0,000	0,00	0,000	97,02	0,00	164,000	15 911,28
18	K	PK	174101102R00	Ruční zásyp jam, rýh a šachet se zhutněním	m3	5,000	361,52	1 807,60	0,000	0,00	0,000	361,52	0,00	5,000	1 807,60
19	K	PK	174101101R00	Strojní zásyp rýh a jam zeminou vedle výkopku se zhutněním	m3	171,000	93,17	15 932,07	0,000	0,00	0,000	93,17	0,00	171,000	15 932,07
20	K	PK	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1-4 do 100 m3 pro odvoz na skládku a pro rozvoz po pozemku	m3	82,000	197,12	16 163,84	0,000	0,00	0,000	197,12	0,00	82,000	16 163,84
21	K	PK	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1-4 do 500m po pozemku (zásyp šachet a objektů)	m3	32,000	74,38	2 380,16	0,000	0,00	0,000	74,38	0,00	32,000	2 380,16
22	K	PK	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1-4 do 10 000m na skládku	m3	50,000	203,67	10 183,50	0,000	0,00	0,000	203,67	0,00	50,000	10 183,50
23	K	PK	162701109R00	Příplatek za každý další 1km odvozu zeminy tří dy 1-4 (50m3*10km)	m3	500,000	16,02	8 010,00	0,000	0,00	0,000	16,02	0,00	500,000	8 010,00
24	K	PK	167101103R00	Složení výkopku pro zásyp objektů na pozemku z hornin tř. 1-4, rozprostření	m3	32,000	133,21	4 262,72	0,000	0,00	0,000	133,21	0,00	32,000	4 262,72
25	K	PK	171 20	Poplatek za skládku (zemina bez nebezpečných látek typ 170504)	t	85,000	92,40	7 854,00	0,000	0,00	0,000	92,40	0,00	85,000	7 854,00
	D		801-3	**Bourání a podchycování konstrukcí**				**49 146,27**		**9 829,25**			**14 743,90**		**24 573,14**

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
26	K	PK	974031142R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm pro kanalizaci	m	19,000	73,30	1 392,70	3,800	278,54	5,700	73,30	417,81	9,500	696,35
27	K	PK	974031153R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm pro kanalizaci	m	4,600	97,02	446,29	0,920	89,26	1,380	97,02	133,89	2,300	223,15
28	K	PK	974031133R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm pro vodovod	m	65,000	86,63	5 630,95	13,000	1 126,19	19,500	86,63	1 689,29	32,500	2 815,48
29	K	PK	974049143R00	Vysekání rýh v betonové podlaze rozměru 7x10cm	m	9,500	236,39	2 245,71	1,900	449,14	2,850	236,39	673,71	4,750	1 122,85
30	K	PK	971042231R00	Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v betonových podlahách tl. do 10cm (nové a staré potrubí)	kus	34,000	97,02	3 298,68	6,800	659,74	10,200	97,02	989,60	17,000	1 649,34
31	K	PK	972054141R00a	Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových stropech (nové i staré potrubí)	kus	34,000	140,91	4 790,94	6,800	958,19	10,200	140,91	1 437,28	17,000	2 395,47
32	K	PK	972054141R00b	Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových podlahách - rozrušení podlahy septiku a lapolu	kus	12,000	140,91	1 690,92	2,400	338,18	3,600	140,91	507,28	6,000	845,46
33	K	PK	972085291R00	Vybourání otvoru ve stropu dřevěném a v dřevěné střeše pl. Do 0,09m2	kus	32,000	98,56	3 153,92	6,400	630,78	9,600	98,56	946,18	16,000	1 576,96
34	K	PK	971033231R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 15cm	kus	12,000	39,96	479,52	2,400	95,90	3,600	39,96	143,86	6,000	239,76
35	K	PK	971033241R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m2, hloubka 30cm (včetně otvorů pro větrání místnosti skladu v 1.PP)	kus	6,000	60,68	364,08	1,200	72,82	1,800	60,68	109,22	3,000	182,04
36	K	PK	971042231R00.1	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém tl.15cm (stěny šachet), plocha do 0,0225m2	kus	6,000	97,02	582,12	1,200	116,42	1,800	97,02	174,64	3,000	291,06
37	K	PK	970051100R00	Jádrové vrtání do zdi železobetonové pr. 100mm	m	0,450	1 967,35	885,31	0,090	177,06	0,135	1 967,35	265,59	0,225	442,65
39	K	PK	970054100R00	Příplatek za jádrové vrtání do žlb stěny vodorovně, D100	m	0,450	410,41	184,68	0,090	36,94	0,135	410,41	55,41	0,225	92,34
38	K	PK	970051250R00	Jádrové vrtání do zdi železobetonové pr. 250mm	m	1,800	4 092,55	7 366,59	0,360	1 473,32	0,540	4 092,55	2 209,98	0,900	3 683,30
40	K	PK	970055250R00	Příplatek za jádrové vrtání do žlb stěny šikmo, D250	m	1,800	659,89	1 187,80	0,360	237,56	0,540	659,89	356,34	0,900	593,90
41	K	PK	970057250R00	Příplatek za časté přemisťování stroje do D250	m	2,250	505,12	1 136,52	0,450	227,30	0,675	505,12	340,96	1,125	568,26
42	K	PK	963015161R00	Odstranění betonových panelů nad septikem 240x150x15cm do 2,0t	kus	8,000	617,54	4 940,32	1,600	988,06	2,400	617,54	1 482,10	4,000	2 470,16
43	K	PK	963051313R00	Bourání stropů železobetonových rovných - strop lapolu	m3	0,400	5 909,75	2 363,90	0,080	472,78	0,120	5 909,75	709,17	0,200	1 181,95
44	K	PK	979082111R00	Vnitrostaveništní přeprava suti do 10m	t	1,800	235,24	423,43	0,360	84,69	0,540	235,24	127,03	0,900	211,72
45	K	PK	979082121R00	Vnitrostaveništní přeprava suti za každých dalších 5m (2x5m)	t	3,600	26,18	94,25	0,720	18,85	1,080	26,18	28,27	1,800	47,12
46	K	PK	979081111R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km	t	12,300	169,40	2 083,62	2,460	416,72	3,690	169,40	625,09	6,150	1 041,81
47	K	PK	979081121R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (19km)	t	233,700	11,55	2 699,24	46,740	539,85	70,110	11,55	809,77	116,850	1 349,62
48	K	PK	979 99	Poplatek za skládku - recyklace (beton armovaný, příměsi do 30% 170101)	t	12,300	138,60	1 704,78	2,460	340,96	3,690	138,60	511,43	6,150	852,39
	D		822-1	**Komunikace - opravy po výkopu kanalizace**				**29 566,92**		**0,00**			**0,00**		**29 566,92**
49	K	PK	113151119R00	Frézování a odstranění AB krytu do šířky 75cm a plochy do 500m2 v tl.10cm – kanalizační potrubí	m2	22,000	219,07	4 819,54	0,000	0,00	0,000	219,07	0,00	22,000	4 819,54
50	K	PK	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32, tl.200mm včetně hutnění	m2	12,000	159,01	1 908,12	0,000	0,00	0,000	159,01	0,00	12,000	1 908,12
51	K	PK	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem tl.15cm	m2	12,000	200,59	2 407,08	0,000	0,00	0,000	200,59	0,00	12,000	2 407,08
52	K	PK	573191111R00	Postřik infiltrační 1,2kg/m2	m2	22,000	13,71	301,62	0,000	0,00	0,000	13,71	0,00	22,000	301,62
53	K	PK	565161211R00	Podklad z obalového kameniva ACP 16+ tl.80mm	m2	22,000	350,35	7 707,70	0,000	0,00	0,000	350,35	0,00	22,000	7 707,70
54	K	PK	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2	m2	22,000	10,24	225,28	0,000	0,00	0,000	10,24	0,00	22,000	225,28
55	K	PK	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11+, obrusný tl.40mm	m2	22,000	230,23	5 065,06	0,000	0,00	0,000	230,23	0,00	22,000	5 065,06
56	K	PK	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do lože tl.40mm z drtě 2/5 - pokládka včetně dodávky drtě a výplně spár - prozatímní kryt rýhy	m2	12,000	162,09	1 945,08	0,000	0,00	0,000	162,09	0,00	12,000	1 945,08
57	K	PK	592453092R	Provizorní kryt ze zámkové dlažby kostka tl.60mm	m2	12,000	184,42	2 213,04	0,000	0,00	0,000	184,42	0,00	12,000	2 213,04

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
58	K	PK	113106231R00	Rozebrání dlažby ze zámkové dlažby v kamenivu - provizorní kryt rýhy přípojek	m2	12,000	30,95	371,40	0,000	0,00	0,000	30,95	0,00	12,000	371,40
59	K	PK	979081111R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km	t	4,840	169,40	819,90	0,000	0,00	0,000	169,40	0,00	4,840	819,90
60	K	PK	979081121R00 1	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (celkem 19km)	t	92,000	12,09	1 112,28	0,000	0,00	0,000	12,09	0,00	92,000	1 112,28
61	K	PK	979 99 1	Poplatek za skládku - recyklace (asfalt - kód 170302)	t	4,840	138,60	670,82	0,000	0,00	0,000	138,60	0,00	4,840	670,82
	D		**800-2**	**Stavební práce**				**31 293,66**		**6 019,86**			**9 626,97**		**15 646,83**
62	K	PK	612403384R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 7x7cm - zaplentování kanalizačního potrubí	m	19,000	82,78	1 572,82	3,800	314,56	5,700	82,78	471,85	9,500	786,41
63	K	PK	612403386R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 10x10cm - zaplentování kanalizačního potrubí	m	4,600	121,28	557,89	0,920	111,58	1,380	121,28	167,37	2,300	278,94
64	K	PK	612403386R00 1	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplentování vodovodního potrubí	m	65,000	121,28	7 883,20	13,000	1 576,64	19,500	121,28	2 364,96	32,500	3 941,60
65	K	PK	411387531R00	Úprava otvorů ve stropech po prostupech – doplnění stropu (straré prostupy - dobetonovávka stropu), plocha 0.25m2	kus	5,000	303,00	1 515,00	1,000	303,00	1,500	303,00	454,50	2,500	757,50
66	K	PK	340235212R00	Zazdívka otvorů v příčkách a stěnách cihlami do plochy 0.025m2, tl. zdi nad 10cm	kus	16,000	93,17	1 490,72	3,200	298,14	4,800	93,17	447,22	8,000	745,36
67	K	PK	612423531R00	Omítka MV rýh stěn šířky do 15cm - štuková (oprava stávajících stěn)	m2	2,000	791,56	1 583,12	0,400	316,62	0,600	791,56	474,94	1,000	791,56
68	K	PK	611401111R00	Oprava omítek na stropech/zdech po prostupech o ploše do 0.09m2 (utěsnění prostupu potrubí - strop v 1.PP)	kus	29,000	149,38	4 332,02	5,800	866,40	8,700	149,38	1 299,61	14,500	2 166,01
69	K	PK	800-2-1	Oprava kolem prostupů dřevěným stropem (strop nad 1.NP, 2.NP, střecha)	kus	32,000	308,00	9 856,00	6,400	1 971,20	9,600	308,00	2 956,80	16,000	4 928,00
70	K	PK	274313611R00	Podpěrné bloky z prostého betonu C16/20 pro potrubí v 1.PP, bloky pod patečními koleny	m3	0,600	1 990,45	1 194,27	0,000	0,00	0,300	1 990,45	597,14	0,300	597,14
71	K	PK	998012021R00	Přesun hmot pro objekty zděné do výšky 6m	t	3,300	396,55	1 308,62	0,660	261,72	0,990	396,55	392,58	1,650	654,31
	D		**827**	**Trubní vedení -venkovní prostor**				**163 655,83**		**0,00**			**0,00**		**163 655,83**
72	K	PK	899101111R00a	Demontáž poklopu s rámem do 100kg	kus	7,000	213,68	1 495,76	0,000	0,00	0,000	213,68	0,00	7,000	1 495,76
73	K	PK	895941111R00	Demontáž vpusti z dílců typ UV-50	kus	3,000	1 374,45	4 123,35	0,000	0,00	0,000	1 374,45	0,00	3,000	4 123,35
74	K	PK	114211103R00	Odstranění betonových trub do DN300 ve výkopu (přípojka deš'tové kanalizace)	m	10,000	361,90	3 619,00	0,000	0,00	0,000	361,90	0,00	10,000	3 619,00
75	K	PK	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC do D200, gumový kroužek	m	172,000	27,18	4 674,96	0,000	0,00	0,000	27,18	0,00	172,000	4 674,96
76	K	PK	871 35-0001	PVC KG potrubí hladké SN4, D 110	m	1,000	107,03	107,03	0,000	0,00	0,000	107,03	0,00	1,000	107,03
77	K	PK	871 35-0002	PVC KG potrubí hladké SN4, D 125	m	7,000	107,03	749,21	0,000	0,00	0,000	107,03	0,00	7,000	749,21
78	K	PK	871 35-0003	PVC KG potrubí hladké SN4, D 160	m	37,000	167,86	6 210,82	0,000	0,00	0,000	167,86	0,00	37,000	6 210,82
79	K	PK	871 35-0004	PVC KG potrubí hladké SN8, D 160	m	63,000	242,55	15 280,65	0,000	0,00	0,000	242,55	0,00	63,000	15 280,65
80	K	PK	871 35-0005	PVC KG potrubí hladké SN8, D 200	m	64,000	251,79	16 114,56	0,000	0,00	0,000	251,79	0,00	64,000	16 114,56
81	K	PK	877353123R00	Montáž tvarovek jednoosých z PVC KG do D200	kus	32,000	70,53	2 256,96	0,000	0,00	0,000	70,53	0,00	32,000	2 256,96
82	K	PK	877 35-1001	Redukce PVC KG d110/125	kus	1,000	38,50	38,50	0,000	0,00	0,000	38,50	0,00	1,000	38,50
83	K	PK	877 35-1002	Koleno PVC KG 125-45.st	kus	5,000	59,29	296,45	0,000	0,00	0,000	59,29	0,00	5,000	296,45
84	K	PK	877 35-1003	Koleno PVC KG 160-15.st	kus	5,000	89,32	446,60	0,000	0,00	0,000	89,32	0,00	5,000	446,60
85	K	PK	877 35-1004	Koleno PVC KG 165-30.st	kus	3,000	94,71	284,13	0,000	0,00	0,000	94,71	0,00	3,000	284,13
86	K	PK	877 35-1005	Koleno PVC KG 165-45.st	kus	3,000	94,71	284,13	0,000	0,00	0,000	94,71	0,00	3,000	284,13
87	K	PK	877 35-1006	Koleno PVC KG 200-15.st	kus	2,000	175,56	351,12	0,000	0,00	0,000	175,56	0,00	2,000	351,12
88	K	PK	877 35-1007	Koleno PVC KG 200-30.st	kus	1,000	190,19	190,19	0,000	0,00	0,000	190,19	0,00	1,000	190,19
89	K	PK	877 35-1008	Čisticí kus PVC KG d160	kus	2,000	558,25	1 116,50	0,000	0,00	0,000	558,25	0,00	2,000	1 116,50
90	K	PK	877 35-1009	Sachtová vložka d160 do stěny šachty	kus	4,000	172,48	689,92	0,000	0,00	0,000	172,48	0,00	4,000	689,92
91	K	PK	877 35-1010	Sachtová vložka d200 do stěny šachty	kus	2,000	350,35	700,70	0,000	0,00	0,000	350,35	0,00	2,000	700,70
92	K	PK	877 35-1011	Víčko KG 160 - zaslepení stávajících potrubí v 1.PP	kus	4,000	57,75	231,00	0,000	0,00	0,000	57,75	0,00	4,000	231,00
93	K	PK	877353121R00	Montáž tvarovek odbočných z PVC KG do D200	kus	1,000	113,19	113,19	0,000	0,00	0,000	113,19	0,00	1,000	113,19

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

						Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
94	K	PK	876 35-2001	Odbočka PVC KG D 160/125-45 st	kus	1,000	164,78	164,78	0,000	0,00	0,000	164,78	0,00	1,000	164,78
95	K	PK	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50kg	kus	7,000	213,68	1 495,76	0,000	0,00	0,000	213,68	0,00	7,000	1 495,76
96	K	PK	899 10-0001	Poklop litinový D425/A15 do šachtové roury	kus	3,000	831,60	2 494,80	0,000	0,00	0,000	831,60	0,00	3,000	2 494,80
97	K	PK	899 10-0002	Poklop litinový D425/B125 do teleskopu	kus	1,000	1 878,80	1 878,80	0,000	0,00	0,000	1 878,80	0,00	1,000	1 878,80
98	K	PK	899 10-0003	Teleskop 425/375 pro šachtu D425	kus	1,000	523,60	523,60	0,000	0,00	0,000	523,60	0,00	1,000	523,60
99	K	PK	899 10-0004	Betonový roznášecí prstenec pro poklop D600	kus	3,000	1 347,50	4 042,50	0,000	0,00	0,000	1 347,50	0,00	3,000	4 042,50
100	K	PK	55243344.AR	Poklop litinový s rámem třídy zatížení B125 s rámem	kus	3,000	1 443,75	4 331,25	0,000	0,00	0,000	1 443,75	0,00	3,000	4 331,25
101	K	PK	894432112R00	Osazení plastové šachty do DN450	kus	4,000	200,20	800,80	0,000	0,00	0,000	200,20	0,00	4,000	800,80
102	K	PK	894 43-0001	Šachtové dno Wavin Tegra D425/160 průtočné	kus	2,000	2 219,91	4 439,82	0,000	0,00	0,000	2 219,91	0,00	2,000	4 439,82
103	K	PK	894 43-0002	Šachtové dno Wavin Tegra D425/160 tvar T	kus	1,000	2 418,57	2 418,57	0,000	0,00	0,000	2 418,57	0,00	1,000	2 418,57
104	K	PK	894 43-0003	Šachtové dno Wavin Tegra D425/160 sběrné	kus	1,000	2 576,42	2 576,42	0,000	0,00	0,000	2 576,42	0,00	1,000	2 576,42
105	K	PK	894 43-0003.1	Šachtová roura D425 – délka 1,5m	kus	4,000	1 285,90	5 143,60	0,000	0,00	0,000	1 285,90	0,00	4,000	5 143,60
106	K	PK	894431112R00	Osazení plastové šachty do DN600	kus	3,000	385,00	1 155,00	0,000	0,00	0,000	385,00	0,00	3,000	1 155,00
107	K	PK	894 43-1001	Šachtové dno Wavin Tegra D600, průtočné	kus	3,000	3 702,16	11 106,48	0,000	0,00	0,000	3 702,16	0,00	3,000	11 106,48
108	K	PK	894 43-1002	Šachtová roura DN600 - délka 2,0m	kus	3,000	2 733,50	8 200,50	0,000	0,00	0,000	2 733,50	0,00	3,000	8 200,50
109	K	PK	895941111R00.1	Zřízení vpusti z dílců typ UV-50	kus	3,000	1 374,45	4 123,35	0,000	0,00	0,000	1 374,45	0,00	3,000	4 123,35
110	K	PK	895 94-0001	Litinový rám s mříží C250, 500x500mm	kus	3,000	1 678,60	5 035,80	0,000	0,00	0,000	1 678,60	0,00	3,000	5 035,80
111	K	PK	895 94-0002	Vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60	kus	3,000	196,35	589,05	0,000	0,00	0,000	196,35	0,00	3,000	589,05
112	K	PK	895 94-0003	Horní skruž TBV-Q 450/195 5c	kus	1,000	218,68	218,68	0,000	0,00	0,000	218,68	0,00	1,000	218,68
113	K	PK	895 94-0003.1	Horní skruž TBV-Q 450/295 5b	kus	1,000	278,74	278,74	0,000	0,00	0,000	278,74	0,00	1,000	278,74
114	K	PK	895 94-0003.2	Horní skruž TBV-Q 450/570 5d	kus	2,000	448,91	897,82	0,000	0,00	0,000	448,91	0,00	2,000	897,82
115	K	PK	895 94-0004	Střední odtoková skruž se sifonem TBV-Q 450/570 3z	kus	3,000	1 269,73	3 809,19	0,000	0,00	0,000	1 269,73	0,00	3,000	3 809,19
116	K	PK	895 94-0005	kalová prohlubeň vpustě TBV-Q 2c	kus	3,000	335,72	1 007,16	0,000	0,00	0,000	335,72	0,00	3,000	1 007,16
117	K	PK	827-1	Úprava dna šachty ŠD4 a ŠD0	soub.	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,00	0,000	3 850,00	0,00	1,000	3 850,00
118	K	PK	342668111R00	Zaslepení stávajícího potrubí studniční PUR pěnou	kus	20,000	75,23	1 504,60	0,000	0,00	0,000	75,23	0,00	20,000	1 504,60
119	K	PK	827-2	Napojení přípojky kanalizace do stávající šachty pracovníky provozovatele řadu	soub.	1,000	3 080,00	3 080,00	0,000	0,00	0,000	3 080,00	0,00	1,000	3 080,00
120	K	PK	827-3	Montáž vodotěsného prostupu systém ACO DUO bez nateriálu (bez vrtání)	soub.	4,000	1 155,00	4 620,00	0,000	0,00	0,000	1 155,00	0,00	4,000	4 620,00
121	K	PK	14470139R	Trubka ocelová bezešvá DN250- chránička pro prostupy + nátěr	m	2,500	1 287,44	3 218,60	0,000	0,00	0,000	1 287,44	0,00	2,500	3 218,60
122	K	PK	827-3-2	Vodotěsná ucpávka do pažnice systém ACO DUO pro potrubí D160	kus	4,000	3 780,70	15 122,80	0,000	0,00	0,000	3 780,70	0,00	4,000	15 122,80
123	K	PK	892571111R00	Zkouška kanalizace vodou do DN200 včetně zabezpečení koncú potrubí a naplnění a vypuštění vody	m	172,000	22,25	3 827,00	0,000	0,00	0,000	22,25	0,00	172,000	3 827,00
124	K	PK	899711122R00	Montáž a dodávka výstražné folie pro kanalizaci a vodovod	m	172,000	10,16	1 747,52	0,000	0,00	0,000	10,16	0,00	172,000	1 747,52
125	K	PK	998276101R00	Přesun hmot pro kanalizaci z trub plastových, otevřený výkop	t	5,500	105,11	578,11	0,000	0,00	0,000	105,11	0,00	5,500	578,11
	D		**800-721– A01**	**Zdravotně technické instalace – vnitřní kanalizace**				**263 227,01**		**51 125,65**			**75 011,60**		**137 089,77**
126	K	PK	721171803R00	Demontáž potrubí novodurového do d75	m	50,000	8,93	446,50	50,000	446,50	0,000	8,93	0,00	0,000	0,00
127	K	PK	721171809R00	Demontáž potrubí novodurového do d160	m	60,000	32,88	1 972,80	60,000	1 972,80	0,000	32,88	0,00	0,000	0,00
128	K	PK	721210822R00	Demontáž střešní vpustě DN100	kus	2,000	119,35	238,70	0,000	0,00	2,000	119,35	238,70	0,000	0,00
129	K	PK	721176134R00	Potrubí plastové systém HT d75 zavěšené pod stropem, bez akustického útlumu	m	2,000	400,40	800,80	0,400	160,16	0,600	400,40	240,24	1,000	400,40
130	K	PK	721176135R00	Potrubí plastové systém HT d110zavěšené pod stropem, bez akustického útlumu	m	8,000	555,94	4 447,52	1,600	889,50	2,400	555,94	1 334,26	4,000	2 223,76
131	K	PK	721176136R00	Potrubí plastové systém HT d125, zavěšené pod stropem, bez akustického útlumu	m	35,000	833,14	29 159,90	7,000	5 831,98	10,500	833,14	8 747,97	17,500	14 579,95

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
132	K	PK	721177114R00	Třívrstvé odpadní potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, svislé odpadní D75, včetně systémového kotvení	m	4,600	773,08	3 556,17	0,920	711,23	1,380	773,08	1 066,85	2,300	1 778,08
133	K	PK	721177115R00	Třívrstvé odpadní potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, svislé odpadní D110, včetně systémového kotvení	m	40,000	897,05	35 882,00	8,000	7 176,40	12,000	897,05	10 764,60	20,000	17 941,00
134	K	PK	721177116R00	Třívrstvé odpadní potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, svislé odpadní D125 a D135, včetně systémového kotvení	m	33,000	1 351,35	44 594,55	6,600	8 918,91	9,900	1 351,35	13 378,37	16,500	22 297,28
135	K	PK	721176101R00	Potrubí HT D32 připojovací	m	5,000	194,81	974,05	1,000	194,81	1,500	194,81	292,22	2,500	487,03
136	K	PK	721177102R00	Třívrstvé připojovací kanalizační potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, D40, včetně systémového kotvení	m	25,000	359,98	8 999,50	5,000	1 799,90	7,500	359,98	2 699,85	12,500	4 499,75
137	K	PK	721177103R00	Třívrstvé připojovací kanalizační potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, D50, včetně systémového kotvení	m	70,000	355,74	24 901,80	14,000	4 980,36	21,000	355,74	7 470,54	35,000	12 450,90
138	K	PK	721177104R00	Třívrstvé připojovací kanalizační potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, D75, včetně systémového kotvení	m	11,000	512,82	5 641,02	2,200	1 128,20	3,300	512,82	1 692,31	5,500	2 820,51
139	K	PK	721177105R00	Třívrstvé připojovací kanalizační potrubí s hladinou strukturálního hluku až 16dB, D110, včetně systémového kotvení	m	13,000	1 167,32	15 175,16	2,600	3 035,03	3,900	1 167,32	4 552,55	6,500	7 587,58
140	K	PK	721177127R00	Čisticí kus pro deš´tovou kanalizaci, odhlučněný D160	kus	2,000	1 386,00	2 772,00	0,400	554,40	0,600	1 386,00	831,60	1,000	1 386,00
141	K	PK	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN80	m	45,000	51,90	2 335,50	9,000	467,10	13,500	51,90	700,65	22,500	1 167,75
142	K	PK	722 18-0001	Akustická izolace na kanalizační potrubí Mirelon Protect tl.3mm do D50	m	45,000	20,02	900,90	9,000	180,18	13,500	20,02	270,27	22,500	450,45
143	K	PK	722182008RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN125	m	84,000	61,68	5 181,12	16,800	1 036,22	25,200	61,68	1 554,34	42,000	2 590,56
144	K	PK	722 18-1001	Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 75/5mm	m	16,000	21,56	344,96	3,200	68,99	4,800	21,56	103,49	8,000	172,48
145	K	PK	722 18-1002	Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 110/5mm	m	35,000	34,50	1 207,50	7,000	241,50	10,500	34,50	362,25	17,500	603,75
146	K	PK	722 18-1003	Akustická izolace na kanalizační potrubí Akustik 125/5mm	m	13,000	38,81	504,53	2,600	100,91	3,900	38,81	151,36	6,500	252,27
147	K	PK	722 18-0004	Tepelná izolace potrubí proti rosení tl.25mm na potrubí d135	m	20,000	118,58	2 371,60	4,000	474,32	6,000	118,58	711,48	10,000	1 185,80
148	K	PK	721 17-0002	Flexi manžeta DN100 pro napojení větracího komínku	kus	5,000	200,20	1 001,00	1,000	200,20	1,500	200,20	300,30	2,500	500,50
149	K	PK	721273200R00	Souprava ventilační hlavice DN100, bitumenová manžeta	kus	5,000	637,56	3 187,80	0,000	0,00	2,500	637,56	1 593,90	2,500	1 593,90
150	K	PK	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek do D40	kus	23,000	57,90	1 331,70	4,600	266,34	6,900	57,90	399,51	11,500	665,85
151	K	PK	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D50	kus	30,000	64,14	1 924,20	6,000	384,84	9,000	64,14	577,26	15,000	962,10
152	K	PK	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D110	kus	13,000	95,48	1 241,24	2,600	248,25	3,900	95,48	372,37	6,500	620,62
153	K	PK	721234134RT1	Vtok střešní elektricky vyhřívaný DN100 s bitumenovou mažetou	kus	2,000	4 477,55	8 955,10	0,000	0,00	0,000	4 477,55	0,00	2,000	8 955,10
154	K	PK	55162253R	Nástavec střešní vpustě s izolačním límcem	kus	2,000	1 265,88	2 531,76	0,000	0,00	0,000	1 265,88	0,00	2,000	2 531,76
155	K	PK	722178712R00	Výtlak kondenzátu z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, kotvení	m	12,000	217,91	2 614,92	2,400	522,98	3,600	217,91	784,48	6,000	1 307,46
156	K	PK	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, do D75	kus	22,000	853,16	18 769,52	4,400	3 753,90	6,600	853,16	5 630,86	11,000	9 384,76
157	K	PK	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D110	kus	17,000	1 045,66	17 776,22	3,400	3 555,24	5,100	1 045,66	5 332,87	8,500	8 888,11
158	K	PK	713571116R00	Požárně ochranná manžeta hloubky 60mm EI 90, D125	kus	8,000	1 130,36	9 042,88	1,600	1 808,58	2,400	1 130,36	2 712,86	4,000	4 521,44
159	K	PK	721290112R00	Zkouška těsnosti svodné kanalizace vodou do DN200	m	45,000	18,48	831,60	0,000	0,00	0,000	18,48	0,00	45,000	831,60
160	K	PK	721242115R00	Lapač splavenin litinový DN100	kus	1,000	1 292,06	1 292,06	0,000	0,00	0,000	1 292,06	0,00	1,000	1 292,06
161	K	PK	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 6m	t	0,620	513,59	318,43	0,031	15,92	0,279	513,59	143,29	0,310	159,21

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
	D		800-721-A02	Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod				359 392,42		48 674,16			116 961,92		193 756,50
162	K	PK	722190901R00	Otevření/uzavření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	60,83	121,66	1,000	60,83	0,000	60,83	0,00	1,000	60,83
163	K	PK	722130801R00	Demontáž trub ocelových závitových do DN25 včetně armatur	m	30,000	49,90	1 497,00	30,000	1 497,00	0,000	49,90	0,00	0,000	0,00
164	K	PK	722130803R00	Demontáž trub ocelových závitových do DN50 včetně armatur	m	30,000	68,84	2 065,20	30,000	2 065,20	0,000	68,84	0,00	0,000	0,00
165	K	PK	722170801R00	Demontáž plastových trub z PH	m	80,000	15,02	1 201,60	80,000	1 201,60	0,000	15,02	0,00	0,000	0,00
166	K	PK	722181812R00	Demontáž plstěných pásů a izolace z trubek ocelových do D50	m	140,000	20,71	2 899,40	140,000	2 899,40	0,000	20,71	0,00	0,000	0,00
167	K	PK	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní C52 s příslušenstvím	kus	3,000	167,48	502,44	3,000	502,44	0,000	167,48	0,00	0,000	0,00
168	K	PK	722132115R00	Potrubí ocelové vně/vni pozinkované 28x1,5 spoje lisované včetně dodávky tvarovek	m	44,000	300,69	13 230,36	8,800	2 646,07	13,200	300,69	3 969,11	22,000	6 615,18
169	K	PK	722132116R00	Potrubí ocelové vně/vni pozinkované 35x1,5 spoje lisované včetně dodávky tvarovek	m	20,000	406,56	8 131,20	4,000	1 626,24	6,000	406,56	2 439,36	10,000	4 065,60
170	K	PK	722130236R00	Potrubí ocelové závitové pozinkované tř.11343 DN50	m	2,000	662,20	1 324,40	0,400	264,88	0,600	662,20	397,32	1,000	662,20
171	K	PK	722178711R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20, tlaková řada S3.2, kotvení	m	213,000	182,49	39 782,82	43,600	7 956,56	65,400	182,49	11 934,85	109,000	19 891,41
172	K	PK	722178712R00.1	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, kotvení	m	159,000	217,91	34 647,69	31,800	6 929,54	47,700	217,91	10 394,31	79,500	17 323,85
173	K	PK	722178713R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D32, tlaková řada S3.2, kotvení	m	37,000	284,13	10 512,81	7,400	2 102,56	11,100	284,13	3 153,84	18,500	5 256,41
174	K	PK	722178714R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D40, tlaková řada S3.2, kotvení	m	46,000	425,81	19 587,26	9,200	3 917,45	13,800	425,81	5 876,18	23,000	9 793,63
175	K	PK	722178716R00	Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D50, tlaková řada S3.2, kotvení	m	33,000	742,28	24 495,24	6,600	4 899,05	9,900	742,28	7 348,57	16,500	12 247,62
176	K	PK	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí do DN50	m	557,000	38,19	21 271,83	111,400	4 254,37	167,100	38,19	6 381,55	278,500	10 635,92
177	K	PK	283771025R	Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 20mm	m	124,000	5,31	658,44	24,800	131,69	37,200	5,31	197,53	62,000	329,22
178	K	PK	283771091R	Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 25mm	m	62,000	7,08	438,96	12,400	87,79	18,600	7,08	131,69	31,000	219,48
179	K	PK	28377109R	Izolační hadice Mirelon tl.6mm, vnitřní průměr 28mm	m	44,000	7,08	311,52	8,800	62,30	13,200	7,08	93,46	22,000	155,76
180	K	PK	28377112R	Izolační hadice Mirelon tl.9mm, vnitřní průměr 35mm	m	20,000	15,02	300,40	4,000	60,08	6,000	15,02	90,12	10,000	150,20
181	K	PK	283771027R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr do 20mm	m	45,000	14,55	654,75	9,000	130,95	13,500	14,55	196,43	22,500	327,38
182	K	PK	283771029R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 25mm	m	50,000	16,86	843,00	10,000	168,60	15,000	16,86	252,90	25,000	421,50
183	K	PK	283771127R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 32mm	m	14,000	21,64	302,96	2,800	60,59	4,200	21,64	90,89	7,000	151,48
184	K	PK	2837711523R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 40mm	m	23,000	26,87	618,01	4,600	123,60	6,900	26,87	185,40	11,500	309,01
185	K	PK	283771166R	Izolační hadice Mirelon tl.13mm, vnitřní průměr 50mm	m	21,000	33,65	706,65	4,200	141,33	6,300	33,65	212,00	10,500	353,33
186	K	PK	283771028R	Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 20mm	m	19,000	26,87	510,53	3,800	102,11	5,700	26,87	153,16	9,500	255,27
187	K	PK	283771093R	Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 25mm	m	18,000	31,19	561,42	3,600	112,28	5,400	31,19	168,43	9,000	280,71
188	K	PK	283771128R	Izolační hadice Mirelon tl.20mm, vnitřní průměr 32mm	m	6,000	36,19	217,14	1,200	43,43	1,800	36,19	65,14	3,000	108,57
189	K	PK	722 18-0001.1	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr do 20mm	m	30,000	98,56	2 956,80	6,000	591,36	9,000	98,56	887,04	15,000	1 478,40
190	K	PK	722 18-0002	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 25mm	m	29,000	103,95	3 014,55	5,800	602,91	8,700	103,95	904,37	14,500	1 507,28
191	K	PK	722 18-0003	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.40mm, vnitřní průměr 32mm	m	17,000	136,29	2 316,93	3,400	463,39	5,100	136,29	695,08	8,500	1 158,47
192	K	PK	722 18-0004.1	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.40mm, vnitřní průměr 40mm	m	23,000	140,14	3 223,22	4,600	644,64	6,900	140,14	966,97	11,500	1 611,61
193	K	PK	722 18-0005	Izolační pouzdro z MV s Al polepem tl.30mm, vnitřní průměr 50mm	m	12,000	130,90	1 570,80	2,400	314,16	3,600	130,90	471,24	6,000	785,40

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
194	K	PK	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15 (včetně montáže setů u SDK příček)	kus	60,000	167,48	10 048,80	12,000	2 009,76	18,000	167,48	3 014,64	30,000	5 024,40
195	K	PK	722220121R00	Nástěnka pro vodovodní baterii (včetně montáže setů u SDK příček)	kus	19,000	338,03	6 422,57	0,000	0,00	9,500	338,03	3 211,29	9,500	3 211,29
196	K	PK	722 19-0001	Montážní set pro SDK příčky s dvěma nástěnkami pro rohové ventily	kus	10,000	1 329,79	13 297,90	0,000	0,00	5,000	1 329,79	6 648,95	5,000	6 648,95
197	K	PK	722 19-0002	Montážní set pro SDK příčky s nástěnkou pro baterii	kus	9,000	1 018,71	9 168,39	0,000	0,00	4,500	1 018,71	4 584,20	4,500	4 584,20
198	K	PK	722 229101R00	Montáž armatur závitových z jedním závitem DN15	kus	38,000	82,78	3 145,64	0,000	0,00	19,000	82,78	1 572,82	19,000	1 572,82
199	K	PK	722 22-0001	Výtokový kulový kohout DN15	kus	38,000	87,78	3 335,64	0,000	0,00	19,000	87,78	1 667,82	19,000	1 667,82
200	K	PK	722 229102R00	Montáž armatur závitových z jedním závitem DN20	kus	1,000	117,43	117,43	0,000	0,00	0,500	117,43	58,72	0,500	58,72
201	K	PK	722 22-1001	Pojistný ventil pro TV DN20 Potv=8bar	kus	1,000	652,19	652,19	0,000	0,00	0,500	652,19	326,10	0,500	326,10
202	K	PK	722239101R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závity do DN15	kus	7,000	63,45	444,15	0,000	0,00	3,500	63,45	222,08	3,500	222,08
203	K	PK	722 23-0001	Kulový kohout DN15 s páčkou	kus	1,000	95,48	95,48	0,000	0,00	0,500	95,48	47,74	0,500	47,74
204	K	PK	722 23-0002	vyvažovací ventil Heimeier STAD-R pro teplou vodu	kus	6,000	2 164,47	12 986,82	0,000	0,00	3,000	2 164,47	6 493,41	3,000	6 493,41
205	K	PK	722239102R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN20	kus	52,000	79,70	4 144,40	0,000	0,00	26,000	79,70	2 072,20	26,000	2 072,20
206	K	PK	722 23-1001	Kulový kohout DN20 s páčkou	kus	30,000	123,20	3 696,00	0,000	0,00	15,000	123,20	1 848,00	15,000	1 848,00
207	K	PK	722 23-1002	Zpětný ventil DN20	kus	22,000	309,54	6 809,88	0,000	0,00	11,000	309,54	3 404,94	11,000	3 404,94
208	K	PK	722239103R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN25	kus	15,000	88,94	1 334,10	0,000	0,00	7,500	88,94	667,05	7,500	667,05
209	K	PK	722 23-2001	Kulový kohout DN25 s páčkou pro vodu, PN20	kus	14,000	208,67	2 921,38	0,000	0,00	7,000	208,67	1 460,69	7,000	1 460,69
210	K	PK	722 23-2003	Zpětný ventil DN25	kus	1,000	343,42	343,42	0,000	0,00	0,500	343,42	171,71	0,500	171,71
211	K	PK	722239104R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN32	kus	2,000	105,88	211,76	0,000	0,00	1,000	105,88	105,88	1,000	105,88
212	K	PK	722 23-3001	Kulový kohout DN32 s páčkou pro vodu, PN20	kus	1,000	338,80	338,80	0,000	0,00	0,500	338,80	169,40	0,500	169,40
213	K	PK	722 23-3002	Zpětný ventil DN32	kus	1,000	559,79	559,79	0,000	0,00	0,500	559,79	279,90	0,500	279,90
214	K	PK	722239105R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN40	kus	6,000	138,99	833,94	0,000	0,00	3,000	138,99	416,97	3,000	416,97
215	K	PK	722 23-4001	Kulový kohout DN40 s páčkou pro vodu, PN20	kus	3,000	545,93	1 637,79	0,000	0,00	1,500	545,93	818,90	1,500	818,90
216	K	PK	722 23-4002	Zpětný ventil DN40, PN20	kus	2,000	713,02	1 426,04	0,000	0,00	1,000	713,02	713,02	1,000	713,02
217	K	PK	722 23-4003	Tlakový redukční ventil DN32 s výstupním tlakem nastavitelným 1-6bar, manometr	kus	1,000	7 424,34	7 424,34	0,000	0,00	0,500	7 424,34	3 712,17	0,500	3 712,17
218	K	PK	722254201RT3	Hadicový systém D25/30 - skříň s výzbrojí	kus	3,000	5 632,55	16 897,65	0,000	0,00	1,500	5 632,55	8 448,83	1,500	8 448,83
219	K	PK	734429101R00	Tlakoměr deformační se smyčkou a kohoutem 0-10bar	kus	1,000	715,33	715,33	0,000	0,00	0,500	715,33	357,67	0,500	357,67
220	K	PK	722264113R00	Vodoměr DN20x130, Qn=1,5m3/hod	kus	22,000	619,08	13 619,76	0,000	0,00	11,000	619,08	6 809,88	11,000	6 809,88
221	K	PK	713552111R00	protipožární trubní ucpávka EI120 do d40, stěna/strop	kus	34,000	388,85	13 220,90	0,000	0,00	0,000	388,85	0,00	34,000	13 220,90
222	K	PK	722280108R00	Tlaková zkouška potrubí závitového do DN50, zaregulování cirkulace TV	m	557,000	15,79	8 795,03	0,000	0,00	0,000	15,79	0,00	557,000	8 795,03
223	K	PK	722290234R00	Proplach a dezinfekce potrubí do DN80	m	557,000	24,02	13 379,14	0,000	0,00	0,000	24,02	0,00	557,000	13 379,14
224	K	PK	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 12m	t	1,900	468,93	890,97	0,000	0,00	0,000	468,93	0,00	1,900	890,97
	D		**800-724**	**Zdravotně technické instalace – strojní vybavení**				**28 198,55**		**0,00**			**2 526,76**		**25 671,79**
225	K	PK	722 33-0003	Dodávka a montáž kalového čerpadla s plovákem do jímky v 1.PP u kotlů s integrovanou zpětnou klapkou, výtlak PPR25 napojený pod stropem do kanalizace, Qmax=6m3/hod při deltaH=3m, na výtlaku kulový kohout, signalizace poruchového stavu SMS zprávou	soubor	1,000	9 240,00	9 240,00	0,000	0,00	0,000	9 240,00	0,00	1,000	9 240,00
226	K	PK	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových do DN40 + elektrické zapojení	kus	1,000	266,04	266,04	0,000	0,00	0,000	266,04	0,00	1,000	266,04
227	K	PK	732 42-0001	cirkulační čerpadlo TV Grundfos Alpha 1L 20/40N v nerezovém provedení	kus	1,000	7 661,50	7 661,50	0,000	0,00	0,000	7 661,50	0,00	1,000	7 661,50
228	K	PK	732339103R00	Montáž tlakové expanzní nádoby do 35l	kus	1,000	178,26	178,26	0,000	0,00	1,000	178,26	178,26	0,000	0,00
229	K	PK	722 33-0001	Expanzní nádrž na pitnou vodu Reflex Refix DD 33/10 + průtočná armatura Flowjet + držák nádoby	kus	1,000	2 348,50	2 348,50	0,000	0,00	1,000	2 348,50	2 348,50	0,000	0,00
230	K	PK	722 33-0002	Dodávka a montáž oddělovače vody Reflex Fillset - napouštění ÚT	soub.	1,000	8 470,00	8 470,00	0,000	0,00	0,000	8 470,00	0,00	1,000	8 470,00
231	K	PK	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení do H=6m	t	0,040	856,24	34,25	0,000	0,00	0,000	856,24	0,00	0,040	34,25

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
	D		800-721-A05	Zdravotně technické instalace – zařizovací předměty				463 547,36		0,00			63 163,10		400 384,26
232	K	PK	726212321R00	Předstěnový modul pro závěsné WC pro lehké příčky H=112cm	kus	13,000	4 858,70	63 163,10	0,000	0,00	13,000	4 858,70	63 163,10	0,000	0,00
233	K	PK	726 26 01	Tlačítko pro ovládání splachování do předstěnového systému Jika	kus	13,000	586,74	7 627,62	0,000	0,00	0,000	586,74	0,00	13,000	7 627,62
234	K	PK	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	13,000	518,21	6 736,73	0,000	0,00	0,000	518,21	0,00	13,000	6 736,73
235	K	PK	642400531R	Závěsný klozet typu Jika Deep, barva bílá	kus	13,000	1 890,35	24 574,55	0,000	0,00	0,000	1 890,35	0,00	13,000	24 574,55
236	K	PK	551673931R	Sedátko bílé Jika Deep	kus	13,000	806,96	10 490,48	0,000	0,00	0,000	806,96	0,00	13,000	10 490,48
237	K	PK	725219201R00	Montáž umyvadla včetně dodávky zápachové uzavírky	kus	14,000	749,21	10 488,94	0,000	0,00	0,000	749,21	0,00	14,000	10 488,94
238	K	PK	64218426R	Umyvátko 26x35cm s otvorem pro baterii	kus	2,000	683,76	1 367,52	0,000	0,00	0,000	683,76	0,00	2,000	1 367,52
239	K	PK	64217537R	Umyvadlo s nábytkovou skříní šíře 620x470mm	kus	10,000	5 193,65	51 936,50	0,000	0,00	0,000	5 193,65	0,00	10,000	51 936,50
240	K	PK	642-01	Dvojumyvadlo v nábytkové sestavě rozměru cca 1000x470mm	kus	1,000	6 314,00	6 314,00	0,000	0,00	0,000	6 314,00	0,00	1,000	6 314,00
241	K	PK	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých – napojení, dodávka zápachové uzavírky	kus	11,000	579,81	6 377,91	0,000	0,00	0,000	579,81	0,00	11,000	6 377,91
242	K	PK	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček včetně montáže a dodávky sifonu	kus	11,000	1 355,97	14 915,67	0,000	0,00	0,000	1 355,97	0,00	11,000	14 915,67
243	K	PK	725 24-0001	Sprchová vanička rohová 90x90 s PU včetně panelu v bílé barvě	kus	11,000	2 687,30	29 560,30	0,000	0,00	0,000	2 687,30	0,00	11,000	29 560,30
244	K	PK	725249103R00	Montáž sprchových dveří	soub.	11,000	1 115,73	12 273,03	0,000	0,00	0,000	1 115,73	0,00	11,000	12 273,03
245	K	PK	725-01	Sprchové dveře pro rohovou vaničku - posuvné š=90cm, bílá + sklo	soub.	11,000	5 898,97	64 888,67	0,000	0,00	0,000	5 898,97	0,00	11,000	64 888,67
246	K	PK	725229102R00	Montáž van ocelových a plastových s vodní uzávěrou HL.500	soub.	8,000	1 593,90	12 751,20	0,000	0,00	0,000	1 593,90	0,00	8,000	12 751,20
247	K	PK	725 22-0001	Vana plastová obdélníková 160x70cm včetně podpěr a vanového odtokového kompletu	kus	7,000	5 775,00	40 425,00	0,000	0,00	0,000	5 775,00	0,00	7,000	40 425,00
248	K	PK	725 22-0001.1	Vana plastová obdélníková 170x70cm včetně podpěr a vanového odtokového kompletu	kus	1,000	5 005,00	5 005,00	0,000	0,00	0,000	5 005,00	0,00	1,000	5 005,00
249	K	PK	725860184R00	Sifon pračkový typu HL.406 s vývodem kanalizace a s ventilem vody	kus	10,000	1 898,05	18 980,50	0,000	0,00	0,000	1 898,05	0,00	10,000	18 980,50
250	K	PK	725334301R00	Nálevka se sifonem HL.21	kus	2,000	369,22	738,44	0,000	0,00	0,000	369,22	0,00	2,000	738,44
251	K	PK	725869204R00	Montáž zápachových uzavírek D40 pro napojení klimatizace	kus	1,000	90,09	90,09	0,000	0,00	0,000	90,09	0,00	1,000	90,09
252	K	PK	28654741R	Sifon zápachový s kuličkou D40 pro klimatizaci HL.136N	kus	1,000	463,54	463,54	0,000	0,00	0,000	463,54	0,00	1,000	463,54
253	K	PK	725819401R00	Montáž rohového ventilu s hadičkou pro WC a umyvadla	kus	50,000	116,66	5 833,00	0,000	0,00	0,000	116,66	0,00	50,000	5 833,00
254	K	PK	55141101R	Rohový ventil DN15-3/8"	kus	50,000	123,20	6 160,00	0,000	0,00	0,000	123,20	0,00	50,000	6 160,00
255	K	PK	725829301R00	Montáž stojánkové umyvadlové, dřezové či bidetové pákové baterie	kus	25,000	169,02	4 225,50	0,000	0,00	0,000	169,02	0,00	25,000	4 225,50
256	K	PK	55144202R	Páková stojánková baterie pro umyvadla, chrom, propojovací hadičky k roháčkům	kus	14,000	906,29	12 688,06	0,000	0,00	0,000	906,29	0,00	14,000	12 688,06
257	K	PK	55145041R	Páková stojánková baterie pro dřez, chrom, propojovací hadičky k roháčkům	kus	11,000	1 265,88	13 924,68	0,000	0,00	0,000	1 265,88	0,00	11,000	13 924,68
258	K	PK	725839203R00	Montáž baterie nástěnné vanové	kus	8,000	242,94	1 943,52	0,000	0,00	0,000	242,94	0,00	8,000	1 943,52
259	K	PK	55145006R	Baterie nástěnná páková směšovací s příslušenstvím pro vanu	kus	8,000	1 097,25	8 778,00	0,000	0,00	0,000	1 097,25	0,00	8,000	8 778,00
260	K	PK	725849200R00	Montáž nástěnné pákové baterie pro sprchy, nastavitelná výška	kus	11,000	297,22	3 269,42	0,000	0,00	0,000	297,22	0,00	11,000	3 269,42
261	K	PK	55145009R	Baterie sprchová nástěnná směšovací se sprchovou tyčí	kus	11,000	1 175,79	12 933,69	0,000	0,00	0,000	1 175,79	0,00	11,000	12 933,69
262	K	PK	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	11,000	136,29	1 499,19	0,000	0,00	0,000	136,29	0,00	11,000	1 499,19
263	K	PK	55347523R	Dvířka revizní se zámkem, barva bílá, rozměr 300/300mm	kus	11,000	204,82	2 253,02	0,000	0,00	0,000	204,82	0,00	11,000	2 253,02

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

						Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
264	K	PK	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty do 12m	t	1,900	458,15	870,49	0,000	0,00	0,000	458,15	0,00	1,900	870,49
	D		**767**	**Konstrukce zámečnické**				**18 793,37**		**0,00**			**0,00**		**18 793,37**
265	K	PK	767871110R00	Montáž podpěrné konstrukce pro ležaté potrubí vody	kg	120,000	69,45	8 334,00	0,000	0,00	0,000	69,45	0,00	120,000	8 334,00
266	K	PK	767 87-0001	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 20mm, délka 2m	kus	5,000	28,49	142,45	0,000	0,00	0,000	28,49	0,00	5,000	142,45
267	K	PK	767 87-0002	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 25mm, délka 2m	kus	7,000	31,57	220,99	0,000	0,00	0,000	31,57	0,00	7,000	220,99
268	K	PK	767 87-0003	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 32mm, délka 2m	kus	3,000	45,43	136,29	0,000	0,00	0,000	45,43	0,00	3,000	136,29
269	K	PK	767 87-0004	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 40mm, délka 2m	kus	10,000	46,97	469,70	0,000	0,00	0,000	46,97	0,00	10,000	469,70
270	K	PK	767 87-0006	podpůrný žlab pozink pro potrubí průměru 50mm, délka 2m	kus	4,000	54,67	218,68	0,000	0,00	0,000	54,67	0,00	4,000	218,68
271	K	PK	767 87-0007	podpůrný nosník 38/40 pozink na závitových tyčích M12, hmoždinky	kus	30,000	308,00	9 240,00	0,000	0,00	0,000	308,00	0,00	30,000	9 240,00
272	K	PK	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m	t	0,040	781,55	31,26	0,000	0,00	0,000	781,55	0,00	0,040	31,26
	D		**800-723-A03**	**Zdravotně technické instalace – vnitřní plynovod**				**53 466,14**		**2 307,15**			**45 672,60**		**5 486,39**
273	K	PK	723190901R00	Uzavření nebo otevření vnitřního plynovodu	kus	2,000	25,95	51,90	1,000	25,95	1,000	25,95	25,95	0,000	0,00
274	K	PK	723120805R00	Demontáž stávajícího plynovodního potrubí včetně armatur rozřezáním DN25-50	m	15,000	90,48	1 357,20	15,000	1 357,20	0,000	90,48	0,00	0,000	0,00
275	K	PK	723-1	Stavební úpravy plynoměrné skříně (demontáž a zpětná montáž stříšky, větrací otvory dvířek atd, odhalení potrubí pod pilířem, kotvení potrubí...)	soub.	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,00	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,00
276	K	PK	723160207R00	Přípojka k plynoměru G2 bez ochozu včetně výstupních kolen	soub.	1,000	2 833,60	2 833,60	0,000	0,00	1,000	2 833,60	2 833,60	0,000	0,00
277	K	PK	723-2	Demontáž stávajícího a osazení nového fakturačního plynoměru provozovatelem	soub.	1,000	924,00	924,00	1,000	924,00	0,000	924,00	0,00	0,000	0,00
278	K	PK	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových do D63 v otevřeném výkopu	m	44,000	21,79	958,76	0,000	0,00	44,000	21,79	958,76	0,000	0,00
279	K	PK	286136355R	Polyetylenové plynovodní potrubí PE100 RC SDR11 63x5,8 s PP pláštěm	m	42,500	143,61	6 103,43	0,000	0,00	42,500	143,61	6 103,43	0,000	0,00
280	K	PK	289-01	Přechodka systému Tezap PE d63/KK DN50 s ochranným pláštěm, L=2,0m	kus	1,000	1 781,01	1 781,01	0,000	0,00	1,000	1 781,01	1 781,01	0,000	0,00
281	K	PK	877212121R00	Spoje elektrotvarovkami z PE SDR11 do d63, 1 spoj	kus	7,000	80,47	563,29	0,000	0,00	7,000	80,47	563,29	0,000	0,00
282	K	PK	877-01	Elektrotvarovka přechodová zemní typ USTR DN50/PE d63	kus	1,000	1 627,01	1 627,01	0,000	0,00	1,000	1 627,01	1 627,01	0,000	0,00
283	K	PK	877-02	Elektrokoleno D63/90 st SDR11	kus	1,000	359,59	359,59	0,000	0,00	1,000	359,59	359,59	0,000	0,00
284	K	PK	877-03	Elektrokoleno D63/45 st SDR11	kus	2,000	362,67	725,34	0,000	0,00	2,000	362,67	725,34	0,000	0,00
285	K	PK	460490012R00	Montáž a dodávka výstražné folie pro kanalizaci a vodovod	m	42,500	12,17	517,23	0,000	0,00	42,500	12,17	517,23	0,000	0,00
286	K	PK	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé spojované svařováním DN15, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoce	m	0,200	283,75	56,75	0,000	0,00	0,200	283,75	56,75	0,000	0,00
287	K	PK	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé spojované svařováním DN25, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoce	m	0,400	380,77	152,31	0,000	0,00	0,400	380,77	152,31	0,000	0,00
288	K	PK	723150306R00	Potrubí ocelové černé spojované svařováním 44,5x2,6, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoce	m	14,000	372,30	5 212,20	0,000	0,00	14,000	372,30	5 212,20	0,000	0,00
289	K	PK	723150312R00	Potrubí ocelové černé spojované svařováním 57x2,9 s izolací typu Bralen, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoce	m	2,500	445,06	1 112,65	0,000	0,00	2,500	445,06	1 112,65	0,000	0,00
290	K	PK	723150313R00	Potrubí ocelové černé spojované svařováním 76,5x3,12, kotvení, pomocné lešení, stavební výpomoce - náběh u kotlů a chránička	m	2,100	539,00	1 131,90	0,000	0,00	2,100	539,00	1 131,90	0,000	0,00
291	K	PK	723-3	Montáž vodotěsného prostupu systém ACO DUO bez materiálu (bez vrtání)	soub.	1,000	1 155,00	1 155,00	0,000	0,00	1,000	1 155,00	1 155,00	0,000	0,00

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 03 ZTI a plynovod **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
292	K	PK	723150371R00R	Potrubí ocelové černé hladké, svařované 108x4 – chránička	m	0,600	699,16	419,50	0,000	0,00	0,600	699,16	419,50	0,000	0,00
293	K	PK	827-3-2.1	Vodotěsná ucpávka do pažnice systém ACO DUO pro potrubí D57	kus	1,000	2 055,90	2 055,90	0,000	0,00	1,000	2 055,90	2 055,90	0,000	0,00
294	K	PK	723239101R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity DN15	kus	1,000	70,22	70,22	0,000	0,00	1,000	70,22	70,22	0,000	0,00
295	K	PK	723 23-1001	Kulový kohout s páčkou plynovodní DN15 + zátka – odvzdušnění	kus	1,000	269,50	269,50	0,000	0,00	1,000	269,50	269,50	0,000	0,00
296	K	PK	723239104R00	Montáž plynovodních armatur G 5/4, dva závity	kus	1,000	112,04	112,04	0,000	0,00	1,000	112,04	112,04	0,000	0,00
297	K	PK	42243410.MR	Regulátor tlaku plynu Francel B10 NG rohové provedení	kus	1,000	2 256,10	2 256,10	0,000	0,00	1,000	2 256,10	2 256,10	0,000	0,00
298	K	PK	723235115R00	Kulový kohout plynovodní DN40, vnitřní-vnitřní	kus	1,000	1 306,69	1 306,69	0,000	0,00	1,000	1 306,69	1 306,69	0,000	0,00
299	K	PK	723235116R00	Kulový kohout plynovodní DN50, vnitřní-vnitřní	kus	1,000	2 005,85	2 005,85	0,000	0,00	1,000	2 005,85	2 005,85	0,000	0,00
300	K	PK	7344933R00	Přípojka tlakoměru DN15	kus	1,000	57,13	57,13	0,000	0,00	1,000	57,13	57,13	0,000	0,00
301	K	PK	734424912R00	Kulový kohout před tlakoměrem DN15	kus	1,000	313,78	313,78	0,000	0,00	1,000	313,78	313,78	0,000	0,00
302	K	PK	734 42-0001	Tlakoměr radiální pro plyn 93mm, 0-6kPa	kus	1,000	595,21	595,21	0,000	0,00	1,000	595,21	595,21	0,000	0,00
303	K	PK	723190204R00	Přípojka ke kotlům DN25 – osazení a napojení zařízení, CATS potrubí	soub.	2,000	1 399,86	2 799,72	0,000	0,00	2,000	1 399,86	2 799,72	0,000	0,00
304	K	PK	723235513R00	Plynovodní kohout protipožární s páčkou DN25, teplotní odolnost 30min - 925C	kus	2,000	1 340,57	2 681,14	0,000	0,00	2,000	1 340,57	2 681,14	0,000	0,00
305	K	PK	723160337R00	Rozpěrka plynoměru na potrubí DN25-32	kus	1,000	344,19	344,19	0,000	0,00	1,000	344,19	344,19	0,000	0,00
306	K	PK	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynovodního potrubí	m	63,000	22,87	1 440,81	0,000	0,00	0,000	22,87	0,00	63,000	1 440,81
307	K	PK	723190909R00	Tlaková zkouška plynovodního potrubí	kus	1,000	195,58	195,58	0,000	0,00	0,000	195,58	0,00	1,000	195,58
308	K	PK	723-4	Revizní zpráva plynovodu do 100m	soub.	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,00	0,000	3 850,00	0,00	1,000	3 850,00
309	K	PK	728415123R00	Montáž větrací mřížky do D300	kus	2,000	311,47	622,94	0,000	0,00	2,000	311,47	622,94	0,000	0,00
310	K	PK	728 41-0001	Větrací mřížka Elektrodesign MSU 300/100mm	kus	4,000	304,92	1 219,68	0,000	0,00	4,000	304,92	1 219,68	0,000	0,00
311	K	PK	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod do 6m	t	0,800	471,24	376,99	0,000	0,00	0,800	471,24	376,99	0,000	0,00
	D		**783**	**Dokončovací práce - nátěry**				**708,30**		**0,00**			**0,00**		**708,30**
312	K	PK	783425250R00	Nátěr syntetický potrubí plynovodu a chrániček do DN100 - Z+1x + 1x email	m	18,000	39,35	708,30	0,000	0,00	0,000	39,35	0,00	18,000	708,30
	D		**823-1**	**Plochy a úprava území**				**8 200,00**		**0,00**			**0,00**		**8 200,00**
313	K	PK	182303111R00	Doplnění ornice v rovině tl.50mm	m2	250,000	14,94	3 735,00	0,000	0,00	0,000	14,94	0,00	250,000	3 735,00
314	K	PK	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	250,000	17,86	4 465,00	0,000	0,00	0,000	17,86	0,00	250,000	4 465,00
				Celkem bez DPH				**1 757 888,63**		**117 956,07**			**327 706,85**		**1 312 225,90**

Cesta k zakázce v rámci stavby:
2019-10-02_REV_3\SO 03

Datum:

RB-STAV 3 spol. s r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 27523099 DIČ: CZ27523099

za objednatele **za dodavatele**

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p.
Objekt: SO 04 Větrání
Část:

Období: od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objednatel:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**224 480,56**		**0,00**			**112 240,29**		**112 240,29**
	D		751	**Vzduchotechnika**				**111 951,22**		**0,00**			**55 975,62**		**55 975,62**
1	K	PK	751122013	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm	kus	2,000	197,89	395,78	0,000	0,00	1,000	197,89	197,89	1,000	197,89
2	K	PK	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,000	86,24	603,68	0,000	0,00	3,500	86,24	301,84	3,500	301,84
3	M	MAT	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	7,000	107,03	749,21	0,000	0,00	3,500	107,03	374,61	3,500	374,61
4	K	PK	751514376	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm	kus	2,000	74,07	148,14	0,000	0,00	1,000	74,07	74,07	1,000	74,07
5	M	MAT	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm	kus	2,000	132,44	264,88	0,000	0,00	1,000	132,44	132,44	1,000	132,44
6	K	PK	751514377	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	4,000	86,24	344,96	0,000	0,00	2,000	86,24	172,48	2,000	172,48
7	M	MAT	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm	kus	4,000	153,23	612,92	0,000	0,00	2,000	153,23	306,46	2,000	306,46
8	K	PK	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	11,000	61,68	678,48	0,000	0,00	5,500	61,68	339,24	5,500	339,24
9	M	MAT	42981346	přechod osový Pz D1/D2 = 125/100mm	kus	11,000	89,32	982,52	0,000	0,00	5,500	89,32	491,26	5,500	491,26
10	K	PK	751514535	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru do 100 mm	kus	2,000	19,17	38,34	0,000	0,00	1,000	19,17	19,17	1,000	19,17
11	M	MAT	42981040	spojka kruhového potrubí vnější Pz D 100mm	kus	2,000	25,41	50,82	0,000	0,00	1,000	25,41	25,41	1,000	25,41
12	K	PK	751514536	Montáž spojky do plechového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	24,000	25,10	602,40	0,000	0,00	12,000	25,10	301,20	12,000	301,20
13	M	MAT	42981237	spojka kruhového potrubí vnější Pz D 125mm	kus	24,000	26,41	633,84	0,000	0,00	12,000	26,41	316,92	12,000	316,92
14	K	PK	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,000	184,80	1 293,60	0,000	0,00	3,500	184,80	646,80	3,500	646,80
15	M	MAT	42981295	koncový kryt do roury Pz D 125mm	kus	7,000	34,80	243,60	0,000	0,00	3,500	34,80	121,80	3,500	121,80
16	K	PK	T01	Radiální ventilátor typ MEDIO, včetně zpětné klapky	kus	2,000	924,00	1 848,00	0,000	0,00	1,000	924,00	924,00	1,000	924,00
17	K	PK	751122014	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 300 mm	kus	11,000	217,91	2 397,01	0,000	0,00	5,500	217,91	1 198,51	5,500	1 198,51
18	K	PK	T02	Radiální ventilátor typ SUPER, včetně zpětné klapky	kus	11,000	369,60	4 065,60	0,000	0,00	5,500	369,60	2 032,80	5,500	2 032,80
19	K	PK	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	11,000	474,32	5 217,52	0,000	0,00	5,500	474,32	2 608,76	5,500	2 608,76
20	K	PK	Pol145	Recirkulační digestoř	kus	11,000	5 005,00	55 055,00	0,000	0,00	5,500	5 005,00	27 527,50	5,500	27 527,50
21	K	PK	751344141R	Mtž pružné manžety VBM 100	kus	26,000	38,50	1 001,00	0,000	0,00	13,000	38,50	500,50	13,000	500,50
22	K	PK	SD3	VBM – Pružná manžeta 100	kus	26,000	62,37	1 621,62	0,000	0,00	13,000	62,37	810,81	13,000	810,81
23	K	PK	751537111	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm	m	40,000	110,88	4 435,20	0,000	0,00	20,000	110,88	2 217,60	20,000	2 217,60
24	K	PK	T03	jednovrstvé ohebné potrubí Al. 100mm, izolované	m	40,000	308,00	12 320,00	0,000	0,00	20,000	308,00	6 160,00	20,000	6 160,00
25	K	PK	751537112	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm	m	48,000	123,20	5 913,60	0,000	0,00	24,000	123,20	2 956,80	24,000	2 956,80
26	K	PK	T04	jednovrstvé ohebné potrubí Al. 125mm, izolované	m	48,000	53,90	2 587,20	0,000	0,00	24,000	53,90	1 293,60	24,000	1 293,60
27	K	PK	751R00	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	0,000	0,00	0,500	7 700,00	3 850,00	0,500	3 850,00
28	K	PK	P1	Průrazy	soubor	1,000	146,30	146,30	0,000	0,00	0,500	146,30	73,15	0,500	73,15
	D		766	**Konstrukce truhlářské**				**112 529,34**		**0,00**			**56 264,67**		**56 264,67**
29	K	PK	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	18,000	91,63	1 649,34	0,000	0,00	9,000	91,63	824,67	9,000	824,67
30	K	PK	DM1	Dveřní mřížka 30x100mm	kus	18,000	6 160,00	110 880,00	0,000	0,00	9,000	6 160,00	55 440,00	9,000	55 440,00
	D		HZS	**Hodinové zúčtovací sazby**				**2 109,80**		**0,00**			**1 054,90**		**1 054,90**

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 04 Větrání **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
31	K	PK	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000	210,98	2 109,80	0,000	0,00	5,000	210,98	1 054,90	5,000	1 054,90
	D		**VRN**	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**9 625,00**		**0,00**			**3 850,00**		**5 775,00**
	D		**VRN4**	**Inženýrská činnost**				**1 925,00**		**0,00**			**0,00**		**1 925,00**
32	K	PK	043194000	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	1 925,00	1 925,00	0,000	0,00	0,000	1 925,00	0,00	1,000	1 925,00
	D		**VRN6**	**Územní vlivy**				**7 700,00**		**0,00**			**3 850,00**		**3 850,00**
33	K	PK	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	0,000	0,00	0,500	7 700,00	3 850,00	0,500	3 850,00
Cesta k zakázce v rámci stavby: 2019-10-02_REV_3\SO 04				**Celkem bez DPH**				**236 215,36**		**0,00**			**117 145,19**		**119 070,19**

Datum:

RBSTAV 3
RBSTAV spol. s r.o.
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 27323099 DIČ: CZ27323099

za objednatele

za dodavatele

ARTECH 2
ARTECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa:
Žižkova 152, 436 01 **Litvínov**

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 05 Vytápění **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
	D		**D41**	**Demontáž stávajícího zařízení**				**26 950,00**		**0,00**			**5 390,00**		**21 560,00**
1	K	PK	T1	Demontáž stávajících otopných těles, potrubí, izolací, armatur, odvoz na skládku - poplatek zednické přípomoce	soubor	1,000	26 950,00	26 950,00	0,000	0,00	0,200	26 950,00	5 390,00	0,800	21 560,00
	D		**Z41**	**Jiné**				**19 250,00**		**0,00**			**3 850,00**		**15 400,00**
2	K	PK	913	Hzs - Stavební dělník stavební přípomoce	h	50,000	385,00	19 250,00	0,000	0,00	10,000	385,00	3 850,00	40,000	15 400,00
	D		**735**	**Otopná tělesa**				**286 385,33**		**0,00**			**57 277,07**		**229 108,26**
3	K	PK	735179110	Montáž otopných těles (žebříků)	kus	11,000	295,68	3 252,48	0,000	0,00	2,200	295,68	650,50	8,800	2 601,98
4	K	PK	484518231	Těleso otopné trubk.1500.600	kus	6,000	2 105,95	12 635,70	0,000	0,00	1,200	2 105,95	2 527,14	4,800	10 108,56
5	K	PK	484518234	Těleso otopné trubk. 1820.600	kus	5,000	2 379,30	11 896,50	0,000	0,00	1,000	2 379,30	2 379,30	4,000	9 517,20
6	K	PK	735156685	Otopná tělesa panelová 22 900/ 900	kus	1,000	5 147,45	5 147,45	0,000	0,00	0,200	5 147,45	1 029,49	0,800	4 117,96
7	K	PK	735151640	Otopná tělesa panel.11 500/ 400	kus	2,000	4 904,90	9 809,80	0,000	0,00	0,400	4 904,90	1 961,96	1,600	7 847,84
8	K	PK	735151641	Otopná tělesa panel. 11 500/ 500	kus	3,000	5 039,65	15 118,95	0,000	0,00	0,600	5 039,65	3 023,79	2,400	12 095,16
9	K	PK	735151642	Otopná tělesa panel.11 500/ 600	kus	2,000	5 174,40	10 348,80	0,000	0,00	0,400	5 174,40	2 069,76	1,600	8 279,04
10	K	PK	735151643	Otopná tělesa panel. 11 500/ 700	kus	5,000	5 309,15	26 545,75	0,000	0,00	1,000	5 309,15	5 309,15	4,000	21 236,60
11	K	PK	735151644	Otopná tělesa panel. 11 500/ 800	kus	7,000	5 443,90	38 107,30	0,000	0,00	1,400	5 443,90	7 621,46	5,600	30 485,84
12	K	PK	735151645	Otopná tělesa panel. 11 500/ 900	kus	2,000	5 574,80	11 149,60	0,000	0,00	0,400	5 574,80	2 229,92	1,600	8 919,68
13	K	PK	735151646	Otopná tělesa panel. 11 500/1000	kus	1,000	5 709,55	5 709,55	0,000	0,00	0,200	5 709,55	1 141,91	0,800	4 567,64
14	K	PK	735151647	Otopná tělesa panel. 11 500/1100	kus	2,000	5 848,15	11 696,30	0,000	0,00	0,400	5 848,15	2 339,26	1,600	9 357,04
15	K	PK	735151648	Otopná tělesa panel. 11 500/1200	kus	1,000	5 979,05	5 979,05	0,000	0,00	0,200	5 979,05	1 195,81	0,800	4 783,24
16	K	PK	735151649	Otopná tělesa panel. 11 500/1400	kus	3,000	6 252,40	18 757,20	0,000	0,00	0,600	6 252,40	3 751,44	2,400	15 005,76
17	K	PK	735151747	Otopná tělesa panel. 21 500/1100	kus	2,000	6 853,00	13 706,00	0,000	0,00	0,400	6 853,00	2 741,20	1,600	10 964,80
18	K	PK	735151748	Otopná tělesa panel. 21 500/1200	kus	5,000	7 026,25	35 131,25	0,000	0,00	1,000	7 026,25	7 026,25	4,000	28 105,00
19	K	PK	735151749	Otopná tělesa panel. 21 500/1400	kus	4,000	7 353,50	29 414,00	0,000	0,00	0,800	7 353,50	5 882,80	3,200	23 531,20
20	K	PK	735151751	Otopná tělesa panel.21 500/1800	kus	1,000	8 092,70	8 092,70	0,000	0,00	0,200	8 092,70	1 618,54	0,800	6 474,16
21	K	PK	735151841	Otopná tělesa panel. 22 500/ 500	kus	1,000	6 398,70	6 398,70	0,000	0,00	0,200	6 398,70	1 279,74	0,800	5 118,96
22	K	PK	735151846	Otopná tělesa panel. 22 500/1000	kus	1,000	7 488,25	7 488,25	0,000	0,00	0,200	7 488,25	1 497,65	0,800	5 990,60
	D		**01_**	**Zařízení, aparáty, regulace**				**372 665,81**		**0,00**			**74 533,15**		**298 132,66**
23	K	PK	M484117601T1	Montáž stacionárního kondenzačního kotle	kus	2,000	6 306,30	12 612,60	0,000	0,00	0,400	6 306,30	2 522,52	1,600	10 090,08
24	K	PK	484117601T1	Stacionární kondenzační kotel	kus	2,000	55 363,00	110 726,00	0,000	0,00	0,400	55 363,00	22 145,20	1,600	88 580,80
25	K	PK	M42256511RT	Montáž pojistné skupiny BSS (pojistný ventil 3bar, odvzdušňovač, tlakoměr)	kus	2,000	377,30	754,60	0,000	0,00	0,400	377,30	150,92	1,600	603,68
26	K	PK	42256511RT	Pojistná skupina BSS (pojistný ventil 3bar, odvzdušňovač, tlakoměr)	kus	2,000	2 464,00	4 928,00	0,000	0,00	0,400	2 464,00	985,60	1,600	3 942,40
27	K	PK	F42236520RT	Montáž kohout kul. 2cest., DN40, kvs32	kus	2,000	323,40	646,80	0,000	0,00	0,400	323,40	129,36	1,600	517,44
28	K	PK	42236520RT	Kohout kul. 2cest., DN40, kvs32	kus	2,000	4 121,81	8 243,62	0,000	0,00	0,400	4 121,81	1 648,72	1,600	6 594,90
29	K	PK	4354254TM	Montáž pohonu 10Nm, 230V, 3bod, 90s	kus	1,000	269,50	269,50	0,000	0,00	0,200	269,50	53,90	0,800	215,60
30	K	PK	4354254T	Pohon 10Nm, 230V, 3bod, 90s	kus	2,000	4 543,00	9 086,00	0,000	0,00	0,400	4 543,00	1 817,20	1,600	7 268,80
31	K	PK	M2149259T1	Montáž neutralizačního zařízení NE1.1 s čerpadlem kondenzátu	kus	2,000	1 655,50	3 311,00	0,000	0,00	0,400	1 655,50	662,20	1,600	2 648,80
32	K	PK	2149259T1	Neutralizační zařízení NE1.1 s čerpadlem kondenzátu	kus	1,000	17 594,50	17 594,50	0,000	0,00	0,200	17 594,50	3 518,90	0,800	14 075,60
33	K	PK	MZO5	Montáž zásobníkového ohřívače TV, o objemu 750 litrů	kus	1,000	5 664,12	5 664,12	0,000	0,00	0,200	5 664,12	1 132,82	0,800	4 531,30
34	K	PK	ZO5	Zásobníkový ohřívač TV, o objemu 750 litrů	kus	1,000	36 921,50	36 921,50	0,000	0,00	0,200	36 921,50	7 384,30	0,800	29 537,20
35	K	PK	M524863T1	Montáž sady pro připojení k zásobníku	kus	1,000	150,15	150,15	0,000	0,00	0,200	150,15	30,03	0,800	120,12
36	K	PK	524863T1	Sada pro připojení k zásobníku	kus	1,000	962,50	962,50	0,000	0,00	0,200	962,50	192,50	0,800	770,00
37	K	PK	M405413612RT	Montáž regulační jednotky vč. venk. čidla	kus	1,000	365,75	365,75	0,000	0,00	0,200	365,75	73,15	0,800	292,60
38	K	PK	405413612RT	Regulační jednotka vč. venk. čidla	kus	1,000	4 004,00	4 004,00	0,000	0,00	0,200	4 004,00	800,80	0,800	3 203,20
39	K	PK	M405413613RT	Montáž kaskádového modulu - pro řízení kaskády 2 kotlů	kus	1,000	523,60	523,60	0,000	0,00	0,200	523,60	104,72	0,800	418,88
40	K	PK	405413613RT	Kaskádový modul - pro řízení kaskády 2 kotlů	kus	1,000	7 430,50	7 430,50	0,000	0,00	0,200	7 430,50	1 486,10	0,800	5 944,40

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 05 Vytápění **Objednatel:**
Část:

						Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
41	K	PK	M5413224T1	Montáž modulu - pro ohřev TV a směšovaný okruh	kus	2,000	454,30	908,60	0,000	0,00	0,400	454,30	181,72	1,600	726,88
42	K	PK	5413224T1	Modul - pro ohřev TV a směšovaný okruh	kus	2,000	5 551,70	11 103,40	0,000	0,00	0,400	5 551,70	2 220,68	1,600	8 882,72
43	K	PK	M5413224T2	Montáž modulu pro řízení hydraulické klapky	kus	2,000	269,50	539,00	0,000	0,00	0,400	269,50	107,80	1,600	431,20
44	K	PK	5413224T2	Modul pro řízení hydraulické klapky	kus	2,000	3 311,00	6 622,00	0,000	0,00	0,400	3 311,00	1 324,40	1,600	5 297,60
45	K	PK	M40541333RT1	Montáž logamatic - ovládací displej pro základní regulátor	kus	2,000	315,70	631,40	0,000	0,00	0,400	315,70	126,28	1,600	505,12
46	K	PK	40541333RT1	Logamatic - ovládací displej pro základní regulátor	kus	2,000	3 157,00	6 314,00	0,000	0,00	0,400	3 157,00	1 262,80	1,600	5 051,20
47	K	PK	M4848173010RT	Montáž základní stavební sady DN160	kus	1,000	616,00	616,00	0,000	0,00	0,200	616,00	123,20	0,800	492,80
48	K	PK	4848173010RT1	Základní stavební sada DN160	kus	1,000	6 160,00	6 160,00	0,000	0,00	0,200	6 160,00	1 232,00	0,800	4 928,00
49	K	PK	4M84818302T1	Montáž kaskádové sady šachty DN160	kus	1,000	539,00	539,00	0,000	0,00	0,200	539,00	107,80	0,800	431,20
50	K	PK	484818302T1	Kaskádová sada šachty DN160	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	0,000	0,00	0,200	5 390,00	1 078,00	0,800	4 312,00
51	K	PK	M48564521T1	Montáž držáku rozpěrného pro trubku DN160	kus	10,000	16,17	161,70	0,000	0,00	2,000	16,17	32,34	8,000	129,36
52	K	PK	48564521T1	Držák rozpěrný pro trubku DN160	kus	10,000	107,80	1 078,00	0,000	0,00	2,000	107,80	215,60	8,000	862,40
53	K	PK	MT01	Montáž trubky DN160 - 2 m	kus	5,000	177,10	885,50	0,000	0,00	1,000	177,10	177,10	4,000	708,40
54	K	PK	T01	Trubka DN160 - 2 m	kus	5,000	924,00	4 620,00	0,000	0,00	1,000	924,00	924,00	4,000	3 696,00
55	K	PK	MT02	Montáž trubky DN160 - 0,5 m	kus	2,000	73,92	147,84	0,000	0,00	0,400	73,92	29,57	1,600	118,27
56	K	PK	T02	Trubka DN160 - 0,5 m	kus	2,000	369,60	739,20	0,000	0,00	0,400	369,60	147,84	1,600	591,36
57	K	PK	M2865333T1	Montáž kolena 45° DN160	kus	2,000	49,28	98,56	0,000	0,00	0,400	49,28	19,71	1,600	78,85
58	K	PK	2865333T1	Koleno 45° DN160	kus	2,000	246,40	492,80	0,000	0,00	0,400	246,40	98,56	1,600	394,24
59	K	PK	MT03	Montáž trubky DN80 - 2 m	kus	2,000	61,60	123,20	0,000	0,00	0,400	61,60	24,64	1,600	98,56
60	K	PK	T03	Trubka DN80 - 2 m	kus	2,000	308,00	616,00	0,000	0,00	0,400	308,00	123,20	1,600	492,80
61	K	PK	M2865333T2	Montáž kolena 90° DN80	kus	2,000	34,65	69,30	0,000	0,00	0,400	34,65	13,86	1,600	55,44
62	K	PK	2865333T2	Koleno 90° DN80	kus	2,000	215,60	431,20	0,000	0,00	0,400	215,60	86,24	1,600	344,96
63	K	PK	MTRV3216	Montáž trojcestného regulačního ventilu, DN32, kv=16m3/hod	kus	1,000	177,10	177,10	0,000	0,00	0,200	177,10	35,42	0,800	141,68
64	K	PK	TRV3216	Trojcestný regulační ventil, DN32, kv=16m3/hod	kus	1,000	1 116,50	1 116,50	0,000	0,00	0,200	1 116,50	223,30	0,800	893,20
65	K	PK	MTRV3215	Montáž servopohonu 230V, třibodového, 120 s	kus	1,000	292,60	292,60	0,000	0,00	0,200	292,60	58,52	0,800	234,08
66	K	PK	TRV3215	Servopohon 230V, třibodový, 120 s	kus	1,000	1 886,50	1 886,50	0,000	0,00	0,200	1 886,50	377,30	0,800	1 509,20
67	K	PK	MRS1	Montáž kompaktního rozdělovače - sběrač, PN6, modul 120	kus	1,000	662,20	662,20	0,000	0,00	0,200	662,20	132,44	0,800	529,76
68	K	PK	RS1	Kompaktní rozdělovač - sběrač, PN6, modul 120	kus	1,000	4 966,50	4 966,50	0,000	0,00	0,200	4 966,50	993,30	0,800	3 973,20
69	K	PK	M48466203Rt1	Montáž expanzní nádoby 80 litrů, 6 bar, bílá	kus	1,000	331,10	331,10	0,000	0,00	0,200	331,10	66,22	0,800	264,88
70	K	PK	48466203Rt1	Expanzní nádoba 80 litrů, 6 bar, bílá	kus	1,000	2 156,00	2 156,00	0,000	0,00	0,200	2 156,00	431,20	0,800	1 724,80
71	K	PK	M48466203Rt2	Montáž bezpečnostního ventilu	kus	1,000	169,40	169,40	0,000	0,00	0,200	169,40	33,88	0,800	135,52
72	K	PK	48466203Rt2	Bezpečnostní ventil	kus	1,000	1 001,00	1 001,00	0,000	0,00	0,200	1 001,00	200,20	0,800	800,80
73	K	PK	MF2	Montáž změkčovací armatury (bez náplně)	kus	1,000	388,85	388,85	0,000	0,00	0,200	388,85	77,77	0,800	311,08
74	K	PK	F1	Změkčovací armatura (bez náplně)	kus	1,000	3 888,50	3 888,50	0,000	0,00	0,200	3 888,50	777,70	0,800	3 110,80
75	K	PK	MF12	Aplikace náplně pro změkčovací armaturu demineralizaci 3000 x °dH (Al-xx vým.)	kus	2,000	354,20	708,40	0,000	0,00	0,400	354,20	141,68	1,600	566,72
76	K	PK	F12	Náplň pro zmněkčovací armaturu demineralizaci 3000 x °dH (Al-xx vým.)	kus	2,000	1 155,00	2 310,00	0,000	0,00	0,400	1 155,00	462,00	1,600	1 848,00
77	K	PK	HM	Montáž jednotky - měření vodivosti	kus	1,000	177,10	177,10	0,000	0,00	0,200	177,10	35,42	0,800	141,68
78	K	PK	H	Měření vodivosti - jednotka	kus	1,000	2 695,00	2 695,00	0,000	0,00	0,200	2 695,00	539,00	0,800	2 156,00
79	K	PK	M38822072T1	Montáž ultrazvuk. měřiče tepla (jm. průtok 3,5 m3/hod)	kus	2,000	750,75	1 501,50	0,000	0,00	0,400	750,75	300,30	1,600	1 201,20
80	K	PK	38822072T1	Ultrazvuk. měřič tepla (jm. průtok 3,5 m3/hod)	kus	2,000	9 625,00	19 250,00	0,000	0,00	0,400	9 625,00	3 850,00	1,600	15 400,00
81	K	PK	MP1	Montáž ponorná jímky s návarkem 50mm	kus	1,000	34,65	34,65	0,000	0,00	0,200	34,65	6,93	0,800	27,72
82	K	PK	P1	Ponorná jímka s návarkem 50mm	kus	1,000	146,30	146,30	0,000	0,00	0,200	146,30	29,26	0,800	117,04
83	K	PK	P1TM	Montáž ponorné jímky s návarkem 50mm	kus	1,000	34,65	34,65	0,000	0,00	0,200	34,65	6,93	0,800	27,72
84	K	PK	P1T	Ponorná jímka s návarkem 50mm	kus	1,000	115,50	115,50	0,000	0,00	0,200	115,50	23,10	0,800	92,40
85	K	PK	PP1M	Montáž poměrového rozdělovače tepelných nákladů, kompakt	kus	56,000	50,05	2 802,80	0,000	0,00	11,200	50,05	560,56	44,800	2 242,24

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 05 Vytápění **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
86	K	PK	PP1	Poměrový rozdělovač tepelných nákladů, kompakt	kus	56,000	308,00	17 248,00	0,000	0,00	11,200	308,00	3 449,60	44,800	13 798,40
87	K	PK	MTT01	Montáž spodního dílu čidla	kus	56,000	6,93	388,08	0,000	0,00	11,200	6,93	77,62	44,800	310,46
88	K	PK	TT01	Spodní díl čidla	kus	56,000	23,10	1 293,60	0,000	0,00	11,200	23,10	258,72	44,800	1 034,88
89	K	PK	CC1M	Montáž centrály pro dálkový odečet naměřených hodnot	kus	1,000	617,54	617,54	0,000	0,00	0,200	617,54	123,51	0,800	494,03
90	K	PK	CC1	Centrála pro dálkový odečet naměřených hodnot	kus	1,000	3 773,00	3 773,00	0,000	0,00	0,200	3 773,00	754,60	0,800	3 018,40
91	K	PK	M1M	Montáž čerpadla 1 32-40, 5m3/hod, 25 kPa, 230V, 73W	kus	2,000	1 155,00	2 310,00	0,000	0,00	0,400	1 155,00	462,00	1,600	1 848,00
92	K	PK	M1	Čerpadlo 32-40, 5m3/hod, 25 kPa, 230V, 73W	kus	2,000	9 240,00	18 480,00	0,000	0,00	0,400	9 240,00	3 696,00	1,600	14 784,00
93	K	PK	734209116R00T	Montáž armatur závitových, G 5/4	kus	4,000	108,96	435,84	0,000	0,00	0,800	108,96	87,17	3,200	348,67
94	K	PK	Š1	Šroubení k čerpadlu DN32, 2"x5/4", mosaz	kus	4,000	161,70	646,80	0,000	0,00	0,800	161,70	129,36	3,200	517,44
95	K	PK	I1M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 34x30 (pro DN25)	kus	4,000	18,94	75,76	0,000	0,00	0,800	18,94	15,15	3,200	60,61
96	K	PK	I1	Minerální vlna s hliníkovou fólií 34x30 (pro DN25)	kus	4,000	63,14	252,56	0,000	0,00	0,800	63,14	50,51	3,200	202,05
97	K	PK	I2M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 43x30 (pro DN32)	kus	10,000	20,02	200,20	0,000	0,00	2,000	20,02	40,04	8,000	160,16
98	K	PK	I2	Minerální vlna s hliníkovou fólií 43x30 (pro DN32)	kus	10,000	63,91	639,10	0,000	0,00	2,000	63,91	127,82	8,000	511,28
99	K	PK	I3M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 49x30 (pro DN40)	kus	14,000	21,56	301,84	0,000	0,00	2,800	21,56	60,37	11,200	241,47
100	K	PK	I3	Minerální vlna s hliníkovou fólií 49x30 (pro DN40)	kus	14,000	71,61	1 002,54	0,000	0,00	2,800	71,61	200,51	11,200	802,03
101	K	PK	I4M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 61x30 (pro DN50)	kus	3,000	22,33	178,64	0,000	0,00	1,600	22,33	35,73	6,400	142,91
102	K	PK	I4	Minerální vlna s hliníkovou fólií 61x30 (pro DN50)	kus	3,000	73,92	591,36	0,000	0,00	1,600	73,92	118,27	6,400	473,09
103	K	PK	Al1	Al páska 50mm/50mm - samolepící hliníková pásky	kus	1,000	107,80	107,80	0,000	0,00	0,200	107,80	21,56	0,800	86,24
104	K	PK	A1	Acetylen náplň 50/10 kg	kus	1,000	3 542,00	3 542,00	0,000	0,00	0,200	3 542,00	708,40	0,800	2 833,60
105	K	PK	A2	Kyslík náplň 50/200 kg	kus	1,000	847,00	847,00	0,000	0,00	0,200	847,00	169,40	0,800	677,60
106	K	PK	A3	Přídavný materiál pro svařování	kus	2,000	38,50	77,00	0,000	0,00	0,400	38,50	15,40	1,600	61,60
107	K	PK	M28654694RT	Montáž objímky kovové (pro DN25) 31-38	kus	2,000	1,93	3,86	0,000	0,00	0,400	1,93	0,77	1,600	3,09
108	K	PK	28654694RT	Objímka kovová (pro DN25) 31-38	kus	2,000	7,70	15,40	0,000	0,00	0,400	7,70	3,08	1,600	12,32
109	K	PK	28654694RT2	Montáž objímky kovové (pro DN32) 40-46	kus	6,000	2,70	16,20	0,000	0,00	1,200	2,70	3,24	4,800	12,96
110	K	PK	28654694RT1	Objímka kovová (pro DN32) 40-46	kus	6,000	8,47	50,82	0,000	0,00	1,200	8,47	10,16	4,800	40,66
111	K	PK	28654694RT3	Montáž objímky kovové (pro DN40) 48-53	kus	10,000	3,47	34,70	0,000	0,00	2,000	3,47	6,94	8,000	27,76
112	K	PK	28654694RT3.1	Objímka kovová (pro DN40) 48-53	kus	10,000	9,24	92,40	0,000	0,00	2,000	9,24	18,48	8,000	73,92
113	K	PK	28654694RT4	Montáž objímky kovové (pro DN50) 60-64	kus	6,000	4,24	25,44	0,000	0,00	1,200	4,24	5,09	4,800	20,35
114	K	PK	28654694RT4.1	Objímka kovová (pro DN50) 60-64	kus	6,000	11,55	69,30	0,000	0,00	1,200	11,55	13,86	4,800	55,44
115	K	PK	V1	Vrut pro objímku, 80mm M8	kus	8,000	1,54	12,32	0,000	0,00	1,600	1,54	2,46	6,400	9,86
116	K	PK	V2	Hmoždinky 12mm	kus	8,000	0,77	6,16	0,000	0,00	1,600	0,77	1,23	6,400	4,93
117	K	PK	V3	Vrut pro objímku, 80mm M10	kus	16,000	1,54	24,64	0,000	0,00	3,200	1,54	4,93	12,800	19,71
118	K	PK	V4	Hmoždinky 14mm	kus	16,000	0,77	12,32	0,000	0,00	3,200	0,77	2,46	12,800	9,86
	D		**41**	**Jiné**				**29 260,00**		**0,00**			**4 312,00**		**24 948,00**
119	K	PK	DM1	Doprava materiálu	soubor	1,000	6 160,00	6 160,00	0,000	0,00	0,200	6 160,00	1 232,00	0,800	4 928,00
120	K	PK	TZ1	Topná zkouška	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,00	0,000	3 850,00	0,00	1,000	3 850,00
121	K	PK	TZ2	Tlaková zkouška	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,00	0,000	3 850,00	0,00	1,000	3 850,00
122	K	PK	TTT1	Nátěry barva + aplikace	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000	0,00	0,200	3 850,00	770,00	0,800	3 080,00
123	K	PK	P1.1	Průrazy, začištění, zednické přípomoce	soubor	1,000	11 550,00	11 550,00	0,000	0,00	0,200	11 550,00	2 310,00	0,800	9 240,00
	D		**M23**	**Montáže potrubí**				**310 920,86**		**0,00**			**62 184,22**		**248 736,64**
124	K	PK	19632350RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 15x1 mm	m	352,000	21,56	7 589,12	0,000	0,00	70,400	21,56	1 517,82	281,600	6 071,30
125	K	PK	19632350RT	Trubka měděná Cu polotvr. 15x1 mm	m	352,000	85,47	30 085,44	0,000	0,00	70,400	85,47	6 017,09	281,600	24 068,35
126	K	PK	19632365RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 18x1 mm	m	52,000	26,95	1 401,40	0,000	0,00	10,400	26,95	280,28	41,600	1 121,12
127	K	PK	19632365RT	Trubka měděná Cu polotvr. 18x1 mm	m	52,000	107,42	5 585,84	0,000	0,00	10,400	107,42	1 117,17	41,600	4 468,67
128	K	PK	19632375RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 22x1 mm	m	97,000	34,65	3 361,05	0,000	0,00	19,400	34,65	672,21	77,600	2 688,84

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 05 Vytápění **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
129	K	PK	19632375RT	Trubka měděná Cu polotvr. 22x1 mm	m	97,000	136,68	13 257,96	0,000	0,00	19,400	136,68	2 651,59	77,600	10 606,37
130	K	PK	19632893.BRTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 28x1mm	m	19,000	54,67	1 038,73	0,000	0,00	3,800	54,67	207,75	15,200	830,98
131	K	PK	19632893.BRT	Trubka měděná Cu polotvr. 28x1mm	m	19,000	216,37	4 111,03	0,000	0,00	3,800	216,37	822,21	15,200	3 288,82
132	K	PK	19631315RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 35 x 1,2 mm	m	15,000	78,54	1 178,10	0,000	0,00	3,000	78,54	235,62	12,000	942,48
133	K	PK	19631315RT	Trubka měděná Cu polotvr. 35 x 1,2 mm	m	15,000	313,78	4 706,70	0,000	0,00	3,000	313,78	941,34	12,000	3 765,36
134	K	PK	19631316RTM	Montáž trubky měděné Cu polotvr. 42 x 1,2 mm	m	12,000	97,79	1 173,48	0,000	0,00	2,400	97,79	234,70	9,600	938,78
135	K	PK	19631316RT	Trubka měděná Cu polotvr. 42 x 1,2 mm	m	12,000	391,16	4 693,92	0,000	0,00	2,400	391,16	938,78	9,600	3 755,14
136	K	PK	722181233	Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm vč. pásky na přelepení spojů vnitřní průměr 18 mm	m	6,000	76,92	461,52	0,000	0,00	1,200	76,92	92,30	4,800	369,22
137	K	PK	MF01	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 15x20 vinuté pouzdro	m	76,000	10,78	819,28	0,000	0,00	15,200	10,78	163,86	60,800	655,42
138	K	PK	F01	Minerální vlna s hliníkovou fólií 15x20 vinuté pouzdro	m	76,000	42,35	3 218,60	0,000	0,00	15,200	42,35	643,72	60,800	2 574,88
139	K	PK	MF02	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 18x20 vinuté pouzdro	m	30,000	12,32	369,60	0,000	0,00	6,000	12,32	73,92	24,000	295,68
140	K	PK	F023	Minerální vlna s hliníkovou fólií 18x20 vinuté pouzdro	m	30,000	46,97	1 409,10	0,000	0,00	6,000	46,97	281,82	24,000	1 127,28
141	K	PK	MF03	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 22x20 vinuté pouzdro	m	106,000	12,32	1 305,92	0,000	0,00	21,200	12,32	261,18	84,800	1 044,74
142	K	PK	F03	Minerální vlna s hliníkovou fólií 22x20 vinuté pouzdro	m	106,000	48,51	5 142,06	0,000	0,00	21,200	48,51	1 028,41	84,800	4 113,65
143	K	PK	MF04	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 28x20 vinuté pouzdro	m	26,000	13,09	340,34	0,000	0,00	5,200	13,09	68,07	20,800	272,27
144	K	PK	F04	Minerální vlna s hliníkovou fólií 28x20 vinuté pouzdro	m	26,000	50,05	1 301,30	0,000	0,00	5,200	50,05	260,26	20,800	1 041,04
145	K	PK	MF05	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 35x20 vinuté pouzdro	m	20,000	13,86	277,20	0,000	0,00	4,000	13,86	55,44	16,000	221,76
146	K	PK	F05	Minerální vlna s hliníkovou fólií 35x20 vinuté pouzdro	m	20,000	53,13	1 062,60	0,000	0,00	4,000	53,13	212,52	16,000	850,08
147	K	PK	F06M	Montáž minerální vlny s hliníkovou fólií 42x30 vinuté pouzdro	m	16,000	19,25	308,00	0,000	0,00	3,200	19,25	61,60	12,800	246,40
148	K	PK	F06	Minerální vlna s hliníkovou fólií 42x30 vinuté pouzdro	m	16,000	76,23	1 219,68	0,000	0,00	3,200	76,23	243,94	12,800	975,74
149	K	PK	AI1	Al páska 50mm/50mm - samolepící hliníková pásky	kus	4,000	107,80	431,20	0,000	0,00	0,800	107,80	86,24	3,200	344,96
150	K	PK	PPP1	Pasta se stříbrem (250g)	kus	4,000	379,61	1 518,44	0,000	0,00	0,800	379,61	303,69	3,200	1 214,75
151	K	PK	PPP2	Pájka pro měkké pájení (250g)	kus	8,000	332,64	2 661,12	0,000	0,00	1,600	332,64	532,22	6,400	2 128,90
152	K	PK	MO1	Montáž objímky (pro 15x1) kovové 14-16	kus	235,000	1,77	415,95	0,000	0,00	47,000	1,77	83,19	188,000	332,76
153	K	PK	O1	Objímka (pro 15x1) kovová 14-16	kus	235,000	7,16	1 682,60	0,000	0,00	47,000	7,16	336,52	188,000	1 346,08
154	K	PK	MO2	Montáž objímky (pro 18x1) kovové 17-19	kus	35,000	1,77	61,95	0,000	0,00	7,000	1,77	12,39	28,000	49,56
155	K	PK	O2	Objímka (pro 18x1) kovová 17-19	kus	35,000	7,16	250,60	0,000	0,00	7,000	7,16	50,12	28,000	200,48
156	K	PK	MO3	Montáž objímky (pro 22x1) kovové 20-23	kus	65,000	1,77	115,05	0,000	0,00	13,000	1,77	23,01	52,000	92,04
157	K	PK	O3	Objímka (pro 22x1) kovová 20-23	kus	65,000	7,16	465,40	0,000	0,00	13,000	7,16	93,08	52,000	372,32
158	K	PK	MO4	Montáž objímky (pro 28x1) kovové 25-30	kus	13,000	1,77	23,01	0,000	0,00	2,600	1,77	4,60	10,400	18,41
159	K	PK	O4	Objímka (pro 28x1) kovová 25-30	kus	13,000	7,16	93,08	0,000	0,00	2,600	7,16	18,62	10,400	74,46
160	K	PK	MO5	Montáž objímky (pro 35x1,5) kovové 31-38	kus	10,000	2,31	23,10	0,000	0,00	2,000	2,31	4,62	8,000	18,48
161	K	PK	O5	Objímka (pro 35x1,5) kovová 31-38	kus	10,000	7,70	77,00	0,000	0,00	2,000	7,70	15,40	8,000	61,60
162	K	PK	MO6	Montáž objímky (pro 42x1,5) kovové 40-46	kus	8,000	2,31	18,48	0,000	0,00	1,600	2,31	3,70	6,400	14,78
163	K	PK	O6	Objímka (pro 42x1,5) kovová 40-46	kus	8,000	7,70	61,60	0,000	0,00	1,600	7,70	12,32	6,400	49,28
164	K	PK	V3G	Vrut pro objímku, 80mm M8	kus	366,000	1,54	563,64	0,000	0,00	73,200	1,54	112,73	292,800	450,91
165	K	PK	V4G	Hmoždinky 12mm	kus	366,000	0,77	281,82	0,000	0,00	73,200	0,77	56,36	292,800	225,46
166	K	PK	732299101R00T	Montáž topných těles elektrických	soubor	11,000	363,83	4 002,13	0,000	0,00	2,200	363,83	800,43	8,800	3 201,70
167	K	PK	E1	Elektrické topné těleso bez regulátoru 400W	kus	11,000	736,12	8 097,32	0,000	0,00	2,200	736,12	1 619,46	8,800	6 477,86
168	K	PK	E2M	Montáž vidlice se spínačem VS1	kus	11,000	43,12	474,32	0,000	0,00	2,200	43,12	94,86	8,800	379,46
169	K	PK	E2	Vidlice se spínačem VS1	kus	11,000	156,31	1 719,41	0,000	0,00	2,200	156,31	343,88	8,800	1 375,53
170	K	PK	MR10A	Montáž regulátoru teploty R10A	kus	11,000	164,01	1 804,11	0,000	0,00	2,200	164,01	360,82	8,800	1 443,29
171	K	PK	R10A	Regulátor teploty R10A	kus	11,000	822,36	9 045,96	0,000	0,00	2,200	822,36	1 809,19	8,800	7 236,77
172	K	PK	551211464RTM	Montáž termostatické hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	111,65	111,65	0,000	0,00	0,200	111,65	22,33	0,800	89,32

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 05 Vytápění **Objednatel:**
Část:

						Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
173	K	PK	551211464RT	Termostatická hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	540,54	540,54	0,000	0,00	0,200	540,54	108,11	0,800	432,43
174	K	PK	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	2,000	103,18	206,36	0,000	0,00	0,400	103,18	41,27	1,600	165,09
175	K	PK	551211464RT1	Adapter pro přiojení tělesa G1/2" 3/4"x1/2"	kus	2,000	23,87	47,74	0,000	0,00	0,400	23,87	9,55	1,600	38,19
176	K	PK	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,000	103,18	103,18	0,000	0,00	0,200	103,18	20,64	0,800	82,54
177	K	PK	GG1	Šroubení H uzavíratelné rohové 3/4" EK	kus	1,000	223,30	223,30	0,000	0,00	0,200	223,30	44,66	0,800	178,64
178	K	PK	EK1M	Montáž svěrného šroubení na měď 15x1-EK	kus	2,000	19,25	38,50	0,000	0,00	0,400	19,25	7,70	1,600	30,80
179	K	PK	EK1	Svěrné šroubení na měď 15x1-EK	kus	2,000	50,05	100,10	0,000	0,00	0,400	50,05	20,02	1,600	80,08
180	K	PK	MF1F	Montáž termostatické hlavice M30x1,5	kus	315,000	43,12	13 582,80	0,000	0,00	63,000	43,12	2 716,56	252,000	10 866,24
181	K	PK	F1F	Termostatická hlavice M30x1,5	kus	315,000	229,46	72 279,90	0,000	0,00	63,000	229,46	14 455,98	252,000	57 823,92
182	K	PK	551211464RTM	Montáž termostatické hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	111,65	111,65	0,000	0,00	0,200	111,65	22,33	0,800	89,32
183	K	PK	551211464RT	Termostatická hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	540,54	540,54	0,000	0,00	0,200	540,54	108,11	0,800	432,43
184	K	PK	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	82,000	103,18	8 460,76	0,000	0,00	16,400	103,18	1 692,15	65,600	6 768,61
185	K	PK	551211464RT1	Adapter pro přiojení tělesa G1/2" 3/4"x1/2"	kus	82,000	23,87	1 957,34	0,000	0,00	16,400	23,87	391,47	65,600	1 565,87
186	K	PK	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	41,000	103,18	4 230,38	0,000	0,00	8,200	103,18	846,08	32,800	3 384,30
187	K	PK	GG1	Šroubení H uzavíratelné rohové 3/4" EK	kus	41,000	223,30	9 155,30	0,000	0,00	8,200	223,30	1 831,06	32,800	7 324,24
188	K	PK	EK1M	Montáž svěrného šroubení na měď 15x1-EK	kus	82,000	19,25	1 578,50	0,000	0,00	16,400	19,25	315,70	65,600	1 262,80
189	K	PK	EK1	Svěrné šroubení na měď 15x1-EK	kus	82,000	50,05	4 104,10	0,000	0,00	16,400	50,05	820,82	65,600	3 283,28
190	K	PK	551211464RTM	Montáž termostatické hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	111,65	111,65	0,000	0,00	0,200	111,65	22,33	0,800	89,32
191	K	PK	551211464RT	Termostatická hlavice M30 x 1,5	kus	1,000	540,54	540,54	0,000	0,00	0,200	540,54	108,11	0,800	432,43
192	K	PK	2001XM	Montáž ručního kolečka s rýhovanou maticí M30x1,5	kus	1,000	19,25	19,25	0,000	0,00	0,200	19,25	3,85	0,800	15,40
193	K	PK	2001X	Ruční kolečko s rýhovanou maticí M30x1,5	kus	1,000	77,00	77,00	0,000	0,00	0,200	77,00	15,40	0,800	61,60
194	K	PK	230040004R00T	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	1,000	90,09	90,09	0,000	0,00	0,200	90,09	18,02	0,800	72,07
195	K	PK	TS1	TS ventil s nastavením kv 1/2" přímý	kus	1,000	300,30	300,30	0,000	0,00	0,200	300,30	60,06	0,800	240,24
196	K	PK	EK1M	Montáž svěrného šroubení na měď 15x1-EK	kus	1,000	19,25	19,25	0,000	0,00	0,200	19,25	3,85	0,800	15,40
197	K	PK	EK1G	Svěrné šroubení na měď Rp1/2-15	kus	1,000	50,05	50,05	0,000	0,00	0,200	50,05	10,01	0,800	40,04
198	K	PK	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,000	103,18	103,18	0,000	0,00	0,200	103,18	20,64	0,800	82,54
199	K	PK	UŠ1	Uzavíratelné šroubení přímé 3/4"EKx1/2"	kus	1,000	124,74	124,74	0,000	0,00	0,200	124,74	24,95	0,800	99,79
200	K	PK	EK1M	Montáž svěrného šroubení na měď 15x1-EK	kus	1,000	19,25	19,25	0,000	0,00	0,200	19,25	3,85	0,800	15,40
201	K	PK	EK1GG	Svěrné šroubení na měď 15x1-EK	kus	1,000	50,05	50,05	0,000	0,00	0,200	50,05	10,01	0,800	40,04
202	K	PK	JHK1M	Montáž šroubení s ventilem, komplet bílý M30x1,5	kus	11,000	181,72	1 998,92	0,000	0,00	2,200	181,72	399,78	8,800	1 599,14
203	K	PK	JHK1	Šroubení s ventilem, komplet bílý M30x1,5	kus	11,000	1 212,75	13 340,25	0,000	0,00	2,200	1 212,75	2 668,05	8,800	10 672,20
204	K	PK	230040005R00T	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	22,000	103,18	2 269,96	0,000	0,00	4,400	103,18	453,99	17,600	1 815,97
205	K	PK	EK1GT	Svěrné šroubení na měď G3/4	kus	22,000	55,44	1 219,68	0,000	0,00	4,400	55,44	243,94	17,600	975,74
206	K	PK	230011028R00T	Montáž trubky ocelové 33,7 x 3,25	m	4,000	71,53	286,12	0,000	0,00	0,800	71,53	57,22	3,200	228,90
207	K	PK	14470106RT	Trubka ocelová 11 353 33,7 x 3,25	m	4,000	83,55	334,20	0,000	0,00	0,800	83,55	66,84	3,200	267,36
208	K	PK	230011031R00T	Montáž trubky ocelové 42,4 x 3,25	m	8,000	78,54	628,32	0,000	0,00	1,600	78,54	125,66	6,400	502,66
209	K	PK	14470109RT	Trubka ocelová 11 353 42,4 x 3,2	m	8,000	100,87	806,96	0,000	0,00	1,600	100,87	161,39	6,400	645,57
210	K	PK	230011032R00T	Montáž trubky ocelové 48,3 x 3,25	m	12,000	83,93	1 007,16	0,000	0,00	2,400	83,93	201,43	9,600	805,73
211	K	PK	14470113RT	Trubka ocelová 11 353 48,3 x 3,25	m	12,000	115,89	1 390,68	0,000	0,00	2,400	115,89	278,14	9,600	1 112,54
212	K	PK	230011045R00T	Montáž trubky ocelové 60,2 x 3,65	m	6,000	95,48	572,88	0,000	0,00	1,200	95,48	114,58	4,800	458,30
213	K	PK	14470120RT	Trubka ocelová 11 353 60,3 x 3,65	m	6,000	156,70	940,20	0,000	0,00	1,200	156,70	188,04	4,800	752,16
214	K	PK	230040006	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	3,000	122,05	366,15	0,000	0,00	0,600	122,05	73,23	2,400	292,92
215	K	PK	5512001433RT	Šroubení topenářské přímé ploché 1" SP603	kus	3,000	185,96	557,88	0,000	0,00	0,600	185,96	111,58	2,400	446,30
216	K	PK	230040007	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	6,000	141,68	850,08	0,000	0,00	1,200	141,68	170,02	4,800	680,06
217	K	PK	5512001434RT	Šroubení topenářské přímé ploché 1 1/4" SP603	kus	6,000	282,98	1 697,88	0,000	0,00	1,200	282,98	339,58	4,800	1 358,30
218	K	PK	230040008	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	9,000	165,55	1 489,95	0,000	0,00	1,800	165,55	297,99	7,200	1 191,96
219	K	PK	5512001435RT	Šroubení topenářské přímé ploché 1 1/2" SP603	kus	9,000	437,36	3 936,24	0,000	0,00	1,800	437,36	787,25	7,200	3 148,99
220	K	PK	230040009	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	2,000	189,42	378,84	0,000	0,00	0,400	189,42	75,77	1,600	303,07
221	K	PK	5512001436RT	Šroubení topenářské přímé ploché 2" SP603	kus	2,000	836,99	1 673,98	0,000	0,00	0,400	836,99	334,80	1,600	1 339,18

Soupis provedených prací

Stavba: 2019-10-(ROZPOČET RPD - Rekonstrukce objektu bývalé MŠ na sociál. bydlení č.p. **Období:** od 15.4.2022 do 30.4.2022
Objekt: SO 05 Vytápění **Objednatel:**
Část:

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do začátku fakt. období		Provedené ve fakt. období			Zůstatek k dokončení	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena
222	K	PK	230040004	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	16,000	90,09	1 441,44	0,000	0,00	3,200	90,09	288,29	12,800	1 153,15
223	K	PK	55113432.ART	Kohout kulový R910 1/2" plnoprůt. páčka	kus	16,000	146,69	2 347,04	0,000	0,00	3,200	146,69	469,41	12,800	1 877,63
224	K	PK	230040005	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	6,000	103,18	619,08	0,000	0,00	1,200	103,18	123,82	4,800	495,26
225	K	PK	55113433.ART	Kohout kulový R910 3/4" plnoprůt. páčka	kus	6,000	216,37	1 298,22	0,000	0,00	1,200	216,37	259,64	4,800	1 038,58
226	K	PK	230040007	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	3,000	141,68	425,04	0,000	0,00	0,600	141,68	85,01	2,400	340,03
227	K	PK	55113435.A	Kohout kulový R910 1"1/4 plnoprůt. páčka	kus	3,000	488,18	1 464,54	0,000	0,00	0,600	488,18	292,91	2,400	1 171,63
228	K	PK	230040008	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	6,000	165,55	993,30	0,000	0,00	1,200	165,55	198,66	4,800	794,64
229	K	PK	55113436.A	Kohout kulový R910 1"1/2 plnoprůt. páčka	kus	6,000	772,31	4 633,86	0,000	0,00	1,200	772,31	926,77	4,800	3 707,09
230	K	PK	230040009	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	2,000	189,42	378,84	0,000	0,00	0,400	189,42	75,77	1,600	303,07
231	K	PK	55113437.A	Kohout kulový R910 2" plnoprůt. páčka	kus	2,000	1 123,43	2 246,86	0,000	0,00	0,400	1 123,43	449,37	1,600	1 797,49
232	K	PK	734209116R00T	Montáž armatur závitových, G 5/4	kus	1,000	108,96	108,96	0,000	0,00	0,200	108,96	21,79	0,800	87,17
233	K	PK	73432032T1	Zpětný ventil závitový (DN32) 5/4" s pružinou	kus	1,000	308,00	308,00	0,000	0,00	0,200	308,00	61,60	0,800	246,40
234	K	PK	734209116R00T	Montáž armatur závitových, G 1 1/2	kus	1,000	119,35	119,35	0,000	0,00	0,200	119,35	23,87	0,800	95,48
235	K	PK	73432040	Zpětný ventil závitový (DN40) 6/4" s pružinou	kus	1,000	338,80	338,80	0,000	0,00	0,200	338,80	67,76	0,800	271,04
236	K	PK	MVKK1	Montáž vypouštěcího kohoutu s kovovou páčkou DN15	kus	34,000	30,80	1 047,20	0,000	0,00	6,800	30,80	209,44	27,200	837,76
237	K	PK	VKK1	Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou DN15	kus	34,000	154,77	5 262,18	0,000	0,00	6,800	154,77	1 052,44	27,200	4 209,74
238	K	PK	MAOD1	Montáž aut, odvzdušňovače s klapkou DN15	kus	2,000	32,34	64,68	0,000	0,00	0,400	32,34	12,94	1,600	51,74
239	K	PK	AOD1	Aut, odvzdušňovač s klapkou DN15	kus	2,000	165,55	331,10	0,000	0,00	0,400	165,55	66,22	1,600	264,88
240	K	PK	MAVV1	Montáž napouštěcího automatického ventilu DN15	kus	1,000	276,43	276,43	0,000	0,00	0,200	276,43	55,29	0,800	221,14
241	K	PK	AVV1	Napouštěcí automatický ventil DN15	kus	1,000	1 838,76	1 838,76	0,000	0,00	0,200	1 838,76	367,75	0,800	1 471,01
242	K	PK	GG1RHH	Montáž teploměru axiálního s jímkou 0-120°	kus	10,000	19,25	192,50	0,000	0,00	2,000	19,25	38,50	8,000	154,00
243	K	PK	GG1R	Teploměr axiální s jímkou 0-120°	kus	10,000	125,51	1 255,10	0,000	0,00	2,000	125,51	251,02	8,000	1 004,08
	D		**VN**	**Vedlejší náklady**				**9 299,37**		**0,00**			**1 859,87**		**7 439,50**
244	K	PK	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	9 299,37	9 299,37	0,000	0,00	0,200	9 299,37	1 859,87	0,800	7 439,50
	D		**ON**	**Ostatní náklady**				**3 487,26**		**0,00**			**0,00**		**3 487,26**
245	K	PK	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,000	3 487,26	3 487,26	0,000	0,00	0,000	3 487,26	0,00	1,000	3 487,26
	D		**Celkem**	**Celkem**											

Cesta k zakázce v rámci stavby:
2019-10-02_REV_3\SO 05

Celkem bez DPH **1 058 218,63** **0,00** **209 406,31** **848 812,32**

Datum:

RB-STAV
Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 273 23 090

za dodavatele

za objednatele

ARTECH spol. s r.o.
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa:
Žižkova 152, 436 01 Litvínov