ul. V Zahrádkách jednosměrná

ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY SAMOSTATNÉHO SJEZDU

Dz = 35m (50 km/h)

VJEZD A VÝJEZD
VOZIDEL STAVBY - stávající

STÁVAJÍCÍ DŘEVINY NUTNĚ PŘI STAVBĚ OCHRÁNIT (včetně koruny)

DOČASNÝ ZÁBOR
vymezený dočasný zábor pozemku pro odstavení vozidla pro vykládku materiálu
plocha 28,0m² a plocha 21,0m²

PROVIZORNÍ ODBĚR NN
S MĚŘENÍM V PROVIZORNÍ RIS

RIS E

PARKOVÁNÍ VYMÍSTĚNO
v celé délce záboru

ZÁBOR PLOCHY PO DOBU STAVBY
plocha 292,40m²

STAVENIŠTNÍ VEDENÍ KABELU NN
do rozvodné staveništní skříně na pozemku ZŠ; pravděpodobně vzdušné vedení

ul. Na chmelnici jednosměrná

FASÁDNÍ VÝTAH

Vrata š. 2,0m

STÁVAJÍCÍ ZÁBRANA VJEZDU
BETONOVÉ KVĚTNÍKY

Po dobu výstavby možný vjezd vozidel stavby

PO DOBU STAVBY VRATA UZAVŘENA, možný příjezd k lapolu

BUŇKOVIŠTĚ "B"
typizované stavební buňky 2,45x6,00x2,60 m
v počtu 2-4 ks, plocha 150,0 m²

OPLOCENÍ BUŇKOVIŠTĚ
mobilní ocelové sloupky
a neprůhledné výplně polí
systémové oplocení

Parky lešení na roznášecí bet. desky, následná oprava střechy vjezdu

Vstupní branka

OCHRANA CHODCŮ
LEŠENÍ - PASÁŽOVÝ RÁM S TĚŽKOU OCHRANOU STROPU

Záchytná síť v úrovni 3.NP objektu

PŘEDPOKLÁDANÁ HRANICE OBRYSU FASÁDNÍHO LEŠENÍ

STAVEBNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB R40,0m

OCHRANA CHODCŮ
LEŠENÍ - PASÁŽOVÝ RÁM S TĚŽKOU OCHRANOU STROPU

Záchytná síť v úrovni 3.NP objektu

Lešení překonzolováno příhradovým vazníkem kotveno do fasády a do nosných stěn

PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ PŮDNÍHO PROSTORU
po dobu odkrytí střešního prostoru, bude prostor provizorně zastřešen a zajištěn proti vniknutí srážkových vod

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
mobilní ocelové sloupky, Neprůhledné systémové oplocení
délka 55,0m

3224/4 3224/7 3224/3 3224/2 3224/6 3224/5 3224/10 3222/4 3222/3 3222/2 3224/ 3224/11 3224/15 3224/14 3224/12 3233 3223 3235/5 3235/9 3235/7 3236 3234 3610/1 3607/2 3606/66 3606/60 3607/5 707 3439/1 3149/2 9/2 3615

V Zahrádkách

Na chmelnici

Pod lipami

S

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- VSTUPNÍ ŠACHTA KANALIZACE
- VODOVOD
- VODOVOD - NEFUNKČNÍ
- STL PLYNOVOD
- NTL PLYNOVOD
- KABELY VYSOKÉHO NAPĚTÍ
- KABELY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
- KABELY OSVĚTLENÍ
- KABELY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
- HORKOVOD
- ŠOUPATA
- HYDRANT
- DŘEVINY
- ULIČNÍ VPUST
- LAMPA OSVĚTLENÍ
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ - MOBILNÍ OCELOVÉ SLOUPKY NEPRŮHLEDNÉ SYSTÉMOVÉ OPLOCENÍ
- VJEZD A VÝJEZD TĚŽKÝCH VOZIDEL STAVBY
- BUŇKOVIŠTĚ typizované stavební buňky 2,45x6,00x2,60
- PLOCHA S MOŽNOSTÍ DOČASNÉHO ZÁBORU veřejné plochy
- PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU ŠKOLY dlažba/živice
- PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO STAVEBNÍHO VĚŽOVÉHO JEŘÁBU, poloměr 40,0m
- OBJEKTY STAVBY
- B1 E13 MIMO VOZIDEL STAVBY — DOČASNÉ DOPRAVNÍ SVISLÉ ZNAČENÍ
- PŘEDPOKLÁDANÁ HRANICE OBRYSU FASÁDNÍHO LEŠENÍ
- ZÁCHYTNÁ SÍŤ v úrovni 3.NP objektu
- FASÁDNÍ VÝTAH
- OCHRANA CHODCŮ LEŠENÍ PASÁŽOVÝ RÁM S TĚŽKOU OCHRANOU STROPU

Výškový systém Bpv (souřadnice v JTSK)
POZOR : Veškerá podzemní zařízení musí být před zahájením zemních prací vytyčena a s jejich polohou dodavatel stavby obeznámen !

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV
V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3
PŮDNÍ VESTAVBA

INVESTOR: MČ PRAHA 3 — Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ: 00063517	PARÉ
ZÁSTUPCE INVESTORA VE VĚCECH TECHNICKÝCH: OTSMI úMČP3	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: A plus spol. s r.o. — Freyova 1/12, 190 00 Praha 9, IČ: 49705857	
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI: Ing. Pavel Bartoš — Modenská 663/5, 109 00 Praha 10, IČ: 76230759	RAZÍTKO, PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Bartoš	
VYPRACOVAL: Ing. Pavel Bartoš	
SPECIALIZOVANÁ ČÁST: ZOV	STUPEŇ DOKUMENTACE: DSP
OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY	DATUM VYDÁNÍ: 03 / 2022
OBJEKT: SO-01 / MĚŘÍTKO: 1:250 / ČÍSLO VÝKRESU: D.1.15.b.1.	REVIZE – Č. / DATUM: -