FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 11409117

Dodavatel:

INSTA CZ s. r. o.

Jeremenkova 42
77200 Olomouc
ČR

IČ: **25374311**
DIČ: **CZ25374311**

Tel.: 582-345542
Fax: 582-347532
Mobil:

e-mail: insta@insta.cz
www: www.insta.cz

Registrace:
REG.č.: Oddíl C,vložka 15855
KS Ostrava

Bankovní účet:

	CEKO
132150481	**0300**

Objednávka: **SoD č. IN/CZ - 001/2014**

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 11409117
Specifický symbol:

Konečný příjemce:

Obec Syrovice

Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika

IČ odběratele: **00282634**
DIČ odběratele: **CZ00282634**

Odběratel: **Obec Syrovice**

Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: **převodem**
Datum vystavení: 13.10.2014
Datum splatnosti: **12.11.2014**
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.09.2014

Na základě smlouvy o dílo č. IN/CZ - 001/2014 Vám vystavujeme fakturu za provedené stavebně montážní práce na akci "Vodojem Syrovice" v celkové výši 335 524,69 Kč.

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Vodojem Syrovice		1,00		335 524,69	21	335 524,69	335 524,69

Sleva v %: 0,00

		Základ	Výše DPH	Včetně DPH
	0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba	**15** %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba	**21** %:	335 524,69	0,00	335 524,69
Celkem:		335 524,69	0,00	335 524,69

Cena k úhradě celkem v Kč: **335 524,69**

Daň odvede zákazník.

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 335 524,69 Kč

Registrace:
REG.č.: Oddíl C,vložka 15855
KS Ostrava

INSTA CZ s.r.o.
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

razítko, podpis dodavatele

Zjišťovací protokol č. 8

Smlouva o dílo č.: IN/CZ – 001/2014

Název akce: "Vodojem Syrovice"

Sledované období: září 2014

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc 772 00 IČO 25374311

Objednatel: Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 IČO 283634

Odsouhlasené údaje

Projekt	Celková cena dle SoD (Kč bez DPH)	V předchozím období celkem Kč bez DPH	Ve sledovaném období celkem Kč bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného období celkem Kč bez DPH	Zůstatek k prostavění bez DPH
Vodojem Syrovice	5 568 172,00	2 378 331,87	**335 524,69**	2 713 856,56	2 854 315,44
Celkem	**5 568 172,00**	**2 378 331,87**	**335 524,69**	**2 713 856,56**	**2 854 315,44**

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokole a specifikovaných v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, souhlasí se skutečností.

Za objednatele: Pavel Bauer, starosta obce 30.9.2014

Podpis

Ing. Michal Babík, TDI 30.9.2014

Podpis

Ing. Michal BABÍK
stavební inženýr
Sirotkova 21, 616 00 Brno
babik@babik.info
IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820
/21

Za zhotovitele: Lukáš Hruška, stavbyvedoucí 30.9.2014

Podpis

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Vodojem Syrovice

Prostavěnost v jednotlivých měsících	III.14	IV.14	V.14	VI.14	VII.14	VIII.14	IX.14	10 14	XI.14	SOD cena bez DPH
SO01 vodojem		14 067,03 Kč	468 776,98 Kč	315 275,31 Kč	190 746,34 Kč	184 225,15 Kč	303 403,99 Kč			**2 691 472,05 Kč**
stavební elektroinstalace			6 066,00 Kč							**96 685,00 Kč**
SO02 propojovací potrubí	326 720,57 Kč	47 930,83 Kč								**390 860,69 Kč**
SO03 příjezdná cesta a zpevněná plocha		127 395,14 Kč								**345 297,57 Kč**
SO04 přípojka NN		49 164,00 Kč								**49 164,00 Kč**
SO05 oplocení										**207 931,91 Kč**
SO06 úprava objektu nad vrtem										**40 843,34 Kč**
PS01 strojně technologická část										**1 371 135,00 Kč**
PS02 elektro technologická část			31 331,00 Kč			39 111,50 Kč				**256 032,00 Kč**
vedlejší a ostatní náklady	21 850,00 Kč	40 850,00 Kč	4 750,00 Kč		32 300,00 Kč	11 400,00 Kč	5 700,00 Kč			**118 750,00 Kč**
celkem	**348 570,57 Kč**	**279 407,00 Kč**	**510 923,98 Kč**	**315 275,31 Kč**	223 046,34 Kč	234 736,65 Kč	309 103,99 Kč			**5 568 172,00 Kč**

Vícepráce – změna		*294 663,97 Kč*	*39 282,25 Kč*	*67 928,81 Kč*	*36 609,64 Kč*	*27 887,35 Kč*	*26 420,70 Kč*		

Objekt	Oddíl	Druh	Řádek	Číslo(SKP)	Název	Množství [MJ]	MJ	Sazba [Kč]	Cena celkem	Fakturace září 2014 fakt.množství	Fakturace září 2014 fakturovaná cena	zůstatek cena(Kč)
									5 568 172,00 Kč		309 103,99 Kč	3 347 108,15 Kč
001		B			SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m3				2 691 472,05 Kč			
	001	O		HSV	1 - Zemní práce				236 758,29 Kč			
		P	1	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	189,00000	m3	44,27	8 367,03 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	122201402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	713,20000	m3	38,00	27 101,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	596,30200	m3	38,00	22 659,48 Kč		0,00 Kč	-0,00 Kč
		P	4	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	59,63000	m3	142,50	8 497,28 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	95,40900	m3	124,45	11 873,53 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	596,30200	m3	52,72	31 437,04 Kč		0,00 Kč	-0,00 Kč
		P	7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	596,30200	m3	18,43	10 989,85 Kč		0,00 Kč	-0,00 Kč
		P	8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	241,28300	m3	88,63	21 384,91 Kč		0,00 Kč	21 384,91 Kč
		P	9	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	5,94000	m3	332,50	1 975,05 Kč		0,00 Kč	1 975,05 Kč
		S	10	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	10,19900	t	171,00	1 744,03 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	11	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	471,89600	m3	47,50	22 415,06 Kč		0,00 Kč	19 000,29 Kč
		P	12	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	106,82700	m3	95,00	10 148,57 Kč		0,00 Kč	10 148,57 Kč
		P	13	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	438,00000	m2	28,50	12 483,00 Kč		0,00 Kč	12 483,00 Kč
		P	14	181301106	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	81,09300	m2	106,40	8 628,30 Kč		0,00 Kč	8 628,30 Kč
		P	15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	221,70000	m2	11,88	2 633,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	16	182201101	Svahování násypů	250,86000	m2	37,81	9 485,02 Kč		0,00 Kč	9 485,02 Kč
		P	17	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	250,86000	m2	39,90	10 009,31 Kč		0,00 Kč	10 009,31 Kč
		P	18	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	519,10000	m2	9,79	5 081,99 Kč		0,00 Kč	5 081,99 Kč
		P	19	181411133	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	250,90000	m2	13,96	3 502,56 Kč		0,00 Kč	3 502,56 Kč
		S	20	005724100	osivo směs travní parková	38,88500	kg	83,03	3 228,62 Kč		0,00 Kč	3 228,62 Kč
		P	21	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	519,10000	m2	3,43	1 780,51 Kč		0,00 Kč	1 780,51 Kč
		P	22	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	250,90000	m2	5,30	1 329,77 Kč		0,00 Kč	1 329,77 Kč
	002	O		HSV	2 - Zakládání				73 253,12 Kč			
		P	1	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	50,00000	m	129,20	6 460,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	40,28000	m3	332,50	13 393,10 Kč		0,00 Kč	13 393,10 Kč
		P	3	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	26,31500	m3	1 805,00	47 498,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	11,40000	m2	189,05	2 155,17 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	11,40000	m2	45,60	519,84 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	6	278381541	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti I	1,23500	m3	2 612,50	3 226,44 Kč		0,00 Kč	3 226,44 Kč
	003	O		HSV	3 - Svislé a kompletní konstrukce				893 045,54 Kč			
		P	1	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	1,75000	m	62,32	109,06 Kč		0,00 Kč	109,06 Kč
		S	2	5529003R	trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 80 (DE 84x2) - 1.4301	1,40000	m	418,00	585,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	3	5529004R	trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 150 (DE 154x4) - 1.4301	0,35000	m	667,95	233,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	4	5529005R	trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 250 (DE 254x2) - 1.4301	0,60000	m	1 134,30	680,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	0,60000	m	85,31	51,19 Kč		0,00 Kč	51,19 Kč
		P	6	311238444	Zdivo nosné vnější z cihel broušených HELUZ tl 440 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	17,26700	m2	1 463,00	25 261,62 Kč		0,00 Kč	25 261,62 Kč
		P	7	317168131	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm dl 125 cm	2,00000	kus	380,95	761,90 Kč		0,00 Kč	761,90 Kč
		P	8	317168132	Překlad keramický vysoký v 23.8 cm dl 150 cm	10,00000	kus	445,55	4 455,50 Kč		0,00 Kč	4 455,50 Kč
		P	9	342248311	Příčky HELUZ tl 65 mm pevnosti P 10 na MVC	7,90500	m2	418,95	3 311,80 Kč		0,00 Kč	3 311,80 Kč
		P	10	380311752	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl 300 mm	0,24000	m3	2 612,50	627,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	11	380311753	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl nad 300 mm	1,20000	m3	2 612,50	3 135,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	12	380326133	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl nad 300 mm	133,57800	m3	2 755,00	368 007,39 Kč	23,58 Kč	64 957,39 Kč	0,00 Kč
		P	13	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	553,01500	m2	354,35	195 960,87 Kč	110,02 Kč	38 983,82 Kč	0,00 Kč
		P	14	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	553,01500	m2	77,61	42 919,49 Kč	110,02 Kč	8 538,26 Kč	0,00 Kč
		P	15	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	9,60000	t	20 900,00	200 640,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	16	380369001R	Armovací uzávěr "STABOX" - typ 5H - 10 mm	4,00000	kus	383,80	1 535,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	17	380369002R	Armovací uzávěr "STABOX" - typ 16B - 12 mm	2,00000	kus	845,50	1 691,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	18	380369003R	Armovací uzávěr "STABOX" - typ 12B - 8 mm	3,00000	kus	631,75	1 895,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	19	380369004R	Vodorovné pracovní spáry	65,00000	m	190,00	12 350,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	20	380369005R	Svislé pracovní spáry	45,00000	m	270,75	12 183,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	21	380369006R	Těsnění trubních prostupů	20,00000	m	332,50	6 650,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	004	O		HSV	4 - Vodorovné konstrukce				217 348,53 Kč			
		P	1	411135001	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 1,5 t	21,00000	kus	1 007,00	21 147,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	2	5939001R	panel stropní předpjatý PPD 169/254 169x119x25 cm	2,02000	kus	1 835,40	3 707,51 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	3	5939002R	panel stropní předpjatý PPD 228/254 228x119x25 cm	1,01000	kus	2 585,90	2 611,76 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	4	5939003R	panel stropní předpjatý PPD 289/254 289x119x25 cm	14,14000	kus	2 585,90	36 564,63 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	411135002	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotnosti do 3 t	3,00000	kus	1 520,00	4 560,00 Kč		0,00 Kč	4 560,00 Kč
		S	6	5939004R	panel stropní předpjatý PPD 618/207 618x119x19 cm	3,03000	kus	7 913,01	23 976,42 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	3,28000	m3	3 002,00	9 846,56 Kč	3,28 Kč	9 846,56 Kč	0,00 Kč
		P	8	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	1,66500	m2	364,80	607,39 Kč	1,67 Kč	607,39 Kč	0,00 Kč
		P	9	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	1,66500	m2	108,30	180,32 Kč	1,67 Kč	180,32 Kč	0,00 Kč
		P	10	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373	0,25000	t	20 900,00	5 225,00 Kč	0,25 Kč	5 225,00 Kč	0,00 Kč
		P	11	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,36500	t	20 900,00	7 628,50 Kč	0,37 Kč	7 628,50 Kč	0,00 Kč
		P	12	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	0,47300	m3	2 992,50	1 415,45 Kč	0,47 Kč	1 415,45 Kč	0,00 Kč
		P	13	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	4,23000	m2	400,90	1 695,81 Kč	4,23 Kč	1 695,81 Kč	0,00 Kč
		P	14	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	4,23000	m2	75,24	318,27 Kč	4,23 Kč	318,27 Kč	0,00 Kč
		P	15	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	4,23000	t	20 900,00	88 407,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	16	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	1,39300	m3	3 021,00	4 208,25 Kč		0,00 Kč	4 208,25 Kč
		P	17	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	6,19200	m2	160,55	994,13 Kč		0,00 Kč	994,13 Kč
		P	18	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	6,19200	m2	50,35	311,77 Kč		0,00 Kč	311,77 Kč
		P	19	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,15000	t	20 900,00	3 135,00 Kč		0,00 Kč	3 135,00 Kč
		P	20	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	0,66000	m3	873,05	576,21 Kč		0,00 Kč	576,21 Kč
		P	21	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	3,75000	m2	61,75	231,56 Kč		0,00 Kč	231,56 Kč
	005	O		HSV	5 - Komunikace				2 556,64 Kč			
		P	1	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	4,00000	m2	178,60	714,40 Kč		0,00 Kč	714,40 Kč
		S	2	592276300	deska betonová meliorační TBM-Q 500/500 50x50x10 cm	16,16000	kus	114,00	1 842,24 Kč		0,00 Kč	1 842,24 Kč
	006	O		HSV	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				405 343,79 Kč			
		P	1	611111212	Vyspravení povrchu stropů z prefabrikovaných dílců š do 1800 mm maltou cementovou se zahlazením	91,04000	m2	209,00	19 027,36 Kč	91,04 Kč	19 027,36 Kč	0,00 Kč
		P	2	611129001R	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stropů	91,04000	m2	153,90	14 011,06 Kč	91,04 Kč	14 011,06 Kč	0,00 Kč
		P	3	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	43,60000	m2	365,75	15 946,70 Kč		0,00 Kč	15 946,70 Kč
		P	4	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	145,62000	m2	262,20	38 181,56 Kč		0,00 Kč	38 181,56 Kč
		P	5	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	59,50000	m2	142,50	8 478,75 Kč		0,00 Kč	8 478,75 Kč
		P	6	622149001R	Úprava vnějších stěn flexibilní stěrkou	59,50000	m2	326,80	19 444,60 Kč		0,00 Kč	19 444,60 Kč
		P	7	622511011	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	59,50000	m2	175,75	10 457,13 Kč		0,00 Kč	10 457,13 Kč
		P	8	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	1,43000	m3	2 612,50	3 735,88 Kč		0,00 Kč	3 735,88 Kč
		P	9	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	4,00000	m3	2 612,50	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
		P	10	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku do 200x100 mm	17,20000	m	107,35	1 846,42 Kč		0,00 Kč	1 846,42 Kč
		P	11	632441221	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm C30 litý	6,20000	m2	323,95	2 008,49 Kč		0,00 Kč	2 008,49 Kč
		P	12	632441224	Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C30 litý	2,00000	m2	498,75	997,50 Kč		0,00 Kč	997,50 Kč
		P	13	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	112,70000	m2	300,20	33 832,54 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	14	632451417	Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 30 běžný	11,40000	m2	163,40	1 862,76 Kč		0,00 Kč	1 862,76 Kč
		P	15	632451427	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 30 běžný	76,00000	m2	190,95	14 512,20 Kč		0,00 Kč	14 512,20 Kč
		P	16	632451446	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 25 běžný	11,40000	m2	247,95	2 826,63 Kč		0,00 Kč	2 826,63 Kč
		P	17	632459001R	Hydroizolační flexibilní stěrka, např. Masterseal 537 stropů	52,00000	m2	361,00	18 772,00 Kč	52,00 Kč	18 772,00 Kč	0,00 Kč
		P	18	632459002R	Hydroizolační flexibilní stěrka, např. Masterseal 537 stěn	337,43400	m2	332,50	112 196,81 Kč	337,43 Kč	112 196,81 Kč	0,00 Kč
		P	19	632459003R	Hydroizolační flexibilní stěrka, např. Masterseal 537 podlah	52,00000	m2	332,50	17 290,00 Kč		0,00 Kč	17 290,00 Kč
		P	20	632459004R	Epoxidová vodotěsná protiskluzná stěrka podlah	37,40000	m2	156,75	5 862,45 Kč		0,00 Kč	5 862,45 Kč
		P	21	632459005R	Epoxidová vodotěsná protiskluzná stěrka podlah	37,40000	m2	156,75	5 862,45 Kč		0,00 Kč	5 862,45 Kč
		P	22	632459006R	Penetrace s posypem křemenným pískem fr.0,3-0,8 mm	37,40000	m2	619,40	23 165,56 Kč		0,00 Kč	23 165,56 Kč
		P	23	632459007R	Uzavírací nátěr, např. MASTERSEAL 136	37,40000	m2	460,75	17 232,05 Kč		0,00 Kč	17 232,05 Kč

Objekt	Oddíl	Druh	Č	Číslo(P)	Popis	Množství	MJ	Cena	Cena celkem	Fakturace září 2014 fakt.množství	fakturovaná cena	zůstatek cena(Kč)
									5 568 172,00 Kč		308 193,99 Kč	3 347 108,15 Kč
		P	24	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	1,00000	kus	192,85	192,85 Kč		0,00 Kč	192,85 Kč
		S	25	5539011R	Zárubeň ocelová z úhelníků pro dveře 600/800 - L	1,00000	kus	935,75	935,75 Kč		0,00 Kč	935,75 Kč
		P	26	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	6,00000	kus	268,85	1 613,10 Kč		0,00 Kč	1 613,10 Kč
		S	27	5539005R	Rohová renovační zárubeň pro dveře 900/1970 - L	1,00000	kus	1 163,75	1 163,75 Kč		0,00 Kč	1 163,75 Kč
		S	28	5539006R	Rohová renovační zárubeň pro dveře 900/1970 - P	1,00000	kus	1 163,75	1 163,75 Kč		0,00 Kč	1 163,75 Kč
		S	29	5539007R	Zárubeň pro cihelné zdivo pro dveře 900/1970 - P	1,00000	kus	878,75	878,75 Kč		0,00 Kč	878,75 Kč
		S	30	5539008R	Zárubeň pro cihelné zdivo pro dveře 900/1970 - L	1,00000	kus	878,75	878,75 Kč		0,00 Kč	878,75 Kč
		S	31	5539009R	Zárubeň pro cihelné zdivo pro dveře 700/1970 - L	1,00000	kus	758,10	758,10 Kč		0,00 Kč	758,10 Kč
		S	32	5539010R	Zárubeň pro cihelné zdivo pro dveře 700/1970 - P	1,00000	kus	758,10	758,10 Kč		0,00 Kč	758,10 Kč
	008	O		HSV	8 - Trubní vedení				4 855,09 Kč			
		P	1	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	12,00000	m	218,50	2 622,00 Kč		0,00 Kč	2 622,00 Kč
		P	2	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	10,00000	kus	141,55	1 415,50 Kč		0,00 Kč	1 415,50 Kč
		S	3	286113540	koleno kanalizace plastové KGB 125x15°	2,03000	kus	29,60	60,09 Kč		0,00 Kč	60,09 Kč
		S	4	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	2,03000	kus	29,60	60,09 Kč		0,00 Kč	60,09 Kč
		S	5	286113570	koleno kanalizace plastové KGB 125x67°	1,01500	kus	37,54	38,10 Kč		0,00 Kč	38,10 Kč
		S	6	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	2,03000	kus	37,54	76,21 Kč		0,00 Kč	76,21 Kč
		S	7	286117400	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové KGMM DN 125	3,04500	kus	28,52	86,84 Kč		0,00 Kč	86,84 Kč
		P	8	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	1,00000	kus	242,25	242,25 Kč		0,00 Kč	242,25 Kč
		S	9	286113890	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°	1,01500	kus	63,90	64,86 Kč		0,00 Kč	64,86 Kč
		P	10	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	1,00000	kus	154,85	154,85 Kč		0,00 Kč	154,85 Kč
		S	11	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	1,00000	kus	34,30	34,30 Kč		0,00 Kč	34,30 Kč
	009	O		HSV	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 156,83 Kč			
		P	1	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	20,00000	m	73,91	1 478,20 Kč		0,00 Kč	1 478,20 Kč
		S	2	5929001	Žlabovka betonová TBM 5 - 50	40,40000	kus	38,42	1 552,17 Kč		0,00 Kč	1 552,17 Kč
		P	3	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 30 mm	1,04000	m2	121,60	126,46 Kč		0,00 Kč	126,46 Kč
	711	O		PSV	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				189 873,97 Kč			
		P	1	7119001	Hydroizolace stropu nádrži	80,00000		622,25	49 780,00 Kč		0,00 Kč	49 780,00 Kč
		P	2	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	213,22000	m2	6,83	1 456,29 Kč		0,00 Kč	686,55 Kč
		S	3	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	0,03400	t	33 250,00	1 130,50 Kč		0,00 Kč	631,75 Kč
		S	4	1119001R	Penetrační nátěr SOPRADERE 1x	26,00000	kg	47,50	1 235,00 Kč		0,00 Kč	522,50 Kč
		P	5	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	112,70000	m2	9,11	1 026,70 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	6	111633100	suspenze asfaltová gumoasfalt SA 1, bal 10 kg	0,11300	t	28 025,00	3 166,83 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	217,98900	m2	16,43	3 581,56 Kč		0,00 Kč	3 581,56 Kč
		S	8	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	0,07600	t	33 250,00	2 527,00 Kč		0,00 Kč	2 527,00 Kč
		P	9	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	372,46900	m2	19,29	7 184,93 Kč		0,00 Kč	7 184,93 Kč
		S	10	111633100	suspenze asfaltová gumoasfalt SA 1, bal 10 kg	0,41000	t	28 025,00	11 490,25 Kč		0,00 Kč	11 490,25 Kč
		P	11	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	112,70000	m2	68,88	7 762,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	12	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS PARAELAST PV S 52 šedý	129,60500	m2	197,12	25 547,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	13	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	63,50900	m2	83,03	5 273,15 Kč		0,00 Kč	5 273,15 Kč
		S	14	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS PARAELAST PV S 52 šedý	76,21100	m2	197,12	15 022,71 Kč		0,00 Kč	15 022,71 Kč
		P	15	711161382	izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	21,90000	m	851,20	18 641,28 Kč		0,00 Kč	18 641,28 Kč
		P	16	711161515	Izolace fóliemi nopovými pro ochranu asfaltových stěrkových izolací zatížitelnost 400 kN/m2	217,98900	m2	147,25	32 098,88 Kč		0,00 Kč	32 098,88 Kč
		P	17	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	3,49500	t	843,60	2 948,38 Kč		0,00 Kč	1 556,44 Kč
	713	O		PSV	713 - Izolace tepelné				118 294,21 Kč			
		P	1	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	121,04000	m2	22,80	2 759,71 Kč		0,00 Kč	2 759,71 Kč
		S	2	631515040	deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.120 mm	81,60000	m2	566,03	46 188,05 Kč		0,00 Kč	46 188,05 Kč
		S	3	631537150	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x100 mm	20,52000	m2	79,33	1 627,85 Kč		0,00 Kč	1 627,85 Kč
		S	4	631537070	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x160 mm	20,52000	m2	129,49	2 657,13 Kč		0,00 Kč	2 657,13 Kč
		P	5	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	24,05900	m2	125,40	3 017,00 Kč		0,00 Kč	3 017,00 Kč
		S	6	283763560	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm	24,54000	m2	288,32	7 075,37 Kč		0,00 Kč	7 075,37 Kč
		P	7	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	0,75000	m2	28,79	21,59 Kč		0,00 Kč	21,59 Kč
		S	8	283758670	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 40 mm	0,76500	m2	83,60	63,95 Kč		0,00 Kč	63,95 Kč
		S	9	283758680	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 50 mm	0,76500	m2	96,14	73,55 Kč		0,00 Kč	73,55 Kč
		P	10	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	100,52000	m2	222,30	22 345,60 Kč		0,00 Kč	22 345,60 Kč
		S	11	628361100	pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40	158,26000	m2	123,50	19 547,58 Kč		0,00 Kč	19 547,58 Kč
		P	12	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	14,00000	m2	94,91	1 328,74 Kč		0,00 Kč	1 328,74 Kč
		S	13	6319001	Tepelná izolace K-Flex samolepicí, tl. 25 mm	14,00000	m2	650,75	9 110,50 Kč		0,00 Kč	9 110,50 Kč
		P	14	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	3,02800	t	788,50	2 387,58 Kč		0,00 Kč	2 387,58 Kč
	721	O		PSV	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 038,43 Kč			
		P	1	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	6,00000	m	308,75	1 852,50 Kč		0,00 Kč	1 852,50 Kč
		P	2	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	11,00000	m	237,50	2 612,50 Kč		0,00 Kč	2 612,50 Kč
		P	3	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	1,00000	kus	2 042,50	2 042,50 Kč		0,00 Kč	2 042,50 Kč
		P	4	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	2,00000	kus	2 261,00	4 522,00 Kč		0,00 Kč	4 522,00 Kč
		P	5	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	0,01800	t	495,90	8,93 Kč		0,00 Kč	8,93 Kč
	722	O		PSV	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 243,08 Kč			
		P	1	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	15,00000	m	312,55	4 688,25 Kč		0,00 Kč	4 688,25 Kč
		P	2	722176111	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm	0,60000	m	129,20	77,52 Kč		0,00 Kč	77,52 Kč
		S	3	551908250	flexi ohebná sanitární D 8 x 12 mm F 3/8" x M 10, 50 cm	2,00000	kus	80,75	161,50 Kč		0,00 Kč	161,50 Kč
		P	4	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	15,00000	m	35,15	527,25 Kč		0,00 Kč	527,25 Kč
		P	5	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	1,00000	kus	137,75	137,75 Kč		0,00 Kč	137,75 Kč
		P	6	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	1,00000	soubor	145,35	145,35 Kč		0,00 Kč	145,35 Kč
		P	7	722232221	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s 2x vnějším závitem	1,00000	kus	499,70	499,70 Kč		0,00 Kč	499,70 Kč
		P	8	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	0,01300	t	442,70	5,76 Kč		0,00 Kč	5,76 Kč
	725	O		PSV	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				4 331,37 Kč			
		P	1	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	1,00000	soubor	1 548,50	1 548,50 Kč		0,00 Kč	1 548,50 Kč
		P	2	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	1,00000	soubor	2 774,00	2 774,00 Kč		0,00 Kč	2 774,00 Kč
		P	3	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	0,01700	t	521,55	8,87 Kč		0,00 Kč	8,87 Kč
	751	O		OST	751 - Vzduchotechnika				128 683,35 Kč			
		P	1	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	2,00000	kus	897,83	1 795,66 Kč		0,00 Kč	1 795,66 Kč
		S	2	4299008R	Zapuštěný stěnový ventilátor ENR 200	2,00000	kus	5 985,47	11 970,94 Kč		0,00 Kč	11 970,94 Kč
		P	3	751369001R	Filtrační sestava GEA ATpicco 10.05 IVBV	2,00000	kpl	40 778,26	81 556,52 Kč		0,00 Kč	81 556,52 Kč
		P	4	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	2,00000	kus	137,66	275,32 Kč		0,00 Kč	275,32 Kč
		S	5	4299006R	Nerezová mřížka - krytka 300x100 mm	2,00000	kus	550,62	1 101,24 Kč		0,00 Kč	1 101,24 Kč
		P	6	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	4,00000	kus	485,99	1 943,96 Kč		0,00 Kč	1 943,96 Kč
		S	7	4299005R	Protidešťová žaluzie hliníková WG-A 300x100 mm	2,00000	kus	428,05	856,10 Kč		0,00 Kč	856,10 Kč
		S	8	4299007R	Protidešťová žaluzie hliníková IMOS-PZ AL 40-F R2 250x250 mm	2,00000	kus	3 459,85	6 919,70 Kč		0,00 Kč	6 919,70 Kč
		P	9	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	0,80000	m	132,53	106,02 Kč		0,00 Kč	106,02 Kč
		P	10	751519001R	Mtž nerezového potrubí DN 150 mm	1,00000	m	1 852,69	1 852,69 Kč		0,00 Kč	1 852,69 Kč
		S	11	5529001R	trubka z ušlechtilé oceli nerez, DN 150 (DE 154x4) - 1.4301	1,00000	m	2 834,50	2 834,50 Kč		0,00 Kč	2 834,50 Kč
		S	12	5529002R	koleno z ušlechtilé oceli nerez DN 150 (DE 154x2) - 90°, 1.4301	2,00000	kus	898,61	1 797,22 Kč		0,00 Kč	1 797,22 Kč
		P	13	751525032	Mtž potrubí plast bez příruby do 0,03 m2	2,70000	m	468,26	1 264,30 Kč		0,00 Kč	1 264,30 Kč
		S	14	4299001R	Čtyřhranné potrubí plastové 150 x 150 mm	0,50000	m	1 244,88	622,44 Kč		0,00 Kč	622,44 Kč
		S	15	4299002R	Čtyřhranné potrubí plastové 300 x 100 mm	2,20000	m	1 096,45	2 412,19 Kč		0,00 Kč	2 412,19 Kč
		P	16	751526429	Mtž přechodu osového do plast potrubí bez příruby do 0,28 m2	4,00000	kus	454,86	1 819,44 Kč		0,00 Kč	1 819,44 Kč
		S	17	4299003R	Přechod plastový 550x245 mm - 150x150 mm	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč		0,00 Kč	2 274,30 Kč
		S	18	4299004R	Přechod plastový 550x245 mm - 300x100 mm	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč		0,00 Kč	2 274,30 Kč
		P	19	751529002	Montážní materiál	1,00000	kpl	4 189,50	4 189,50 Kč		0,00 Kč	4 189,50 Kč
		P	20	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	0,34400	t	2 375,00	817,00 Kč		0,00 Kč	817,00 Kč
	762	O		PSV	762 - Konstrukce tesařské				56 611,21 Kč			
		P	1	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	106,00000	m	105,45	11 177,70 Kč		0,00 Kč	11 177,70 Kč
		S	2	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	0,53800	m3	4 569,50	2 458,39 Kč		0,00 Kč	2 458,39 Kč
		P	3	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	89,80000	m	134,90	12 114,02 Kč		0,00 Kč	12 114,02 Kč
		S	4	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	1,96700	m3	4 569,50	8 988,21 Kč		0,00 Kč	8 988,21 Kč

										Fakturace září 2014		zůstatek
										fakt.množství	fakturovaná cena	cena(Kč)
									5 568 172,00 Kč		399 103,99 Kč	3 347 108,15 Kč
	P	5	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	76,00000	m2	73,53	5 735,34 Kč		0,00 Kč	5 735,34 Kč	
	S	6	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	1,50000	m3	3 429,50	5 144,25 Kč		0,00 Kč	5 144,25 Kč	
	S	7	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	18,00000	m2	205,20	3 693,60 Kč		0,00 Kč	3 693,60 Kč	
	P	8	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světliky, klíny	4,50000	m3	899,65	4 048,43 Kč		0,00 Kč	4 048,43 Kč	
	P	9	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	2,48000	t	1 311,00	3 251,28 Kč		0,00 Kč	3 251,28 Kč	
764	O		PSV	764 - Konstrukce klempířské				12 184,99 Kč				
	P	1	764339001R	Ochranná a lemovací lišta rš 330 mm - K4	1,00000	m	304,00	304,00 Kč		0,00 Kč	304,00 Kč	
	P	2	764352203	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	16,00000	m	224,20	3 587,20 Kč		0,00 Kč	3 587,20 Kč	
	P	3	764359224	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/160 mm	2,00000	kus	368,60	737,20 Kč		0,00 Kč	737,20 Kč	
	P	4	764391220	Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 330 mm	16,00000	m	141,55	2 264,80 Kč		0,00 Kč	2 264,80 Kč	
	P	5	764391250R	Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 520 mm - K3	16,00000	m	201,40	3 222,40 Kč		0,00 Kč	3 222,40 Kč	
	P	6	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	8,50000	m	218,50	1 857,25 Kč		0,00 Kč	1 857,25 Kč	
	P	7	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	0,15400	t	1 377,50	212,14 Kč		0,00 Kč	212,14 Kč	
765	O		GST	765 - Konstrukce pokrývačské				53 947,03 Kč				
	P	1	765153023	Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru sklonu přes 30°	60,00000	m2	408,50	24 510,00 Kč		0,00 Kč	24 510,00 Kč	
	P	2	765153102	Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru	16,00000	m	360,05	5 760,80 Kč		0,00 Kč	5 760,80 Kč	
	P	3	765153122	Krytina bitumenová hřebene oboustranně ze šindelů bez rozlišení	8,00000	m	458,85	3 670,80 Kč		0,00 Kč	3 670,80 Kč	
	P	4	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	80,00000	m2	33,82	2 705,60 Kč		0,00 Kč	2 705,60 Kč	
	S	5	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicímy pásasty VEDATOP® SU N	84,00000	m2	182,21	15 305,64 Kč		0,00 Kč	15 305,64 Kč	
	P	6	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	80,00000	m2	14,82	1 185,60 Kč		0,00 Kč	1 185,60 Kč	
	P	7	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	0,95100	t	950,25	903,59 Kč		0,00 Kč	903,59 Kč	
767	O		PSV	767 - Konstrukce zámečnické				219 436,21 Kč				
	P	1	7679001R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 900 x 1970-L - Z/1	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč	
	P	2	7679002R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 900 x 1970-P - Z/2	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč	
	P	3	7679003R	Dveře celokovové vnitřní CDJ.d 900 x 1970-P - Z/3	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč	
	P	4	7679004R	Dveře celokovové vnitřní CDJ.d 900 x 1970-L - Z/4	1,00000	kus	12 207,50	12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč	
	P	5	7679005R	Dveře celokovové vnitřní CDJ.d 700 x 1970-L - Z/5	1,00000	kus	11 305,00	11 305,00 Kč		0,00 Kč	11 305,00 Kč	
	P	6	7679006R	Dveře celokovové vnitřní CDJ.d 700 x 1970- P - Z/6	1,00000	kus	11 305,00	11 305,00 Kč		0,00 Kč	11 305,00 Kč	
	P	7	7679007R	Vodotěsné dveře vstupu do nádrží 600/1500 levé vč. zárubně - Z/7	1,00000	kus	21 470,00	21 470,00 Kč		0,00 Kč	21 470,00 Kč	
	P	8	7679008R	Vodotěsné dveře vstupu do nádrží 600/1500 pravé vč. zárubně - Z/7a	1,00000	kus	21 470,00	21 470,00 Kč		0,00 Kč	21 470,00 Kč	
	P	9	7679009R	Schodiště a zábradlí z kompozitu - Z/9	1,00000	kpl	25 175,00	25 175,00 Kč		0,00 Kč	25 175,00 Kč	
	P	10	7679010R	Pororošt z kompozitu nad otvorem 90 - Z/8	1,00000	kpl	17 575,00	17 575,00 Kč		0,00 Kč	17 575,00 Kč	
	P	11	7679011R	Nosník pro kladkostroj - Z/10	1,00000	kus	7 106,00	7 106,00 Kč		0,00 Kč	7 106,00 Kč	
	P	12	7679012R	Žebřík z kompozitu v nádrži - Z/13	2,00000	kus	17 090,50	34 181,00 Kč		0,00 Kč	34 181,00 Kč	
	P	13	7679013R	Kotvení pozednice - Z/16	14,00000	kus	93,30	1 306,20 Kč		0,00 Kč	1 306,20 Kč	
	P	14	7679014R	Dveře celokovové vnější CDM-dtm 600 x 900-L - Z/17	1,00000	kus	4 645,50	4 645,50 Kč		0,00 Kč	4 645,50 Kč	
	P	15	7679015R	Ocelová kotvení deska pro napojení uzemnění - Z/19	1,00000	kus	427,50	427,50 Kč		0,00 Kč	427,50 Kč	
	P	16	7679016R	Ocelový nerez závěs pro přenosný reflektor - Z/20	4,00000	kus	154,38	617,52 Kč		0,00 Kč	617,52 Kč	
	P	17	7679017R	Závěs pro nosník kladkostroje - Z/21	1,00000	kus	3 610,00	3 610,00 Kč		0,00 Kč	3 610,00 Kč	
	P	18	7679018R	Ocelová nerez objímka trubního prostupu DN 80 - Z/22	1,00000	kus	807,50	807,50 Kč		0,00 Kč	807,50 Kč	
	P	19	7679019R	Ocelová nerez objímka trubního prostupu DN 100 - Z/23	3,00000	kus	855,00	2 565,00 Kč		0,00 Kč	2 565,00 Kč	
	P	20	7679020R	Ocelová nerez objímka trubního prostupu DN 125 - Z/24	1,00000	kus	855,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč	
	P	21	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,02 m2	3,00000	kus	285,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč	
	S	22	5539001R	Větrací mřížka 200 x 200 - plast - Z/15b	1,00000	kus	332,50	332,50 Kč		0,00 Kč	332,50 Kč	
	S	23	5539002R	Větrací mřížka 200 x 200 - plast - Z/15c	2,00000	kus	332,50	665,00 Kč		0,00 Kč	665,00 Kč	
	P	24	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 m2	3,00000	kus	285,00	855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč	
	S	25	5539003R	Větrací mřížka 300 x 300 - plast - Z/15	3,00000	kus	380,00	1 140,00 Kč		0,00 Kč	1 140,00 Kč	
	S	26	5539004R	Větrací mřížka 300 x 300 - plast - Z/15a	3,00000	kus	380,00	1 140,00 Kč		0,00 Kč	1 140,00 Kč	
	P	27	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	1,20900	t	882,21	1 187,49 Kč		0,00 Kč	1 187,49 Kč	
771	O		PSV	771 - Podlahy z dlaždic				5 402,54 Kč				
	P	1	771571116	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 25 ks/m2	6,20000	m2	428,45	2 656,39 Kč		0,00 Kč	2 656,39 Kč	
	S	2	597613000	dlažba keramická pálená rustikální CARRE 6 20 x 20 x 8 cm	6,62000	m2	335,35	2 237,09 Kč		0,00 Kč	2 237,09 Kč	
	P	3	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	1,05300	t	436,05	459,16 Kč		0,00 Kč	459,16 Kč	
781	O		PSV	781 - Dokončovací práce - obklady keramické				23 270,37 Kč				
	P	1	781414113	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	20,00000	m2	317,30	6 346,00 Kč		0,00 Kč	6 346,00 Kč	
	S	2	5979001R	Keramický obklad - barva bílá 20 x 15 cm	22,00000	m2	271,04	5 962,88 Kč		0,00 Kč	5 962,88 Kč	
	P	3	781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	13,35000	m2	417,00	5 567,62 Kč		0,00 Kč	5 567,62 Kč	
	S	4	5979002R	Keramický obklad vnější - kobřinec 250 x 65 x 15 mm	14,69500	m2	341,62	5 018,69 Kč		0,00 Kč	5 018,69 Kč	
	P	5	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	0,86500	t	436,05	377,18 Kč		0,00 Kč	377,18 Kč	
783	O		PSV	783 - Dokončovací práce - nátěry				30 445,41 Kč				
	P	1	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	3,99300	m2	180,50	720,74 Kč		0,00 Kč	720,74 Kč	
	P	2	783522212	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email	41,08900	m2	144,40	5 933,25 Kč		0,00 Kč	5 933,25 Kč	
	P	3	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	321,90500	m2	43,80	14 035,06 Kč		0,00 Kč	14 035,06 Kč	
	P	4	783851117	Nátěry epoxidové omítek stropů napuštění	43,60000	m2	56,24	2 452,06 Kč		0,00 Kč	2 452,06 Kč	
	P	5	783851217	Nátěry epoxidové omítek stěn napuštění	145,62000	m2	50,16	7 304,30 Kč		0,00 Kč	7 304,30 Kč	
784	O		PSV	784 - Dokončovací práce - malby a tapety				4 493,98 Kč				
	P	1	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	189,22000	m2	23,75	4 493,98 Kč		0,00 Kč	4 493,98 Kč	
002	B			Stavební elektroinstalace				96 885,60 Kč				
001	O		HSV	Stavební elektroinstalace				70 520,00 Kč				
	S	1	1.01	Zářivkové průmyslové celoplastové svítidlo	5,00000	ks	801,80	4 009,00 Kč		0,00 Kč	4 009,00 Kč	
	S	2	1.02	Žárovkové průmyslové svítidlo s pohybovým čidlem	1,00000	ks	905,00	905,00 Kč		0,00 Kč	905,00 Kč	
	S	3	1.03	Žárovkové průmyslové svítidlo	2,00000	ks	444,00	888,00 Kč		0,00 Kč	888,00 Kč	
	S	4	1.04	Žárovkové nouzové svítidlo	1,00000	ks	1 311,00	1 311,00 Kč		0,00 Kč	1 311,00 Kč	
	S	5	1.05	Zářivka T8 36W/840	10,00000	ks	39,90	399,00 Kč		0,00 Kč	399,00 Kč	
	S	6	1.06	Žárovka 60W	3,00000	ks	15,33	46,00 Kč		0,00 Kč	46,00 Kč	
	S	7	1.07	Lineární zářivka T8/8W/230V	1,00000	ks	58,00	58,00 Kč		0,00 Kč	58,00 Kč	
	S	8	1.08	Zásuvkové skříň	1,00000	ks	5 529,00	5 529,00 Kč		0,00 Kč	5 529,00 Kč	
	S	9	1.09	Nástěnný konvektor	2,00000	ks	2 261,00	4 522,00 Kč		0,00 Kč	4 522,00 Kč	
	S	10	1.10	Vypínač č.1	4,00000	ks	100,75	403,00 Kč		0,00 Kč	403,00 Kč	
	S	11	1.11	Vypínač č.5	1,00000	ks	107,00	107,00 Kč		0,00 Kč	107,00 Kč	
	S	12	1.12	Lišta hranatá 40x40mm s víkem	20,00000	m	36,10	722,00 Kč		0,00 Kč	722,00 Kč	
	S	13	1.13	Trubka pevná pr.20mm	20,00000	m	78,85	1 577,00 Kč		0,00 Kč	1 577,00 Kč	
	S	14	1.14	Krabice instalační 117x117mm	10,00000	ks	299,30	2 993,00 Kč		0,00 Kč	2 993,00 Kč	
	S	15	1.15	Kabel silový CYKY-J 3x1,5	160,00000	m	11,40	1 710,00 Kč		0,00 Kč	1 710,00 Kč	
	S	16	1.16	Kabel silový CYKY-J 3x2,5	35,00000	m	17,11	599,00 Kč		0,00 Kč	599,00 Kč	
	S	17	1.17	Kabel silový CYKY-J 5x4	8,00000	m	45,63	365,00 Kč		0,00 Kč	365,00 Kč	
	S	18	1.18	Kabel silový CYKY-O 2x1,5	12,00000	m	10,50	126,00 Kč		0,00 Kč	126,00 Kč	
	S	19	1.19	Podružný materiál	1,00000	kpl	3 791,00	3 791,00 Kč		0,00 Kč	3 791,00 Kč	
	P	20	1.20	Montážní práce	1,00000	kpl	40 470,00	40 470,00 Kč		0,00 Kč	40 470,00 Kč	
002	O		HSV	HROMOSVOD				11 719,00 Kč				
	S	1	2.01	Drát FeZn Al 8mm	30,00000	m	30,40	912,00 Kč		0,00 Kč	912,00 Kč	
	S	2	2.02	Podpěra vedení na hřebenáče PV15e	10,00000	ks	43,70	437,00 Kč		0,00 Kč	437,00 Kč	
	S	3	2.03	Podpěra vedení na plochou střechu PV21c	15,00000	ks	27,60	414,00 Kč		0,00 Kč	414,00 Kč	
	S	4	2.04	Jímací tyč JR 1,0	2,00000	ks	283,50	567,00 Kč		0,00 Kč	567,00 Kč	
	S	5	2.05	Ochranná stříška horní OSH	2,00000	ks	62,00	124,00 Kč		0,00 Kč	124,00 Kč	
	S	6	2.06	Ochranná stříška dolní OSD	2,00000	ks	100,00	200,00 Kč		0,00 Kč	200,00 Kč	
	S	7	2.07	Držák jímací tyče DJT	2,00000	ks	65,00	130,00 Kč		0,00 Kč	130,00 Kč	
	S	8	2.08	Svorka k jímací tyči SJ1	2,00000	ks	56,50	113,00 Kč		0,00 Kč	113,00 Kč	
	S	9	2.09	Svorka okapová SOc	2,00000	ks	34,50	69,00 Kč		0,00 Kč	69,00 Kč	
	S	10	2.10	Svorka zkušební SZa	2,00000	ks	46,00	92,00 Kč		0,00 Kč	92,00 Kč	
	S	11	2.11	Podpěra vedení do zdiva PV1b-20	10,00000	ks	20,90	209,00 Kč		0,00 Kč	209,00 Kč	
	S	12	2.12	Ochranný úhelník OU 1,7	2,00000	ks	123,00	246,00 Kč		0,00 Kč	246,00 Kč	
	S	13	2.13	Držák ochranného úhelníku DOUb-20	4,00000	ks	49,50	198,00 Kč		0,00 Kč	198,00 Kč	
	S	14	2.14	Svorka spojovací SS	3,00000	ks	36,33	109,00 Kč		0,00 Kč	109,00 Kč	
	S	15	2.15	Podružný materiál (označení svodů, zinkový sprej, apod.)	1,00000	kpl	1 444,00	1 444,00 Kč		0,00 Kč	1 444,00 Kč	
	P	16	2.16	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč		0,00 Kč	6 475,00 Kč	
003	O		HSV	ZEMNĚNÍ				5 060,00 Kč				
	S	1	3.01	Pásek FeZn 30x4	45,00000	m	35,11	1 625,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
	S	2	3.02	Drát FeZn 10mm	12,00000	m	27,58	331,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
	S	3	3.03	Svorka křížová	7,00000	ks	37,14	260,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
	S	4	3.04	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem EPS 2	1,00000	ks	338,00	338,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
	S	5	3.05	Podružný materiál (asfalt, zinkový sprej, apod.)	1,00000	kpl	396,00	396,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
	P	6	3.06	Montáž zemnění	1,00000	kpl	3 116,00	3 116,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	
004	O		HSV	SPOLEČNÉ PRÁCE				8 360,00 Kč				
	P	1	4.01	Revize	1,00000	kpl	4 560,00	4 560,00 Kč		0,00 Kč	4 560,00 Kč	
	P	2	4.02	Dokumentace skutečného provedení	1,00000	kpl	3 800,00	3 800,00 Kč		0,00 Kč	3 800,00 Kč	
003	B			SO 02 Propojovací potrubí				390 860,69 Kč				

Objekt	Oddíl	Druh	Č	[illegible]	[illegible]	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturace září 2014		zůstatek
										fakt.množství	fakturovaná cena	cena(Kč)
									5 568 172,00 Kč		308 193,99 Kč	3 347 108,15 Kč
	001	O		HSV	1 - Zemní práce				199 759,54 Kč			
		P	1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	100,00000	hod	69,06	6 906,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	10,00000	den	51,97	519,70 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	3,30000	m	223,25	736,73 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	18,00000	m	182,40	3 283,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	21,00000	m3	31,92	670,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	6	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	38,41200	m3	369,55	14 195,15 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	79,00000	m3	85,50	6 754,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	298,00000	m3	85,50	25 479,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	9	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	510,60000	m2	28,50	14 552,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	10	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	97,20000	m2	162,45	15 790,14 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	11	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	510,60000	m2	4,75	2 425,35 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	12	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	97,20000	m2	76,95	7 479,54 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	377,00000	m3	38,00	14 326,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	14	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	167,91600	m3	52,72	8 852,53 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	123,75000	m3	18,43	2 280,71 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	253,24700	m3	88,63	22 445,28 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	17	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	97,79600	m3	114,00	11 148,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	18	583373310	štěrkopísek frakce 0-22	167,91600	t	171,00	28 713,64 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	19	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	140,00000	m2	87,21	12 209,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	20	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	70,00000	m2	14,06	984,20 Kč		0,00 Kč	984,20 Kč
		S	21	005724100	osivo směs travní parková	0,08800	kg	83,03	7,31 Kč		0,00 Kč	7,31 Kč
	003	O		HSV	3 - Svislé a kompletní konstrukce				7 336,47 Kč			
		P	1	310219001R	Utěsnění prostupu potrubí polyuretanovou pěnou	2,00000	kus	1 425,00	2 850,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	0,36000	m3	4 360,50	1 569,78 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	2,58000	m2	931,00	2 401,98 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	2,58000	m2	199,50	514,71 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	004	O		HSV	4 - Vodorovné konstrukce				23 120,11 Kč			
		P	1	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	22,84300	m3	427,50	9 765,38 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	1,26200	m3	784,70	990,29 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	0,58500	m3	2 422,50	1 417,16 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,53000	m2	251,75	385,18 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	10,20000	m2	1 035,50	10 562,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	008	O		HSV	8 - Trubní vedení				139 832,76 Kč			
		P	1	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	175,10000	m	53,58	9 381,86 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	2	2869001R	potrubí vodovodní PE100-RC PN16, SDR11, 110 x 10 mm	177,72700	m	178,95	31 804,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	3,00000	m	171,95	515,85 Kč		0,00 Kč	515,85 Kč
		P	4	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	1,00000	kus	130,15	130,15 Kč		0,00 Kč	130,15 Kč
		S	5	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 100x87°	1,00000	kus	23,10	23,10 Kč		0,00 Kč	23,10 Kč
		P	6	871354121	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP DN 200	89,00000	m	79,89	7 110,21 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	7	2869002R	trubka kanalizační PP SN 8, DN 200	90,33500	m	145,35	13 130,19 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	8	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	14,00000	kus	87,31	1 222,34 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	9	2869003R	Elektrotvarovka - koleno d 110 - 90° SDR11	1,01500	kus	623,84	633,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	10	2869004R	Elektrotvarovka - koleno d 110 - 45°, SDR 11	5,07500	kus	630,00	3 197,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	11	2869005R	Elektrotvarovka - koleno d 110 - 30° SDR11	1,01500	kus	744,34	755,51 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	12	2869006R	Elektrotvarovka - lemový nákružek navařovací d 110, SDR11	3,04500	kus	178,24	542,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	13	2869007R	Elektrotvarovka - PP příruba s ocel. výztuhou d 110, SDR11	3,04500	kus	370,49	1 128,14 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	14	2869008R	Spojka redukovaná s jištěním proti posunu PN 16, 110/90	1,01500	kus	3 902,41	3 960,95 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	15	877355211	Montáž tvarovek z polypropylenu jednoosé DN 200	1,00000	kus	169,10	169,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	16	286171730	koleno kanalizační PP 30 ° DN 200	1,00000	kus	178,99	178,99 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	17	891355111	Montáž koncových klapek hrdlových DN 200	1,00000	kus	330,60	330,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	18	42290001	Koncová klapka z PE-HD DN 200, se svislým talířem	1,00000	kus	9 855,07	9 855,07 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	19	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	176,00000	m	11,88	2 090,88 Kč		0,00 Kč	2 090,88 Kč
		P	20	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	176,00000	m	30,30	5 332,80 Kč		0,00 Kč	5 332,80 Kč
		P	21	892351111	Zkouška těsnosti potrubí DN 200	89,00000	m	15,29	1 360,81 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	22	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	4,00000	kus	950,00	3 800,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	23	893819001R	Osazení šachty kruhové z PP samonosné	1,00000	kus	7 125,00	7 125,00 Kč		0,00 Kč	7 125,00 Kč
		S	24	5629001R	Plastová šachta samonosná kruhová z PP	1,00000	kus	13 437,75	13 437,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	25	894411211	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenina	1,00000	kus	9 167,50	9 167,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	26	592243370R	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	1,00000	kus	3 016,25	3 016,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	27	592243810	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	1,00000	kus	1 247,35	1 247,35 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	28	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80x16,5 cm	1,00000	kus	2 556,45	2 556,45 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	29	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	1,00000	kus	194,75	194,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	30	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	2,00000	kus	161,50	323,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	31	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	1,00000	kus	672,60	672,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	32	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	1,00000	kus	2 117,81	2 117,81 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	33	899409002	Výstražná páska modré barvy s nápisem "Vodovod"	176,00000	m	3,32	584,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	34	899409003	Identifikační vodič Cu 4 mm. vč. zkušebního vytýčení	192,00000	m	14,25	2 736,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	009	O		HSV	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				163,22 Kč			
		P	1	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	2,00000	kus	81,61	163,22 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	099	O		HSV	99 - Přesun hmot				20 648,58 Kč			
		P	1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	62,10100	t	332,50	20 648,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
004		B			SO 03 Příjezdná cesta a zpevněná plocha				345 297,57 Kč			
	001	O		HSV	1 - Zemní práce				49 072,22 Kč			
		P	1	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	153,45000	m3	80,27	12 317,43 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	153,45000	m3	95,00	14 577,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	153,45000	m3	18,43	2 828,08 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	268,53800	t	47,50	12 755,56 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	555,00000	m2	11,88	6 593,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	005	O		HSV	5 - Komunikace				270 526,03 Kč			
		P	1	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	90,00000	m2	38,00	3 420,00 Kč		0,00 Kč	3 420,00 Kč
		P	2	564251114	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 190 mm	407,00000	m2	76,00	30 932,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	564769001R	Podklad z kameniva drceného vel. 4 - 8 mm tl. 100 mm	90,00000	m2	86,92	7 822,80 Kč		0,00 Kč	7 822,80 Kč
		P	4	564769002R	Podklad z kameniva drceného vel. 16 - 32 mm tl. 100 mm	90,00000	m2	83,31	7 497,90 Kč		0,00 Kč	7 497,90 Kč
		P	5	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	90,00000	m2	165,30	14 877,00 Kč		0,00 Kč	14 877,00 Kč
		P	6	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	465,00000	m2	76,00	35 340,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	99,00000	m2	82,93	8 210,07 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	8	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm	366,00000	m2	182,40	66 758,40 Kč		0,00 Kč	66 758,40 Kč
		P	9	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	666,00000	m2	32,77	21 824,82 Kč		0,00 Kč	21 824,82 Kč
		P	10	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	366,00000	m2	136,32	49 893,12 Kč		0,00 Kč	49 893,12 Kč
		P	11	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	90,00000	m2	171,00	15 390,00 Kč		0,00 Kč	15 390,00 Kč
		S	12	592450010	dlažba zámková íčko 4 20x16,5x4 cm přírodní	92,70000	m2	92,34	8 559,92 Kč		0,00 Kč	8 559,92 Kč
	009	O		HSV	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 465,42 Kč			
		P	1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	42,00000	m	205,20	8 618,40 Kč		0,00 Kč	8 618,40 Kč
		S	2	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	37,00000	kus	71,82	2 657,34 Kč		0,00 Kč	2 657,34 Kč
		S	3	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	3,00000	kus	61,56	184,68 Kč		0,00 Kč	184,68 Kč
		S	4	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	2,00000	kus	225,72	451,44 Kč		0,00 Kč	451,44 Kč
		P	5	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	3,67500	m3	2 327,50	8 553,56 Kč		0,00 Kč	8 553,56 Kč
	099	O		HSV	99 - Přesun hmot				5 233,90 Kč			
		P	1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	88,57500	t	59,09	5 233,90 Kč		0,00 Kč	1 383,05 Kč
005		B			SO 04 Přípojka NN				49 184,00 Kč			
	001	O		HSV	Přípojka nn				36 039,00 Kč			
		S	1	1.01	Rozvaděč trafostanice RT	1,00000	kpl	3 002,00	3 002,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	2	1.02	Elektroměrový rozvaděč RE	1,00000	ks	9 196,00	9 196,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	3	1.03	Kabel CYKY-J 4x10	55,00000	m	77,91	4 285,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	4	1.04	Dvouplášťová ochranná trubka	5,00000	m	36,20	181,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	5	1.05	Ocelová trubka	2,00000	m	141,00	282,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo	Číslo	Druh	P	Obj/Č(P)	Popis řádku	Množství	MJ	Cena	Cena celkem Cena celkem	Fakturace září 2014 fakt.množství	 fakturovaná cena	zůstatek cena(Kč)
									5 568 172,00 Kč		309 183,99 Kč	3 347 108,15 Kč
		S	6	1.06	Pásek FeZn 30x4 mm	25,00000	m	34,20	855,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	7	1.07	Podružný materiál	1,00000	kpl	2 328,00	2 328,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	8	1.08	Montážní práce	1,00000	kpl	15 960,00	15 960,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	002	O		HSV	Výkopové práce				13 075,00 Kč			
		P	1	2.01	Vytyčení trasy pro kabelovou přípojku	45,00000	m	5,71	257,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	2	2.02	Hloubení kabelové rýhy	40,00000	m	137,75	5 510,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	2.03	Hloubení kabelové rýhy	5,00000	m	204,40	1 022,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	2.04	Zřízení pískového lože 10/10cm	45,00000	m	64,60	2 907,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	5	2.05	Výstražná fólie šířka 250mm	45,00000	m	8,56	385,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	6	2.06	Geodetické zaměření	45,00000	m	33,27	1 497,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	2.07	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	45,00000	m	33,27	1 497,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
006		B			SO 05 Oplocení				207 931,91 Kč			
	001	O		HSV	1 - Zemní práce				9 101,74 Kč			
		P	1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1,58000	m3	554,80	876,58 Kč		0,00 Kč	876,58 Kč
		P	2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	0,15800	m3	157,70	24,92 Kč		0,00 Kč	24,92 Kč
		P	3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	8,36500	m3	801,80	6 707,06 Kč		0,00 Kč	6 707,06 Kč
		P	4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině t	0,83700	m3	116,85	97,80 Kč		0,00 Kč	97,80 Kč
		P	5	160101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	9,94500	m3	116,85	1 162,07 Kč		0,00 Kč	1 162,07 Kč
		P	6	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	9,94500	m3	23,46	233,31 Kč		0,00 Kč	233,31 Kč
	002	O		HSV	2 - Základání				36 274,19 Kč			
		P	1	275313511	Základové patky a bloky z betonu tř. C 12/15	9,94500	m3	2 223,00	22 107,74 Kč		0,00 Kč	22 107,74 Kč
		P	2	275353102	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	76,00000	kus	133,95	10 180,20 Kč		0,00 Kč	10 180,20 Kč
		P	3	275353109	Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2	47,00000	kus	74,95	3 522,65 Kč		0,00 Kč	3 522,65 Kč
		P	4	275353112	Bednění kotevních otvorů v základových patkách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m	2,00000	kus	231,80	463,60 Kč		0,00 Kč	463,60 Kč
	003	O		HSV	3 - Svislé a kompletní konstrukce				147 249,88 Kč			
		P	1	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2.6 m se zalitím MC	76,00000	kus	81,98	6 230,48 Kč		0,00 Kč	6 230,48 Kč
		S	2	5539001	Plotový sloupek "STANDARD PLUS" prům. 48 mm, výška 275 cm, poplastovaný	47,00000	kus	299,25	14 064,75 Kč		0,00 Kč	14 064,75 Kč
		S	3	5539002	Boční vzpěra "UNIVERZAL" prům. 38 mm, dl. 220 cm, poplastovaná	29,00000	kus	344,85	10 000,65 Kč		0,00 Kč	10 000,65 Kč
		P	4	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	1,00000	kus	1 425,00	1 425,00 Kč		0,00 Kč	1 425,00 Kč
		S	5	5539003	Brána dvoukřídlová "ESPACE" š. 350 cm, v. 150 cm	1,00000	kus	13 490,00	13 490,00 Kč		0,00 Kč	13 490,00 Kč
		P	6	348401220	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	100,00000	m	252,70	25 270,00 Kč		0,00 Kč	25 270,00 Kč
		S	7	5539004	Pletivo AXIAL - UNITA, v. 150 cm	100,00000	kus	77,42	7 742,00 Kč		0,00 Kč	7 742,00 Kč
		P	8	348401310	Osazení oplocení z ostnatého drátu výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	210,00000	m	14,25	2 992,50 Kč		0,00 Kč	2 992,50 Kč
		S	9	314782010	drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m	210,00000	m	314,45	66 034,50 Kč		0,00 Kč	66 034,50 Kč
	099	O		HSV	99 - Přesun hmot HSV				15 306,11 Kč			
		P	1	998232111	Přesun hmot pro oplocení kovové v do 10 m	24,59800	t	622,25	15 306,11 Kč		0,00 Kč	15 306,11 Kč
007		B			SO 06 Úpravy objektu nad vrtem HV-611				40 843,34 Kč			
	001	O		HSV	1 - Zemní práce				14 127,63 Kč			
		P	1	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hom. tř. 3	0,96000	m3	1 396,50	1 340,64 Kč		0,00 Kč	1 340,64 Kč
		P	2	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	1,85000	m3	740,05	1 369,09 Kč		0,00 Kč	1 369,09 Kč
		P	3	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	0,48600	m3	801,80	389,67 Kč		0,00 Kč	389,67 Kč
		P	4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	3,30000	m3	72,39	238,89 Kč		0,00 Kč	238,89 Kč
		P	5	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	0,96000	m3	240,35	230,74 Kč		0,00 Kč	230,74 Kč
		P	6	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1,46000	m3	52,72	76,97 Kč		0,00 Kč	76,97 Kč
		P	7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	1,46000	m3	18,43	26,91 Kč		0,00 Kč	26,91 Kč
		P	8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	1,35000	m3	88,63	119,65 Kč		0,00 Kč	119,65 Kč
		P	9	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	0,42200	m3	273,60	115,46 Kč		0,00 Kč	115,46 Kč
		P	10	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	1,26400	m3	332,50	420,28 Kč		0,00 Kč	420,28 Kč
		S	11	583373310	štěrkopísek frakce 0-22	4,26400	t	171,00	729,14 Kč		0,00 Kč	729,14 Kč
		P	12	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	260,00000	m2	20,90	5 434,00 Kč		0,00 Kč	5 434,00 Kč
		P	13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	260,00000	m2	9,79	2 545,40 Kč		0,00 Kč	2 545,40 Kč
		S	14	005724100	osivo směs travní parková	13,13000	kg	83,03	1 090,18 Kč		0,00 Kč	1 090,18 Kč
	002	O		HSV	2 - Základání				282,15 Kč			
		P	1	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	0,10800	m3	2 612,50	282,15 Kč		0,00 Kč	282,15 Kč
	003	O		HSV	3 - Svislé a kompletní konstrukce				583,45 Kč			
		P	1	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 osazením vložek	1,20000	m	85,31	102,37 Kč		0,00 Kč	102,37 Kč
		S	2	2869001R	Trubka PVC DN 300 - chránička	1,20000	m	400,90	481,08 Kč		0,00 Kč	481,08 Kč
	004	O		HSV	4 - Vodorovné konstrukce				171,12 Kč			
		P	1	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	0,19600	m3	873,05	171,12 Kč		0,00 Kč	171,12 Kč
	009	O		HSV	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 870,84 Kč			
		P	1	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	28,82000	m2	56,05	1 615,38 Kč		0,00 Kč	1 615,38 Kč
		P	2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	0,10800	m3	2 365,50	255,47 Kč		0,00 Kč	255,47 Kč
	099	O		HSV	99 - Přesun hmot				241,94 Kč			
		P	1	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	0,21600	t	172,90	37,35 Kč		0,00 Kč	37,35 Kč
		P	2	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	0,21600	t	339,15	73,26 Kč		0,00 Kč	73,26 Kč
		P	3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1,94400	t	12,92	25,12 Kč		0,00 Kč	25,12 Kč
		P	4	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	0,21600	t	237,50	51,30 Kč		0,00 Kč	51,30 Kč
		P	5	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	0,29200	t	188,10	54,93 Kč		0,00 Kč	54,93 Kč
	784	O		PSV	784 - Dokončovací práce - malby a tapety				23 566,81 Kč			
		P	1	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	47,11000	m2	28,97	1 364,78 Kč		0,00 Kč	1 364,78 Kč
		P	2	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	1,44000	m2	5,22	7,52 Kč		0,00 Kč	7,52 Kč
		P	3	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	1,80000	m2	11,40	20,52 Kč		0,00 Kč	20,52 Kč
		P	4	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	1,80000	m2	11,40	20,52 Kč		0,00 Kč	20,52 Kč
		P	5	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	47,11000	m2	470,25	22 153,48 Kč		0,00 Kč	22 153,48 Kč
008		B			PS 01 Strojně technologická část				1 371 135,00 Kč			
	001	O		HSV	POTRUBNÍ VĚTEV 1100 - VC - 65/100 - SS				146 422,00 Kč			
		S	1	1.01	PONORNÉ ČERPADLO	2,00000	ks	30 702,50	61 405,00 Kč		0,00 Kč	61 405,00 Kč
		S	2	1.02	ŠOUPÁTKO DN 65, PN 16	1,00000	ks	3 469,00	3 469,00 Kč		0,00 Kč	3 469,00 Kč
		S	3	1.03	Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	1,00000	ks	15 675,00	15 675,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
		S	4	1.04	KULOVÝ KOHOUT DN 15, PN 25	2,00000	ks	66,00	132,00 Kč		0,00 Kč	132,00 Kč
		S	5	1.05	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 65, PN 16	1,00000	ks	4 167,00	4 167,00 Kč		0,00 Kč	4 167,00 Kč
		S	6	1.06	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 65, PN 16	1,00000	ks	4 097,00	4 097,00 Kč		0,00 Kč	4 097,00 Kč
		S	7	1.07	Manometr	1,00000	kpl	2 613,00	2 613,00 Kč		0,00 Kč	2 613,00 Kč
		S	8	1.08	POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	12 540,00	12 540,00 Kč		0,00 Kč	12 540,00 Kč
		S	9	1.09	POTRUBÍ DN 65, PN 16	1,00000	kpl	28 215,00	28 215,00 Kč		0,00 Kč	28 215,00 Kč
		S	10	1.10	POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	732,00	732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
		S	11	1.11	POTRUBÍ DN 15, PN 16	2,00000	kpl	366,00	732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
		S	12	1.12	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	3 135,00	3 135,00 Kč		0,00 Kč	3 135,00 Kč
		S	13	1.13	OSTATNÍ	1,00000	kpl	9 510,00	9 510,00 Kč		0,00 Kč	9 510,00 Kč
	002	O		HSV	POTRUBNÍ VĚTEV 1101 - VP - 100/65 - SS				126 046,00 Kč			
		S	1	2.01	ŠOUPÁTKO DN 100, PN 16	2,00000	ks	3 943,00	7 886,00 Kč		0,00 Kč	7 886,00 Kč
		S	2	2.02	ŠOUPÁTKO DN 65, PN 16	2,00000	ks	3 468,50	6 937,00 Kč		0,00 Kč	6 937,00 Kč
		S	3	2.03	Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	1,00000	ks	15 675,00	15 675,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
		S	4	2.04	KULOVÝ KOHOUT DN 15, PN 25	1,00000	ks	66,00	66,00 Kč		0,00 Kč	66,00 Kč
		S	5	2.05	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	2,00000	ks	4 858,50	9 717,00 Kč		0,00 Kč	9 717,00 Kč
		S	6	2.06	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 65, PN 16	1,00000	ks	4 097,00	4 097,00 Kč		0,00 Kč	4 097,00 Kč
		S	7	2.07	VODOMĚR DN 65, PN 16	1,00000	ks	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
		S	8	2.08	POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	48 070,00	48 070,00 Kč		0,00 Kč	48 070,00 Kč
		S	9	2.09	POTRUBÍ DN 65, PN 16	1,00000	kpl	6 270,00	6 270,00 Kč		0,00 Kč	6 270,00 Kč
		S	10	2.10	POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	732,00	732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
		S	11	2.11	POTRUBÍ DN 25, PN 16	1,00000	kpl	314,00	314,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
		S	12	2.12	POTRUBÍ DN 15, PN 16	1,00000	kpl	418,00	418,00 Kč		0,00 Kč	418,00 Kč
		S	13	2.13	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
		S	14	2.14	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 65	2,00000	kpl	1 254,00	2 508,00 Kč		0,00 Kč	2 508,00 Kč
		S	15	2.15	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 15	2,00000	kpl	522,50	1 045,00 Kč		0,00 Kč	1 045,00 Kč
		S	16	2.16	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	3,00000	ks	470,33	1 411,00 Kč		0,00 Kč	1 411,00 Kč
	003	O		HSV	POTRUBNÍ VĚTEV 1102 - VO - 100 - SS				68 096,00 Kč			
		S	1	3.01	ŠOUPÁTKO DN 100, PN 16	3,00000	ks	3 943,00	11 829,00 Kč		0,00 Kč	11 829,00 Kč

										Fakturace září 2014		zůstatek
										fakt.množství	fakturovaná cena	cena(Kč)
									5 568 172,80 Kč		309 103,99 Kč	3 347 108,15 Kč
		S	2	3.02	VTOKOVÝ KOŠ DN 100, PN 16	2,00000	ks	4 700,50	9 401,00 Kč		0,00 Kč	9 401,00 Kč
		S	3	3.03	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	3,00000	ks	4 858,33	14 575,00 Kč		0,00 Kč	14 575,00 Kč
		S	4	3.04	POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	26 125,00	26 125,00 Kč		0,00 Kč	26 125,00 Kč
		S	5	3.05	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	5 225,00	5 225,00 Kč		0,00 Kč	5 225,00 Kč
		S	6	3.06	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	2,00000	ks	470,50	941,00 Kč		0,00 Kč	941,00 Kč
	004	O		HSV	POTRUBNÍ VĚTEV 1103 - VS - 100/80 - SS				576 704,00 Kč			
		S	1	4.01	Automatická tlaková stanice	1,00000	kpl	439 096,00	439 096,00 Kč		0,00 Kč	439 096,00 Kč
		S	2	4.02	Tlaková nádrž 500l, PN 16	1,00000	kpl	18 810,00	18 810,00 Kč		0,00 Kč	18 810,00 Kč
		S	3	4.03	SOUPÁTKO DN 100, PN 16	1,00000	ks	3 943,00	3 943,00 Kč		0,00 Kč	3 943,00 Kč
		S	4	4.04	SOUPÁTKO DN 40, PN 16	2,00000	ks	2 674,50	5 349,00 Kč		0,00 Kč	5 349,00 Kč
		S	5	4.05	Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	1,00000	ks	15 675,00	15 675,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
		S	6	4.06	KULOVÝ KOHOUT DN 25, PN 25	2,00000	ks	142,50	285,00 Kč		0,00 Kč	285,00 Kč
		S	7	4.07	KULOVÝ KOHOUT DN 15, PN 25	2,00000	ks	66,00	132,00 Kč		0,00 Kč	132,00 Kč
		S	8	4.08	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	1,00000	ks	4 859,00	4 859,00 Kč		0,00 Kč	4 859,00 Kč
		S	9	4.09	VODOMĚR DN 80, PN 16	1,00000	ks	11 495,00	11 495,00 Kč		0,00 Kč	11 495,00 Kč
		S	10	4.10	POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	19 450,00	19 450,00 Kč		0,00 Kč	19 450,00 Kč
		S	11	4.11	POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	4 180,00	4 180,00 Kč		0,00 Kč	4 180,00 Kč
		S	12	4.12	POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	732,00	732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
		S	13	4.13	POTRUBÍ DN 40, PN 16	1,00000	kpl	3 344,00	3 344,00 Kč		0,00 Kč	3 344,00 Kč
		S	14	4.14	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	5 225,00	5 225,00 Kč		0,00 Kč	5 225,00 Kč
		S	15	4.15	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
		S	16	4.16	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 40	1,00000	kpl	1 568,00	1 568,00 Kč		0,00 Kč	1 568,00 Kč
		S	17	4.17	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	ks	471,00	471,00 Kč		0,00 Kč	471,00 Kč
	005	O		HSV	POTRUBNÍ VĚTEV 1104 - KV - 80/100 - SS				25 619,00 Kč			
		S	1	5.01	SOUPÁTKO DN 80, PN 16	2,00000	ks	3 526,00	7 052,00 Kč		0,00 Kč	7 052,00 Kč
		S	2	5.02	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 80, PN 16	2,00000	ks	4 386,00	8 772,00 Kč		0,00 Kč	8 772,00 Kč
		S	3	5.03	POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	kpl	2 613,00	2 613,00 Kč		0,00 Kč	2 613,00 Kč
		S	4	5.04	POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	4 389,00	4 389,00 Kč		0,00 Kč	4 389,00 Kč
		S	5	5.05	POTRUBÍ DN 15, PN 16	2,00000	kpl	157,00	314,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
		S	6	5.06	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	1 568,00	1 568,00 Kč		0,00 Kč	1 568,00 Kč
		S	7	5.07	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 80	2,00000	ks	470,50	941,00 Kč		0,00 Kč	941,00 Kč
	006	O		HSV	POTRUBNÍ VĚTEV 1105 - KV - 80 - SS				117 264,00 Kč			
		S	1	6.01	Ponorné čerpadlo	1,00000	kpl	93 528,00	93 528,00 Kč		0,00 Kč	93 528,00 Kč
		S	2	6.02	SOUPÁTKO DN 80, PN 16	1,00000	ks	3 526,00	3 526,00 Kč		0,00 Kč	3 526,00 Kč
		S	3	6.03	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 50, PN 16	1,00000	ks	4 190,00	4 190,00 Kč		0,00 Kč	4 190,00 Kč
		S	4	6.04	ZPĚTNÝ VENTIL S KOULÍ DN 80, PN 16	1,00000	ks	3 845,00	3 845,00 Kč		0,00 Kč	3 845,00 Kč
		S	5	6.05	KULOVÝ KOHOUT DN 32, PN 25	1,00000	ks	209,00	209,00 Kč		0,00 Kč	209,00 Kč
		S	6	6.06	POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	kpl	7 315,00	7 315,00 Kč		0,00 Kč	7 315,00 Kč
		S	7	6.07	POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
		S	8	6.08	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
		S	9	6.09	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	ks	471,00	471,00 Kč		0,00 Kč	471,00 Kč
	007	O		OST	POTRUBNÍ VĚTEV 1106 - VBP - 100 - SS				43 211,00 Kč			
		S	1	7.01	POTRUBÍ DN 100, PN 6	1,00000	kpl	31 350,00	31 350,00 Kč		0,00 Kč	31 350,00 Kč
		S	2	7.02	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
		S	3	7.03	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	3,00000	ks	470,33	1 411,00 Kč		0,00 Kč	1 411,00 Kč
	008	O		HSV	POTRUBNÍ VĚTEV 1107 - CHS - 4 - PVC				58 375,00 Kč			
		S	1	8.01	Membránové dávkovací čerpadlo pro dávkování neředěného roztoku NaClO o koncentraci 140 g Cl2/l Par	1,00000	ks	19 679,00	19 679,00 Kč		0,00 Kč	19 679,00 Kč
		S	2	8.02	Universální řídící kabel	1,00000	ks	1 380,00	1 380,00 Kč		0,00 Kč	1 380,00 Kč
		S	3	8.03	Zásobní nádrž na chemikálii Chloman sedmý	2,00000	ks	5 574,50	11 149,00 Kč		0,00 Kč	11 149,00 Kč
		S	4	8.04	Záchytná vana pod zásobní nádrž	2,00000	ks	4 531,50	9 063,00 Kč		0,00 Kč	9 063,00 Kč
		S	5	8.05	Sací sestava	1,00000	ks	2 884,00	2 884,00 Kč		0,00 Kč	2 884,00 Kč
		S	6	8.06	Multifunkční ventil	1,00000	ks	3 333,00	3 333,00 Kč		0,00 Kč	3 333,00 Kč
		S	7	8.07	Pravoúhlý PVC konektor	1,00000	ks	209,00	209,00 Kč		0,00 Kč	209,00 Kč
		S	8	8.08	Hadice pro výtlak DN 4	10,00000	m	31,40	314,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
		S	9	8.09	Hadice pro odvzdušnění DN 4	3,00000	m	31,67	95,00 Kč		0,00 Kč	95,00 Kč
		S	10	8.10	Stavitelná vstřikovací sestava	1,00000	ks	1 433,00	1 433,00 Kč		0,00 Kč	1 433,00 Kč
		S	11	8.11	Konzola	1,00000	ks	838,00	838,00 Kč		0,00 Kč	838,00 Kč
	009	O		HSV	ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ				11 495,00 Kč			
		S	1	9.01	Kladkostroj	1,00000	ks	11 495,00	11 495,00 Kč		0,00 Kč	11 495,00 Kč
	010	O		OST	OSTATNÍ				255 673,00 Kč			
		S	1	10.01	Demontáž	1,00000	kpl	33 250,00	33 250,00 Kč		0,00 Kč	33 250,00 Kč
		S	2	10.02	Nátěry	5,00000	m2	475,00	2 375,00 Kč		0,00 Kč	2 375,00 Kč
		P	3	10.03	Montáž (30%)	1,00000	kpl	201 248,00	201 248,00 Kč		0,00 Kč	201 248,00 Kč
		P	4	10.04	Zkoušky potrubí ve vrtu, CS a VDJ	1,00000	kpl	14 250,00	14 250,00 Kč		0,00 Kč	14 250,00 Kč
		P	5	10.05	Dopravní náklady	1,00000	kpl	4 750,00	4 750,00 Kč		0,00 Kč	4 750,00 Kč
009		B			PS 02 Elektro technologická část				256 032,00 Kč			
	001	O		HSV	Dodávky				72 372,00 Kč			
		S	1	1.01	Rozvaděč RM1 obsahující následující výbavu :	1,00000	ks	68 353,00	68 353,00 Kč		0,00 Kč	68 353,00 Kč
		S	2	1.02	Deblokační skříňka MS1	1,00000	ks	2 613,00	2 613,00 Kč		0,00 Kč	2 613,00 Kč
		S	3	1.03	Ovládací skříňka MS3	1,00000	ks	1 406,00	1 406,00 Kč		0,00 Kč	1 406,00 Kč
	002	O		HSV	Přístroje ŠtaR				68 060,00 Kč			
		S	1	2.01	Hladina ve vrtu - BL1	1,00000	ks	14 858,00	14 858,00 Kč		0,00 Kč	14 858,00 Kč
		S	2	2.02	Hladina ve vodojemu - BL2	1,00000	ks	7 591,00	7 591,00 Kč		0,00 Kč	7 591,00 Kč
		S	3	2.03	Hladina na podlaze vodojemu - BL3	1,00000	kpl	1 786,00	1 786,00 Kč		0,00 Kč	1 786,00 Kč
		S	4	2.04	Přítok do vodojemu - BF4	1,00000	ks	6 080,00	6 080,00 Kč		0,00 Kč	6 080,00 Kč
		S	5	2.05	Odtok z vodojemu - BF5	1,00000	ks	6 080,00	6 080,00 Kč		0,00 Kč	6 080,00 Kč
		S	6	2.06	Tlak na výtlaku ATS - BP6	1,00000	ks	7 591,00	7 591,00 Kč		0,00 Kč	7 591,00 Kč
		S	7	2.07	Vstup do čerpací stanice - BG7	2,00000	ks	5 358,00	10 716,00 Kč		0,00 Kč	10 716,00 Kč
		S	8	2.08	Vstup do vodojemu - BG8	1,00000	ks	5 358,00	5 358,00 Kč		0,00 Kč	5 358,00 Kč
	003	O		HSV	Montážní materiál a práce				123 600,00 Kč			
		S	1	3.01	Kabel silový CYKY-J 4x10	35,00000	m	96,91	3 392,00 Kč		0,00 Kč	3 392,00 Kč
		S	2	3.02	Kabel silový CYKY-J 5x6	160,00000	m	72,20	11 552,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	3	3.03	Kabel silový NYCY 3x4/4	140,00000	m	76,30	9 842,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	4	3.04	Kabel silový CYKY-J 19x1,5	140,00000	m	73,15	10 241,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	5	3.05	Kabel silový CYKY-J 12x1,5	140,00000	m	48,45	6 783,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	6	3.06	Kabel silový CYKY-J 3x1,5	55,00000	m	11,40	627,00 Kč		0,00 Kč	627,00 Kč
		S	7	3.07	Kabel silový CYKY-J 4x1,5	480,00000	m	17,10	8 208,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	8	3.08	Kabel sdělovací TCEKFY 2P1,0	140,00000	m	26,60	3 724,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		S	9	3.09	Kabel slaboproudý JYTY 2x1	100,00000	m	9,50	950,00 Kč		0,00 Kč	950,00 Kč
		S	10	3.10	Lišta hranatá 40x40mm s víkem	15,00000	m	41,80	627,00 Kč		0,00 Kč	627,00 Kč
		S	11	3.11	Lišta hranatá 60x40mm s víkem	35,00000	m	68,40	2 394,00 Kč		0,00 Kč	2 394,00 Kč
		S	12	3.12	Trubka pevná pr.20mm	40,00000	m	15,20	608,00 Kč		0,00 Kč	608,00 Kč
		S	13	3.13	Drát CYA 10 zž	2,00000	m	26,00	52,00 Kč		0,00 Kč	52,00 Kč
		S	14	3.14	Podružný materiál	1,00000	kpl	3 325,00	3 325,00 Kč		0,00 Kč	3 325,00 Kč
		P	15	3.15	Montážní práce	1,00000	kpl	44 650,00	44 650,00 Kč		0,00 Kč	24 657,50 Kč
		P	16	3.16	Revize	1,00000	kpl	7 125,00	7 125,00 Kč		0,00 Kč	7 125,00 Kč
		P	17	3.17	Dokumentace skutečného provedení	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	9 500,00 Kč
010		B			Vedlejší a ostatní náklady				118 750,00 Kč			
	001	O		HSV	Vedlejší a ostatní náklady				118 750,00 Kč			
		P	1	001	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	950,00 Kč
		P	2	001	Příprava staveniště	1,00000	kpl	4 750,00	4 750,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	001	Zařízení staveniště	1,00000	kpl	47 500,00	47 500,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	4	001	Inženýrská činnost	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,10 Kč	950,00 Kč	0,00 Kč
		P	5	001	Přesun výrobních kapacit	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	6	001	Ostatní náklady	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	7	001	Zkoušky a ostatní měření	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,30 Kč	2 850,00 Kč	950,00 Kč
		P	8	001	Ostatní náklady související s provozem	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,10 Kč	950,00 Kč	0,00 Kč
		P	9	001	Nepředvídané náklady	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč	0,10 Kč	950,00 Kč	0,00 Kč

Položkový rozpočet - změna

Zakázka : **Vodojem Syrovice**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem / Cena celkem	Fakturace září 2014 / fakt.množství	Fakturace září 2014 / fakturovaná cena	zůstatek / cena(Kč)
									504 745,73 Kč		**26 420,70 Kč**	119 962,55 Kč
001		**B**			**SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m3 – *Čerpání vody, studna***				**78 627,21 Kč**			
	001	**O**		**HSV**	**1 - Zemní práce**				**61 913,86 Kč**			
		Seznam položek pro oddíl :										
		P	**1**	**115101201**	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	838,00000	hod	69,06	**57 872,28 Kč**	360,00 Kč	24 861,60 Kč	
					Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min							
		P	**2**	**115101301**	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	37,00000	den	51,97	**1 922,89 Kč**	30,00 Kč	1 559,10 Kč	0,00 Kč
					Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min							0,00 Kč
		P	**2**	**451573111**	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	2,70000	m3	784,70	**2 118,69 Kč**			0,00 Kč
					Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm *lože pod čerpací šachtu 3 * 3 * 0,3*							

Položkový rozpočet - změna

Zakázka : **Vodojem Syrovice**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem: Cena celkem	Fakturace září 2014: fakt.množství	Fakturace září 2014: fakturovaná cena	zůstatek: cena(Kč)
									444 950,56 Kč		26 420,70 Kč	119 962,55 Kč
001		B			SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m3 – *Čerpání vody, studna*				18 832,04 Kč			
	001	O		HSV	1 - Zemní práce				2 118,69 Kč			
					Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod	69,06		360,00 Kč	24 861,60 Kč	
					Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min							
		P	2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den	51,97		30,00 Kč	1 559,10 Kč	0,00 Kč
					Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min							0,00 Kč
		P	2	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	2,70000	m3	784,70	2 118,69 Kč			0,00 Kč
					*Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm lože pod čerpací šachtu 3 * 3 * 0,3*							
	008	O		HSV	8 - Trubní vedení				16 713,35 Kč			
					Seznam položek pro oddíl :							
		P	25	894411211	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenina	1,00000	kus	9 167,50	9 167,50 Kč			0,00 Kč
		S	27	592243810	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	4,00000	kus	1 247,35	4 989,40 Kč			0,00 Kč
		S	28	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80x16,5 cm	1,00000	kus	2 556,45	2 556,45 Kč			0,00 Kč
003		B			SO 02 Propojovací potrubí – *Prodloužení vodovodu*				426 118,52 Kč			
	001	O		HSV	1 - Zemní práce				110 916,85 Kč			
					Seznam položek pro oddíl :							
		P	3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	25,00000	m	223,25	5 581,25 Kč			1 116,25 Kč
		P	4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	22,00000	m	182,40	4 012,80 Kč			547,20 Kč
		P	6	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	35,00000	m3	369,55	12 934,25 Kč			1 847,75 Kč
		P	7	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	18,00000	m3	85,50	1 539,00 Kč			0,00 Kč
		P	8	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	248,00000	m3	85,50	21 204,00 Kč			3 676,50 Kč
		P	13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	266,00000	m3	38,00	10 108,00 Kč			2 318,00 Kč
		P	14	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	210,00000	m3	52,72	11 071,20 Kč			1 581,30 Kč
					Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m							
		P	15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	193,00000	m3	18,43	3 556,99 Kč			239,59 Kč
					Uložení sypaniny na skládky							0,00 Kč
		P	16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	193,00000	m3	88,63	17 105,59 Kč			1 152,19 Kč
		P	17	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	58,40000	m3	114,00	6 657,60 Kč			1 185,60 Kč
		S	18	583373310	štěrkopisek frakce 0-22	100,27000	t	171,00	17 146,17 Kč			1 585,17 Kč
	004	O		HSV	4 - Vodorovné konstrukce				8 043,84 Kč			
					Seznam položek pro oddíl :							
		P	1	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	14,60000	m3	427,50	6 241,50 Kč			855,00 Kč
		P	3	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	0,58500	m3	2 422,50	1 417,16 Kč			448,16 Kč
		P	4	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,53000	m2	251,75	385,18 Kč			50,35 Kč
	005	O		HSV	Komunikace				12 564,00 Kč			
					Seznam položek pro oddíl :							

	P	1	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm	90,00000	m2	120,00	10 800,00 Kč			0,00 Kč
	P	2	571907111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním .kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes	90,00000	m2	19,60	1 764,00 Kč			0,00 Kč
008	O		HSV	8 - Trubní vedení				250 545,24 Kč			
			Seznam položek pro oddíl :								
	P	1	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	145,70000	m	53,58	7 806,61 Kč			1 377,01 Kč
	S	2	2869001R	potrubí vodovodní PE100-RC PN16, SDR11, 110 x 10 mm	147,88000	m	178,95	26 463,13 Kč			0,00 Kč
	P	3	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	84,00000	kus	87,31	7 334,04 Kč			349,24 Kč
				Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm							
	S	4	2869003R	Elektrotvarovka - koleno d 110 - 90° SDR11	4,00000	kus	623,84	2 495,36 Kč			0,00 Kč
	S	5	2869005R	Elektrotvarovka - koleno d 110 - 30° SDR11	5,00000	kus	744,34	3 721,70 Kč			0,00 Kč
	S	6	2869006R	Elektrotvarovka - lemový nákružek navařovací d 110, SDR11	12,00000	kus	178,24	2 138,88 Kč			0,00 Kč
	S	7	2869007R	Elektrotvarovka - PP příruba s ocel. výztuhou d 110, SDR11	12,00000	kus	370,49	4 445,88 Kč			0,00 Kč
	S	8	2869008R	Spojka redukovaná s jištěním proti posunu PN 16, 110/90	1,01500	kus	3 902,41	3 960,95 Kč			0,00 Kč
	P	9	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	145,70000	m	11,88	1 730,92 Kč			1 730,92 Kč
	P	10	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	145,70000	m	30,30	4 414,71 Kč			4 414,71 Kč
	P	11	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm	3,00000	úsek	5 050,00	15 150,00 Kč			15 150,00 Kč
				Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125							0,00 Kč
	P	12	899409002	Výstražná páska modré barvy s nápisem "Vodovod"	145,70000	m	3,32	483,72 Kč			0,66 Kč
				Výstražná páska modré barvy s nápisem "Vodovod"							0,00 Kč
	P	13	899409003	Identifikační vodič Cu 4 mm, vč. zkušebního vytýčení	145,70000	m	14,25	2 076,23 Kč			-0,00 Kč
				Identifikační vodič Cu 4 mm, vč. zkušebního vytýčení							0,00 Kč
	S	14	28653808R	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	23,00000	kus	355,00	8 165,00 Kč			0,00 Kč
	S	15	28653808R	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	28,00000	kus	355,00	9 940,00 Kč			0,00 Kč
				Chybějící v původním rozpočtu							0,00 Kč
	S	16	8PC03	Sloupek orientační pozinkovaný dl.1800mm s krytem vč. nátěru a plotové patky	4,00000	kus	1 182,00	4 728,00 Kč			0,00 Kč
	S	17	552701211R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř cement	1,00000	kus	1 752,00	1 752,00 Kč			0,00 Kč
	S	18	552700802R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; u	3,00000	kus	2 726,00	8 178,00 Kč			0,00 Kč
	S	19	552700804.R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 =100 mm; u	1,00000	kus	2 647,00	2 647,00 Kč			0,00 Kč
	S	20	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové	3,00000	kus	185,00	555,00 Kč			0,00 Kč
	S	21	42224356R	šoupátko vodárenské (měkkotěsnící) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitko DN80	3,00000	kus	2 988,00	8 964,00 Kč			0,00 Kč
	S	22	42224359.R	šoupátko vodárenské (měkkotěsnící) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a užitko DN100	2,00000	kus	3 524,00	7 048,00 Kč			7 048,00 Kč
	S	23	422913305R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; šoupátková; ro	5,00000	kus	1 053,00	5 265,00 Kč			4 212,00 Kč
	S	24	42291352R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 26	5,00000	kus	630,00	3 150,00 Kč			2 520,00 Kč
	S	25	42273622	Hydrant AVK nadzemní krytí 1,5m DN 80	1,00000	kus	31 379,00	31 379,00 Kč			0,00 Kč
	P	26	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN80	1,00000	kus	665,00	665,00 Kč			0,00 Kč
	P	27	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	5,00000	kus	221,50	1 107,50 Kč			0,00 Kč
	S	28	552PC01	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO RŮZNÉ MATERIÁLY, HRDLO-HRDLO, DN 80	2,00000	kus	2 930,00	5 860,00 Kč			2 930,00 Kč
	S	29	552PC01	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO RŮZNÉ MATERIÁLY, HRDLO-HRDLO, DN 100	5,00000	kus	3 152,00	15 760,00 Kč			3 152,00 Kč
	P	30	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	5,00000	kus	416,50	2 082,50 Kč			1 666,00 Kč

	P	31	891241111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní s	5,00000	kus	542,00	2 710,00 Kč			2 168,00 Kč
	S	32	55259952.R	Koleno přírubové Duktus FFK DN100 – 30° EWF	1,000	kus	2850,00	2 850,00 Kč			0,00 Kč
	S	33	55259971.R	Koleno přírubové Duktus FFK DN100 – 40° EWF	1,000	kus	2605,00	2 605,00 Kč			0,00 Kč
		34	55251242	Trouba přírubová FF DN100 dl. 200 EWS	1,000	kus	1721,00	1 721,00 Kč			0,00 Kč
		35	55251244	Trouba přírubová FF DN100 dl. 300 EWS	1,000	kus	1849,00	1 849,00 Kč			0,00 Kč
		36	55251253	Trouba přírubová FF DN100 dl. 1000 EWS	1,000	kus	4710,00	4 710,00 Kč			0,00 Kč
		37	5526009721	Koleno přírubové s patkou EN DN 100mm	1,000	kus	4080,00	4 080,00 Kč			0,00 Kč
		38	857262121	Montáž tvarovek litinových jednoosých přírubových výkop, DN100	2,000	kus	375,00	750,00 Kč			0,00 Kč
	P	39	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v	4,00000	kus	549,00	2 196,00 Kč			1 098,00 Kč
	P	41	899002122	Navrtávací pas se šoupátkem G2" - montáž, dodávka	3,00000	kus	3 018,40	9 055,20 Kč			9 055,20 Kč
	P	42	899002113	Teleskopická zemní souprava (pro přípojku) 1,2-1,8m - montáž, dodávka	3,00000	kus	734,80	2 204,40 Kč			2 204,40 Kč
	P	43	599002114	Mosazná závitov spojka na PE potrubí DN25 - montáž, docávka	6,00000	kus	417,00	2 502,00 Kč			2 502,00 Kč
	P	44	899002111	Spojovací a těsnící materiál pro tvarovky a armatury	1,00000	soubor	11 500,00	11 500,00 Kč			10 350,00 Kč
				přesný popis dle PD *nerez šroub s maticí M16x75, ploché těsnění*							
	P	45	899401100	Osazení poklopů litinových ventilových	3,00000	kus	460,90	1 382,70 Kč			1 382,70 Kč
	S	46	422004116	ventilový poklop (pro přípojku) s nápisem VODA	3,00000	kus	259,60	778,80 Kč			778,80 Kč
	S	47	422004117	betonový podklad pod poklop ventilový	3,00000	kus	61,01	183,03 Kč			183,03 Kč
099	O		HSV	99 - Přesun hmot				20 648,58 Kč			
	Seznam položek pro oddíl :										
	P	1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	62,10100	t	332,50	20 648,58 Kč			5 686,08 Kč
				Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop							
001	O		HSV	Vedlejší a ostatní náklady				23 400,00 Kč			
	Seznam položek pro oddíl :										
	P	1	001	Geodetické zaměření	1,00000	kpl	1 500,00	1 500,00 Kč			1 500,00 Kč
	P	2	001	Propoje vodovodních přípojek	3,00000	ks	800,00	2 400,00 Kč			2 400,00 Kč
	P	3	001	Závěrečné propoje včetně zemních prací	3,00000	ks	6 500,00	19 500,00 Kč			19 500,00 Kč

Ing. Michal BABÍK
stavební inženýr
Sirotkova 21, 616 00 Brno
babik@babik.info
IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820