PŘÍJEZD / VÝJEZD
13. PŘÍP. 14. BRÁNA

NAPOJOVACÍ MÍSTO STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY ELEKTRO PRO ZS 2 – STÁVAJÍCÍ ROZVODNA 0,4kV OBJEKT E18

NAPOJOVACÍ MÍSTO STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY VODY – PŘÍPOJKA BUŇKOVIŠTĚ PIV

NAPOJOVACÍ MÍSTO STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY VODY – PODZEMNÍ HYDRANT PRV

STAVBA ZAJISTÍ BEZPEČNÉ PŘÍSTUPOVÉ KORIDORY PRO ZAMĚSTNANCE OBSLUHY A ÚDRŽBY TECHNOLOGIÍ A OBJEKTŮ UVNITŘ STAVENIŠTĚ I MIMO HRANICI STAVENIŠTĚ, U KTERÝCH JE PŘÍSTUP STAVBOU OMEZEN

PRŮCHOZÍ KORIDOR PRO ZAMĚSTNANCE V AREÁLU ŠKODA AUTO
DOČASNÝ ZÁBOR KRÁTKODOBÝ V PŘÍPADĚ PRACÍ V MÍSTĚ (NUTNO PŘIPRAVIT NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ KORIDORU)

DOČASNÝ ZÁBOR PRO NOVOU KOMUNIKACI

DOČASNÝ ZÁBOR PRO PŘÍPOJKU VODOVODU SHZ

DOČASNÝ ZÁBOR PRO NOVOU KANALIZACI, ČASOVĚ NUTNO KOORDINOVAT DLE POŽADAVKU ŠKODA AUTO

DOČASNÝ ZÁBOR PRO NOVOU KOMUNIKACI

DOČASNÝ ZÁBOR PRO NOVOU KANALIZACI, ČASOVĚ NUTNO KOORDINOVAT DLE POŽADAVKU ŠKODA AUTO

NAPOJOVACÍ MÍSTO STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY VODY PRO ZS 3 – NADZEMNÍ HYDRANT PRV

NAPOJOVACÍ MÍSTO STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY ELEKTRO PRO ZS 3, ZS 4 – ROZVODNA 0,4kV OBJEKT E8

2x prodloužení vlečky - viz samostatný projekt

DOČASNÝ ZÁBOR PRO NOVOU KOMUNIKACI, SDĚLOVACÍ VEDENÍ, VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ A KANALIZACI

ALTERNATIVNÍ NAPOJOVACÍ MÍSTO STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY VODY – ODBOČKA ZE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PRV

NAPOJOVACÍ MÍSTO STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY VODY – NADZEMNÍ HYDRANT PRV

DOČASNÝ ZÁBOR PRO NOVÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, ČASOVĚ NUTNO KOORDINOVAT DLE POŽADAVKU ŠKODA AUTO

STAVBA ZAJISTÍ BEZPEČNÉ PŘÍSTUPOVÉ KORIDORY PRO ZAMĚSTNANCE OBSLUHY A ÚDRŽBY TECHNOLOGIÍ A OBJEKTŮ UVNITŘ STAVENIŠTĚ I MIMO HRANICI STAVENIŠTĚ, U KTERÝCH JE PŘÍSTUP STAVBOU OMEZEN

LEGENDA

- NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
- STÁVAJÍCÍ DOTČENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY
- ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH
- OBJEKTY URČENÉ K DEMOLICI – 2.ETAPA
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- OBJEKTY ŘEŠENÉ V RÁMCI SOUVISEJÍCÍ AKCE "ÚPRAVA KOLEJÍ 13 A 13a VČ. VÁHY, PŘESUVNY A OSVĚTLENÍ"
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, TERÉN, KONSTRUKCE
- IO 301 – NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA
- IO 301 – OPRAVA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ VOZOVKY
- IO 301 – OPRAVA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- IO 301 – NOVÝ CHODNÍK
- IO 301 – NOVÝ OCHRANNÝ CHODNÍK U STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- SO 111 – NOVĚ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- SO 111 – STÁVAJÍCÍ ZNOVU ZATRAVNĚNÉ PLOCHY PO STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- SO 111 – NOVÝ LISTNATÝ STROM
- SO 111 – NOVÝ JEHLIČNATÝ STROM
- SO 111 – NOVÝ KEŘ
- STÁVAJÍCÍ STROMY (zahrnuté do dendrologického průzkumu)
- STÁVAJÍCÍ STROMY NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ
- STÁVAJÍCÍ STROMY NAVRŽENÉ K PŘESAZENÍ
- STÁVAJÍCÍ KEŘE (zahrnuté do dendrologického průzkumu)
- STÁVAJÍCÍ KEŘE NAVRŽENÉ KE KÁCENÍ
- X-X STÁVAJÍCÍ MONITOROVACÍ VRT
- P.I08-101 RUŠENÝ STÁVAJÍCÍ MONITOROVACÍ VRT
- P.I08-101 NOVÝ MONITOROVACÍ VRT

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- IO 302 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- IO 302 – JEDNOTNÁ KANALIZACE
- IO 302 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- IO 303 – VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ
- IO 304 – PITNÝ VODOVOD
- IO 305 – VODA SHZ
- IO 306 – PRŮMYSLOVÝ VODOVOD
- IO 307 – PŘÍPOJKA VN KABELU
- IO 307 – PŘELOŽKA NN KABELU
- IO 307 – PŘÍPOJKY NN
- IO 307 – PŘELOŽKA SLP KABELU

RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- PITNÝ VODOVOD
- PRŮMYSLOVÝ VODOVOD
- ELEKTRO – SILNOPROUD
- ELEKTRO – SLABOPROUD

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- CHEMICKÁ KANALIZACE
- PITNÝ VODOVOD
- PRŮMYSLOVÝ VODOVOD
- TEPLOVOD
- ELEKTRO – SILNOPROUD
- ELEKTRO – SLABOPROUD

LEGENDA ZS

- HRANICE STAVENIŠTĚ
- HRANICE STAVENIŠTĚ – DOČASNÁ (POUZE PO NEZBYTNOU DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ) NUTNO ČASOVĚ A PROSTOROVĚ KOORDINOVAT S POŽADAVKY ŠKODA AUTO, ŠKOENERGO
- ZS PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (PO UKONČENÍ STAVBY UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU)
- VJEZDY NA STAVENIŠTĚ
- HLAVNÍ SMĚRY STAVENIŠTNÍ DOPRAVY

LEGENDA PLOCH ZS

ZS 1 BUŇKOVIŠTĚ – 400m2, PARKOVACÍ PLOCHA PRO OSOBNÍ VOZIDLA 200m2
(ZÁZEMÍ PMC A DODAVATELŮ TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ A STAVBY)

ZS 2 PLOCHA U TEPLÁRNY – cca 700 m2
(PŘEDMONTÁŽNÍ PLOCHA, SKLÁDKA, PARKOVACÍ PLOCHA)

ZS 3 PLOCHA U UHELNÉ SKLÁDKY – cca 3500 m2
(PŘEDMONTÁŽNÍ PLOCHA, SKLÁDKA, PARKOVACÍ PLOCHA)

ZS 4 PLOCHA U VLEČKY – cca 2000 m2
(PŘEDMONTÁŽNÍ PLOCHA, SKLÁDKA, PARKOVACÍ PLOCHA)

Stavební objekty

SO 101 - Příjem a úprava dřevní štěpky
SO 102 - Sklad dřevní štěpky
SO 103 - Doprava dřevní štěpky do skladu
SO 104 - Doprava dřevní štěpky do kotelen
SO 105 - SHZ - strojovna a základy nádrží
SO 106 - Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky
SO 109 - Přesuvna vagónů
SO 111 - Sadové úpravy a zatravněné plochy
SO 112 - Vzorkovna dřevní štěpky - laboratoř
SO 113 - Silniční váhy
SO 201 - Kotelna K20
SO 202 - Partie za kotelm K20 - čištění spalin
SO 203 - Úprava kotelny K80, K90
SO 204 - Vnější kouřovody - konstrukce a základy
SO 205 - Odpojšťkování - potrubní most a základy

Inženýrské objekty

IO 301 - Komunikace a zpevněné manipulační plochy
IO 302 - Kanalizace
IO 303 - Vnější osvětlení
IO 304 - Pitný vodovod
IO 305 - Voda SHZ
IO 306 - Průmyslový vodovod
IO 307 - Přípojky a přeložky elektro

AFRY	MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
Mogilevská 1275/13 140 00 Praha 4, Michle	VAZBY: C – SITUACE	MĚŘÍTKO: 1:500 VÝŠKY: m.n.m.	16
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 040412I	C4. SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	REVIZE:	0
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP	VYPRACOVAL: Ing. Dubrava	KONTROLOVAL A ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Bc. Nahelí	LIST:
DATUM: 12/2023	ČÍSLO PLÁNU: S404121–DC000–004		

A0 1654 841x1189