ETAPA 1., SO 01 – PŘIVADĚCÍ ŘAD KOUTY NAD DESNOU – ŠUMPERK V CELKOVÉ DÉLCE 18 050 m

OBNOVA POTRUBÍ TECHNOLOGII CLOSE – FIT

PŘIVADĚCÍ ŘAD PE 100 RC, D 412 mm, SDR 17 V CELKOVÉ DÉLCE 3 750 m

km 3,750
KONEC ETAPY I., SO 01

KONEC 3. ÚSEKU SUCHOVODU

3,8 km

OTEVŘENÝ VÝKOP
V DÉLCE CCA 10 m

SUCHOVOD PROVIZORNĚ UMÍSTĚN DO STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ CHRÁNIČKY DN 800

km 3,734 – PODZEMNÍ PŘEKRETÍ POD SILNICÍ I. TŘÍDY
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 800, DL. 10,0 m

ÚSEK SUCHOVODU DL. 684 m
PE 100 RC, D 160x14,6 mm, SDR 11

POTRUBÍ SUCHOVODU ULOŽENO DO ZÁSEKU V KOMUNIKACI
DÉLKA 8 m

ÚSEK č.38 - PDP
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ
~cca 38 m~

ÚSEK č.37 - PDP
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ
~cca 66 m~

ÚSEK č.36 - PDP
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ
~cca 88 m~

ÚSEK č.35 - PDP
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ
~cca 77 m~

ÚSEK č.34 - PDP
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ
~cca 23 m~

ÚSEK č.33 - PDP
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ
~cca 180 m~

ÚSEK č.32
PROTLAK
~cca 6 m~

ÚSEK č.31 - PDP
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ
~cca 41 m~

ÚSEK č.30
SMĚR VTAHOVÁNÍ POTRUBÍ
~cca 34 m~

km 3,382
VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA

km 3,325
ŠACHTA SO 02

km 3,321 – PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
OCEL. CHRÁNIČKA D 630x9,0 mm, DL. 34,5 m

POTRUBÍ SUCHOVODU ULOŽENO DO ZÁSEKU V KOMUNIKACI
DÉLKA 4 m

DOČASNÁ PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU – NEPŘEKONSTRUKCE

OCHRANNÉ PÁSMO VTL PLYNOVODU DN 300

Trojanovský potok

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

SILNICE I/44
DRÁHA NA ZNOJMO

LEGENDA ŠRAF A ZNAČEK:

- PŘÍJEZDOVÉ PLOCHY
- VODNÍ TOK
- OTEVŘENÝ VÝKOP
- SMĚR PŘÍJEZDU NA STAVENIŠTĚ
- (1) KÁCENÍ DŘEVIN - NUTNOST POVOLENÍ KE KÁCENÍ
- (A) KÁCENÍ DŘEVIN - BEZ NUTNOSTI POVOLENÍ KE KÁCENÍ

LEGENDA NAVRŽENÝCH JAM:

- MONTÁŽNÍ JÁMA PRO TECHNOLOGII CLOSE - FIT 4,5 x 2 m, HLOUBKA 0,5 m POD NIVELETU POTRUBÍ
- STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTLAK 6,5 x 2,5 m, HLOUBKA 0,5 m POD NIVELETU POTRUBÍ
- CÍLOVÁ JÁMA PRO PROTLAK 4 x 2,5 m, HLOUBKA 0,5 m POD NIVELETU POTRUBÍ
- REVIZNÍ JÁMA 3 x 2 m, HLOUBKA 0,5 m POD NIVELETU POTRUBÍ
- REVIZNÍ JÁMA 2 x 2 m, HLOUBKA PO NIVELETU POTRUBÍ

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- ŘEŠENÁ TRASA VODOVODU
- SUCHOVOD
- HYDRANT
- KALOSVOD
- POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNIČCE
- ŠACHTA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VODOVOD DLE PODKLADŮ ŠPVS
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PLYNOVOD NTL
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- TEPLOVOD
- SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABELY NADZEMNÍ
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- VEDENÍ VN NADZEMNÍ
- VEDENÍ VN PODZEMNÍ
- VEDENÍ VVN NADZEMNÍ
- KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVOD STL
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVOD VTL

KLAD LISTŮ:



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: REJHOTICE, KOCIÁNOV

HIP: ING. ROBERT ROH	INVESTOR: VHZ ŠUMPERK, a.s.	voding Hrotovice spol. s r.o.	
ZODP. PROJ: ING. P. TURKOVÁ	MÍSTO: ŠUMPERSKO		
KRESLIL: ING. JAKUB MACH	KRAJ: OLOMOUCKÝ		
AKCE: OBNOVA PŘIVÁDĚCÍCH VODOVODNÍCH ŘADŮ KOUTY N.D. - ŠUMPERK ETAPA I., SO 01		ZAK. ČÍSLO	13 133/1j
		ARCH. ČÍSLO	ŠU-55-1851/1
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	DUBEN 2020
PŘÍLOHA: C. SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚŘÍTKO: 1 : 500	VÝKRES ČÍSLO: C.3.7
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - ČÁST 7			