SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - méněpráce

Stavba: Chodníky podél silnice III/29837

Objekt: 25-08-03 Opravy dešťové kanalizace

Místo: Městec nad Dědinou Datum: 30.04.2026

Zadavatel: Obec Očelice Projektant:

Účastník: Stavibet s.r.o. Zpracovatel: 27472922

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	nefakturováno méněpráce	celkem rozpočet
Náklady soupisu celkem							**241 371,36**	220 139,02	461 510 ,38
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00		
	D	1	Zemní práce				0,00		
48	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	8,000	69,00	552,00		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113151111						
	VV		"u čp 21 cca" 8		8,000				
46	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	25,000	322,00	8 050,00		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405						
	VV		"kanalizace, vodovod a plyn" 2*1+22+1		25,000				

29.6.2026

OBEC
OČELICE
517 71 p. České Meziříčí
okr. Rychnov n. Kn.

STAVIBET
Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
tel.: 777 591 661, 775 191 661
IČO: 274 72 922, DIČ: CZ27472922

Jan Bártík
T. G. Masaryka 42 | 549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 08115438 | DIČ: CZ8110213233
+420 605 305 475 | konza.bartik@post.cz