

DODATEK Č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 25.02.2011

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisu
na realizaci stavby

"Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV"

Objednatel

adresa:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

na straně jedné

(dále jen Objednatel)

Město Moravská Třebová

náměstí T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

JUDr. Milošem Izákem, starostou obce

002 77 037

CZ002 77 037

plátce DPH

Česká spořitelna a.s.

182-1283386349/0800

a

Zhotovitel

HOCHTIEF CZ a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

adresa

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zastoupený:

p. Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava, a

Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby

Morava, na základě plné moci

bankovní spojení:

CitiBank Europe plc, organizační složka

č. účtu:

2047610104/2600

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

na straně druhé

(dále jen Zhotovitel)

Osoba pověřená jednat jménem Objednatele ve věcech technických:

SDRUŽENÍ VRV a PROMA zastoupené

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

zastoupený:

Ing. Pavlem Žampachem

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Martin Staněk

IČ:

47116901

DIČ:

CZ47116901

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

č. účtu:

19-1583390227/0100

(dále jen Správce stavby)

PŘEDMĚT DODATKU č. 4

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo ze dne 25.02.2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.01.2012, Dodatku č. 2 ze dne 21.12.2012 a Dodatku č. 3 ze dne 21.12.2012 (dále jen „Smlouvy o dílo“), jak jsou uvedeny dále:

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Do čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy o dílo se doplňuje nové body 2.1.10. a 2.1.11. tohoto znění:

- 2.1.10. Předmět smlouvy se dále rozšiřuje / zužuje o práce a dodávky, jak jsou uvedeny a smluvními stranami potvrzeny ve změnových listech, jejichž seznam je Přílohou č. 10 - Seznam změnových listů D4.
- 2.1.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů mezi změnovými listy dle této smlouvy a zadávací dokumentací stavby, příp. realizační projektovou dokumentací provedení stavby, mají přednost vždy změnové listy.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

V čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy o dílo se vypouští bod 4.1.1., který se nahrazuje tímto zněním:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez rezervy a bez DPH	192 944 743 Kč
Snížení ceny díla dle čl. 2. bod 2.1.8. a bod 2.1.9. (D2)	-17 388 799,78 Kč
Snížená cena díla bez rezervy a bez DPH	175 555 943,22 Kč
Cena změn díla dle čl. 2. bod 2.1.6. (D1)	1 997 944,88 Kč
Cena změn díla dle čl. 2. bod 2.1.7. (D2)	3 399 102,39 Kč
Cena změny díla dle čl. 2 bod 2.1.5.11. (D2)	-20 000,00 Kč
Cena změn díla dle čl. 2. bod 2.1.10. (D4)	5 478 269,49 Kč
Cena celkem bez DPH	186 411 259,97 Kč

Smluvní strany prohlašují, že rezerva z ceny díla, jak je specifikována v čl. 4. bodě 4.2.3. této smlouvy, byla čerpána v souladu s tímto bodem smlouvy, a že maximální výše rezervy nebyla překročena.

V čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy o dílo se vypouští bod 4.2.1., který se nahrazuje tímto zněním:

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Všechny náležitosti týkající se daně z přidané hodnoty se řídí zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platném a účinném k datu zdanitelného plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

S ohledem na změnu účtování DPH u stavebních a montážních prací s účinností od 01.01.2012, se smluvní strany dohodly, že se v čl. 5. odst. 5.5. Smlouvy o dílo vypouští bod 5.5.1., který se nahrazuje tímto zněním:

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- 5.5.1.1. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - 5.5.1.2. identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - 5.5.1.3. identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - 5.5.1.4. popis obsahu účetního dokladu
 - 5.5.1.5. datum vystavení
 - 5.5.1.6. datum splatnosti
 - 5.5.1.7. datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - 5.5.1.8. výši ceny bez daně celkem
 - 5.5.1.9. neobsazeno
 - 5.5.1.10. neobsazeno
 - 5.5.1.11. neobsazeno
 - 5.5.1.12. odpis odpovědné osoby zhotovitele
 - 5.5.1.13. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený a podepsaný Správcem stavby

22. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

V čl. 22. se doplňuje seznam příloh a nedílných součástí Smlouvy o tuto novou přílohu:

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 10 – Seznam změnových listů D4

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 4


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Moravská Třebová dne 4. 11. 2013 pod č. 3630/R/041113.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 10 – Seznam změnových listů D4

Za Objednatele

Za HOCHTIEF CZ a. s.

V Moravské Třebové dne 6. 11. 2013

V Praze dne 6. 11. 2013



JUDr. Miloš Izák
starosta obce

p. David Horák
ředitel
divize Pozemní stavby Morava

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel
divize Pozemní stavby Morava

Příloha č. 10 – Seznam změnových listů D4

ke smlouvě o dílo ze dne 25.02.2011

Rekapitulace:

	MCP	VCP	Rozdíl VCP-MCP
ZL 4/32 STOKA E-5 PŘELOŽKA STL A OPEVNĚNÍ KORYTA KUNČICKÉHO POTOKA	-	1 593 046,84 Kč	131 171,90 Kč
ZL 6/31 SANACE ZÁKLADOVÉ SPÁRY STOKY B V ÚSEKU ŠB 000 - ŠB 003	- Kč	113 401,41 Kč	113 401,41 Kč
ZL 19/32 PŘELOŽKA KANALIZACE NA E3-1-1 ÚSEK ŠE038-039	- Kč	40 702,99 Kč	40 702,99 Kč
ZL 20/34 KOLIZE SÍTÍ NA STOCE A-1-1	-	32 587,68 Kč	32 274,84 Kč
ZL 27/31 ZMĚNA STOKY B-3; B3-1; B-3-2; B-3-3	312,84 Kč	1 882 923,78 Kč	1 620 048,96 Kč
ZL 29/33 ODPOČET SKLADBY KOMUNIKACE NAD STOKOU D-5	262 874,82 Kč	32 931,52 Kč	366 885,04 Kč
ZL 33/32 NEPROVEDENÍ OCELOVÝCH PROTĚLAKŮ V SUŠICÍCH	399 816,56 Kč	213 746,76 Kč	804 166,24 Kč
ZL 35/31 ZMĚNA TRASY STOKY B8	1 017 913,00 Kč	-	85 758,02 Kč
ZL 37/31 ÚPRAVA SPÁDU STOKY B-20	- Kč	61 787,17 Kč	61 787,17 Kč
ZL 38/31 STOKA B - ROZŠÍŘENÍ MANIPULAČNÍHO PRUHU	- Kč	921 197,56 Kč	921 197,56 Kč
ZL 39/32 ZMĚNA TRASY STOKY E-4 A E-3, PŘELOŽKA O2, POSUNUTÍ ČS	-	57 894,49 Kč	43 711,49 Kč
ZL 40/32 PROHLoubENÍ STOKY E-6-3	14 183,00 Kč	172 382,16 Kč	108 736,16 Kč
ZL 41/31 PŘELOŽKY A OPRAVY VODOVODNÍHO ŘADU A PŘÍPOJEK NA STOCE B	63 646,00 Kč	263 221,24 Kč	263 221,24 Kč
ZL 42/32 KOLIZE VODOVODU S NOVĚ BUDOVANOU KANALIZAČNÍ STOKOU E-6-4	- Kč	32 478,78 Kč	32 478,78 Kč
ZL 43/31 ZMĚNA TRASY B-18;B-18-2	-	340 268,29 Kč	192 268,67 Kč
ZL 44/31 ZMĚNY NA STOCE B V ÚSEKU MEZI ŠB 080 - ŠB 113 (PŘÍZVEDNUTÍ STOKY, HORNINA, SANACE DN -	147 999,62 Kč	2 187 918,80 Kč	1 697 240,65 Kč
ZL 45/31 ZMĚNY NA STOCE B-14	490 678,15 Kč	323 896,96 Kč	299 082,77 Kč
ZL 46/32 SANACE DNA STOKA E-6 ŠE 075 - ŠE 077	24 814,19 Kč	60 709,20 Kč	60 709,20 Kč
ZL 47/31 ZMĚNY NA STOCE B V ÚSEKU MEZI ŠB 015 - ŠB 036 (ZMĚNA POLOHY STOKY, SANACE DNA RÝHY -	- Kč	1 142 882,74 Kč	819 522,94 Kč
ZL 48/31 PŘELOŽKA VODOVODU STOKY B-9	323 359,81 Kč	14 310,69 Kč	14 310,69 Kč
ZL 49/31 ZMĚNA TŘÍDY TĚŽITELNOSTI STOKA B-20	- Kč	99 192,50 Kč	86 693,75 Kč
ZL 50/31 ZMĚNA SKLADBY KOMUNIKACE STOKY "B"	12 498,75 Kč	1 668 905,28 Kč	804 047,88 Kč
ZL 51/31 KOLIZE S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI SOTKY B-2	864 857,40 Kč	97 155,20 Kč	49 967,20 Kč
ZL 52/33 KOLIZE S DEŠŤOVOU KANALIZACÍ U SHYBKÝ NA D-5	47 188,00 Kč	8 160,18 Kč	8 160,18 Kč
ZL 53/31 ZMĚNA TŘÍDY TĚŽITELNOSTI STOKA B ÚSEK SŠB 061 - ŠB 064	- Kč	757 239,35 Kč	516 901,26 Kč
ZL 54/31 ZMĚNA TŘÍDY TĚŽITELNOSTI STOKA B-18	240 338,09 Kč	93 137,00 Kč	81 471,50 Kč
ZL 55/31 SANACE DNA RÝH STOK B-4, B-6, B-11	11 665,50 Kč	165 452,85 Kč	165 452,85 Kč
ZL 56/31 BORŠOV - ZÁVĚREČNÁ ZMĚNA DÉLEK STOK A ODBOČEK	- Kč	1 236 288,88 Kč	1 143 993,13 Kč
ZL 57/32 SUŠICE - ZÁVĚREČNÁ ZMĚNA DÉLEK STOK A ODBOČEK	2 380 282,01 Kč	857 837,57 Kč	414 975,93 Kč
ZL 58/33 UDÁNKY - ZÁVĚREČNÁ ZMĚNA DÉLEK STOK A ODBOČEK	1 272 813,51 Kč	877 765,29 Kč	313 335,58 Kč
ZL 59/34 ANENSKÉ ÚDOLÍ - ZÁVĚREČNÁ ZMĚNA DÉLEK STOK A ODBOČEK	564 429,71 Kč	12 663,45 Kč	93 022,00 Kč
Celkem bez DPH	9 969 575,16 Kč	15 447 844,64 Kč	5 478 269,49 Kč
DPH 21%	2 093 610,78 Kč	3 244 047,38 Kč	1 150 436,59 Kč
Celkem vč. DPH	12 063 185,94 Kč	18 691 892,02 Kč	6 628 706,08 Kč