

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22/2013/SMP-DT
uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Objednatel:	Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
se sídlem:	Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupený :	předsedou představenstva Ing. Bohuslavem Nigrinem
IČ:	28954866
DIČ:	CZ28954866

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	CETUS PLUS, a.s.
se sídlem:	Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931
IČ:	26419823
DIČ:	CZ26419823
zastoupený :	Pavlem Bočkem, předsedou představenstva
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha
číslo účtu:	2281352/0800

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 22/2013/SMP-DT (dále jen „smlouva“) Dodatek č. 2.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy, tak jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek III. odstavec 1 písm. b) smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: **ukončení prací 30.5.2014.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne 31 -03- 2014

V Praze dne 31 -03- 2014


.....
objednatel

**Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.** ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3


.....
zhotovitel

 **CETUS PLUS, a.s.**
Přízeňská 181/183
130 00 Praha 5
IČ: 264 198 23
www.cetusplus.cz ①



CETUS PLUS, a.s.

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST



Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
p. Kvapil
Olšanská 2666/7, Praha 3, 130 00

V Praze dne 13.03 2014

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Vážený pane, žádám Vás, z důvodu objemu víceprací v jednotlivých bytových jednotkách, nezpřístupnění bytových jednotek jednotlivými nájemníky a rekonstrukci bytové jednotky č. 24 – viz. Zápis z mimořádného KD konaného dne 14.03 2014 – o prodloužení termínu dokončení na akci „Oprava objektu Jana Želivského 1768, podle SOD č. 22/213/SMP-DT“, kterou provádí naše firma CETUS PLUS a.s., do 30.05 2014, za předpokladu, že výše uvedená bytová jednotka č. 24 bude uvolněna nejpozději do 18.04 2013.



S pozdravem

Pavel Boček
předseda představenstva

Praha 3. Žižkov, Jana Želivského 1768/18

Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení prací

V průběhu prací na celkové opravě zdravotní instalace v domě došlo k navýšení objemu prací, které nebyly v projektové dokumentaci obsaženy, protože se objevily až v průběhu realizace. Jednalo se zejména o zemní práce včetně statického zajištění nosných zdí, výměnu přípojky dešťové kanalizace v chodníku. Dále byly práce zdržovány nepřístupnými byty – volné bytové jednotky, kde klíče byly uloženy u notáře a průtahy nájemníku se zpřístupněním bytů.

Po zahájení prací v bytě č. 24 byla po odkrytí nášlapných vrstev podlahy zjištěna hniloba v dřevěných konstrukcích podlahy, a proto bylo rozhodnuto o vyklizení tohoto bytu a provedení celkové rekonstrukce.

Z výše uvedených důvodů souhlasím s prodloužením termínu dokončení prací do 30.5.2014

Ing. Ladislav Konečný

TDI

