

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

DODATEK 1

Číslo smlouvy dodavatele: 210 065

1. Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| 1.1 Objednatel:
se sídlem:
kancelář tajemníka:
zastoupen:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen objednatel)
a | Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
666 01 Tišnov, nám. Míru 111
nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
Petr Grünwald, předseda svazku
Jan Motyčka, tajemník svazku
svazek.vak@svazvak-tisnov.cz
49457004
CZ49457004
Česká spořitelna a.s.
2032477339/0800 |
| 1.2 Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:

ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu: | VODNÍ ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva
Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva
Mgr. Ivo Černý, člen představenstva
Karel Janouš, tel.: +420 607 018 266
obchodni@vodnizdroje.cz
45274428
CZ45274428
Komerční banka, a.s.
3631170237/0100 |

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel jednotlivě dále také jen **smluvní strana** nebo společně jen **smluvní strany**), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.5.2021 (dále jen **smlouva**) tento Dodatek č. 1, kterým mění a doplňují ustanovení smlouvy tak, jak je dále uvedeno (dále jen **Dodatek**).

1.

Předmět Dodatku

Na základě následků covidové situace, kdy nejsou renomované společnosti schopné dodat objednané součásti díla v řádu týdnů, nebude možné i přes maximální snahu zhotovitele smluvně sjednaný termín dokončení díla dodržet.

Převzetí staveniště akce „Skupinový vodovod Lažánky – posílení zásobování skupinového vodovodu, hydrogeologický vrt“ proběhlo dne 20.7.2021, což znamená, že termín dokončení stavby dle Smlouvy o dílo je 20.11.2021. V současné době chybí k úplnému dokončení stavby dodávka několika komponentů, které i přes brzkou objednávku ze strany naší společnosti nebyly dosud dodány v následku covidové situace. Na probíhajících kontrolních dnech jsem se snažili nalézt řešení v dodání obdobných komponentů se stejnou charakteristikou. Respektujeme však Váš požadavek na konkrétní výrobce.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla sjednaného dle čl. 4, odst. 4.3 smlouvy.

Na základě této dohody smluvních stran se mění příslušné ustanovení smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen provést, ukončit a předat dílo nejpozději do 5 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště zhotoviteli, což znamená do termínu 20.12.2021. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

2.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, nezmíněná v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem Dodatku v celém jeho rozsahu a na důkaz toho připojují k textu Dodatku své podpisy.

V Tišnově, dne 16.11.2021

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**

Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

IČO: 49457004

DIČ: CZ49457004

za objednatele:

~~Petr Grünwald~~, předseda svazku

TOMÁŠ KRTOŠ TIŠNOV

V Praze, dne 18.11.2021

za zhotovitele:

Mgr. Ivo Černý,

člen představenstva

VODNÍ ZDROJE, a.s.

Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

IČ: 452 74 428

DIČ: CZ45274428