

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Dodatek číslo:

HS1123

Dodatek č.1

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

DI. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Smluvní zástupce:

Petr Grünwald, předseda svazku

IČO:

49457004

DIČ:

CZ49457004

ZHOTOVITEL:

DUIS s.r.o.

Srbská 1546/21, 612 00 Brno

Smluvní zástupce:

Ing. Antonín Vach, prokurista společnosti

IČO:

47916311

DIČ:

CZ47916311

Bankovní spojení

ČSOB a.s. Brno, č.ú. 372639323/0300

DII. Předmět smlouvy

Název a umístění stavby, popř. její části:

Intenzifikace a rozšíření ČOV Tišnov - Březina

Z důvodu neposkytnutí kladných souhlasů vlastníků dotčených pozemků s umístěním a provedením stavby se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo.

DIII. Změny

Shora uvedená smlouva o dílo se doplňuje a upravuje následovně:

Článek 3. (Doba plnění, předání projektové dokumentace) se upravuje následujícím způsobem:

Původní znění čl.III:

Článek 3.

Doba plnění, předání projektové dokumentace

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.
- 3.2** Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt je den nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.3** Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:
- 3.3.1** Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DUR) s předpokladem

nejpozději do **195 kalendářních dnů** od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.3.2 Obstarání pravomocného UR s

předpokladem do **90 kalendářních dnů** od dokončení a předání DUR.

Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

Nové znění čl.III:

Článek 3.

Doba plnění, předání projektové dokumentace

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt je den nabytí účinnosti této smlouvy.

3.3 Lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:

3.3.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DUR) s předpokladem

nejpozději do **90 kalendářních dnů** od získání posledního souhlasu třetích stran s umístěním stavby, tj. do termínu podání žádosti o územní rozhodnutí.

3.3.2 Obstarání pravomocného UR podle odst. 2.1.3.2 s předpokladem

do **90 kalendářních dnů** od provedení prací dle odst. 3.3.1.

Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).

Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo se nemění. Tento smluvní návrh Vám zasíláme ve 4 vyhotoveních se žádostí o vrácení 2 právoplatně potvrzených kopií obratem.

OBJEDNATEL: 28.2.2019

ZHOTOVITEL:



Petr Grünwald
předseda svazku

V Tišnově, dne 01.02.2019

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

SCHVÁLENO

Dne: 28.2.2019

DUIS S.R.O.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno

Ing. Antonín Vach
prokurista

V Brně, dne 01.02.2019