

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2020

na stavbu „Nápojení nového zdroje pitné vody na vodovodní síť obce Býkovice“

uzavřené dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:	Obec Býkovice
Sídlo:	Býkovice 34, 679 71 Lysice
Zastoupený:	Ing. Petrem Sedláčkem, starostou obce
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Arch. Radomír Haška
IČ:	00600644
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	10922631/0100
Tel.:	602 595 086, 775021969
E-mail:	starosta@obebykovice.cz

a

Zhotovitel

Název:	KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Sídlo:	Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Zastoupený:	Vladimírem Konopáčem, jednatelem Vladislavem Randulou, jednatelem
Technicky oprávněn jednat:	Ing. František Učeň, stavbyvedoucí
IČ:	25311883
DIČ:	CZ25311883
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	19-4870550207/0100
Zapsaný:	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24559
telefon / fax / e-mail:	516 462 342

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání dohodly na této změně oproti smlouvě o dílo uzavřené dne 25.6.2020 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést svým jménem a na vlastní odpovědnost stavební práce na stavbě: „**Nápojení nového zdroje pitné vody na vodovodní síť obce Býkovice**“.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu realizace díla v důsledku kombinace nepříznivých skutečností, které dodavatel nemohl předpokládat, zejména: nepříznivé klimatické podmínky, kdy z technologických důvodů nebylo možné provádět práce (zdržení 17 dní); zdržení v souvislosti s rozbořením vody a následnou specifikací automatického filtru (2 týdny), nutností výměny stávajícího čerpadla ve vrtu za jiný typ (2 týdny) a

také v důsledku aktuální situace pandemie COVID19, kvůli které narůstají dodací lhůty subdodavatelů na jednotlivé součásti (3 týdny). O těchto skutečnostech jsou vedeny záznamy ve stavebním deníku a dodavatel přes veškerou snahu není schopen plnit dohodnutý termín realizace díla. Původní termín dokončení realizace díla byl stanoven na 11.11.2020 (3 měsíce od převzetí staveniště). Celkové zdržení v důsledku výše uvedených skutečností je 9 týdnů a 3 dny. Nový termín dokončení realizace díla se o toto zdržení posouvá na 15.2.2021.

- 2.3. Článek 3. Doba a místo plnění, odstavec 2. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Zahájení plnění: do 3 dnů od výzvy objednatele, zaslané po nabytí účinnosti této smlouvy
Termín předání a převzetí dokončeného díla do: 15.2.2021

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svým podpisem.
3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Býkovicích dne: 10. 11. 2020

OBEC BÝKOVICE
BÝKOVICE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644

.....
za objednatele

 **KORA**
vodostavíng
KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883

.....
za zhotovitele