


projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/16.02545



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

evidenční č. zhotovitele D6 0148/INV/2014/21

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

DIČ: CZ00258245

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města, tel. +420 373322493, e-mail: posta@mestoplasy.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Josefem Domabylem, tajemníkem města, tel. +420 602486764, e-mail:

Josef.Domabyl@mestoplasy.cz

Ivetou Brunclíkovou, stavební techničkou, tel. +420 724147647, e-mail:

Iveta.Brunclikova@mestoplasy.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, zastoupena na základě plné moci Ing. Markem Čepelou, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a panem Jaroslavem Malafou, ředitelem závodu Západ divize Pozemní stavby Čechy.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Jan Krejzar, tel. 724610160, e-mail: jan.krejzar@hochtief.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Luděk Hrách, tel. 724610171, e-mail: ludek.hrach@hochtief.cz

bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 2 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla bude rozšířen o práce uvedené ve změnovém listu (dále též „ZL“) č. 03, č. 05, č. 07, č. 09, č. 11, č. 13 a č. 14. Zároveň bude předmět díla snížen o práce uvedené v ZL č. 03, č. 07, č. 09, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14.

III. Cena za Dílo

Cena celkem v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	12.922.565,20	(cena z dodatku č. 1 původní SoD)
Cena dle ZL č. 03	466.210,00	(dodatečné práce dle ZL č. 03)
Odpočet dle ZL č. 03	-618.603,19	(nerealizované práce dle ZL č. 03)
Cena dle ZL č. 05	36.516,69	(dodatečné práce dle ZL č. 05)
Cena dle ZL č. 07	249.073,49	(dodatečné práce dle ZL č. 07)
Odpočet dle ZL č. 07	-35.040,00	(nerealizované práce dle ZL č. 07)
Cena dle ZL č. 09	341.319,48	(dodatečné práce dle ZL č. 09)
Odpočet dle ZL č. 09	-166.663,44	(nerealizované práce dle ZL č. 09)
Cena dle ZL č. 11	356.315,70	(dodatečné práce dle ZL č. 11)
Odpočet dle ZL č. 11	-219.477,06	(nerealizované práce dle ZL č. 11)
Odpočet dle ZL č. 12	-164.918,27	(nerealizované práce dle ZL č. 12)
Cena dle ZL č. 13	85.964,15	(dodatečné práce dle ZL č. 13)
Odpočet dle ZL č. 13	-470.746,76	(nerealizované práce dle ZL č. 13)
Cena dle ZL č. 14	14.388,30	(dodatečné práce dle ZL č. 14)
Odpočet dle ZL č. 14	-46.712,69	(nerealizované práce dle ZL č. 14)
Cena celkem v Kč bez DPH	12.750.191,60	
DPH 21 % v Kč	2.677.540,24	
Cena celkem v Kč vč. DPH	15.427.731,84	


Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 evidenční č. zhotovitele D6 0148/INV/2014/21 zůstávají beze změn.

V Plasích dne: 27. listopadu 2014


V Praze dne: 27. listopadu 2014


za město Plasy
Zdeněk Hanzlíček
starosta města
(objednatel)




za HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Marek Čepela
ředitel divize Pozemní stavby Čechy




za HOCHTIEF CZ a.s.
Jaroslav Malafa
ředitel závodu Západ
(zhotovitel)

Přílohy: ZL č. 03, ZL č. 05, ZL č. 07, ZL č. 09, ZL č. 11, ZL č. 12, ZL č. 13 a ZL č. 14

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 03

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny: **Záměna svítidel veřejného osvětlení**

- Příčina změny: *nálezová situace historických sítí a konstrukcí*
- Kdo změnu vyvolal: *Návrh zhotovitele*
- Seznam příloh: *Rozpočet*

Technické řešení změny: Na základě nálezové situace historických sítí a konstrukcí bylo nutno najít jiné umístění pro některá světla VO, resp. řešit stožáry pro VO subtilnějšími a prostorově méně náročnými stožáry oproti replikám historických kandelábrů s masivními podstavci. Návrh projektanta na řešení byl projednán a odsouhlasen orgány památkové péče. ZL řeší pouze vlastní svítidla.
(specifikace viz rozpočet)

Cenová kalkulace změny

- Cenová kalkulace změny: *viz rozpočet*

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Vliv změny na harmonogram: *není*
- Dopad do smluvního termínu a mezitermínů: *není*
- Seznam příloh: *rozpočet*

Popis změny:

Na základě návrhu zhotovitele byla investorem a orgánem památkové péče odsouhlasena záměna replik historických svítidel veřejného osvětlení za provedení standardního městského vybavení odpovídajícího požadavku projektové dokumentace a celkovému historickému rázu území.
(specifikace viz rozpočet)

Dopad do ceny:

Zvýšení/snížení ceny: **Odpočet: - 152.393,19,- Kč bez DPH**

Dopad do termínu

není

Jiná ujednání:

nejsou

DATUM PODÁNÍ:	26. 9. 2014
TERMÍN VYJÁDRĚNÍ:	2. 10. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner 
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách 

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 03

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:


Cena:	Termín:	Jiná ujednání:
- 152.393,19,- Kč bez DPH		

Zhotovitel, datum, podpis

za HOCHTIEF CZ

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu



Objednatel datum, podpis

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města



Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze - záměna veřejného osvětlení
 Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Stupeň	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)	
Celkem					-152 393,19	
S1	Stavební náklady				-152 393,19	
S2	Stavební část				-152 393,19	
S3	Záměna veřejného osvětlení				-152 393,19	
	21099025R KH - kopie historického svítidla, se světelným zdrojem 1 x 70 W, HIT - E27 3000 K	ks	-10,000	4 300,64	-43 000,64	SOD
	9 K01 Kopie litinového kandelábru	ks	-10,000	53 512,64	-535 126,43	SOD
	01 - Historický litinový sloup s historickou litinovou lucernou	ks	6,000	49 970,00	299 820,00	Nová j.c.
	21099026R KH - kopie historického svítidla na konzole, se světelným zdrojem 1 x 70 W, HIT - E27 3000 K	ks	-3,000	6 301,18	-18 903,53	SOD
	10 K02 Konzola s osvětlovacím tělesem, kopie	ks	-3,000	7 190,86	-21 572,59	SOD
	15 - Historické litinové rameno s historickou litinovou lucernou	ks	7,000	23 770,00	166 390,00	Nová j.c.

HOCHTREF
 HOCHTREF CZ s.r.o.
 IČ: 486 044 11
 1. 10.

9. 10. 2014
 Jan Hl'ák, Blesk
 Město Plasy
 Plzeňská 285
 331 01 Plasy

Změnový list č. 3 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: záměna veřejného osvětlení

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky,

PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

	21099025R	NH - kopie historického svítidla, se světelným zdrojem 1 x 70 W, HIT - E27 3000 K	VPP		
		10.0			
9	K01	Kopie litinového kandelábru	VPP		
		-11.0			
		01 - Historický litinový sloup s historickou litinovou lucernou	NP		
		6.0			
	21099026R	KH - kopie historického svítidla na konzole, se světelným zdrojem 1 x 70 W, HIT - E27 3000 K	VPP		
		-3.0			
10	K02	Konzola s osvětlovacím tělesem, kopie	VPP		
		-3.0			
		15 - Historické litinové rameno s historickou litinovou lucernou	NP		
		7.0			

Změnový list č. 3 - část 2

Název projektu: Plasy - Cesty klášterem - stazky k poznání, CZ.1.14/3.1.00/16.0/2545

Objekt: záměna veřejného osvětlení

Část:

P.Č.	Kód přílohy	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD	Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

HSV Práce a dodávky HSV

21098025R	NH - kopie historického svítidla, se světelným zdrojem 1 x 70 W, H.T. - E27 3000 K	ks	10,000	4 300,64	43 000,64	-10,000	-43 000,64			-43 000,64
9	K01: Kopie historického kandelábru	ks	10,000	53 512,64	535 126,40	-10,000	-535 126,40			-535 126,40
	01 - Historický línový sloup s historickou línovou lucernou	ks	0,000	49 970,00	0,00	0,000	299 820,00	299 820,00		
21098025R	KH - kopie historického svítidla na konzolu, se světelným zdrojem 1 x 70 W, H.T. - E27 3000 K	ks	3,000	6 301,16	18 903,53	-3,000	-18 903,53			-18 903,53
10	K02: Konzola s osvětlovacím tělesem kopie	ks	3,000	7 190,66	21 572,58	-3,000	-21 572,58			-21 572,58
	15 - Historické lánové rameno s historickou línovou lucernou	ks	0,000	23 770,00	0,00	7,000	166 350,00	166 350,00		

Celkem:

512 503,19

-152 333,19

360 210,00

-512 503,19

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno:	podpis:	datum:
--------	---------	--------

Schválil:

inženýr staveb/TDI

projektant/AD

zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ

Schválil

podpis

podpis

datum

datum

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 05

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena:	Termín:	Jiná ujednání:
Vícepráce: + 36.516,69 Kč bez DPH Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH		

Zhotovitel, datum, podpis**za HOCHTIEF CZ**

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu

26.11.2014
**Objednatel datum, podpis****za Město Plasy**

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města

26.11.2014 

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

26.11.2014

TOS

Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1. fáze - Zazdění kolektoru a prostup nárožní zdi, vyříznutí a zaslepení potrubí krytu CO, úprava šachty S16, bourání základů pod kandelábrů a výkop pro nové základy kandelábrů

Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Stupeň	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Celkem					36 516,69	
S1	Stavební náklady				36 516,69	
S2	Oboustranné zazdění kolektoru a vybetonování klínu u nárožní zdi vč. prostupu pro kanalizaci D 400				19 683,42	
S3	Oboustranné zazdění kolektoru a vybetonování klínu u nárožní zdi				19 683,42	
P	846244611 Přizdvíhky izolační tl. 115 mm z oceli CDM 240 pevnosti P 25 na MC 10	m2	2,880	533,16	1 535,49	SOD - 89
P	8 Betonář opěrného bloku pro vrt	m3	1,116	4 395,00	4 904,82	nová j.c.
P	977151131 Jádřové vrtu diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	1,850	6 960,00	12 876,00	URS
P	211971121 Zřízení opláštění geotextil v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	12,000	18,13	217,56	SOD - 10
P	689111410 Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	19,200	11,19	214,96	SOD - 11
S2	Vyříznutí a zaslepení ocelového odvětrávacího potrubí krytu CO				3 575,00	
S3	Vyříznutí a zaslepení ocelového odvětrávacího potrubí krytu CO				3 575,00	
P	R Oařezání ocelového potrubí	kpl	1,000	845,00	845,00	nová j.c.
P	R Zaslepení ocelové roury zavařením	kpl	1,000	1 625,00	1 625,00	nová j.c.
P	R Izolace asfaltovou lepenkou	kpl	1,000	1 105,00	1 105,00	nová j.c.
S3	Úprava šachty S16				1 084,05	
S3	Úprava šachty S16				1 084,05	
P	225511114 Vrtu maloprofilové jádřové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	0,500	2 168,10	1 084,05	SOD - 22
S2	Bourání základů pod kandelábrů a výkop pro nové základy kandelábrů				12 174,21	
S3	Bourání základů pod kandelábrů a výkop pro nové základy kandelábrů				12 174,21	
P	981011416 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	2,000	455,30	910,60	SOD - 130
P	130901121 Bourání konstrukcí v hloubených výkopových ze zdi z betonu prostého	m3	2,000	4 104,51	8 209,21	SOD - 1
P	979081111 Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,200	135,01	1 107,11	SOD - 131
P	979081121 Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,600	5,77	142,04	SOD - 132
P	133302011 Hloubení šachet ručním nebo pneu. nařadím v soudržných horninách	m3	1,800	770,66	1 387,19	SOD - 7
P	133302019 Příplatek za lepkovost u hloubení šachet ručním nebo pneu. nařadím v horninách tř. 4	m3	1,800	48,78	87,81	SOD - 8
P	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,800	20,57	37,03	SOD - 6
P	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	1,800	121,00	217,80	SOD - 7
P	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,800	32,67	58,80	SOD - 8
P	171201201 Uložení zpaniny na skládku	m3	1,800	9,23	16,62	SOD - 9

20.11.2014

20.11.2014
Jana Kocová

1. 20

Změnový list č. 5 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Stavební část, komunikace a kanalizace - 1. fáze

Část: Zazdění kolektoru a prostup nárožní zdi, vyříznutí a zaslepení potrubí krytu CO, úprava šachty Š16, bourání základů pod kandelábrů a výkop pro nové základy kandelábrů

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky.

PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

Oboustranné zazdění kolektoru a vybetonování klínu u nárožní zdi

1	346244611	Přízdívky izolační tl 115 mm z cihel CDM 240 pevnosti P 25 na MC 10	NPP		SOD - 89
		1,20*1,20*0,0			
2	R	Betonáž opěrného bloku pro vrt	NP		nová j.c.
		1,2*1,2*0,6*1,6L			
3	977151131	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	NP		URS
		1,8*5			
4	211971121	Zřízení opíštění geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2,5 do 2,5 m	NPP		SOD - 10
		12			
5	693111410	Geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m	NPP		SOD - 11
		12*1,4			

Vyříznutí a zaslepení ocelového odvětrávacího potrubí krytu CO

6	R	Odřezání ocelového potrubí	NP		nová j.c.
7	R	Zaslepení ocelové roury zavařením	NP		nová j.c.
8	R	Izolace asfaltovou lepenkou	NP		nová j.c.

Úprava šachty Š16

9	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	NPP		SOD - 22
		10,2			

Bourání základů pod kandelábrů a výkop pro nové základy kandelábrů

24	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	NPP		SOD - 130
		1,0*1,0*1,0*2,0			
25	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prostého	NPP		SOD - 1
		1,0*1,0*1,0*2,0			
3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	NPP		SOD - 131
		12,0*1,6*2,0*2,3			
27	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	NPP		SOD - 132
		12,0*1,6*2,0*2,3*1			
28	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách	NPP		SOD - 7
		1,0*1,0*1,0*2,0			
29	133302019	Příplatek za lepkovost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	NPP		SOD - 8
		1,0*1,0*1,0*2,0			
30	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	NPP		SOD - 6
		1,0*1,0*1,0*2,0			
31	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	NPP		SOD - 7
		1,0*1,0*1,0*2,0			
32	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	NPP		SOD - 8
		1,0*1,0*1,0*2,0			
33	171201201	Uložení sypaniny na skládky	NPP		SOD - 9
		1,0*1,0*1,0*2,0			

Změnový list č. 5 - část 2

Název projektu: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání, CZ.1.14/3.1.00/15.02545

Objekt: Stavební část, komunikace a kanalizace - 1. fáze

Část: Zastavení kolektoru a prostup nárožní zdi, vyříznutí a zasklení ocelového potrubí krytu CO, úprava šachty Š16, bourání základů pod kandelábrů a výkop pro nové základy kandelábrů

P.C.	Kod položky	Popis	MJ	Množství Sd	Cena jednotková	Cena v Sd
1	2	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

HSV Práce a dodávky HSV

Oboustranné zádění kolektoru a vybetonování klínu u nárožní zdi

19 683,42

1	348244511	Přídavky izolace 5 115 mm z cement CDr. 240 pevnosti P 25 na MC 10	m2	0,900	503,16	0,00	2,880	1 535,49	1 535,49		SOD - 89
2	R	Betonář opěrného bloku pro vrt	m2	0,000	4 395,00	0,00	1,116	4 804,62	4 804,62		nová j.c.
3	977151131	Járové vrt diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,000	6 960,00	0,00	1,850	12 876,00	12 876,00		URS
4	211971121	Zřízení opláštění gestekem v výše nebo zářezu sklonu přes 1:2,3 do 2,5	m2	0,000	16,13	0,00	12,000	217,56	217,56		SOD - 10
5	1693111410	Gestektille G3/15 150 g/m2 do 5,6 m	m2	0,000	11,33	0,00	13,200	149,56	149,56		SOD - 11

Vyříznutí a zasklení ocelového odvětrávacího potrubí krytu CO

4 659,05

6	R	Odřezání ocelového potrubí	kpl	0,000	845,00	0,00	1,000	845,00	845,00		nová j.c.
7	R	Zasklení ocelové roury zavalem	kpl	0,000	1 625,00	0,00	1,000	1 625,00	1 625,00		nová j.c.
8	R	Izolace asfaltovou lepenkou	kpl	0,000	1 105,00	0,00	1,000	1 105,00	1 105,00		nová j.c.

Úprava šachty Š16

9	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm sklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	0,000	2 189,10	0,00	0,500	1 094,55	1 094,55		SOD - 22
---	-----------	--	---	-------	----------	------	-------	----------	----------	--	----------

Bourání základů pod kandelábrů a výkop pro nové základy kandelábrů

12 174,21

24	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podtl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	0,000	455,30	0,00	2,000	910,60	910,60		SOD - 1
25	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách ze zděva z betonu prostého	m3	0,000	4 104,91	0,00	2,000	8 209,82	8 209,82		SOD - 131
26	979091111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,000	135,01	0,00	8,200	1 107,11	1 107,11		SOD - 132
27	979091121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	5,77	0,00	24,600	142,04	142,04		
28	133302011	Hloubení šachet ručním nebo proud. nářadím v soudržných horninách	m3	0,000	770,66	0,00	1,800	1 387,19	1 387,19		
29	133302019	Připravení za kypřící hloubení šachet ručním nebo proud. nářadím v horninách M 4	m3	0,000	48,76	0,00	1,800	87,81	87,81		
30	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny M 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,000	20,57	0,00	1,800	37,03	37,03		
31	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny M 1 až 4 na skládku	m3	0,000	121,00	0,00	1,800	217,80	217,80		
32	167101102	Nakládání výkopku z horniny M 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	32,67	0,00	1,800	58,80	58,80		
33	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	9,23	0,00	1,800	16,62	16,62		

Celkem

0,00

35 516,59

35 516,59

0,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Schválil:		
Intenzivní stavby/TO		
projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		
Hlavní finanční manažer OKP/OKC	podpis	datum
Schválil	podpis	datum

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 07

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny: **Změna poměru záchranného archeologického výzkumu a dohledu na trase dešťové kanalizace a rozšíření na změně dešťové kanalizace z 06/2014**

- *Příčina změny:* Velké množství pozitivních archeologických nálezů.
- *Kdo změnu vyvolal:* Archeolog – nutnost rozšíření rozsahu archeologického výzkumu.
- *Seznam příloh:* Rozpočet

Technické řešení změny: Vzhledem k velkému množství archeologických nálezů a nutnosti provádění většího množství archeologických výzkumů je nutno změnit poměr archeologického výzkumu a dohledu.
(specifikace viz rozpočet)

Cenová kalkulace změny

- *Cenová kalkulace změny:* viz rozpočet

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- *Vliv změny na harmonogram:* není
- *Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:* není
- *Seznam příloh:* rozpočet

Popis změny: Vzhledem k velkému množství archeologických nálezů a nutnosti provádění většího množství archeologických výzkumů je nutno změnit poměr archeologického výzkumu a dohledu. (specifikace viz rozpočet)	
Dopad do ceny: Zvýšení/snížení ceny:	Přípočet: 214.033,49,- Kč bez DPH
Dopad do termínu není	
Jiná ujednání: nejsou	

DATUM PODÁNÍ:	9. 10. 2014
TERMÍN VYJÁDŘENÍ:	16. 10. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner <i>Keltner</i>
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách <i>L. Hrách</i>

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 07

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena :	Termín:	Jiná ujednání:
214.033,49 Kč bez DPH		

Zhotovitel, datum, podpis

za HOCHTIEF CZ

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu

16. 4. 2014

Objednatel datum, podpis

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města

16. 4. 2014

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

smilksin *DR*
 **HOR-IN** s.r.o.
 Ing. Rudolf HORÁK
 projektová a inženýrská činnost staveb
 Svatobátská 25, 312 00 Písek
 tel.: 384 242 • e-mail: hor.in@seznam.cz

Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze - Změna poměru záchranného archeologického výzkum a dohledu na trase dešťové kanalizace a rozšíření na změně dešťové kanalizace z 06/2014

Město Plasy, Píseňská 285, 331 01 Plasy

Stupeň	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem					214 033,49
S1	Stavební náklady				214 033,49
S2	Vedlejší rozpočtové náklady				214 033,49
S3	Změna poměru záchranného archeologického výzkum a dohledu na trase dešťové kanalizace a rozšíření na změně dešťové kanalizace z 06/2014				214 033,49
1	011314009 Archeologický dohled - kanalizace - odpočet rozpočtový ryh. do 2000 stavební st. 4 - 800,00	m3	-400,000	87,60	-35 040,00
2	011315009 Archeologický záchranný výzkum - kanalizace rozpočtový ryh. do 2000 stavební st. 4 - 800,00	m3	400,000	547,50	218 999,97
3	011314009 Archeologický dohled - kanalizace - rozšíření na základě ZL č. 1 dešťové kanalizace rozpočtový ryh. do 2000 stavební st. 4 - 800,00	m3	25,430	87,60	2 227,67
4	011315009 Archeologický záchranný výzkum - kanalizace - rozšíření na základě ZL č. 1 dešťové kanalizace rozpočtový ryh. do 2000 stavební st. 4 - 800,00	m3	50,860	547,50	27 845,85

Handwritten signature

Změnový list č. 7 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Změna poměru záchranného archeologického výzkumu a dohledu na trase dešťové kanalizace a rozšíření na změně dešťové kanalizace z 06/2014

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	011314009	Archeologický dohled - kanalizace - odpočet	SPP		
Hrubé náklady 2000 Kč/mar. nář. 4 - +375,00					
2	011315009	Archeologický záchranný výzkum - kanalizace	NPP		
Hrubé náklady 2000 Kč/mar. nář. 4 - +400,00					
3	011314009	Archeologický dohled - kanalizace - rozšíření na základě ZL. č. 1 dešťové kanalizace	NPP		
Hrubé náklady 2000 Kč/mar. nář. 4 - +75,20 Kč					
4	011315009	Archeologický záchranný výzkum - kanalizace - rozšíření na základě ZL. č. 1 dešťové kanalizace	NPP		
Hrubé náklady 2000 Kč/mar. nář. 4 - +75,20 Kč					

Změnový list č. 7 - část 2

Název projektu: Piasy, Cesty Mlásterem - stezky k poznání, CZ.1.14/3.1.06/16.025/45

Objekt: Změna poměru záchranářského archeologického výzkumu a dohledu na trase dešťové kanalizace a rozšíření na změně dešťové kanalizace z 08/2014

Část:

P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	2	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
8	9		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	011314009	Archeologický dohled - kanalizace - přípoje	m3	-400,000	57,60	-35 040,00
2	011315009	Archeologický záchranářský výzkum - kanalizace	m3	400,000	547,50	218 999,97
3	011314009	Archeologický dohled - kanalizace - rozšíření na základě ZL č. 1 dešťové kanalizace	m3	25,430	57,60	2 227,57
4	011315009	Archeologický záchranářský výzkum - kanalizace - rozšíření na základě ZL č. 1 dešťové kanalizace	m3	50,860	547,50	27 845,85

-400,000	-35 040,00		-35 040,00
400,000	218 999,97	218 999,97	
25,430	2 227,57	2 227,57	
50,860	27 845,85	27 845,85	

Celkem:

214 022,45

214 022,45

214 022,45

214 022,45

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
L. H. H. H. H.		2. 10. 2014

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
vnější finanční manažer OKP/OKČ	podpis	datum
Schválí	podpis	datum

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 09

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny: **Zemní práce – komunikace a terénní úpravy**

- **Příčina změny:** změny řešení respektující nálezy historických konstrukcí, původního řešení nádvoří kláštera na základě geodetického zaměření znamenají změnu rozsahu zemních prací. Zároveň je provedeno snížení ceny odvozu přebytečné zeminy dle skutečné skládky.
- **Kdo změnu vyvolal:** Realizace stavby
- **Seznam příloh:** Rozpočet a podepsaný výpočet autorizovaného geodeta

Technické řešení změny: Vzhledem k výše uvedených skutečnostem je nutné provést zvýšené odkopávky v rozsahu zaměření a výpočtu autorizovaného geodeta vč. archeologického dohledu. Pro výpočet bylo porovnáno geodetické zaměření původního terénu a zaměření po provedení hrubých terénních úprav.

Cenová kalkulace změny

- **Cenová kalkulace změny:** viz rozpočet

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- **Vliv změny na harmonogram:** není
- **Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:** není
- **Seznam příloh:** rozpočet a podepsaný výpočet autorizovaného geodeta

Popis změny: Na základě realizace úprav terénu dle řešení nálezových situací historických konstrukcí a dokladů původního provedení nádvoří bylo provedeno geodetické zaměření a porovnání výpočtu objemu zemních prací. Zároveň byl zhodnocen skutečný rozsah a sníženo zařídění zemin z hlediska odpovídajících smluvních cen a také kalkulace ceny za odvoz a skládkování přebytečné zeminy odpovídá skutečnosti dle uložení. Změně objemu zemních prací odpovídá také rozsah archeologického dohledu při realizaci.	
Dopad do ceny:	
Zvýšení/snížení ceny:	Vícepráce: + 341.319,48 Kč bez DPH Méněpráce: - 166.663,44 Kč bez DPH
Dopad do termínu	není
Jiná ujednání:	nejsou

DATUM PODÁNÍ:	16. 10. 2014
TERMÍN VYJÁDRĚNÍ:	27. 11. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 09

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena: Vícepráce: + 341.319,48 Kč bez DPH Méněpráce: - 166.663,44 Kč bez DPH	Termín:	Jiná ujednání:
--	----------------	-----------------------

Zhotovitel, datum, podpis

za HOCHTIEF CZ

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu

26.11.2014

**Objednatel datum, podpis**

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města

26.11.2014



Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.



Stupně	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem					174 656,04
S1	Stavební náklady				174 656,04
S2	Komunikace - 1. fáze				174 656,04
S3	Zemní práce				174 656,04
1	122102203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 1 a 2	m ³	645,120	33,21	21 425,30
2	122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	775,470	32,42	25 143,02
3	122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m ³	387,735	9,54	3 613,49
4	122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	-130,350	58,83	-7 669,06
5	122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepkavost	m ³	-65,175	8,98	-585,13
6	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 290,240	128,11	165 399,07
5	171201201 Uložení sypaniny na skládku	m ³	1 290,240	9,78	12 513,56
6	R 171 20 Poplatek za uložení na skládku	m ³	-893,000	177,39	-158 409,25
7	11314007 Archeologický dohled - komunikace	m ³	1 290,240	87,60	113 025,01

Změnový list č. 9 - část 1 - REV. 4

Název projektu: Přásky. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Navýšení výkopků a jejich odvozů z komunikací vč. archeologického dohledu

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

HSV					
Práce a dodávky HSV					
1	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	NPP		SOD - 7
2	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	NPP		SOD - 8
3	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	NPP		SOD - 9
4	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	SPP		SOD - 10
5	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	SPP		SOD - 11
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	NPP		SOD - 14
7	171201201	Uložení sypání na skládky	NPP		SOD - 17
8	R 171 20	Poplatek za uložení na skládku	SPP		SOD - 19
9	11314007	Archeologický dohled - komunikace	NPP		SOD - 12/VRN

Změnový list č. 9 - část 2 - REV. 4

Název projektu: Plasy, Cesty Klášterem - starý k pozemkům CZ.1.14/3.1.00/16.02445

Objekt: Navýšení výkupu a jejich odvozů z komunikací v archeologického dotědu

Část:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	2	3	4	5	6	7

Množství změna	Cena změna	Výsledek	Měření
8	9		

HSV

Práce a dodávky HSV

1	122102203	Odkopávky a prokopávky nezapeřené pro sítě objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	434,500	33,21	14 438,12
2	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapeřené pro sítě objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	504,150	32,42	9 061,44
3	122302209	Připávek k odkopávkám a prokopávkám pro sítě v hornině tř. 3 za lepeřů	m3	152,975	9,84	1 495,70
4	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapeřené pro sítě objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	130,350	58,83	7 666,55
5	122302209	Připávek k odkopávkám a prokopávkám pro sítě v hornině tř. 4 za lepeřů	m3	65,175	8,85	585,13
6	162701105	Vodorovné přemístění na 10000 m výkupu z horniny tř. 1 až 4	m2	893,900	128,11	114 408,58
7	171201201	Uložení výpurny na sídly	m3	1 729,000	9,78	16 902,58
8	R 171 20	Poplatek za uložení na skládce	m3	893,000	177,39	158 438,25
9	11314007	Archeologický zhlíd - komunikace	m3	434,500	87,60	38 062,19

645,120	21 425,30	21 425,30	SOD - 7
775,470	25 143,02	25 143,02	SOD - 8
307,735	3 813,49	3 813,49	SOD - 9
130,350	-7 669,05	-7 669,05	SOD - 10
65,175	-585,13	-585,13	SOD - 11
1 290,240	165 299,07	165 299,07	SOD - 14
1 298,240	12 613,59	12 613,59	SOD - 17
-893,000	-158 438,25	-158 438,25	SOD - 19
1 293,240	113 025,01	113 025,01	SOD - 12/VRH

Sečtem

815 342,08

174 859,01

241 318,86

-106 803,44

Zhotovitel/dodavatel:

meno	podpis	datum
L. Hlasek	L. Hlasek	26.11.2014
Schválí:		
Inženýr stavby/TD		26.11.
projektant/AD		
zakazatel/dodavatel		
hlavní inženýr/manžel OKP/OKP	podpis	datum
Schválí:	podpis	datum

1. 11. 2014

26.11.2014

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 11

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny:
Silnoproud – veřejné osvětlení

- *Příčina změny:* náleзовá situace a řešení směny VO s napájením fontány a kašny z nalezené studny.
- *Kdo změnu vyvolal:* investor
- *Seznam příloh:* Rozpočet

Technické řešení změny:

Na základě posouzení stávajících konstrukcí a sítí v souvislosti s požadavkem na změnu provedení svítidel – viz. ZL č.03 byla zpracována revize DPS VO s respektováním tras a souběhů sítí dle situace. Po nálezu historické studny bylo rozhodnuto o jejím využití jako zdroje vody a ve změně je řešeno napájení a ovládání čerpadla. (specifikace viz rozpočet)

Cenová kalkulace změny

- *Cenová kalkulace změny:* viz rozpočet

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- *Vliv změny na harmonogram:* není
- *Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:* není
- *Seznam příloh:* rozpočet

Popis změny: Na základě skutečností a náleзовé situace byla zpracována DPS části silnoproud a VO včetně výkazu výměr, která řeší odpovídající technické řešení k zajištění funkcí sítí. (specifikace viz rozpočet)	
Dopad do ceny: Zvýšení/snížení ceny:	Vícepráce: + 356.315,70 Kč bez DPH Méněpráce: - 219.477,06 Kč bez DPH
Dopad do termínu není	
Jiná ujednání: nejsou	

DATUM PODÁNÍ:	18. 11. 2014
TERMÍN VYJÁDRĚNÍ:	20. 11. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 11

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena: Vícepráce: + 356.315,70 Kč bez DPH Méněpráce: - 219.477,06 Kč bez DPH	Termín:	Jiná ujednání:
--	----------------	-----------------------

Zhotovitel, datum, podpis

za HOCHTIEF CZ

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu

20.11.2014



Objednatel datum, podpis

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města

26.11.2014



Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Směrnice DAc
26.11.2014
TOS

Změnový list č. 11 - část 1 - REV. 3

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.025/45

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Změna VO

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky, PP-původní položka

P.Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

Rozváděč RVO					
1	21099001R	Nástěnný rozváděč M400 Scame DOMINO 400x328x140 mm	NPP		nová j.c.
2	21099002R	Jistič B16/1	NPP		SOD
3	21099005R	Stykač 4Z/20A 230V	NPP		nová j.c.
4	21099006R	Spínací hodiny s údlom osvětlení	NPP		nová j.c.
5	21099008R	Svorka 6 mm2 šedá	NPP		SOD
6	21099009R	Svorka 6 mm2 modrá	NPP		SOD
7	21099010R	Svorka 1,5 mm2 šedá	NPP		nová j.c.
Doplnění rozváděče OPV105					
8	21099011R	Jistič B16/3	SPP		SOD
9	21099012R	Proudový chránič 25/4/0.1	SPP		SOD
10	21099013R	Elektroměr pro přímé měření	SPP		SOD
11	21099014R	Svorka 2,5 mm2 šedá	SPP		SOD
12	21099015R	Svorka 2,5 mm2 modrá	SPP		SOD
13	21099016R	Vodiče, drobný montážní materiál	SPP		SOD
14	21099017R	Uprava rozváděče	SPP		SOD
15	21099018R	Výchozí revize rozváděče	SPP		SOD
Kabely, ostatní					
16	21099015R	Kabel CYKY 4x10	NPP		nová j.c.
17	21099016R	Kabel CYKY 3C x 6	NPP		SOD
18	21099017R	Kabel CYKY 3C x 4	NPP		nová j.c.
19	21099018R	Kabel CYKY 3C x 1,5	NPP		nová j.c.
20	21099020R	Kabel CYKY 5C x 2,5	SPP		SOD
21	21099019R	Drát FeZn 10 mm	NPP		nová j.c.
22	21099020R	Výstražná folie	SPP		SOD
23	21099021R	Ochranná trubka PE-HD DN 110	SPP		SOD
24	21099022R	Plastová krabice se svorkovnicí a kovovými dvířky	NPP		nová j.c.
25	21099023R	Drobný instalační materiál	NPP		SOD
Montáže					
26	21099029R	Instalace kabeláže	SPP		SOD
27	21099030R	Instalace a připojení svítidel	SPP		SOD
28	21099031R	Výkopové práce 0,7m x 0,35m x 970 m	SPP		SOD
29	21099032R	Zához 0,7m x 0,35m x 970 m (vč. chráničky kopoflex a pískového lože)	SPP		SOD
30	21099033R	Zděný sokl s terasem (předběžná cena)	NPP		nová j.c.
31	21099034R	Betonaž základu stožáru	SPP		SOD
32	21099036R	Připojení čerpadla elektro	NPP		nová j.c.

20.11.2014

20.11.2014
Miroslav Jelínek

Změnový list č. 11 - část 2 - REV. 3

Název projektu: Pásky Oestý křídlem - stazky k poznání CZ 1 140.1 00/16,02540

Objekt: Změna VO

Část:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství/SoD	Cena jednotková	Cena v SoD
1	2	3	4	5	6	7
Rozváděč RVD						
1	21099001R	Následný rozváděč MM01 Spine COMBO 400x320x140 mm	ks	0	1 813,33 Kč	0,00 Kč
2	21099002R	Jistič B16/1	ks	2	781,50 Kč	1 562,99 Kč
3	21099005R	Spínač 4720A 230V	ks	0	619,44 Kč	0,00 Kč
4	21099006R	Spínač 160A s oděm usvětlení	ks	0	787,99 Kč	0,00 Kč
5	21099008R	Svorka 5 mm ² šedá	ks	2	26,99 Kč	53,98 Kč
6	21099009R	Svorka 5 mm ² modrá	ks	2	26,99 Kč	53,98 Kč
7	21099010R	Svorka 1,5 mm ² šedá	ks	0	13,81 Kč	0,00 Kč
Doplnění rozváděče OPV165						
8	21099011R	Jistič B16/3	ks	2	265,28 Kč	530,53 Kč
9	21099012R	Průdušný chránič 25/4,0 I	ks	1	1 507,81 Kč	1 507,81 Kč
10	21099013R	Elektronář pro přímé měření	ks	1	2 978,49 Kč	2 978,49 Kč
11	21099014R	Svorka 2,5 mm ² šedá	ks	5	25,13 Kč	125,78 Kč
12	21099015R	Svorka 2,5 mm ² modrá	ks	5	25,13 Kč	125,78 Kč
13	21099016R	Vedlejší montážní materiál	kpl	1	893,52 Kč	893,52 Kč
14	21099017R	Úprava rozváděče	kpl	1	4 746,82 Kč	4 746,82 Kč
15	21099018R	Výhledy reze rozváděče	kpl	1	1 769,42 Kč	1 769,42 Kč
Kabely, ostatní						
16	21099015R	Kabel CYKY 4x10	m	0	107,65 Kč	0,00 Kč
17	21099016R	Kabel CYKY 3C x 6	m	820	48,40 Kč	40 171,16 Kč
18	21099017R	Kabel CYKY 3C x 4	m	0	45,55 Kč	0,00 Kč
19	21099018R	Kabel CYKY 3C x 1,5	m	0	13,81 Kč	0,00 Kč
20	21099020R	Kabel CYKY EC x 2,5	m	150	26,99 Kč	4 048,76 Kč
21	21099019R	Drát FeZn 10 mm	m	0	27,34 Kč	0,00 Kč
22	21099020R	Výstrožná folie	m	800	6,95 Kč	5 560,00 Kč
23	21099021R	Ochranná trubka PE-HD DN 110	m	60	53,95 Kč	3 236,99 Kč
24	21099022R	Pouškové krabice se svorkovnicí a kovovými dotlaky	ks	0	7 300,00 Kč	0,00 Kč
25	21099023R	Drobný instalační materiál	kpl	0	3 593,39 Kč	0,00 Kč
Montáže						
26	21099026R	Instalace kabeláže	m	160	218,73 Kč	34 996,80 Kč
27	21099030R	Instalace a připojení svítidel	kpl	80	218,73 Kč	17 498,40 Kč
28	21099031R	Výkopová práce 0,7m x 0,35m x 970 m	m ³	800	188,34 Kč	150 671,99 Kč
29	21099032R	Záhaz 0,7m x 0,35m x 970 m (vš. chráněný kypřič a pískovate lože)	m ³	800	81,03 Kč	64 823,99 Kč
30	21099033R	Zodny soki s terasem (přetěžná jara)	ks	0	20 000,00 Kč	0,00 Kč
31	21099034R	Belonáž zakládání stozárů	ks	15	4 867,82 Kč	73 017,33 Kč
32	21099036R	Připojení čerpadla elektro	kpl	0	3 778,00 Kč	0,00 Kč

Celkem

Zhotovitel/dodavatel:

408 348,09

136 838,63

388 315,79

-219 477,05

jméno	podpis
Schválil:	
Interyt stavby (D)	
projektant (D)	
zadavatel (jednotka)	
hlavní inženýr projektu (OK)	
Schválil:	
podpis	
podpis	

jméno	podpis
Schválil:	
Interyt stavby (D)	
projektant (D)	
zadavatel (jednotka)	
hlavní inženýr projektu (OK)	
Schválil:	
podpis	
podpis	

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 12

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny: **Odpočet neprováděného vodovodu**

- *Příčina změny:* *nálezová situace a požadavek investora*
- *Kdo změnu vyvolal:* *investor*
- *Seznam příloh:* *Rozpočet*

Technické řešení změny: Na základě nálezu již neevidované historické studny byla dle požadavku investora přepracována DPS části vodovodu pro napájení fontány a kašny vodou z tohoto vlastního zdroje a tyto práce zajišťující napojení na veřejný vodovod nebudou realizovány.
(specifikace viz rozpočet)

Cenová kalkulace změny

- *Cenová kalkulace změny:* *viz rozpočet*

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- *Vliv změny na harmonogram:* *není*
- *Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:* *není*
- *Seznam příloh:* *rozpočet*

Popis změny: Na základě požadavku investora byla přepracována DPS části vodovodu a tyto práce nebudou realizovány. (specifikace viz rozpočet)	
Dopad do ceny: Zvýšení/snížení ceny:	Vícepráce: + 0,00 Kč bez DPH Méně práce: - 164.918,27 Kč bez DPH
Dopad do termínu není	
Jiná ujednání: nejsou	

DATUM PODÁNÍ:	19. 11. 2014
TERMÍN VYJÁDRĚNÍ:	20. 11. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner 
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách 

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 12

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena:	Termín:	Jiná ujednání:
Vícepráce: + 0,00 Kč bez DPH Méněpráce: - 164.918,27 Kč bez DPH		

Zhotovitel, datum, podpis

za HOCHTIEF CZ

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu

26. 11. 2014



Objednatel datum, podpis

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města

26. 11. 2014


Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

ambleson - Džela
26. 11. 2014

TDS

Název stavby:		Plasy - Cesty klášterem -stezky k poznání		Kód profes: ZTI		
Stavební objekt:		Vodovod		Zkratka dílu:		
Profesní část:						
Zpracovatel dílu:		Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby,Bělehradská 199/7 Praha 2				
Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Počet měr. Jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
X	800-1	Zemní práce				
1	132 30-1201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 2000mm v hornině tř. 4, do 100m3 125 x 1,1 x 0,6 = 82,50 m3 19 x 1,6 x 0,8 = 24,32 m3	m3	-106,8	186,15	-19 880,82
2	131 30-1201	Hloubení zapažených jam v hornině tř.4 do 100m3 1,7 x 1,2 x 2,1 = 4,3 m3 5 x 5 x 4,1 = 102,5 m3	m3	-106,8	232,69	-24 851,02
3	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku bez naložení tř.4 125 x 1,1 x 0,6 = 82,50 m3 19 x 1,6 x 0,8 = 24,32 m3	m3	-106,8	76,32	-8 151,14
4	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m tř.4 125 x 0,3 x 0,6 = 22,5 m3 19 x 0,3 x 0,8 = 4,56 m3 + 10,14 = 37,2 m3	m3	-37,2	107,04	-3 981,75
4a	166 10-1101	Přehození neulehlého výkopku tř.4 dto jako položka 4	m3	-37,2	124,72	-4 639,60
5	167 10-1101	Nakládání a skládání tř.4 dto jako položka 4: x 2	m3	-74,4	32,58	-2 423,67
6	171 10-1131	Uložení sypaniny do násypů dto jako položka 4	m3	-37,2	45,61	-1 696,57
7	174 10-1103	Zásyp sypaninou rýh , šachet 106,8 - 37,2 = 69,6 m3	m3	-69,6	53,05	-3 692,47
8	175 10-1101	Obsyp potrubí šterkopiskem dto jako položka 4	m3	-37,2	418,84	-15 580,75
	827-1	45 Konstrukce podkladní				
9	451 57-3111	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm 1,5 x 1,5 x 1 =4,0 m3	m3	-4	411,39	-1 645,57
	892-2	2 Ostatní práce na trubicím vedení				
10	892 24-1111	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí	m	-146	10,24	-1 494,78
11	892 23-3111	Desinfekce vodovodního potrubí	m	-146	32,58	-4 756,13
12	899 40-1112	Osazení poklopů litinových ventilových, soupátkových	ks	-1	591,03	-591,03
13	899 71-1111	Orientační tabulky na vodovodních řadech	ks	-1	139,61	-139,61
		Venkovní vodovody				
14	850 24-5121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém tlakovém	ks	-1	981,01	-981,01
15	871 16-1121	Montáž trubek polyethylenových 32 - 63 mm	m	-146	2,05	-298,96
16	871 17-1121	Příplatek za montáž v otevřeném výkopu přes 20%	m	-146	50,26	-7 338,03
17	891 18-1111	Montáž vodovodních armatur na potrubí v otevřeném výkopu DN40	ks	-1	539,83	-539,83
		893 Šachty armaturní				
18	893 11-1111-R001	Vodoměrná šachta plastová 1200 x 900 mm (hl. 1750 mm), pojezdná (125 kN), obetonována betonem prostým jako ztracené bednění, poklopem litinový 650x650 mm, zatížení B 125 mm s rámem, žebřík kovový , roznášecí deska tl.10 cm vyztužená armovací sítí, včetně montáže	kmpl	-1	20290,35	-20 290,35
19	894 -11-1111-R002	Armaturní šachta plastová prům.430 mm, (hl. 1000 mm), poklop litinový prům 450 mm, zatížení B 125 mm s rámem, včetně montáže	kmpl	-1	5798,57	-5 798,57
	583 11-1111	Specifikace materiálů				
20	R003	Potrubí PEHD 100 SDR 11- 63x5,8	m	-16	59,57	-953,09
21	R004	Potrubí PEHD 100 SDR 11- 50x4,6	m	-95	48,40	-4 597,90
22	R005	Potrubí PEHD 100 SDR 11- 40x3,7	m	-35	20,48	-716,68
23	R006	Elektrotvarovka T kus 50/50/50	ks	-1	10,24	-10,24
24	R007	Elektrotvarovka T kus 50/40/50	ks	-1	376,95	-376,95
25	R008	Elektrotvarovka redukce 50/40	ks	-2	198,25	-396,50
26	R009	Elektrotvarovka koleno 90° -50	ks	-2	103,31	-206,63

27	R010	Elektrotvarovka koleno 45° -50	ks	-6	107,04	-642,22
28	R011	Elektrotvarovka koleno 90° -40	ks	-4	73,53	-294,12
29	R012	Elektrotvarovka koleno 45° -40	ks	-4	95,87	-383,47
30	R013	Elektrotvarovka koleno 45° -63	ks	-2	208,49	-416,98
31	R014	Elektrotvarovka spojovací hrdlo 63	ks	-1	3015,63	-3 015,63
32	R015	Potrubí z tvárné litiny DN 80	m	-2	1214,63	-2 429,26
33	R016	U kus DN80 hrdlový z tvárné litiny	ks	-2	3164,55	-6 329,10
34	R017	T kus DN80 hrdlový z tvárné litiny s přírubovou odbočkou DN80	ks	-1	2838,79	-2 838,79
35	R018	Protipřiruba DN80/6/4", šrouby	ks	-1	390,91	-390,91
36	R019	Uzávěr přípojkový vodovodní DN40 závitový, PN 16, pro použití do země	ks	-1	2215,18	-2 215,18
37	R020	Zemní souprava teleskopická 1,3-1,5 m	ks	-1	774,38	-774,38
38	R021	Litínový přípojkový poklop	ks	-1	2140,72	-2 140,72
39	R022	Přechod PE /ocel 50/5/4"	ks	-2	60,50	-121,00
40	R023	Přechod PE /ocel 63/5/4"	ks	-1	86,56	-86,56
41	R024	signální vodič CYY 2,5 mm2 800 -722 Práce PSV	m	-146	2,79	-407,67
42	722 23-2046	Kulový uzávěr, s páčkou, závitový 5/4", včetně montáže	ks	-1	456,07	-456,07
43	722 23-2045	Kulový uzávěr, s páčkou, závitový 1", včetně montáže	ks	-1	408,60	-408,60
44	722 23-2064	Kulový uzávěr, s páčkou, závitový 5/4" s výpustí, vč.montáže	ks	-2	479,34	-958,67
45	722 23-2063	Kulový uzávěr, s páčkou, závitový 1" s výpustí, vč.montáže	ks	-3	483,99	-1 451,97
46	722 23-4266	Filtr závitový s výměnou vložkou 5/4" PN16, včetně montáže	ks	-1	456,07	-456,07
47	722 23-1064	Zpětná klapka závitová 5/4" PN 16, závitová, výpust, vč.montáže	ks	-1	679,45	-679,45
48	722 26 -2301	Vodoměr závitový Qn2,5 m3/h, šroubení 3/4", vč.montáže	ks	-1	1842,88	-1 842,88
49	722 25 -3113	hadicová spojka 1"	ks	-1	148,92	-148,92
Zálivkový vodovod a přeložka přípojky celkem						-164 918,27

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 13

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny: **Technologie kašny a fontány**

- Příčina změny: *nálezová situace a požadavek investora*
- Kdo změnu vyvolal: *investor*
- Seznam příloh: *Rozpočet*

Technické řešení změny: Na základě nálezu již neevidované historické studny byla dle požadavku investora přepracována DPS částí vodovodu pro napájení fontány a kašny vodou z tohoto vlastního zdroje. Bylo tak rozhodnuto o náhradě za původní technologii fontány a kašny napojenou na veřejný vodovod a tato technologie nebude realizována. Byla přepracována DPS částí technologie kašny a fontány včetně výkazu výměr.
(specifikace viz rozpočet)

Cenová kalkulace změny

- Cenová kalkulace změny: *viz rozpočet*

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- Vliv změny na harmonogram: *není*
- Dopad do smluvního termínu a mezitermínů: *není*
- Seznam příloh: *rozpočet*

Popis změny: <i>Na základě požadavku investora byla přepracována DPS částí technologie kašny a fontány včetně výkazu výměr. (specifikace viz rozpočet)</i>	
Dopad do ceny: Zvýšení/snížení ceny:	Vícepráce: + 85.964,15 Kč bez DPH Méně práce: - 470.746,76,- Kč bez DPH
Dopad do termínu <i>není</i>	
Jiná ujednání: <i>nejsou</i>	

DATUM PODÁNÍ:	18. 11. 2014
TERMÍN VYJÁDŘENÍ:	20. 11. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner 
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách 

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 13

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena:	Termín:	Jiná ujednání:
Vícepráce: + 85.964,15 Kč bez DPH Méněpráce: - 470.746,76 Kč bez DPH		

Zhotovitel, datum, podpis

za HOCHTIEF CZ

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu

L. Hrách

Objednatel datum, podpis

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města

16.11.2014

Zdeněk Hanzlíček

L. Hrách

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

16.11.2014
L. Hrách

Stavební rozpočet

Název stavby:		Klastr Plasy, fontána a kasna		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Plasy	
Lokalita:		Plasy		Zhotovitel:		HOCHTIEF CZ a. s.			
JKSO:		8271913		Zpracováno dne:		5.11.2014		Zpracoval:	
								horák	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
11									
Přípravné a přidružené práce									
1	119001411R00		vyčištění a zazdivka šachty	kpl	1,00	3 500,00	0,00	0,00	10 831,00
2			archeologický dohled zemních prací	kpl	1,00	1 236,00			3 500,00 nová j.c.
3			připojení napájení a přepadu fontány	kpl	1,00	6 095,00			1 236,00 SOD 6/VRN
13									
Houbené vykopávky									
4	130001101R00		Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	2,56	489,00	0,00	0,00	6 095,00 nová j.c.
5	132201211R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor 3 do 100 m3. STROJNĚ	m3	14,10	304,00			1 251,84 nová j.c.
6			+6,85*0,5*0,6		14,10				4 286,40 URS
16									
Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor. 3									
7	162701105R00		Přemístění výkopku	m3	10,48	121,00	0,00	0,00	165,23 URS
17									
Konstrukce ze zemín									
8	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,48	418,84	0,00	0,00	1 268,08
9	583311076		+3,55*0,24		10,48				1 268,08 SOD 7/KAN.
10	174101101R00		Kamenivo ležené frakce 0/2 Píleňský kraj	T	20,96	411,39			13 202,82
11	451572111R00		10,48*2		20,96				4 389,44 SOD 13/KAN.
45									
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
12	721171093R00		Lože pod potrubí z kameniva ležného 0 - 4 mm	m3	3,58	53,33	0,00	0,00	8 622,73 SOD 12/KAN.
13			+3,68*0,096		4,19				190,65 SOD 10/KAN.
14	721171093R00		4,19		4,19				1 723,72
15	721171093R00		4,19		4,19				1 723,72 SOD 12/KAN.
721									
Vnitřní kanalizace									
16	721171093R00		Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm	m	1,00	187,08	0,00	0,00	3 362,08
17	721171093R00		Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 50 x 1,8	m	2,00	336,00			187,08 SOD 16/KAN.
18	721262105R00		Ventil uzavírací přímý tlak PVC DN 75	kus	1,00	2 503,00			672,00 URS
722									
Vnitřní vodovod									
19	722170937R00		PE, spojka přímá, vni. závit 50x6/4	kus	3,00	527,50	0,00	0,00	2 503,00 nová j.c.
20	722170937R00		PE, spojka přímá, vni. závit 50x6/4	kus	3,00	532,50			7 986,00
21	722173916R00		Spojka pro rozvod vody plast polyf. DN 50	kus	4,00	265,00			1 582,50 URS
22	722173916R00		Spojka pro rozvod vody plast lepené DN 75	kus	2,00	368,00			1 597,50 URS
23	722202525R00		Ventil přímý s výpusť D 40x5/4"	kus	3,00	485,00			1 050,00 nová j.c.
24	722229104R00		Montáž vodovodních armatur, Izavit, G 5/4	kus	3,00	518,00			736,00 nová j.c.
724									
Strojní vybavení									
25	724145031R00		Montáž čerpadla ponorné bez potrubí	kus	1,00	3 300,00	0,00	0,00	1 455,00 URS
26	42610243 A		Čerpadlo ponorné - dle specifikace (předběžná cena)	kus	1,00	20 000,00			1 554,00 nová j.c.
87									
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových									
27	871181121R00		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	46,85	53,88	0,00	0,00	3 300,00
28	28613433		Trubka tlaková PipeLife PE100 50 x 4,6 mm PN16 nav	m	44,09	78,00			3 300,00
29	28613123 M		T-kus d 40mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	1,00	412,00			20 000,00
96									
Bourání konstrukcí									
30	962022391R00		vrtání kamenného zdiva D 80	m	1,00	6 210,00	0,00	0,00	6 379,98
31	H27		Vedení trubní dávková a přípojka	kpl	1,00	5 998,00	0,00	0,00	2 528,96 SOD 20/KAN.
32	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevl. výkop	kpl	1,00	5 998,00			3 439,02 URS
Celkem:									
									85 964,15

20.11.2014
 2014
 2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGIE

Stavba: PLASY

Objednatel: Město Plasy

Akce: CESTY KLÁŠTEREM - STEZKY K POZNÁNÍ

Objekt: TECHNOLOGIE FONTÁNY

Pol.	Kat. označení	Oddíl, název, typ	MJ	Počet	Cena jed.	Cena celkem
------	---------------	-------------------	----	-------	-----------	-------------

I. Technologické zařízení

1		Předfiltr G 1" s aut. proplachem, 230 V, 15 W	ks	-1	16 101,97	-16 101,97
2		El. mag. ventil GSR 1", 230 V, 15 W	ks	-1	2 568,87	-2 568,87
3		Zmekčovací stanice vč. příslušenství 230 V, 50 W	ks	-1	16 958,26	-16 958,26
4		Sensor hlídání hladiny	ks	-4	604,99	-2 419,95
5		Čerpadlo výtrysku 400 V, 0,37 kW, litina	ks	-1	12 313,82	-12 313,82
6		Čerpadlo filtrace 230 V, 0,16 kW, plast	ks	-1	2 606,10	-2 606,10
7		Předfiltr hrubých nečistot 8 l, plast	ks	-1	5 416,96	-5 416,96
8		Písková filtrace Ø 400 mm vč. filtr. náplně, plast	ks	-1	15 124,69	-15 124,69
9		Chlorátor do potrubí, plast	ks	-1	1 703,27	-1 703,27
10		Plastová akumulární nádrž tl. 15 mm	ks	-1	29 904,99	-29 904,99
11		Kalové ponorné čerpadlo 0,6 kW, 230 V, nerez	ks	-1	8 311,60	-8 311,60

Mezisoučet technologie fontány

-113 430,49

II. Nerezové prvky

12		Separační sito akumul. nádrže	ks	-1	12 565,12	-12 565,12
13		Pororošt kalníku 500 x 500 mm	ks	-1	3 034,24	-3 034,24
14	ATYP	Rám kalníku 510 x 510 mm	ks	-1	4 821,28	-4 821,28
15	ATYP DN 40	Prostup výtlak výtrysku v šachtě	ks	-1	3 313,47	-3 313,47
16	ATYP DN 100	Prostup vratného potrubí v šachtě	ks	-1	4 867,82	-4 867,82
17	ATYP DN 100	Prostup kanalizační přípojka v šachtě	ks	-1	4 421,06	-4 421,06
18	ATYP DN 25	Prostup vodovodní přípojka v šachtě	ks	-1	2 679,63	-2 679,63
19	ATYP DN 50	Prostup elektropřípojka v šachtě	ks	-1	2 903,94	-2 903,94
20	ATYP DN 125	Prostup odvětrání v šachtě	ks	-2	4 402,45	-8 804,89

Mezisoučet nerezových prvků

-47 411,47

III. Instalační materiál

21		Potrubí PVC PN 10, DA 32 vč. fitinek, ventilů atd.	kpl	-1	4 262,83	-4 262,83
22		Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, ventilů atd.	kpl	-1	5 109,82	-5 109,82
23		Potrubí PVC PN 10, DA 63 vč. fitinek, ventilů atd.	kpl	-1	3 372,11	-3 372,11
24		Potrubí PVC PN 10, DA 110 vč. fitinek, klapek atd.	kpl	-1	6 785,17	-6 785,17
25		Zemní uzavírací šoupě DN 100	ks	-1	10 415,09	-10 415,09
26		Kotvící a spojovací materiál	kpl	-1	2 485,10	-2 485,10
27		Lepidlo Tangit	kg	-3	493,30	-1 479,89
28		Čistič Tangit	l	-2	297,84	-595,68

29	Prstencová návleková izolace Tubex	kpl	-1	1 293,74	-1 293,74
Mezisoučet instalační materiál					-35 799,43
<u>VI. Elektroinstalace</u>					
30	C21M - Elektromontáže	kpl	-1	45 411,29	-45 411,29
31	Výchozí revize elektro	kpl	-1	3 211,09	-3 211,09
32	Ostatní materiál	kpl	-1	10 508,17	-10 508,17
33	Přeprava materiálu a pracovníků na místo montáže	kpl	-1	6 049,87	-6 049,87
Mezisoučet elektroinstalace					-65 180,41
<u>V. Montáž, doprava</u>					
34	Tlakové zkoušky	kpl	-1	2 233,80	-2 233,80
35	Montáž technologie	kpl	-1	24 571,80	-24 571,80
36	Doprava materiálu	kpl	-1	17 069,95	-17 069,95
37	Návod pro obsluhu a údržbu	kpl	-1	2 326,87	-2 326,87
38	Uvedení do provozu zašk. obsluhy	kpl	-1	1 396,12	-1 396,12
39	Vedlejší náklady	kpl	-1	2 699,17	-2 699,17
Mezisoučet montáž, doprava					-50 297,72
Cena celkem bez DPH					-312 119,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGIE KAŠNY

Stavba: PLASY

Objednatel: Město Plasy

Akce: CESTY KLÁŠTEREM - STEZKY K POZNÁNÍ

Objekt: TECHNOLOGIE KAŠNY

Pol.	Kat. označen	Oddíl, název, typ	MJ	Počet	Cena jed.	Cena celkem
<u>I. Čištění vody - filtrační okruh</u>						
1		Písková filtrace D 800, obj. číslo 50432	ks	-1	52103,38	-52 103,38
2		Dnová výpustní koncovka ESD 15E, obj. číslo 53086	ks	-1	2177,95	-2 177,95
3		Dnová výpustní průchodka BWD 15-175E, obj. číslo 51142	ks	-1	4607,21	-4 607,21
4		Dnová armatura B 100T, obj. číslo 57467	ks	-1	5565,88	-5 565,88
5		Příruba FK 100T, obj. číslo 51117	ks	-1	2935,59	-2 935,59
6		Kryt příruby armatury WS 100E, obj. číslo 51974	ks	-1	3053,79	-3 053,79
7		Servisní zátká armatury S 100 T, obj. číslo 57462	ks	-1	2503,72	-2 503,72
8		Sací koš SF 200/166/20E, obj. číslo 51083	ks	-1	7380,85	-7 380,85
Mezisoučet Čištění vody - filtrační okruh						-80 328,37
<u>II. Kontrola vodní hladiny a dopuštění</u>						
9		Sensor kontroly hladiny WSS 20-3, obj. číslo 51559	ks	-1	4408,96	-4 408,96
10		Ventil MV ½" 24V, obj. číslo 51556	ks	-1	2773,63	-2 773,63
11		Regulátor EWR 1, obj. číslo 51554	ks	-1	11262,07	-11 262,07
Mezisoučet Kontrola vodní hladiny a dopuštění						-18 444,67
<u>III. Pohon efektu fontány</u>						
12		Čerpadlo Profinaut 27, obj. číslo 56871	ks	-1	20792,95	-20 792,95
13		FM - Master 3 elektrická přípojka s plynulou regulací, obj. číslo 36311	ks	-1	3752,78	-3 752,78
Mezisoučet Pohon efektu fontány						-24 545,74
<u>IV. Montáž jednotlivých komponentů</u>						
14		Sací trubka DN 100	m	-5,7	335,07	-1 909,90
15		Tvarovky DN 100	m	-5,7	549,14	-3 130,11
16		Výtoková trubka 1 1/2"	m	-5,7	190,80	-1 087,58
17		Tvarovky 1/1 1/2"	m	-5,7	162,88	-928,42
18		Sací trubka 2"	m	-5,5	156,37	-860,01
19		Tvarovky 2"	m	-5,5	204,76	-1 126,21
20		Výtoková trubka 2"	m	-5,5	159,16	-875,37
21		Tvarovky 2"	m	-5,5	204,76	-1 126,21

22	Uchycení potrubí, ostatní materiál	ks	-1	1768,42	-1 768,42
Mezisoučet Montáž jednotlivých komponentů					-12 812,24
<u>V. Ostatní</u>					
23	Práce na montáži	ks	-1	10982,85	-10 982,85
24	Doprava	ks	-1	1554,35	-1 554,35
25	Příprava projektu, podklady, koordinace stavby	ks	-1	4188,37	-4 188,37
26	Cestovné v rámci koordinace stavby	kpl	-1	5770,65	-5 770,65
Mezisoučet Ostatní					-22 496,22
Cena celkem bez DPH					-158 627,24

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 14

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ:	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ:	HOCHTIEF CZ / 46678468

Popis změny: **Restaurátorské práce - kámen**

- *Příčina změny:* *nálezová situace a stávající stav historických kamenných prvků*
- *Kdo změnu vyvolal:* *investor*
- *Seznam příloh:* *Rozpočet*

Technické řešení změny: *Na základě posouzení aktuálního stavu stávajících kamenných prvků bylo na základě požadavku památkového orgánu a investora posouzeno provedení změny v rozsahu restaurátorských prací.
(specifikace viz rozpočet)*

Cenová kalkulace změny

- *Cenová kalkulace změny:* *viz rozpočet*

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

- *Vliv změny na harmonogram:* *není*
- *Dopad do smluvního termínu a mezitermínů:* *není*
- *Seznam příloh:* *rozpočet*

Popis změny:

*Na základě restaurátorského a památkového posouzení sochy sv. Bernarda a zhodnocení rizik její demontáže a přesunu do depozitáře bylo rozhodnuto, že se tyto práce nebudou realizovat. Po zhodnocení stavu a pozice stávajícího historického patníku bylo památkovým orgánem doporučeno jeho restaurování a přemístění ke kašně namísto dodávky jeho repliky.
(specifikace viz rozpočet)*

Dopad do ceny:

Zvýšení/snížení ceny: **Vícepráce: + 14.388,30 Kč bez DPH**
Méně práce: - 46.712,69 Kč bez DPH

Dopad do termínu

není

Jiná ujednání:

nejsou

DATUM PODÁNÍ:	19. 11. 2014
TERMÍN VYJÁDRĚNÍ:	20. 11. 2014
ZPRACOVATEL:	Ing. Miroslav Keltner
SCHVÁLIL:	Luděk Hrách

STRANA 2 - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 14

STAVBA:	Plasy – 1. Fáze, Cesty klášterem – stezky k poznání
SMLOUVA ČÍSLO:	D60148/INV/2014/21 ze dne 17.04.2014
OBJEDNATEL / IČ	Město Plasy / 00258245
ZHOTOVITEL / IČ	HOCHTIEF CZ / 46678468

Dohodnuté změny:

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena:	Termín:	Jiná ujednání:
Vícepráce: + 14.388,30 Kč bez DPH Méněpráce: - 46.712,69 Kč bez DPH		

Zhotovitel, datum, podpis

za HOCHTIEF CZ

Luděk Hrách

Vedoucí projektového týmu

20.11. 2014

Objednatel datum, podpis

za Město Plasy

Zdeněk Hanzlíček

Starosta města

26.11. 2014
Zdeněk Hanzlíček

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako její dodatek a strany to berou na vědomí.

20.11. 2014
Luděk Hrách
20.11. 2014
Zdeněk Hanzlíček

SOUPIS PRACÍ

Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze

Objekt: Plasy

Datum: 21.03.2014

Adresa: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
HOCHTIEF CZ a.s.

Projektový ateliér pro A a PS spol.s.r.o.

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 782,50	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-14 782,50	
D		772	Podlahy z kamene				-14 782,50	
164	K	772526379R	Dodávka a osazení kamenných patníků	kus	1,000	14 782,50	-14 782,50	
			KAVZ					
			U KAŠNY					
			4		4,000			
			U FONTÁNY					
			5		5,000			
			U SOCHY SV. BERNARDA					
			4		4,000			
			Součet		13,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání, 1. fáze -

Adresa:

Plasy

Datum:

21.03.2014

Zhotovitel:

Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Projektant:

Projektový ateliér pro A a PS spol.s.r.o.

Investor:

HOCHTIEF CZ a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17 541,90	
D	PSV	PSV					-17 541,90	
D	797		Restaurování, opravy a kopie				-17 541,90	
D	797.1		Restaurování				-17 541,90	
6	K	R06	Patník	kus	1,000	14 388,30	14 388,30	
			Patníky, restaurování					
			SA/UM 6					
			1		0,000			
7	K	R10	Restaurátorská demontáž a odvoz sochy	kus	-1,000	31 930,20	-31 930,20	
			SA/2					
			1		1,000			

Změnový list č. 14 - část 1

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr proti SoD

Objekt: Odpočet výroby 1 ks patniku, demontáže sochy sv. Bernarda a připočet restaurátorské opravy patniku

Část:

Vysvětlivky zkratk: SPP-snížení původní položky, VPP-vypuštění původní položky, NPP-navýšení původní položky, NP-nová položky.

PP-původní položka

P. Č.	Kód položky	Popis	specifikace změny	zdůvodnění změny	vyjádření OKP/OKČ
1	2	3	4	5	6

HSV

Práce a dodávky HSV

1	772526379R	Dodávka a osazení kamenných patníků	SPP		SOD - 164
12 1					
2	R06	Patník	NPP		SOD - 6
1,000					
3	R10	Restaurátorská demontáž a odvoz sochy sv. Bernarda	SPP		SOD - 7
-1,000					

Změnový list č. 14 - část 2

Název projektu: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání, CZ.1.14/3.1.00/16.025/45

Objekt: Odpočet výroby 1 ks patniku, demontáže sochy sv. Bernarda a připočet restaurátorské opravy patniku

Část:



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena v SoD	Množství změna	Cena změna	Vícepráce	Méněpráce
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

HSV Práce a dodávky HSV										
1	772526370B	Dodávka a osazení kamenných patníků	kus	13.000	14 782,50	192 172,47	-1 000	-14 782,50		SoD - 164
2	R06	Patník	kus	0 000	14 385,30	0 00	1 000	14 385,30	14 385,30	SoD - 5
3	R10	Restaurátorská demontáž a odvoz sochy sv. Bernarda	kus	1 000	31 930,20	31 930,20	-1 000	-31 930,20		SoD - 7

Celkem 224 182,67 -32 324,39 14 385,30 46 712,69

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
-------	--------	-------

Schválí:

Inženýr stavby/IDI		
--------------------	--	--

projektant/AD		
---------------	--	--

radavatel/objednatel		
----------------------	--	--

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis	datum
---------------------------------	--------	-------

Schválí:	podpis	datum
----------	--------	-------

20.11.2019