



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Boží Dar - vnitřní a venkovní osvětlení kostela sv. Anny

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Boží Dar**
se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
IČO: 00479705
DIČ: CZ00479705
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-3208450207/0100
- a
- 2. Zhotovitel:** **„ETNA“ spol. s r.o.**
zápis v OR: C 8234 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Miloslav Naděje, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Miloslav Naděje
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Jiruška
IČO: 45309621
DIČ: CZ45309621
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 576671173/0300

Preamble

- Smluvní strany konstatují, že dne 10. 9. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „**Boží Dar – vnitřní a venkovní osvětlení kostela sv. Anny** (dále jen „Smlouva o dílo“), přičemž k ní byl sjednán tento Dodatek č. 1 týkající se prodloužení termínu dokončení díla.
- Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny analogicky podmínky stanovené v **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění, kdy se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat s tím, že se nemění celková povaha veřejné zakázky ani její hodnota, která je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky, přičemž změna termínu plnění nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu díla a tato se vůbec nemění.
- Důvod změny:** Tato veřejná zakázka malého rozsahu je závislá na realizaci jednotlivých stavebních prací zhotovitelem CTB a.s. v rámci veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v režimu ZZVZ s názvem: **Kostel sv. Anny, Boží Dar – stavební úpravy a Kostel sv. Anny, Boží Dar – výměna otvorových prvků**, kdy jednotlivé vnitřní a venkovní osvětlení lze provést ve vazbě na dokončení jednotlivých dílčích stavebních položek v rámci této jiné veřejné zakázky. Termín dokončení veřejné zakázky s názvem: **Kostel sv. Anny, Boží Dar – stavební úpravy a Kostel sv. Anny, Boží Dar – výměna otvorových prvků** byl sjednán do 31. 10. 2020. Z důvodu výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 došlo na území České republiky k vyhlášení nouzového stavu spojeného s řadou karanténních opatření omezující činnosti podnikatelů i jiných nepodnikatelských subjektů, dopravu a přepravu zboží, služeb a osob, a to od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020; navíc došlo z téhož důvodu k uzavření hranic pro všechny cizí státní příslušníky s tím, že pro občany z jiných států Evropské unie byly hranice uzavřené až do 8. 6. 2020. S ohledem na tyto skutečnosti od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020 nemohli zahraniční pracovníci zhotovitele provádějícího rekonstrukci kostela (v převážné většině občané Ukrajiny), fakticky osobně na místě plnění – v kostele **sv. Anny Boží Dar** vykonávat práce na jeho rekonstrukci a zhotovitel je nemohl

nahradit jinými, neboť jeho ostatní pracovníci vykonávali práce na jiných zakázkách. S ohledem na tuto skutečnost nemohl zhotovitel CTB a.s. po dobu 88 dní s takto výrazně omezeným počtem pracovníků řádně provádět práce na zakázce. V důsledku tohoto deklarovaného prodloužení s realizací stavebních prací rekonstrukce kostela a obnovy jeho okolí, pak bylo možné provádět vnitřní a venkovní osvětlení kostela sv. Anny jen v omezeném rozsahu závislém na postupu hlavního dodavatele rekonstrukce kostela společnosti CTB a.s., kdy z důvodů dodržování technologických postupů, jež se nemohli časově urychlit, došlo k posunu většiny stavebních prací s tím, že se tyto práce postupně realizují (dosud nebyly dokončeny) a nový termín dokončení stavebních prací na zakázce: Kostel sv. Anny, Boží Dar – stavební úpravy a Kostel sv. Anny, Boží Dar – výměna otvorových prvků ze strany zhotovitele CTB a.s. je sjednán na 27. 1. 2021. Proto na základě těchto skutečností je třeba navázat termín realizace vnitřního a venkovního osvětlení na postupnou realizaci stavebních prací, u nichž je termín dokončení nově prodloužen do 27. 1. 2021.

4. Zároveň **nelze** pro daný případ **aplikovat analogicky § 222 odst. 3 ZZVZ**, když se **nejedná o podstatnou změnu závazku**

- která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,
- která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Nastalou situaci ve vazbě na výskyt koronaviru SARS CoV – 2 nebylo možné předem vůbec předvídat a tato je natolik závažná, že by se dotýkala za stejných podmínek jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně termínu plnění uvedeném v č. III. odst. 3.1 smlouvy o dílo, kdy tento bod smlouvy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu:

Zahájení: ihned po předání staveniště,

Dokončení plnění: nejpozději do 27. 01. 2021.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

V Božím Daru dne 30.10.2020

V Praze dne: 30. 10. 2020

za objednatele
Ing. Jan Horník
starosta města



za zhotovitele
Ing. Miloslav Naděje
jednatel společnosti