

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo ze dne 12.05.2025 na zhotovení díla

Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Malšovice II. etapa

Obec Malšovice

se sídlem: Malšovice 6, 40502, okr. Děčín

IČO: 00261548

bankovní spojení: 6027431/0100

ID datové schránky: scya9wq

zastoupené ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

TELKONT s.r.o.

se sídlem: U pivovaru 136, Trnovany, 41501, Teplice

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Vovčíčka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany se na základě realizovaných změn (vyčištění stávající kanalizace; uložení geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci; výšková úprava vtokových mříží a navýšení výměr konstrukce chodníku dle skutečnosti) dohodly na změně v článku IV. „Cena za dílo“ smlouvy takto:

Vícepráce: 52781 Kč bez DPH

změna sjednané ceny díla:

1177797 Kč bez DPH 4,7 % z vysoutěžené ceny dle smlouvy

1425134,37 Kč s DPH

II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen s využitím směrnice obce Malšovice č. 1/2023 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2 odst. 4 (Navýšení ceny v rozsahu do 10% u „Zakázek“ do 1000000,- Kč bez DPH a v rozsahu do 5 % u „Zakázek“ nad 1000000,- Kč bez DPH dle čl. 1., odst. 3) této směrnice je možné na základě společného souhlasu starosty, místostarosty pověřeného zastupitele a předsedů finančního a kontrolního výboru. Ostatní navýšení ceny u „Zakázek“ dle čl. 1., odst. 3) této směrnice musí schválit zastupitelstvo obce.)

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha – změnový list č. 1.

V Malšovicích, dne 27.08.2025

V Roztokách, dne 27.08.2025


.....
Obec Malšovice
Jiří Krpálek




.....
TELKONT s.r.o.
Ing. Tomáš Vovčíčka

Schvalovací doložka objednatele v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2023 čl. 2, odst. 4 (pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu).

2. místostarosta - Ing. Radovan Urban

pověřený zastupitel – Eva Plačková

předseda fin. výboru – Ing. Lubomír Rajf

předseda kontrolního výboru – Václav Kuncel

a

1. místostarosta – Dušan Jehlička

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Zakázka: Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci
Malšovice II. etapa

Číslo zakázky: 25049

Komentář: VCP 1

Zadavatel: Obec Malšovice

Cena bez DPH:	52 781 Kč
DPH 21 % ze základny: 52 781	11 084 Kč
Cena s DPH:	63 866 Kč

vyčištění stávající kanalizace; uložení geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci;
výšková úprava vtokových mříží a navýšení výměr konstrukce chodníku dle skutečnosti

TELKONT s.r.o. | U Pivovaru 136, 415 01 Teplice | IČ: 25467069 | DIČ: CZ 25467069
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19503
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Teplice | č.ú. 27-4830360257/0100
tel: 417 539 888 | www.telkont.cz | telkont@telkont.cz

za TDS dne 27.08.2025



HORTECH estate s.r.o.
Kahenná 463
407 11 Děšín 32
IČ: 04101456
DIČ: CZ04101456
www.hor-tech.cz

**Zakázka: Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci
 Malšovice II. etapa**

Číslo zakázky: 25049

Komentář: VCP 1

Zadavatel: Obec Malšovice

Cena bez DPH:	52 781	Kč
DPH 21 % ze základny: 52 781	11 084	Kč
Cena s DPH:	63 866	Kč

Zpracoval: T. Vovčíčka

TELKONT s.r.o. | U Pivovaru 136, 415 01 Teplice | IČ: 25467069 | DIČ:CZ 25467069
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19503
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Teplice | č.ú. 27-4830360257/0100
tel: 417 539 888 | www.telkont.cz | telkont@telkont.cz

za TDS dne 27.08.2025

Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Malšovice II. etapa - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	
ZL1: Práce nad rámec SoD	52 781
ZL1.: Práce nad rámec SoD	52 781
*: Nezarazeno	52 781
3: Svislé a kompletní konstrukce	15 198
H: Oddíly prací HSV	15 198
009: Ostatní konstrukce a práce	18 871
HSV: Práce a dodávky HSV	18 871
1: Zemní práce	18 712
8: Trubní vedení	3 352
	15 360
Celkem (bez DPH)	52 781
DPH	11 084
DPH 21 % ze základny: 52 781	11 084
Celkem (včetně DPH)	63 866

Rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Malšovice II. etapa - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			S: Stavba				
			ZL1: Práce nad rámcem SoD				
			ZL1.: Práce nad rámcem SoD				
			*: Nezarazeno				
			3: Svislé a kompletní konstrukce				
41	SUB	359901111	Vyčištění stok	m	34,000	312,00	52 781
42	SUB	359901212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	34,000	135,00	52 781
							15 198
							10 608
							4 590
			Skupina				
			Oddíl				
46	SP	919726122	H: Oddíly prací HSV 009: Ostatní konstrukce a práce Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	260,000	72,58	18 871
							18 871
			Skupina				
			Oddíl				
			HSV: Práce a dodávky HSV				
			1: Zemní práce				
1	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně	m2	5,000	110,00	18 712
2	SUB	113107211	Odstranění podkladu z kamenná těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,000	19,30	3 352
3	SUB	113107222	Odstranění podkladu z kamenná drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,000	45,20	550
6	SUB	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	75,90	97
7	SUB	113204111	Vytřetí obrub záhonových	m	28,000	54,10	226
8	SUB	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	1,000	127,00	607
9	SUB	181911102	Úprava plně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se ztuhnutím ručně	m2	5,000	46,10	1 515
							127
			8: Trubní vedení				
18	SUB	899133211	Výměna (výšková úprava) vřetové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	6 610,00	231
40	SUB	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiřa stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,500	4 280,00	15 360
							13 220
							2 140