

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Název: Obec Ptice
sídlo: Hlavní 140, 252 18 Ptice
IČO: 00234842
Zastoupena: Ing. Milošem Dvorským, starostou obce
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

Název: Energie – stavební a báňská a.s.
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praha, oddíl B, vložka 1399
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) takto:

Článek 1 Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku 18, odst. 18.3. smlouvy o dílo č. zhotovitele 144400/20, ze dne 23.9.2020, ve znění dodatku č.1 ze dne 23.10.2020, v důsledku posunu termínu zahájení prací na základě výzvy objednatele učiněné s měsíčním zpožděním oproti původnímu předpokladu a na základě změny v postupu prací, kdy nedochází k trvalé odstávce stávající ČOV, ale pouze ke snížení jejího výkonu na cca 50% po dobu nezbytně nutnou, se smluvní strany dohodly na následující úpravě dílčích termínů provádění díla (milníků).

Článek 2 **Změny smlouvy**

V článku **3 Doba plnění** -
text odstavce 3.3. se mění a doplňuje takto:

- „ 3.3. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. V závislosti na postupu výstavby a po vzájemné dohodě smluvních stran zhotovitel zaktualizoval Podrobný harmonogram, aniž by tím změnil celkovou dobu výstavby. Aktualizovaný podrobný harmonogram výstavby nahrazuje původní harmonogram. “

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 1) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Aktualizovaný podrobný harmonogram výstavby, kterým se v plném rozsahu ruší a nahrazuje příloha č. 4 ke smlouvě, Podrobný harmonogram výstavby.
- 2) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, ve znění pozdějšího dodatku č.1, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : Aktualizovaný podrobný harmonogram výstavby

Za objednatele:

V Ptčích

dne _____

Za zhotovitele:

V Praze

dne _____

Ing. Miloš Dvorský
starosta obce Ptice

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
statutární ředitel
Energie – stavební a báňská a.s.

Stavba: Ptice , intenzifikace ČOV

1

6

7

8

[illegible]

Seznam uzlových bodů

- 1 dokončeny konstrukce u SO 01a tak, aby mohla být zahájena montáž krovu
- 2 dokončeny podzemní jímky SO 02 tak, aby mohly probíhat práce na zpevněných plochách
- 3 dokončení stavební části tak, aby mohla být zahájena montáž technologie
- 4 osazení strojů a zařízení tak, aby mohly být zahájeny rozvody elektro a MaR
- 5 dokončení strojně technologické části tak, aby mohly být zahájeny provozní zkoušky
- 6 dokončení prací a předání stavby