

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Oprava krovu a střešního pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název/obchodní firma: **Římskokatolická farnost Bučovice**
Sídlo: **Mírová 203, 685 01 Bučovice**
Zastoupený: **P. Mgr. Tomášem Fránkem, BA – administrátorem farnosti**
IČO: **61729795**
Daňový režim: **není plátcem DPH**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Číslo účtu: **5619613399/0800**

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

P. Mgr. Tomáš Fránek, BA,

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Galata, manažer stavebních investic Biskupství brněnského,

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název/obchodní firma: **H & B delta, s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: **Bobrky 382, 755 01 Vsetín**
Zastoupený: **Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem**
IČO: **25835661**
DIČ: **CZ25835661**
Bankovní spojení: **Komerční banka**
Číslo účtu: **6745970287/0100**
Zápis ve veřejném rejstříku: **OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511**

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel,

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Žamboch, stavbyvedoucí,

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.

Účel dodatku

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi Objednatелеm a Zhotovitelem při změně znění smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) oproti znění stanoveném v SoD, která byla uzavřena mezi smluvními stranami 30.12.2021.
- 2.2 Jedná se o změny na základě změnových listů č. 1 a č. 2 a úprava textu v Článku VI. bod 6.9 SoD.

Článek III. Předmět dodatku

3.1 Text Článku VI. bod 6.1 SoD se doplňuje následovně:

Cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Původní:

Cena díla bez DPH:	4 168 243,00 Kč
výše DPH:	875 331,03 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	5 043 574,03 Kč

Cena ve znění dodatku č. 1:

	Cena víceprací v Kč bez DPH	Cena méněprací v Kč bez DPH	Rozdíl v Kč bez DPH
změnový list č. 1	41 220,00	44 010,00	- 2 790,00
změnový list č. 2	75 091,00	75 091,00	0,00

Cena díla bez DPH:	4 165 453,00 Kč
výše DPH:	874 745,13 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	5 040 198,13 Kč

3.2 Text Článku VI. bod 6.9 SoD třetí věta se mění a po změně zní:

K odsouhlasenému/-ným změnovému/-vým listu/-ům je Zhotovitel povinen vyhotovit návrh dodatku ke smlouvě o dílo a předat ho oprávněné osobě Objednatel pro věci smluvní k odsouhlasení.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Ostatní ujednání SoD nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a nemění se.
- 17.2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 včetně příloh na profilu zadavatele a prohlašují, že žádná informace zde uvedená není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.3 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 17.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 17.5 Dodatek č. 1 se považuje za podepsaný a uzavřený ke dni připojení schvalovací doložky Biskupství brněnského. Tato schvalovací doložka je podmínkou účinnosti tohoto dodatku č. 1.
- 17.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
- Změnový list č. 1 včetně oceněného změnového soupisu prací
 - Změnový list č. 2 včetně oceněného změnového soupisu prací

V Bučovicích dne 17.3.2022

Za Objednatele: **Římskokatolická farnost
BUČOVICE
Mírová 203
Bučovice**

P. Mgr. Tomáš Fránek, BA
administrátor farnosti

Ve Vsetíně dne 15.3.2022

Za Zhotovitele: **H&B delta, s.r.o.
Bobříky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661**

Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Schvalovací doložka



Čj: BR-495/2022

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJÍ

V brně dne: 23.3.2022

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661	
Změnový list vystavil:	Jan Žamboch, stavbyvedoucí	
Datum:	25. 2. 2022	
Název díla:	Oprava krovu a střešního pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích	
Předmět změny: Změna klempířských prvků - oplechování Popis a zdůvodnění změny: Na jednání s objednatelem a zástupci NPÚ, ÚOP v Brně a orgánu státní památkové péče MěÚ Bučovice, které bylo svoláno v souladu s požadavkem plynoucím ze závazného stanoviska č.j. MUB/OSÚ-5263/2020 mez, byly předloženy vzorky plechů k potvrzení vhodnosti. Na jednání byla navržena a odsouhlasena změna, že úžlabí i střešní výlezy budou z důvodu sjednocení celistvosti vzhledu plochy střešní roviny provedeny z pozinkovaného plechu opatřeného nátěrem z výroby v odstínu „cihlově červená“.		
Přílohy: Položkový rozpočet – změna č. 1		
Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:	
41 220,00 Kč	44 010,00 Kč	
Rozdíl celkové ceny díla bez DPH (tj. vícepráce minus méněpráce):	Nová lhůta dokončení stavebních prací:	
- 2 790,00 Kč	Lhůta zůstává zachována	
Podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:	Podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:	
		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie	
Objekt:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela	
Rozpočet:	Z-01	Změna č. 1 - MNP a VCP	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Bučovice Mírová 203 68501 Bučovice		IČO: 61729795 DIČ:
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. Bobrky 382 75501 Vsetín		IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2 790,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 790,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 790,00 CZK
Základní DPH	21 %		-585,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-3 375,90 CZK
 Za zhotovitele  Za objednatele			



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-2 790,00	100
Cena celkem					-2 790,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
O:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela
R:	Z-01	Změna č. 1 - MNP a VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-2 790,00
1	76424822vIR01	Střešní otvory z lakovaného Pz plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm	kus	9,00000	4 580,00	41 220,00
2	764262220R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm	kus	-9,00000	4 890,00	-44 010,00
Celkem						-2 790,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2	
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o., IČO: 25835661		
Změnový list vystavil:	Jan Žamboch, stavbyvedoucí		
Datum:	25. 2. 2022		
Název díla:	Oprava krovu a střešního pláště kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích		
Předmět změny: Změna typu hřebenačů Popis a zdůvodnění změny: V závazném stanovisku č.j. MUB/OSÚ-5263/2020 mez je uveden požadavek na použití hladkých hřebenačů. Dle výrobního programu Tondach jsou pro pálenou krytinu typu Bobrovka určeny dva typy hřebenačů: hřebenač č. 1 (s mírnýmnosem) a hřebenač č. 7 (hladký). Pro pokládku do malty je určen hřebenač č. 1 (s mírnýmnosem), pro pokládku „na sucho“ je určen hřebenač č. 7 (hladký). Vzhledem k tomu, že má být hřebenač pokládán do malty, měl by být dle výrobce použit hřebenač č. 1 (s mírnýmnosem) nikoliv hladký. S touto skutečností byli seznámeni objednatel i zástupci NPÚ, ÚOP v Brně a orgánu státní památkové péče MěÚ Bučovice. Změna hřebenače hladkého za hřebenač s mírnýmnosem byla akceptována, jak dokládá nové závazné stanovisko č.j. MUB/OSÚ-12994/2022 mez.			
Přílohy: Položkový rozpočet – změna č. 2			
Cena víceprací bez DPH:		Cena méněprací bez DPH:	
75 091,00 Kč		75 091,00 Kč	
Rozdíl celkové ceny díla bez DPH (tj. vícepráce minus méněpráce):		Nová lhůta dokončení stavebních prací:	
0,00 Kč		Lhůta zůstává zachována	
Podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:		Podpis osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:	
			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie	
Objekt:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela	
Rozpočet:	Z-02	Změna č. 2 - záměna položek	
Objednatel:	Římskokatolická farnost Bučovice Mírová 203 68501 Bučovice		IČO: 61729795 DIČ:
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o. Bobrky 382 75501 Vsetín		IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
 _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	2021/06	Bučovice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
O:	01	Oprava střešního pláště lodi kostela
R:	Z-02	Změna č. 2 - záměna položek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0,00
1	765311534Rpol	Hřeben bobrovka, hřebenáči hladkými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	25,00000	-855,00	-21 375,00
2	765311534Rpol_Z	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 1, do malty	m	25,00000	855,00	21 375,00
3	765311544Rpol	bobrovka, hřebenáči hladkými do malty, s použitím suché maltové směsi	m	52,00000	-1 033,00	-53 716,00
4	765311544Rpol_Z	bobrovka, hřebenáči č. 1 do malty, s použitím suché maltové směsi	m	52,00000	1 033,00	53 716,00
Celkem						0,00