



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Opatovice
Sídlo zadavatele:	Velké dráhy 152, 664 61 Rajhrad
IČO:	00488241
Zastupující:	Ing. Zdeněk Keclík, starosta obce
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-6392020277/0100
(dále jen Objednatel)	

a

	Technika budov, s.r.o.
sídlo:	Křenová 42, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Petr Andrys, jednatel
kontaktní osoby:	Ing. Petr Andrys
IČ:	60711825
DIČ:	CZ60711825
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	2032229319/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. značka C15659.

(dále jen **Zhotovitel**)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 1. 8. 2023, kterým se upravuje předmět díla a termín ukončení plnění díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změně závazku dle § 222 odst. 6, kdy je nutné z důvodu nedostatku místa změnit umístění VZT jednotky. Řešením je přesunout vzduchotechnickou jednotku do venkovního prostoru. V této alternativní poloze bude dostatečný prostor pro instalaci jednotky a potřebného potrubí. Nicméně nové umístění jednotky vyžaduje úpravu vzduchotechnického systému, aby byl přizpůsoben venkovnímu použití. To zahrnuje odolnější provedení jednotky a potrubí.

Vlivem těchto změn souvisejících i s přípravou změnového rozpočtu musely být realizační práce pozastaveny od 15. 8. 2023 a předpoklad znovuzahájení prací je 20. 9. 2023. Termín ukončení realizace je tak nutné prodloužit o dobu, kdy nebylo možné realizaci provádět.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny, které vznikly během plnění předmětu smlouvy o dílo. Změny jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve Změnovém listu č. 1.

IV. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. tohoto dodatku zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1 585 704,55 Kč
Cena změny bez DPH (Dodatek č.1)	202 122,40 Kč
Součet	1 787 826,95 Kč
DPH 21 %	375 443,66 Kč
Cena celkem s DPH	2 163 270,61 Kč

V. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla dle SoD: **do 45 dní od zahájení plnění díla**

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla dle Dodatku č. 1: **25. 10. 2023**

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Opatovicích, dne

za Objednatele
Ing. Zdeněk Keclík
starosta obce

za Zhotovitele
Ing. Petr Andrys
jednatel
Ing. Pavel Mrhač
jednatel