

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
Zastoupený:	Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Honkova 272, 50002 Hradec Králové
Doručovací adresa:	Honkova 272, 50002 Hradec Králové
IČ:	25918681
DIČ:	CZ25918681
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:	274431334/0300

Kontaktní osoba:

 e-mail:
stavo.sachs@tiscali.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur:	fakturace@tshk.cz

kontaktní osoba:


(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5.5.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2025, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Sokolovská a Fráni Šrámka v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125048 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku v ulici Sokolovská a Fráni Šrámka, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě.
2. V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednaly smluvní strany, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 1.974.080,30 Kč.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

Podle zhodnocení stavu živičného krytu na vozovce byl živičný kryt vozovky opraven v menším rozsahu.

V rozsahu vybourané betonové stabilizace nebyla provedena demontáž a likvidace podkladních konstrukcí.

Vícepráce – položky:

V půdorysné ploše chodníku byla pod dlažbou zjištěna betonová stabilizace, která byla vybouraná a odvezena.

Při provádění osazení nové uliční vpusti bylo zjištěno, že u stávajícího odvodnění není provedeno připojovací kanalizační potrubí. V rozsahu nového kanalizačního potrubí byly provedeny zemní práce, rozebrání části dlážděného chodníku a obrubníků, osazení nového kanalizačního potrubí a zpětné zapravení rozebraných konstrukcí a povrchů do původního stavu.

4. V dodatku č. 1 smluvní strany avizovaly, že dojde ke změně ceny díla s tím, že v okamžiku podpisu dodatku nebyla známa výše této změny, jelikož nebyl znám přesný rozsah méněprací a víceprací. S ohledem na skutečnosti výše uvedené je zřejmé, že je třeba upravit sjednanou cenu díla tak, že dochází k jejímu snížení o 2.568,80 Kč bez DPH.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dále dohodly na novém znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH **1 971 511,50 Kč bez DPH.**“*

2. V ostatním zůstává předmětná kupní smlouva nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha: změnový list

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne 25. 11. 2025

ZA ZHOTOVITELE:





Pavel Stibor
jednatel
Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku v ulici Sokolovská a Fráni Šrámka, HK
 Objekt: SO 101 Chodník - vícepráce, méněpráce

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
 Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.
 Místo: Hradec Králové

Zpracoval:
 Datum: 21. 10. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Chodník

-2 568,80 2,831

2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	-222,461			0,000
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	-96,722			0,000
11	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	-56,190			0,000
24	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	-35,000			0,000
1	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	644,810			0,000
2	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	210,583			0,000
3	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 047,815			0,000
4	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	209,563			0,000
5	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000			0,000
6	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	4,000			0,000
7	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	4,000			0,404
8	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,800			0,000
9	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,900			0,000
10	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,700			0,000
11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,400			0,000
12	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,100			0,000
13	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200			0,000
14	583373721	šterkopísek	t	2,280			2,280
15	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,500			0,000
16	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	9,000			0,000
17	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	9,000			0,024
18	899999191	Navrtávka	sou	1,000			0,000
19	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	1,000			0,101
20	592170111	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	ks	2,000			0,022

Celkem

-2 568,80 2,831