



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 4.14.

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zák.

Článek 01. Smluvní strany

01.01. Objednatel:

Obchodní firma : Město Tábor
Sídlo : Žižkovo náměstí 2, Tábor 390 15

Zastoupený : zastupené starostou Ing. Jiřím Fišerem
Zmocněný zástupce
pro věci technické: Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel. 381 486 323, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

Technický dozor investora
a koordinátor BOZP: Ing. Vladimír Kofroň
tel. 607 532 252, e-mail: vladimir.kofron@mutabor.cz
IČO : 00253014
DIČ : CZ00253014

01.02. Zhotovitel :

Obchodní firma : Blauwe Tulp s.r.o.
Sídlo : Brno, Jedlová 570/32, PSČ 637 00
Zapsaný v OR : Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55585
Zastoupený : Ing.arch. Radovan Příkryl, jednatel společnosti
tel. 603 810 837, e-mail: studioarchitekt@gmail.com
IČO : 277 36 776
DIČ : CZ27736776

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 4.14. ze dne 18.4.2014

Článek 03.01. nově zní:

Z důvodů dokončení stavební části akce zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o. až 12.12.2014 se realizace kompletace slavnostního osvětlení posunula do klimaticky nevhodných podmínek (riziko zabudování vlhkosti). Na základě toho se termín dokončení díla posouvá do klimaticky a teplotně stálějších podmínek takto:

Termín zahájení prací na díle se nemění:	18.04. 2014
Termín ukončení díla se mění na	31. 05. 2015

Příloha č. 3, Harmonogram prací nově zní:

1. etapa

Bude předveden funkční model interaktivního osvětlení na modelu v měřítku minimálně 1: 200.
Dle ústní dohody.
Dokončeno.

2.etapa Bude podána žádost na prohlášení ES o shodě u certifikační kanceláře.
do 15.5.2014
Dokončeno.

3.etapa

Bude předveden funkční prototyp lineárních světel a nášlapných kachlic.
do 1.6. 2014
Dokončeno.

4. etapa

Po předání namontovaného osazovacího profilu do betonové desky a po vydání prohlášení ES o shodě.

cca do 15.6.2014 bude dáno vydáním prohlášení ES certifikační kanceláří

Dokončeno

5. etapa

Předání kompletního a funkčního díla.

do 31.05.2015

Termíny jednotlivých fází se mohou prolínat a etapa může být ukončena před termínem dle harmonogramu.

Článek 08. Závěrečná ustanovení

- 08.01. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
- 08.02. Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení tohoto dodatku, před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
- 08.03. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a předpisy s prováděním díla souvisejícími.
- 08.04. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.

V Táboře, dne 31.12.2014

V Brně, dne 15.12.2014

Město Tábor
starosta
Ing. Jiří Fišer

Blauwe Tulp s.r.o.
jednatel společnosti
ing.arch. Radovan Přikryl




Ing. Arch. Radovan Přikryl
autorizovaný architekt
blauwetulp
CZECH REPUBLIC

Blauwe Tulp s.r.o.
Stojanova 4 . Brno 602 00
studio@radovanprikryl.cz
www.radovanprikryl.cz
mobil : +420 603 810 837
i.č.: 27 73 67 76
číslo účtu 35-95 96 58 02 37/0100

