

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřený podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel

Obec Mirkovice
Sídlem: Mirkovice 19, 382 32 Velešín
Zastoupená: Romanem Fučíkem, starostou
IČ:002 46 000
DIČ:CZ00246000

Obec Mirkovice okres Český Krumlov		Číslo dopisu:
Dodáno dne: 29/9/2022	Přílohy: 1	
002-0499/2022		
Vyřazeno dne:		Ukládání znaku:

2. Zhotovitel

Společnost: RUGO-STAV s.r.o.
Sídlem: Loučej 12, 382 03 Křemže
Zastoupená: Pavlem Rubenvolfem, jednatelem
IČ:077 311 08
DIČ:CZ07731108

se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Mirkovice-veřejný vodovod pro místní část Malčice, I. etapa“ (dále jen smlouva).

1-Změna článku III. Doba plnění

Z důvodu nelichotivé situace na trhu, kde dochází k dlouhým dodacím lhůtám materiálů a výrobků se mění nejzazší termín dokončení stavby a předání díla.

Nejzazší termín dokončení stavby a předání díla : **14.11.2022.**

2-Změna článku IV. Cena za dílo a platební podmínky


Z důvodu nelichotivé situace na trhu, kde dochází k dlouhým dodacím lhůtám materiálů a výrobků se mění nejzazší datum zdanitelného plnění vystavených faktur.

Nejzazší datum zdanitelného plnění vystavených faktur:**14.11.2022.**

Ostatní sjednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Mirkovicích dne 22.9.2022

V Loučeji dne 22.9.2022


Roman Fučík –objednatel


Rubenvolf Pavel –zhotovitel



OBEC MIRKOVICE
Tel. 380 711 914
IČO 002 46 000

RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUČEJ 12
KŘEMŽE 382 03
IČ: 077 31 108, DIČ: CZ07731108